



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 18^ο/13.05.2025

Απόφαση [610/2025](#)

ΘΕΜΑ 12^ο: «Έγκριση α) της 2ης τροποποίησης της σύμβασης του 1ου υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» της ομότιτλης Πράξης και β) του πρακτικού Γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης της προμήθειας σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί για την έγκριση της παράτασης-μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης κατά τρεις μήνες ήτοι ως τις 29/09/2025 και αποτελεί ουσιαστικά την 2η τροποποίηση της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **13 Μαΐου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 333138/923/08-05-2025 (ορθή επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτρια Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 12^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση α) της 2ης τροποποίησης της σύμβασης του 1ου υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» της ομότιτλης Πράξης και β) του πρακτικού Γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης της προμήθειας σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί για την έγκριση της παράτασης-μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης κατά τρεις μήνες ήτοι ως τις 29/09/2025 και αποτελεί ουσιαστικά την 2η τροποποίηση της σύμβασης της προμήθειας με

τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 317678/2661/06-05-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 327177/271/07-05-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τη με αρ. 1101/2023 (Πρακτικό 35ο/05-09-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. για την έγκριση των όρων της Διακήρυξης της προμήθειας και συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής του Διαγωνισμού (ΑΔΑ: Ψ9ΤΜ7ΛΛ-ΞΟ6)
13. Την με αρ. **ΑΔΑΜ: 23PROC013551377** ανάρτηση της Διακήρυξης της προμήθειας στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
14. Την αριθμ. 1592/2023 (Πρακτικό 49ο/05-12-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. που αφορά στην έγκριση του 1^{ου} Πρακτικού και του 2^{ου} Πρακτικού, σύμφωνα με τα οποία προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η Εταιρεία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» που προσέφερε για το σύνολο της προμήθειας 2.164.954,44€ (με Φ.Π.Α.)
15. Την υπ’ αριθμ 124/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ (Αναθέτουσας Αρχής), με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ: 24AWRD014400764), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο, καθώς και την αριθμ. πρωτ. 187521(1479)/14-03-2024 ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν στις 14/03/2024.
16. Την με αρ. οικ. 224338(1858)/26-03-2024 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΒ0144 95190)
17. Την με αριθμ 410/2025 (Πρακτικό 14ο/08-04-2025, ΑΔΑ: **9ΤΚ27ΛΛ-Ψ6Θ**, ΑΔΑΜ: **25ΑΩ RD016646221**) απόφαση της Π.Ε. της Π.Κ.Μ. (Τροποποίηση Σύμβασης)
18. Την 28-03-2025 (εισερχ. 229868(1944)/28-03-2025) υποβολή, από την ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, αιτήματος για παράταση-μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης της

προμήθειας του 1ου υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου» της ομότιπλης Πράξης που συνοδεύεται από επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα

19. Την από 08-04-2025 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής

20. Την με αριθμ 113509/02-05-2025 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας εφαρμογής άμεσων ενισχύσεων και τομεακών παρεμβάσεων/ Μονάδα δημοσιών επενδύσεων ΕΓΤΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

21. Την από 08/04/2025 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής για την τροποποίηση νομικής δέσμευσης (παράταση-μετάθεση του συμβατικού χρόνου) της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Αναδόχου ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προϋπολογισμού 2.196.761,68€ (με Φ.Π.Α.)

Σύμβασης 2.164.954,44€ (με Φ.Π.Α.)

Κωδικός ΟΠΣΑΑ 0036157679

- ΣΧΕΤ.:
1. Η με αρ. οικ. 224338(1858)/29-03-2024 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ:24SYMV014495190)
 2. Η με αρ. 411/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΡΟΚΟ7ΛΛ-Γ7Β)
 3. Η με αρ. 154/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ (ΑΔΑ: 9ΒΔΝ7ΛΛ-ΓΡΓ)
 4. Το από 28-03-2025 (εισερχ. 229868(1944)/28-03-2025) αίτημα της αναδόχου εταιρείας ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου»

Στις Σέρρες, σήμερα 08/04/2025, ημέρα Τρίτη, η Επιτροπή Παραλαβής της παραγράφου 11β του Άρθρου 221 του Ν.4412/2016 της προμήθειας: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου», αποτελούμενη από τους κάτωθι υπογεγραμμένους:

α.) Ρακιτζής Πασχάλης, ΠΕ Μηχανικός ως πρόεδρος

β.) Σαμαρά Βασιλική, ΠΕ Μηχανικός ως μέλος

γ.) Κιζλήρη Έλλη, ΠΕ Μηχανικός ως μέλος

που συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ.αρ. 154/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 9ΒΔΝ7ΛΛ-ΓΡΓ)- η οποία τροποποίησε την υπ.αρ. 411/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΡΟΚΟ7ΛΛ-Γ7Β), συνεδρίασε και αφού έλαβε υπόψη:

α) Τη με αριθμ πρωτ. οικ 224338(1858)/29-03-2024 Σύμβαση της ανωτέρω προμήθειας, (ΑΔΑΜ: 24SYMV014495190) σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας οριζόταν σε δεκαπέντε (15) μήνες, η οποία αναλυτικότερα, ήταν δώδεκα (12) μήνες για την παράδοση των υλικών ήτοι ως τις 29/03/2025 και οι υπόλοιποι τρεις (3) μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, ήτοι ως τις 29/06/2025.

β) Το από 28-03-2025 (εισερ. έγγραφο με αριθ. 229868(1944)/28-03-2025) αίτημα της αναδόχου εταιρείας ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. που ανέλαβε την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης, για παράταση-μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης (υλοποίησης) της σύμβασης της προμήθειας κατά επιπλέον τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες ήτοι έως τις 29/09/2025, χωρίς αλλαγή του οικονομικού και φυσικού αντικείμενου της προμήθειας και χωρίς δική της υπαιτιότητα. Η αιτούμενη παράταση-μετάθεση αφορά μόνο το χρόνο παράδοσης των υλικών (έως 29/06/2025) και όχι το χρόνο της δοκιμαστικής λειτουργίας, τεκμηρίωσης και εκπαίδευσης που θα παραμείνει τρεις (3) μήνες (έως 29/09/2025). Στο αίτημα της η ανάδοχος εταιρεία αναφέρει ότι « Ωστόσο, μετά την ενημέρωση που είχαμε από τον ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου με τα με αριθμ. 319-320/13-11-2024 έγγραφα του ότι έχει προχωρήσει στην αντικατάσταση 5 υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων σε γεωτρήσεις που είναι εντός των συμβατικών μας υποχρεώσεων και επιθυμεί την αντικατάστασή τους με ηλεκτρονικούς μετρητές σας υποβάλαμε στις 20/11/24 με έγγραφο μας αντίστοιχο αίτημα για αντικατάσταση των συγκεκριμένων αντλητικών με ηλεκτρονικούς μετρητές ανάλογου κόστους.

Στις 13/01/25 μας κοινοποιήσατε με το υπ' αριθμό πρωτ.: 888619(8103) έγγραφο σας την αρνητική γνώμη για την προέγκριση 1ης τροποποίησης νομικής δέσμευσης της εν λόγω προμήθειας.

Στο χρονικό διάστημα από 20/01 έως 01/02 πραγματοποιήθηκαν εκ νέου αυτοψίες στις συγκεκριμένες γεωτρήσεις καθώς και εργασίες ανέλκυσης/μέτρησης των υφιστάμενων υποβρύχιων αντλητικών για την επιλογή του κατάλληλου αντλητικού συγκροτήματος.

Ακολούθως εκπονήθηκαν αφενός μεν τα νέα ηλεκτρολογικά σχέδια των αντίστοιχων πεδίων ισχύος καθώς και η παραγγελία κατασκευής τους και αφετέρου επικαιροποιήθηκαν οι προδιαγραφές των σχετικών λογισμικών plc (επί τόπου των γεωτρήσεων) και τα κεντρικό λογισμικό SCADA του ΚΣΕ.

Οι συνοδές αυτές εργασίες είναι απαραίτητες ώστε το συνολικό παραδοτέο της προμήθειας να λειτουργεί ως ένα ενιαίο σύνολο για όλες τις εγκαταστάσεις (γεωτρήσεις, καθοδική προστασία, πίνακες αντλιοστασίων/γεωτρήσεων, παροχές, πιέσεις κλπ.)

Αυτό οδήγησε στην καθυστερημένη παραγγελία και επομένως παράδοση των συγκεκριμένων αντλητικών.

Επιπλέον αυτής της καθυστέρησης ο προμηθευτής μας ενημέρωσε για έλλειψη πρώτων υλών για την κατασκευή του υδραυλικού μέρους των αντλητικών όπως φαίνεται στην συνημμένη επιστολή του.
Οι συγκεκριμένοι λόγοι οδηγούν στην καθυστέρηση παράδοσης και κατ' επέκταση εγκατάστασης των υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων των γεωτρήσεων καθώς και του συνολικού τελικού παραδοτέου ειδικά στο σύστημα εποπτείας στον κεντρικό σταθμό ελέγχου του Τ.Ο.Ε.Β. Σιδηροκάστρου..... »

γ) Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 206 και 221 του νόμου και πιο συγκεκριμένα:

Την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412 που αναφέρεται: «...4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

Την παρ.11στ του άρθρου 221 του ν.4412/16 που αναφέρεται: «...στ) Η επιτροπή της περ. β' γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132.....»

δ) Το άρθρο 7 της σύμβασης της προμήθειας (ΑΔΑΜ: 24SYMV014495190) όπου αναφέρεται «...Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στον χρόνο, στον τόπο και με τρόπο που καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2. της Διακήρυξης.....» και των άρθρων 6.1.1. και 6.1.2. της εγκεκριμένης διακήρυξης της προμήθειας (ΑΔΑΜ: 23PROC013551377) όπου αναφέρεται «...Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος». Επιπρόσθετα το άρθρο 7.4 της σύμβασης όπου αναφέρεται ότι αναφέρεται «...Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.....»

ε) Την από 05/02/2025 επιστολή της εταιρείας ΤΕΣΜΑ Α.Ε.Τ.Ε προς την ανάδοχο εταιρεία (προμηθευτής των εγκεκριμένων προσφερόμενων υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων αποτελούμενα από αντλίες εταιρείας ΗΥΤΡΟ-VACUUM Πολωνίας) σύμφωνα με την οποία οι χρόνοι παράδοσης των υλικών έχουν διαταραχθεί σημαντικά οδηγώντας σε σημαντικές καθυστερήσεις όπως αναλυτικά αναφέρονται στην επιστολή.

στ) Το με αριθμ πρωτ. 320/13-11-2024 έγγραφο του ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου σύμφωνα με το οποίο ο ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου προχώρησε, με ίδιους πόρους, στην αντικατάσταση πέντε (5) υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων

- ΤΣΑ 8 Τοπικός σταθμός αντλ. Σκούπα Μπέλιτσας (15 Δεκεμβρίου 2023)
- ΤΣΑ 11 Τοπικός σταθμός αντλ. Στρυμονοχώρι 2 (10 Ιανουαρίου 2024)
- ΤΣΑ 19 Τοπικός σταθμός αντλ. Μελενικίτσι 2 (18 Ιανουαρίου 2024)
- ΤΣΑ 24 Τοπικός σταθμός αντλ. Σιδηροκάστρο 2 (20 Φεβρουαρίου 2024)
- ΤΣΑ 25 Τοπικός σταθμός Σιδηροκάστρο (πισίνες) (12 Μαρτίου 2024)

ζ) Το με αριθμ πρωτ. 319/13-11-2024 έγγραφο του ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου σύμφωνα με το οποίο ο ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου πρότεινε την αντικατάσταση πέντε (5) υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων (των ΤΣΑ 8,11,19,24 και 25) με τα καλώδια διασύνδεσης και του αντίστοιχου υδραυλικού εξοπλισμού σύνδεσης αυτών με εβδομήντα τρία (73) νέα ηλεκτρονικά υδροστόμια που περιλαμβάνουν εβδομήντα τρεις (73) Ηλεκτρονικούς Μετρητές παροχής υδροστομίου, εβδομήντα τρία (73) συστήματα αναγνώρισης χρήστη με NFC για υδροστόμιο και εβδομήντα τρία (73) συστήματα ελέγχου υδροληψίας αντίστοιχου κόστους. Η πρόταση αυτή υπεβλήθη και από την ανάδοχο εταιρεία στις 20/11/2024.

η) Το με αριθμ 394288/13-12-2024 έγγραφο της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με το οποίο διατύπωνε την αρνητική γνώμη για την προέγκριση της 1^{ης} τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης του 1^{ου} υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου» της ομότιπλης πράξης με την οποία ουσιαστικά απορρίπτει την ανωτέρω προτεινόμενη αντικατάσταση και ότι πρέπει να μειωθεί ισόποσα η δαπάνη της σύμβασης (ουσιαστικά να γίνει μείωση συμβατικού αντικειμένου).

θ) Το με αριθμ 888619(8103)/10-01-2025 έγγραφο της Υποδ/σης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών με το οποίο διαβιβάστηκε στην ανάδοχο εταιρεία ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. και στον Τ.Ο.Ε.Β. Σιδηροκάστρου η αρνητική γνώμη για την προέγκριση της 1^{ης} τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης του 1^{ου} ανωτέρω υποέργου

ι) Το με αριθμ 12/14-01-2025 έγγραφο του ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου με το οποίο αποστέλλεται η αριθμ 2/2025 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού για την αντικατάσταση των πέντε (5) υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων των ΤΣΑ 8-Τοπικός σταθμός αντλ. Σκούπα Μπέλιτσας, ΤΣΑ 11-Τοπικός σταθμός αντλ. Στρυμνοχώρι 2, ΤΣΑ 19-Τοπικός σταθμός αντλ. Μελενικίτσι 2, ΤΣΑ 24-Τοπικός σταθμός αντλ. Σιδηρόκαστρο 2 και ΤΣΑ 25-Τοπικός σταθμός Σιδηρόκαστρο (πισίνες) σύμφωνα με τον αρχικό προϋπολογισμό προμήθειας και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.

κ) Το από 15/01/2025 έγγραφο της εταιρείας ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. αναδόχου της σύμβασης της προμήθειας με την οποία η εταιρεία θα προχωρήσει στην εκτέλεση των συμβατικών της υποχρεώσεων σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της προμήθειας και την οικονομική της προσφορά δηλαδή στην αντικατάσταση των ανωτέρω πέντε (5) υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων.

λ) Την με αριθμ 1144/07-04-2025 (ΑΔΑ: 6Ξ5Φ46553ΠΓ-ΥΛ9) απόφαση ένταξης της Πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020-Δράση 4.3.1. :«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» όπου αναφέρεται στην σελ 4 Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ότι «...Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των πράξεων, ορίζεται η 31^η Δεκεμβρίου 2025. Εντούτοις θα πρέπει, το φυσικό αντικείμενο να έχει ολοκληρωθεί και η τελική αίτηση πληρωμής να έχει υποβληθεί από το δικαιούχο, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών παρεμβάσεων, Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ, το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου 2025»

μ.) Το με αριθμ. 77458/21-03-2025 έγγραφο της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (μνημονεύεται και η με αριθμ 5473/23-12-2021 πρόσκληση της δράσης 4.3.1. :«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»), και σύμφωνα με το οποίο:

- η ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του υποέργου 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» της ομότιλης πράξης, καθώς και η υποβολή του τελικού αιτήματος πληρωμής, θα πρέπει να διενεργηθεί μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2025
- η μη τήρηση των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης και κατά συνέπεια και η μη έγκαιρη υλοποίηση δύναται να επιφέρει την ανάκληση της και την επιβολή στο δικαιούχο των οριζόμενων στις διατάξεις για την ανάκτηση των ποσών ως αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων
- Η ανωτέρω πράξη δεν προβλέπεται να μεταφερθεί στο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027)

Και επειδή:

1. Η διαδικασία της 1^{ης} (μη αποδεκτής) τροποποίησης της νομικής σύμβασης του 1^{ου} υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου» της ομότιλης πράξης, όπως αυτή αναφέρεται στα ανωτέρω στ έως κ εδάφια, είχε ως αποτέλεσμα η ανάδοχος εταιρεία να προχωρήσει στην παραγγελία των πέντε (5) ανωτέρω αντλητικών συγκροτημάτων μετά το πέρας της οριστικοποίησης τη μη αλλαγής των συμβατικών της υποχρεώσεων δηλαδή με μία καθυστέρηση περίπου τριών (3) μηνών (αρχές Φεβρουαρίου 2025) και η καθυστέρηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της προμήθειας και εγκατάστασης όλων των υπόλοιπων υλικών και εξαρτημάτων που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την πλήρη και ορθή εγκατάσταση των υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων (Πεδία ισχύος & αυτοματισμού, ρυθμιστές στροφών inverter με καλώδια σύνδεσης, υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης, υλικά υπηρεσίες και λογισμικό σύνδεσης με PLC & σύστημα τηλεμετρίας καθώς και τις εργασίες εγκατάστασης νέου εξοπλισμού).
2. Οι έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας εξαιτίας των διεθνών δυσχερών γεγονότων προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στις μεταφορές εμπορευμάτων και στις παραδόσεις παραγγελιών προϊόντων.
3. Τα ανωτέρω 1 και 2, συνιστούν από μόνοι τους, ιδιαίτερος σοβαρούς λόγους που αιτιολογούν την παράταση-μετάθεση παράδοσης υλικών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, διότι είναι παράγοντες μη διαχειρίσιμοι από οποιοδήποτε ανάδοχο, ως προς την παράδοση των υλικών, άρα έχουν εφαρμογή η παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και οι όροι των άρθρων 6.1.1. και 6.1.2. της εγκεκριμένης διακήρυξης, όπου αναφέρεται: «..... Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.....»
4. Η προς τροποποίηση νομική δέσμευση (παράταση-μετάθεση συμβατικού χρόνου) της προμήθειας δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, δεν επεκτείνει το αντικείμενο της σύμβασης, δεν υποκαθιστά τον ανάδοχο στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση και δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές της προμήθειας, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
5. Το αίτημα της αναδόχου εταιρείας αφορά τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης της σύμβασης προμήθειας κατά τρεις (3) μήνες ήτοι ως τις 29/09/2025 χωρίς αλλαγή του οικονομικού και φυσικού αντικείμενου. Η προτεινόμενη καταληκτική ημερομηνία είναι προγενέστερη της 31^{ης} Οκτωβρίου 2025 κατά την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο και να έχει υποβληθεί το τελικό αίτημα πληρωμής.

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώσεων η επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Για την έγκριση της τροποποίησης νομικής δέσμευσης (παράτασης-μετάθεσης του συμβατικού χρόνου) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου» προϋπολογισμού: 2.196.761,68€ ως Υποέργο 1 της ομότιλης πράξης, με ανάδοχο την εταιρεία ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε., κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 29/09/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου και χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα η παράταση-μετάθεση αφορά μόνο τον χρόνο παράδοσης των υλικών που λήγει στις 29/03/2025 και μετατίθεται για τρεις μήνες ήτοι έως τις 29/06/2025 και στη συνέχεια εκκινεί η τριμήνη διάρκεια δοκιμαστικής λειτουργίας που λήγει στις 29/09/2025.

Αναδόχος: ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προϋπολογισμού 2.196.761,68€ (με Φ.Π.Α.)

Σύμβασης 2.164.954,44€ (με Φ.Π.Α.)

Κωδικός ΟΠΣΑΑ 0036157679

Η Επιτροπή Παραλαβής

Ρακιτζής Πασχάλης

Σαμαρά Βασιλική

Κιζλάρη Έλλη

Μηχανικός ΠΕ με Α' β

Μηχανικός ΠΕ με Α' β

Μηχανικός ΠΕ με Α' β

22. Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 317678/2661/06-05-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών

α.) για την έγκριση της 2^{ης} τροποποίησης της σύμβασης (νομικής δέσμευσης) του 1^{ου} υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» της ομότιλης Πράξης που αφορά την παράταση-μετάθεση του συμβατικού χρόνου της προμήθειας κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 29/9/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου και χωρίς υπαιτιότητα τα αναδόχου εταιρείας ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. και

β.) για την έγκριση του πρακτικού Γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης της προμήθειας σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί για την παράταση-μετάθεση του συμβατικού χρόνου της ανωτέρω προμήθειας κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 29/9/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου και χωρίς υπαιτιότητα τα αναδόχου εταιρείας ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. και αποτελεί ουσιαστικά την 2η τροποποίηση της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ 81320+77909 / 01-12-2016 (ΦΕΚ 4302Β' / 30-12-2016) Αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης...[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].....και άλλες διατάξεις».
4. Το με αρ. πρωτ. Οικ. 35568 (192)/ 01- 02- 2017 έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών περί "Αποφαινομένων οργάνων, μετά τις 81320 και 77909/ 2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ."
5. Τον Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ163/Α/6-10-2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού.....και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»
6. Την με αρ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 ΦΕΚ (148/Β'/11-01-2024) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»» και της με αρ. πρωτ. οικ. 212528(3135)/22-03-2024 ΦΕΚ (2089/Β'/07-04-2024) «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (Β'148) απόφασης Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη» και της υπ. αριθμ. 249859(3725)/08-04-2024 ΦΕΚ (2793/Β'/17-05-2024) "2η τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 17255(397)/09.01.2024 απόφασης Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ"»
7. Την με αρ. πρωτ. οικ. 63853(60)/25-01-2024 (ΦΕΚ 717/Β/31-01-2024) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών για παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών της Π.Κ.Μ..
8. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" και ειδικότερα τα άρθρο 132 και 221 όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

9. Την υπ' αριθμ. οικ. 641925(5511)/18-11-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, για ορισμό προσωρινού αναπληρωτή Προϊσταμένου της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.
10. Την αριθμ.οικ.641900(5510)/18-11-2020 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Σερρών περί ορισμού προσωρινού αναπληρωτού Προϊσταμένου του τμήματος έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υ.Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών.
11. Την αρ. οικ. 156475(1324)/16-03-2021 τροποποίησης της Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί Αναπλήρωσης Προϊσταμένων στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών
12. Την υπ' αριθ. 345775(3407)/17-05-2022 Απόφαση Έγκρισης της μελέτης της πράξης: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου Τ.Ο.Ε.Β. Σιδηροκάστρου» της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών.
13. Την με αριθμ 1144/07-04-2023 απόφαση του Γ.Γ. Ενωσηικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΑΔΑ: 6Ξ5Φ4653ΠΓ-ΥΛ9) για την ένταξη της Πράξης με κωδικό ΟΠΣΣΑ 0036157679 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020-Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
14. Την με αριθμ 2686/12-07-2023 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΑΔΑ: ΩΝ8Γ4653ΠΓ-ΩΕ5) για την προέγκριση διακήρυξης της πράξης
15. Τη με αρ. 1101/2023 (Πρακτικό 35ο/05-09-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. για την έγκριση των όρων της Διακήρυξης της προμήθειας και συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής του Διαγωνισμού (ΑΔΑ: Ψ9ΤΜ7ΛΛ-ΞΟ6)
16. Την με αρ. ΑΔΑΜ 23PROC013551377 ανάρτηση της Διακήρυξης της προμήθειας στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
17. Τα πρακτικά της Επιτροπής του Διαγωνισμού σύμφωνα με τα οποία προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η Εταιρεία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» που προσέφερε για το σύνολο της προμήθειας 2.164.954,44€ (με Φ.Π.Α.)
18. Την υπ' αριθμ 124/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ (Αναθέτουσας Αρχής), με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ: 24AWRD014400764), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο, καθώς και την αριθμ. πρωτ. 187521(1479)/14-03-2024 ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν στις 14/03/2024 και το με αριθμ. Πρωτ. 22339/13-02-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Α.Δ.Μ.Θ) για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.
19. Την με αρ. οικ. 224338(1858)/26-03-2024 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ:24SYMV014495190)
20. Την με αρ. 411/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΡΟΚΟ7ΛΛ-Γ7Β) για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου της προμήθειας
21. Την με αρ. 154/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 9ΒΔΝ7ΛΛ-ΓΡΓ) για την τροποποίηση της αριθμ 411/2024 απόφασης της Π.Ε. της Π.Κ.Μ.
22. Την με αριθμ 78728/21-03-2025 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας εφαρμογής άμεσων ενισχύσεων και τομεακών παρεμβάσεων/ Μονάδα δημοσίων επενδύσεων ΕΓΤΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
23. Την με αριθμ 410/2025 (Πρακτικό 14^ο/08-04-2025, ΑΔΑ: 9ΤΚ27ΛΛ-Ψ6Θ, ΑΔΑΜ: 25AWRD016646221) απόφαση της Π.Ε. της Π.Κ.Μ.
24. Την με αριθμ. 274970(2360)/06-05-2025 απόφαση της Υποδ/σης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών (ΑΔΑΜ: 25SYMV016757460)
25. Το με αριθμ. 77458/21-03-2025 έγγραφο της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (μνημονεύεται και η με αριθμ 5473/23-12-2021 πρόσκληση της δράσης 4.3.1. :«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»
26. Την 28-03-2025 (εισερχ. 229868(1944)/28-03-2025) υποβολή, από την ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, αιτήματος για παράταση-μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης της προμήθειας του 1ου υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου» της ομότιλης Πράξης που συνοδεύεται από επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα
27. Την από 08-04-2025 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής
28. Την με αριθμ 229868(1944)/08-04-2025 Εισήγηση της Υποδ/σης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών προς το Υπουργείο Αγροτικής & Τροφίμων η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. οικ 258031(2209)/08-04-2025 έγγραφο της.
29. Την με αριθμ 113509/02-05-2025 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας εφαρμογής άμεσων ενισχύσεων και τομεακών παρεμβάσεων/ Μονάδα δημοσίων επενδύσεων ΕΓΤΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
30. Η ανωτέρω προμήθεια δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, σύμφωνα με την υπ. αρ.14900/04-02-2021 (Φ.Ε.Κ. 466/τ.Β'/08-02-2021) Απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και Περιβάλλοντος και Ενέργειας»

Και επειδή:

Και επειδή:

- α.) Η διαδικασία της 1ης (μη αποδεκτής) τροποποίησης της νομικής σύμβασης του 1ου υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου» της ομότιλης πράξης, όπως αυτή αναφέρεται στα (στ) έως (κ) εδάφια της από 08-04-2025 γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής, είχε ως αποτέλεσμα η ανάδοχος εταιρεία να προχωρήσει στην παραγγελία των πέντε (5) ανωτέρω αντλητικών συγκροτημάτων μετά το πέρας της οριστικοποίησης τη μην αλλαγής των συμβατικών της υποχρεώσεων δηλαδή με μία καθυστέρηση περίπου τριών (3) μηνών (αρχές Φεβρουαρίου 2025) και η καθυστέρηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της προμήθειας και εγκατάστασης όλων των υπόλοιπων υλικών και εξαρτημάτων που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την πλήρη και ορθή εγκατάσταση των υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων (Πεδία ισχύος & αυτοματισμού, ρυθμιστές στροφών inverter με καλώδια

- σύνδεσης, υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης, υλικά υπηρεσίες και λογισμικό σύνδεσης με PLC & σύστημα τηλεμετρίας καθώς και τις εργασίες εγκατάστασης νέου εξοπλισμού
- β.) Οι έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας εξαιτίας των διεθνών δυσχερών γεγονότων προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στις μεταφορές εμπορευμάτων και στις παραδόσεις παραγγελιών προϊόντων.
- γ.) Τα ανωτέρω (α) και (β), συνιστούν από μόνοι τους, ιδιαίτερος σοβαρούς λόγους που αιτιολογούν την παράταση-μετάθεση παράδοσης υλικών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, διότι είναι παράγοντες μη διαχειρίσιμοι από οποιοδήποτε ανάδοχο, ως προς την παράδοση των υλικών, άρα έχουν εφαρμογή η παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και οι όροι των άρθρων 6.1.1. και 6.1.2. της εγκεκριμένης διακήρυξης, όπου αναφέρεται: «..... Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.....»
- δ.) Το αίτημα της αναδόχου εταιρείας αφορά τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης της σύμβασης προμήθειας κατά τρεις (3) μήνες ήτοι ως τις 29/09/2025 χωρίς αλλαγή του οικονομικού και φυσικού αντικείμενου. Η προτεινόμενη καταληκτική ημερομηνία είναι προγενέστερη της 31ης Οκτωβρίου 2025 κατά την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο και να έχει υποβληθεί το τελικό αίτημα πληρωμής
- ε.) Η προς τροποποίηση νομική δέσμευση/σύμβαση (σύμφωνα με τη μελέτης εφαρμογής) δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, δεν επεκτείνει ή αλλοιώνει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, αναβαθμίζει τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού που αφορά η προμήθεια, δεν υποκαθιστά τον ανάδοχο στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση και δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές της προμήθειας, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Συνεπώς πληρούνται οι όροι των παραγράφων 1ε και 4 α, β, γ, δ του άρθρου 132 του ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

εισηγούμαστε

- Α.) έγκριση της 2^{ης} τροποποίησης της σύμβασης (Νομικής Δέσμευσης) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου» προϋπολογισμού: 2.196.761,68€ ως Υπόεργο 1 της ομότιπλης πράξης, με ανάδοχο την εταιρεία ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε., που αφορά την παράταση- μετάθεση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 29/09/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου και χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα η παράταση-μετάθεση αφορά ουσιαστικά τον χρόνο παράδοσης των υλικών που λήγει στις 29/03/2025 και μετατίθεται για τρεις μήνες ήτοι έως τις 29/06/2025 και στη συνέχεια εκκινεί η τρίμηνη διάρκεια δοκιμαστικής λειτουργίας που λήγει στις 29/09/2025.
- Β.) την έγκριση του πρακτικού Γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής της σύμβασης του 1ου υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» της ομότιπλης Πράξης, σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί για την έγκριση της τροποποίησης νομικής δέσμευσης (παράτασης-μετάθεσης του συμβατικού χρόνου) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου» προϋπολογισμού: 2.196.761,68€ ως Υπόεργο 1 της ομότιπλης πράξης, με ανάδοχο την εταιρεία ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε., κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 29/09/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου και χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα η παράταση-μετάθεση αφορά ουσιαστικά τον χρόνο παράδοσης των υλικών που λήγει στις 29/03/2025 και μετατίθεται για τρεις μήνες ήτοι έως τις 29/06/2025 και στη συνέχεια εκκινεί η τρίμηνη διάρκεια δοκιμαστικής λειτουργίας που λήγει στις 29/09/2025.
- Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. οικ 224338(1858)/29-03-2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24SYMV014495190) εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας με ανάδοχο εταιρεία την ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.)

Τα στοιχεία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ έχουν ως εξής:

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): 1.745.931,00€

ΦΠΑ:24%

CPV: 31214520-0 Πίνακες διανομής ρεύματος Μ.Τ.

43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης

48420000-8 Πακέτα λογισμ. Διαχείρισης εγκαταστάσεων και πλατφόρμες πακέτων λογισμικού

38411000-9 Υδρόμετρα

Κωδικός ΣΑΕ: 082/1

Ευάριθμος : 2023ΣΕ08210009

Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0036157679

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΑΦΜ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.	095758680	Αγίας Ειρήνης 12, Άλιμος Τ.Κ. 17455	1.745.931,00
--------------------	-----------	--	--------------

ΚΥΡΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΟΧΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΒΙΒΛΙΟ Ι-ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ	1
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	15 ΜΗΝΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ -ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ	3 ΜΗΝΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΤ. ΚΑΤ' ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΟΧΙ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝ.&ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΟΧΙ

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της αρ.76928/13-7-2021 (ΦΕΚ 3075/Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ)» η παρούσα απόφαση αναρτάται άμεσα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Επίσης ζητάμε να εξουσιοδοτηθεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την κοινοποίηση της απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και στην ανάδοχο εταιρεία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» και για την πρόσκληση στην ανάδοχο εταιρεία για την υπογραφή Σύμβασης παράτασης.

Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών
Τάτλης Αλέξανδρος
Τοπογράφος Μηχανικός με Α' β.

Ε.Δ.
1. Φακ. Πράξης
2. Μέλη Επιτροπής

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει:

- Την 2^η τροποποίησης της σύμβασης (Νομικής Δέσμευσης) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου» προϋπολογισμού: 2.196.761,68€ ως Υποέργο 1 της ομότιπλης πράξης, με ανάδοχο την εταιρεία ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε., που αφορά την παράταση - μετάθεση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 29/09/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα η παράταση-μετάθεση αφορά ουσιαστικά τον χρόνο παράδοσης των υλικών που λήγει στις 29/03/2025 και μετατίθεται για τρεις μήνες ήτοι έως τις 29/06/2025 και στη συνέχεια εκκινεί η τρίμηνη διάρκεια δοκιμαστικής λειτουργίας που λήγει στις 29/09/2025.

- Το από 08/04/2025 πρακτικό Γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής της σύμβασης του 1ου υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» της ομότιπλης Πράξης, σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί για την έγκριση της τροποποίησης νομικής δέσμευσης (παράτασης-μετάθεσης του συμβατικού χρόνου) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου» προϋπολογισμού: 2.196.761,68€ ως Υποέργο 1 της ομότιπλης πράξης, με ανάδοχο την εταιρεία ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε., κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 29/09/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα η παράταση-μετάθεση αφορά ουσιαστικά τον χρόνο παράδοσης των υλικών που

λήγει στις 29/03/2025 και μετατίθεται για τρεις μήνες ήτοι έως τις 29/06/2025 και στη συνέχεια εκκινεί η τρίμηνη διάρκεια δοκιμαστικής λειτουργίας που λήγει στις 29/09/2025.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. οικ 224338(1858)/29-03-2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24SYMV014495190) εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας με ανάδοχο εταιρεία την ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.)

Τα στοιχεία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ έχουν ως εξής:

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): 1.745.931,00€

ΦΠΑ:24%

CPV: 31214520-0 Πίνακες διανομής ρεύματος Μ.Τ.

43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης

48420000-8 Πακέτα λογισμ. Διαχείρισης εγκαταστάσεων και πλατφόρμες πακέτων

λογισμικού

38411000-9 Υδρόμετρα

Κωδικός ΣΑΕ: 082/1

Ευαριθμός : 2023ΣΕ08210009

Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0036157679

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΑΦΜ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.	095758680	Αγίας Ειρήνης 12, Άλιμος Τ.Κ. 17455	1.745.931,00

ΚΥΡΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΟΧΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΒΙΒΛΙΟ Ι-ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ	1
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	15 ΜΗΝΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ -ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ	3 ΜΗΝΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΤ. ΚΑΤ' ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΟΧΙ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝ.&ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΟΧΙ

Η ανωτέρω προμήθεια δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, σύμφωνα με την υπ. αρ.14900/04-02-2021 (Φ.Ε.Κ. 466/τ.Β'/08-02-2021) Απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και Περιβάλλοντος και Ενέργειας»

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της αρ.76928/13-7-2021 (ΦΕΚ 3075/Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ)», **η παρούσα απόφαση αναρτάται άμεσα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.**

Η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξουσιοδοτείται για την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και στην ανάδοχο εταιρεία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.».

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΓΤΑΑ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) και από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε.082/1, αριθ. ενάριθ. έργου 2023ΣΕ08210009). Η Συλλογική Απόφαση που έχει εκδοθεί για την παρούσα διαδικασία και αποτελεί Ανάληψη Υποχρέωσης, έχει λάβει αρ. πρωτ. 40961/04-05-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΗΦ46ΜΤΛΡ-38Λ). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ) της Πράξης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση: 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με βάση την απόφαση ένταξης της πράξης με αρ. πρωτ. 1144/7-4-2023 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων (ΕΥΕ ΑΕΤΠ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που έχει λάβει κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0036157679.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 610/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη