



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 19<sup>ο</sup>/20-05-2025

Απόφαση [675/2025](#)

**ΘΕΜΑ 30<sup>ο</sup>:** «Έγκριση παράτασης-μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης για την προμήθεια «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας για την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου» προϋπολογισμού 8.006.467,96 € και αίτημα για παροχή εξουσιοδοτήσεων»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **20 Μαΐου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00'** μ.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 355328/984/15-05-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε και η Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 30<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παράτασης-μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης για την προμήθεια «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας για την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου» προϋπολογισμού 8.006.467,96 € και αίτημα για παροχή εξουσιοδοτήσεων», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 303979/2577/12-5-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 340079/282/12-5-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 ( ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ )
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι η προμήθεια χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ 2023 στη ΝΑ271, με ενάριθμο (κωδικό) έργου 2023ΝΑ27100387 (ΜΙS 5211610) σύμφωνα με την αριθμ. 42110/08-05-2023 (ΑΔΑ: Ω84Τ46ΜΤΛΡ-09Υ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
13. Τη με αρ. 1135/2021 (Πρακτικό 39ο/28-09-2021) Απόφαση έγκρισης νέας Διακήρυξης της προμήθειας και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: Ω1Θ67ΛΛ-1Ω9) και τον με αριθμ. πρωτ. 245133/19-10-2021 έλεγχο νομιμότητας της αριθμ. 1135/2021 απόφασης της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ.
14. Την με αρ. **ΑΔΑΜ 21PROC009426188** ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
15. Τη με αρ. 182/2022 (Πρακτικό 7ο/01-03-2022) Απόφαση Ο.Ε. της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΩΘΦ7ΛΛ-ΔΛΧ) έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Πρακτικού του διαγωνισμού.
16. Τη με αρ. 346/2022 (Πρακτικό 12ο/29-03-2022) Απόφαση Ο.Ε. της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΣ2Α7ΛΛ-ΦΦΡ) έγκρισης του 2<sup>ου</sup> Πρακτικού του διαγωνισμού (κατάταξης προσφορών):
17. Την με αριθμ 377/2023 (Πρακτικό 13ο/28-03-2023) απόφαση της Ο.Ε. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής της ηλεκτρονικής κλήρωσης για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της α) της Επιτροπής παραλαβής της παραγράφου 11β του Άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και β) της δευτεροβάθμιας γνωμοδοτικής Επιτροπής παραλαβής, αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών (ως αναφέρονται στην παράγραφο 5 του Άρθρου 208 του Ν.4412/2016) της εν θέματι προμήθειας
18. Την αριθμ. 1784/2022 (Πρακτικό 54<sup>ο</sup>/13-12-2022, ΑΔΑ: 6ΖΠΔ7ΛΛ-1Ψ9, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012308253) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ. κατακύρωσης της σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας στον οικονομικό φορέα «ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.»
19. Την με αριθμ. οικ 223792(2252)/30-03-2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV012401637) εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας με ανάδοχο εταιρεία την ΗΓΗΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.)

20. Την με αριθμ. 155/2025 (Πρακτικό 5<sup>ο</sup>/11-02-2025, ΑΔΑ:ΨΞΥΑ7ΛΛ-4ΔΦ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., η οποία τροποποιεί την ανωτέρω 377/2023 (Πρακτικό 13ο/28-03-2023) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ.
21. Την αριθμ. 1150/2024 (Πρακτικό 32ο/27-8-2024 , ΑΔΑ: ΨΣΔΕ7ΛΛ-Κ1Ω) απόφαση της Π.Ε. της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της ανωτέρω σύμβασης προμήθειας κατά οκτώ (8) μήνες ήτοι ως 30/07/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Πιο συγκεκριμένα η μετάθεση αφορούσε μόνο τον χρόνο παράδοσης των υλικών που μετατίθεται έως τις 30/04/2025 και στη συνέχεια η τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία που λήγει στις 30/07/2025.
22. Την με αριθμ 638353(5757)/18-09-2024 απόφαση της Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015442725) για έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της ανωτέρω σύμβασης προμήθειας κατά οκτώ (8) μήνες ήτοι ως 30/07/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Πιο συγκεκριμένα η μετάθεση αφορούσε μόνο το χρόνο παράδοσης των υλικών που μετατίθεται έως τις 30/04/2025 και στη συνέχεια η τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία που λήγει στις 30/07/2025.
23. Το από 25/04/2025 έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε. (εισερχ. 303979(2577)/28-04-2025) που ανέλαβε την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης, για νέα μετάθεση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης της προμήθειας κατά επιπλέον τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες ήτοι έως τις 30/10/2025, χωρίς αλλαγή του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της προμήθειας και χωρίς υπαιτιότητα της.
24. Το από 07/05/2025 Πρακτικό συνεδρίασης (γνωμοδότηση) της Επιτροπής παραλαβής της παραγράφου 11β του Άρθρου 221 του Ν.4412/2016,, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
(ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ)

Της Επιτροπής παραλαβής της παραγράφου 11β του Άρθρου 221 του Ν.4412/2016 της προμήθειας: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας για την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου» προϋπολογισμού: 8.006.467,96€ ως Υποέργο 1 της πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, ορθολογικής διαχείρισης και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου»

Στις Σέρρες, σήμερα 07/05/2025, ημέρα Τετάρτη, η Επιτροπή Παραλαβής της παραγράφου 11β του Άρθρου 221 του Ν.4412/2016 της προμήθειας: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας για την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου», αποτελούμενη από τους κάτωθι υπογεγραμμένους:

Τακτικά μέλη

1. Ρακιτζή Πασχάλη, Μηχανικό ΠΕ στην Υ.Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών, ως πρόεδρος
  2. Ζιγκιρκά Γρηγόρη, Μηχανικό ΤΕ στην Υ.Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών, ως μέλος
  3. Σταμούλη Δημήτριο, Μηχανικός ΤΕ στην Υ.Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών, ως μέλος
- που συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ' αρ.155/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΞΥΑ7ΛΛ-4ΔΦ), η οποία τροποποίησε την αριθμ. 377/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ : 9ΟΟΣ7ΛΛ-ΩΟΘ), συνεδρίασε και αφού έλαβε υπόψη:

α) Τη με αριθμ πρωτ. οικ 223792(2252)/30-03-2023 Σύμβαση της ανωτέρω προμήθειας, (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012401637) σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας οριζόταν σε είκοσι (20) μήνες, η οποία αναλυτικότερα, ήταν δεκαεπτά μήνες (17) για την παράδοση των υλικών ήτοι ως τις 30/08/2024 και οι υπόλοιποι τρεις (3) μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, ήτοι ως τις 30/11/2024.

β.) Το, από 8/5/2024, 3<sup>ο</sup> πρωτόκολλο τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υλικών, σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή παραλαβής της σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας, απέρριψε τα 110 ηλεκτρονικά υδροστόμια μέτρησης κατανάλωσης. Το 3<sup>ο</sup> πρωτόκολλο εγκρίθηκε με την αριθμ 692/2024 απόφαση της Π.Ε. της Π.Κ.Μ. (Πρακτικό 17<sup>ο</sup>/20-5-2024, ΑΔΑ:9ΖΒΔ7ΛΛ-42Θ)

γ) Την αριθμ. 1150/2024 (Πρακτικό 32<sup>ο</sup>/27-8-2024 , ΑΔΑ: ΨΣΔΕ7ΛΛ-Κ1Ω) απόφαση της Π.Ε. της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της ανωτέρω σύμβασης προμήθειας κατά οκτώ (8) μήνες ήτοι ως 30/07/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Πιο συγκεκριμένα η μετάθεση αφορούσε μόνο το χρόνο παράδοσης των υλικών που μετατίθεται έως τις 30/04/2025 και στη συνέχεια η τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία που λήγει στις 30/07/2025.

δ) Την με αριθμ 638353(5757)/18-09-2024 απόφαση της Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015442725) για έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της ανωτέρω σύμβασης προμήθειας κατά οκτώ (8) μήνες ήτοι ως 30/07/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Πιο συγκεκριμένα η μετάθεση

αφορούσε μόνο το χρόνο παράδοσης των υλικών που μετατίθεται έως τις 30/04/2025 και στη συνέχεια η τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία που λήγει στις 30/07/2025.

ε) Το από 25/04/2025 έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε. (εισερχ. 303979(2577)/28-04-2025) που ανέλαβε την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης, για νέα μετάθεση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης της προμήθειας κατά επιπλέον τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες ήτοι έως τις 30/10/2025, χωρίς αλλαγή του οικονομικού και φυσικού αντικείμενου της προμήθειας. Η αιτούμενη μετάθεση αφορά μόνο το χρόνο παράδοσης των υλικών (έως 30/07/2025) και όχι το χρόνο της δοκιμαστικής λειτουργίας που θα παραμείνει τρεις (3) μήνες (έως 30/10/2025). Σύμφωνα με το αίτημα της αναδόχου εταιρείας:

(i) η, χωρίς επιπλέον οικονομικό κόστος, ενσωμάτωση του συστήματος επικοινωνίας Lorawan στο σύνολο των ηλεκτρονικών υδροστομιών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (2800 τεμ) είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή στην αρχική παραγγελία προς την προμηθεύτρια εταιρεία «ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ» γεγονός που προκάλεσε καθυστέρηση στην παράδοση.

(ii) η μεγάλη καθυστέρηση στις πληρωμές από το πρόγραμμα στο οποίο είναι ενταγμένη η προμήθεια, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Αν και έχει εκδώσει και αποστείλει τέσσερα (4) τιμολόγια και έχει υποβάλει σχετική όχληση με το από 31/05/2024 έγγραφό της για την 1η εντολή πληρωμής, έχουν εξοφληθεί μόνο δύο (2) τιμολόγια, που αντιστοιχούν σε πολύ μικρό ποσοστό του συμβατικού ποσού. Η αδυναμία χρηματοδότησης δυσχεραίνει την υλοποίηση των απαραίτητων παραγγελιών, καθώς οι προμηθευτές ζητούν σημαντικά ποσοστά προκαταβολών. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, καθυστέρησε η κατασκευή των ηλεκτρολογικών πινάκων αυτοματισμού των 17 περιμετρικών γεωτρήσεων, καθώς δόθηκε προτεραιότητα στους πίνακες των επτά (7) κρίσιμων αντλιοστασίων (Α1 έως Α7), αναγκαίων για την ορθή λειτουργία του αρδευτικού δικτύου. Οι πίνακες αυτοματισμού των γεωτρήσεων έχουν ήδη κατασκευαστεί και βρίσκονται στην αποθήκη του Τ.Ο.Ε.Β. Σιδηροκάστρου, εν αναμονή παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής, με προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης τις αρχές Μαΐου 2025.

(iii) από τις 5/4/2025 έχει ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία για τα αντλιοστάσια Α1-Α7 και για 1000 ηλεκτρονικές υδροληψίες. Σταδιακά ενσωματώνονται και τα υπόλοιπα υλικά της προμήθειας, ώστε να ολοκληρωθεί η δοκιμαστική λειτουργία για το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών πριν τη λήξη της σύμβασης

(iv) Επιπροσθέτως η έναρξη της αρδευτικής περιόδου από αρχές Απριλίου έως αρχές Οκτωβρίου απαιτεί η εγκατάσταση των εναπομεινάντων υδροστομιών και των πινάκων αυτοματισμού να γίνεται με μεγάλη προσοχή και σε συνεργασία με τους τεχνικούς του Τ.Ο.Ε.Β., ώστε να μην διαταραχθεί η ομαλή διεξαγωγή της. Η συνθήκη αυτή καθυστερεί τις εργασίες εγκατάστασης σε σχέση με μία μαζική εγκατάσταση εκτός αρδευτικής περιόδου.

στ) Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 206 και 221 του νόμου και πιο συγκεκριμένα:

Την παρ. 1, εδάφιο (γ) 206 του ν.4412 που αναφέρεται: «...γ). το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.»

Την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412 που αναφέρεται: «...4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

Την παρ.11στ του άρθρου 221 του ν.4412/16 που αναφέρεται: «...στ) Η επιτροπή της περ. β' γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132.....»

ζ) Το άρθρο 3 της σύμβασης της προμήθειας (ΑΔΑΜ: 23SYMV012401637) και των άρθρων 6.1.1. και 6.1.2. της εγκεκριμένης διακήρυξης της προμήθειας (ΑΔΑΜ: 21PROC009426188) όπου αναφέρεται «...Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος»

η) Το αίτημά παράτασης της εταιρείας ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ προς την ανάδοχο εταιρεία (κατασκευαστής και προμηθευτής των εγκεκριμένων προσφερόμενων ηλεκτρονικών υδροστομιών), σύμφωνα με την οποία αιτείται παράταση παράδοσης των υλικών έως 30 Μαΐου 2025 για τους όπως αναλυτικά αναφέρονται στο αίτημα.

θ) Η αρδευτική περίοδος του ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου διαρκεί από τις αρχές Απριλίου 2025 έως τέλος Σεπτεμβρίου 2025, διάστημα κατά το οποίο η εγκατάσταση εξοπλισμού δύναται να γίνει με προσοχή και με ρυθμούς ώστε να μην διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της αρδευτικής περιόδου.

Και επειδή:

1. Η ενσωμάτωση της μονάδας ασύρματης επικοινωνίας μέσω του συστήματος επικοινωνίας Lorawan, στο σύνολο των ηλεκτρονικών υδροστομιών μέτρησης κατανάλωσης (2800 τεμ) προκάλεσε αλλαγή στη γραμμή παραγωγής του προμηθευτή (κατασκευαστή) καθώς και την απαίτηση παραγγελίας εξειδικευμένου υλικού για την



πλήρη επικοινωνία του κάθε ηλεκτρονικού υδροστομίου με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου. Απαιτήθηκαν επίσης επιπρόσθετες εργασίες εγκατάστασής του συστήματος επικοινωνίας Logawan και συνεχής παραμετροποίησης αυτού.

2. Οι έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας εξαιτίας των διεθνών δυσχερών γεγονότων προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στις μεταφορές εμπορευμάτων και στις παραδόσεις παραγγελιών προϊόντων.

3. Τα ανωτέρω 1 και 2, συνιστούν από μόνοι τους, ιδιαίτερως σοβαρούς λόγους που αιτιολογούν την παράταση-μετάθεση παράδοσης υλικών, διότι είναι παράγοντες μη διαχειρίσιμοι από οποιοδήποτε ανάδοχο, ως προς την παράδοση των υλικών, άρα έχει εφαρμογή η παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412 που αναφέρεται: «4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις»

4. Έως σήμερα έχουν υποβληθεί από την ανάδοχο εταιρεία τέσσερις λογαριασμοί :

1<sup>ος</sup> Λογαριασμός δαπάνης 310.620,99€

Υποβολή: 6/10/2023, Έγκριση: 10/10/2023, Πληρωμή: 15/10/2024

2<sup>ος</sup> Λογαριασμός δαπάνης 561.160,76€

Υποβολή: 3/06/2024, Έγκριση: 10/06/2024, Πληρωμή: 20/12/2024

3<sup>ος</sup> Λογαριασμός δαπάνης 1.495.850,19€

Υποβολή: 13/01/2025, Έγκριση: 17/01/2025, Πληρωμή: Δεν έχει πληρωθεί

4<sup>ος</sup> Λογαριασμός δαπάνης 1.816.633,73€

Υποβολή: 09/04/2025, Έγκριση: 10/04/2025, Πληρωμή: Δεν έχει πληρωθεί

Η μεγάλη καθυστέρηση στην πληρωμή των εγκεκριμένων 1<sup>ου</sup> και 2<sup>ου</sup> λογαριασμών, καθώς και η μη πληρωμή, έως σήμερα του 3<sup>ου</sup> και 4<sup>ου</sup> λογαριασμών δυσχεραίνει την υλοποίηση των απαραίτητων παραγγελιών υλικών. Παρόλο αυτά η ανάδοχος εταιρεία δεν προχώρησε σε παύση εκτέλεσης της σύμβασης και έχει ήδη προσκομίσει στις εγκαταστάσεις του ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου (προς παραλαβή από την ανωτέρω επιτροπή) επιπλέον περί τα χίλια (1000) ηλεκτρονικά υδροστόμια μέτρηση κατανάλωσης (υπολείπονται ουσιαστικά 350 από τα 2800 τεμάχια) καθώς και λοιπό εξοπλισμό της σύμβασης.

5. Η έναρξη της αρδευτικής περιόδου (έχει ήδη ξεκινήσει), ουσιαστικά, θέτει σε δοκιμή λειτουργίας όλα τα εγκατεστημένα, με την παρούσα σύμβαση προμήθειας, υλικά και συστήματα. Ουσιαστικά, και με δεδομένο ότι η δοκιμαστική λειτουργία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός της αρδευτικής περιόδου, ήτοι ως τέλη Σεπτεμβρίου, δύναται αυτή να εκκινήσει στις 30/06/2025 οπότε θα έχει σχεδόν εγκατασταθεί το σύνολο του εξοπλισμού.

6. Η προς τροποποίηση σύμβαση δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, δεν επεκτείνει το αντικείμενο της σύμβασης, δεν υποκαθιστά τον ανάδοχο στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση και δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές της προμήθειας, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

7. Το χρονικό διάστημα της συνολικής παράτασης-μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης είναι μικρότερο από τον αρχικό χρόνο παράδοσης

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώσεων η επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση,

#### ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Για την παράταση-μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας για την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου» προϋπολογισμού: 8.006.467,96€ ως Υποέργο 1 της πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, ορθολογικής διαχείρισης και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου», με ανάδοχο την εταιρεία ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε., κατά δύο (2) μήνες ήτοι έως 30/09/2025, χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου και χωρίς την υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα η παράταση-μετάθεση αφορά τον χρόνο παράδοσης των υλικών που λήγει στις 30/04/2025 και μετατίθεται για τρεις μήνες ήτοι έως τις 30/07/2025 και την εκκίνηση της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας στις 30/06/2025 και λήξη στις 30/09/2025.

Β) Για την διαβίβαση του παρόντος πρακτικού στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών για τις περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και υπογράφεται ως εξής:

#### Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- 1) Ρακιτζής Πασχάλης
- 2) Ζιγκιρκάς Γρηγόρης
- 3) Σταμούλης Δημήτριος

25. Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 303979/2577/12-5-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 340079/282/12-5-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, και έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
Της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών

για την παράταση-μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης της προμήθειας «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας για την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου» προϋπολογισμού: 8.006.467,96€, ως Υποέργο 1 της πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, ορθολογικής διαχείρισης και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου», με ανάδοχο την εταιρεία ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε., κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 30/09/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου και χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας. Η εισήγηση γίνεται έπειτα από το Πρακτικό συνεδρίασης (γνωμοδότηση) της Επιτροπής παραλαβής της παραγράφου 11β του Αρθρου 221 του Ν.4412/2016, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ' αρ. 155/2025 (ΑΔΑ: ΨΞΥΑ7ΛΛ-4ΔΦ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., η οποία τροποποίησε την υπ' αρ. 377/28-03-2023 (ΑΔΑ: 900Σ7ΛΛ-ΩΟΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., της ανωτέρω προμήθειας, όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από τα μέλη της επιτροπής και σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα για την παράταση-μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας κατά δύο (2) μήνες ήτοι έως 30/09/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου και χωρίς την υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα η παράταση-μετάθεση αφορά τον χρόνο παράδοσης των υλικών που λήγει στις 30/04/2025 και μετατίθεται για τρεις μήνες ήτοι έως τις 30/07/2025 και την εκκίνηση της τριμήνιας δοκιμαστικής λειτουργίας στις 30/06/2025 και λήξη στις 30/09/2025.

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, με τις οποίες τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του Ν.4412/2016.
3. Τον Ν.3852/2010 για τη «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε σύμφωνα με τους Νόμους 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α), 4623/2019 (ΦΕΚ 134Α), 4625/2019 (ΦΕΚ 139Α) και 4735/2020 (ΦΕΚ197Α)
4. Τον Ν 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α/6-10-2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού.....και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»
5. Την αρ. απόφαση 2/2024 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ»
6. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης....[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].....και άλλες διατάξεις».
7. Το Π.Δ. 133 (ΦΕΚ 226/Α/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις αρ. Αποφάσεις 81320 και 77909/1-12-2016 Γενικού Γραμματέα ΑΔΜ-Θ , (ΦΕΚ 4302/τ.Β' /30.12.2016).
8. Την αρ.πρωτ.: Γ.Π.Κ.Μ. οικ.94/11-1-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη ΠΚΜ για τον ορισμό Προϊσταμένων και αναπληρωτών προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών της ΠΚΜ.
9. Την με αρ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 71/08-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για τον ορισμό Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Π.Κ.Μ.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/9-2-2007) «Αναπλήρωση Προϊσταμένων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4275/2014(ΦΕΚ149/Α/15-07-20214).
11. Το με αρ. πρωτ. οικ. 35568(192)/01-02-2017 έγγραφο του Γενικού Δ/ντή Προγραμματισμού και Υποδομών για «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/30-12-2016, τ.Β') περί έγκρισης τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ».
12. Την με αρ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ 148/Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους Αντιπεριφερειάρχες και τους Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ.
13. Την με αρ. πρωτ. οικ. 2604(59)/02-01-2024 (ΦΕΚ 145/Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Εκτελεστικό Γραμματέα.
14. Την με αρ. πρωτ. οικ. 63853(60)/25-01-2024 (ΦΕΚ 717/Β/31-01-2024) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών για παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών της Π.Κ.Μ
15. Την υπ' αριθμ. οικ. 641925(5511)/18-11-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, για ορισμό προσωρινού αναπληρωτή προϊσταμένου της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.
16. Την αρ. οικ. 156475(1324)/16-03-2021 τροποποίησης της Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί Αναπλήρωσης Προϊσταμένων στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών

17. Την εγκεκριμένη Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:21PROC009426188) της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας για την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου» και τα παραρτήματα αυτής
18. Την διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου της ανωτέρω προμήθειας.
19. Την με αριθμ. 377/2023 (Πρακτικό 13ο/28-03-2023) απόφαση της Ο.Ε. περί έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής της ηλεκτρονικής κλήρωσης για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της α) της Επιτροπής παραλαβής της παραγράφου 11β του Άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και β) της δευτεροβάθμιας γνωμοδοτικής Επιτροπής παραλαβής, αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών (ως αναφέρονται στην παράγραφο 5 του Άρθρου 208 του Ν.4412/2016) της προμήθειας: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας για την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου» προϋπολογισμού: 8.006.467,96 €.»
20. Την αριθμ. 1784/2022 (Πρακτικό 54ο/13-12-2022, ΑΔΑ: 6ΖΠΔ7ΛΛ-1Ψ9, ΑΔΑΜ: 23AWRD012308253) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ. κατακύρωσης της σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας στον οικονομικό φορέα «ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.»
21. Την με αριθμ. οικ. 223792(2252)/30-03-2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV012401637) εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας με ανάδοχο εταιρεία την ΗΓΗΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.)
22. Την με αριθμ. 155/2025 (Πρακτικό 5ο/11-02-2025, ΑΔΑ:ΨΞΥΑ7ΛΛ-4ΔΦ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., η οποία τροποποιεί την ανωτέρω 377/2023 (Πρακτικό 13ο/28-03-2023) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ.
23. Την αριθμ. 1150/2024 (Πρακτικό 32ο/27-8-2024, ΑΔΑ: ΨΣΔΕ7ΛΛ-Κ1Ω) απόφαση της Π.Ε. της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της ανωτέρω σύμβασης προμήθειας κατά οκτώ (8) μήνες ήτοι ως 30/07/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Πιο συγκεκριμένα η μετάθεση αφορούσε μόνο το χρόνο παράδοσης των υλικών που μετατίθεται έως τις 30/04/2025 και στη συνέχεια η τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία που λήγει στις 30/07/2025.
24. Την με αριθμ. 638353(5757)/18-09-2024 απόφαση της Υποδ/σης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών (ΑΔΑΜ: 24SYMV015442725) για έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της ανωτέρω σύμβασης προμήθειας κατά οκτώ (8) μήνες ήτοι ως 30/07/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Πιο συγκεκριμένα η μετάθεση αφορούσε μόνο το χρόνο παράδοσης των υλικών που μετατίθεται έως τις 30/04/2025 και στη συνέχεια η τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία που λήγει στις 30/07/2025.
25. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ 2023 στη ΝΑ271, με ενάρθρο (κωδικό) έργου 2023ΝΑ27100387 (ΜΙΣ 5211610) σύμφωνα με την αριθμ. 42110/08-05-2023 (ΑΔΑ: Ω84Τ46ΜΤΛΡ-09Υ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
26. Η ανωτέρω προμήθεια δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, σύμφωνα με την υπ. αρ.14900/04-02-2021 (Φ.Ε.Κ. 466/τ.Β'/08-02-2021) Απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και Περιβάλλοντος και Ενέργειας»,
27. Ο κωδικός της Αναθέτουσας Αρχής Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (Α.Α.Η.Τ.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι 1007.902.0001

**Β. Λαμβάνοντας υπόψη :**

Α. Το από 25/04/2025 έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε. (εισερχ. 303979(2577)/28-04-2025) που ανέλαβε την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης, για νέα μετάθεση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης της προμήθειας κατά επιπλέον τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες ήτοι έως τις 30/10/2025, χωρίς αλλαγή του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της προμήθειας και χωρίς υπαίτιότητα της. Η αιτούμενη μετάθεση αφορά μόνο το χρόνο παράδοσης των υλικών (έως 30/07/2025) και όχι το χρόνο της δοκιμαστικής λειτουργίας που θα παραμείνει τρεις (3) μήνες (έως 30/10/2025). Σύμφωνα με το αίτημα της αναδόχου εταιρείας:

(i) η, χωρίς επιπλέον οικονομικό κόστος, ενσωμάτωση του συστήματος επικοινωνίας LoraWAN στο σύνολο των ηλεκτρονικών υδροστομίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (2800 τεμ) είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή στην αρχική παραγγελία προς την προμηθεύτρια εταιρεία «ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ» γεγονός που προκάλεσε καθυστέρηση στην παράδοση.

(ii) η μεγάλη καθυστέρηση στις πληρωμές από το πρόγραμμα στο οποίο είναι ενταγμένη η προμήθεια, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Αν και έχει εκδώσει και αποστείλει τέσσερα (4) τιμολόγια και έχει υποβάλει σχετική όχληση με το από 31/05/2024 έγγραφό της για την 1η εντολή πληρωμής, έχουν εξοφληθεί μόνο δύο (2) τιμολόγια, που αντιστοιχούν σε πολύ μικρό ποσοστό του συμβατικού ποσού. Η αδυναμία χρηματοδότησης δυσχεραίνει την υλοποίηση των απαραίτητων παραγγελιών, καθώς οι προμηθευτές ζητούν σημαντικά ποσοστά προκαταβολών. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, καθυστέρησε η κατασκευή των ηλεκτρολογικών πινάκων αυτοματισμού των 17 περιμετρικών γεωτρήσεων, καθώς δόθηκε προτεραιότητα στους πίνακες των επτά (7) κρίσιμων αντλιοστασίων (Α1 έως Α7), αναγκάζων για την ορθή λειτουργία του αρδευτικού δικτύου. Οι πίνακες αυτοματισμού των γεωτρήσεων έχουν ήδη κατασκευαστεί και βρίσκονται στην αποθήκη του Τ.Ο.Ε.Β. Σιδηροκάστρου, εν αναμονή παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής, με προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης τις αρχές Μαΐου 2025.

(iii) από τις 5/4/2025 έχει ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία για τα αντλιοστάσια Α1-Α7 και για 1000 ηλεκτρονικές υδροληψίες. Σταδιακά ενσωματώνονται και τα υπόλοιπα υλικά της προμήθειας, ώστε να ολοκληρωθεί η δοκιμαστική λειτουργία για το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών πριν τη λήξη της σύμβασης

(iv) Επιπροσθέτως η έναρξη της αρδευτικής περιόδου από αρχές Απριλίου έως αρχές Οκτωβρίου απαιτεί η εγκατάσταση των εναπομεινάντων υδροστομίων και των πινάκων αυτοματισμού να γίνεται με μεγάλη προσοχή και σε συνεργασία με τους τεχνικούς του Τ.Ο.Ε.Β., ώστε να μην διαταραχθεί η ομαλή διεξαγωγή της. Η συνθήκη αυτή καθυστερεί τις εργασίες εγκατάστασης σε σχέση με μία μαζική εγκατάσταση εκτός αρδευτικής περιόδου.

Β. Το από 07/05/2025 Πρακτικό συνεδρίασης (γνωμοδότηση) της Επιτροπής παραλαβής της παραγράφου 11β του Άρθρου 221 του Ν.4412/2016, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ' αρ. 155/2025 (ΑΔΑ: ΨΞΥΑ7ΛΛ-4ΔΦ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., η οποία τροποποίησε την υπ' αρ. 377/28-03-2023 (ΑΔΑ:



900Σ7ΛΛ-ΩΟΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., της ανωτέρω προμήθειας, όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από τα μέλη της επιτροπής και σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα για την παράταση-μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας κατά δύο (2) μήνες ήτοι έως 30/09/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και χωρίς την υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα η παράταση-μετάθεση αφορά τον χρόνο παράδοσης των υλικών που λήγει στις 30/04/2025 και μετατίθεται για τρεις μήνες ήτοι έως τις 30/07/2025 και την εκκίνηση της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας στις 30/06/2025 και λήξη στις 30/09/2025.

#### Εισηγούμεστε

Α.) Την έγκριση της παράτασης-μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας για την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου» προϋπολογισμού: 8.006.467,96€ ως Υποέργο 1 της πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, ορθολογικής διαχείρισης και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου», με ανάδοχο την εταιρεία ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε., κατά δύο (2) μήνες ήτοι έως 30/09/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα η παράταση-μετάθεση αφορά τον χρόνο παράδοσης των υλικών που λήγει στις 30/04/2025 και μετατίθεται για τρεις μήνες ήτοι έως τις 30/07/2025 και την εκκίνηση της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας στις 30/06/2025 και λήξη στις 30/09/2025.

Β.) Την έγκριση του από 07/05/2025 Πρακτικού συνεδρίασης (γνωμοδότησης) της Επιτροπής παραλαβής της παραγράφου 11β του Άρθρου 221 του Ν.4412/2016, της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας για την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου», που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ' αρ. 155/2025 (ΑΔΑ: ΨΞΥΑ7ΛΛ-4ΔΦ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., η οποία τροποποίησε την υπ' αρ. 377/28-03-2023 (ΑΔΑ: 900Σ7ΛΛ-ΩΟΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., της ανωτέρω προμήθειας, όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από τα μέλη της επιτροπής και σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα για την παράταση-μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας κατά δύο (2) μήνες ήτοι έως 30/09/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και χωρίς την υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα η παράταση-μετάθεση αφορά τον χρόνο παράδοσης των υλικών που λήγει στις 30/04/2025 και μετατίθεται για τρεις μήνες ήτοι έως τις 30/07/2025 και την εκκίνηση της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας στις 30/06/2025 και λήξη στις 30/09/2025.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. οικ 223792(2252)/30-03-2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV012401637) εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας με ανάδοχο εταιρεία την ΗΓΗΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.) και η με αριθμ 638353(5757)/18-09-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015442725) απόφαση της Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών

#### Τα στοιχεία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ έχουν ως εξής:

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): 6.333.196,00€

ΦΠΑ:24%

CPV: 43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης, 32441200-8 Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου, 48420000-8 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης εγκαταστάσεων και πλατφόρμες πακέτων λογισμικού;

Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)

Συλλογική απόφαση: ΝΑ271

Κωδ. Προϋπολογισμού Φορέα: 2023ΝΑ27100387

MIS: 5211610

| ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ | ΑΦΜ       | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                              | ΠΟΣΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
|-------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------|
| ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.     | 998923130 | Αγίας Ειρήνης 12, Άλιμος<br>Τ.Κ. 17455 | 6.333.196,00            |

| ΚΥΡΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ                                                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ                                 | ΟΧΙ                                                                                          |
| ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ                           | ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ                                                                           |
| ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ                                | ΒΙΒΛΙΟ Ι-ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ                                                                       |
| ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ                             | ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ |
| ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ             | ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ                                                                          |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ                              | 1                                                                                            |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                     | 20 ΜΗΝΕΣ                                                                                     |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 <sup>ης</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ -ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | 8 ΜΗΝΕΣ                                                                                      |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 <sup>ης</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ  | 2 ΜΗΝΕΣ                                                                                      |
| ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΤ. ΚΑΤ' ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ           | ΟΧΙ                                                                                          |
| ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝ.&ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ             | ΟΧΙ                                                                                          |



Σύμφωνα με το άρθρο 10 της αρ.76928/13-7-2021 (ΦΕΚ 3075/Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ)» η παρούσα απόφαση αναρτάται άμεσα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Επίσης ζητάμε να εξουσιοδοτηθεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την κοινοποίηση της απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής στην ανάδοχο εταιρεία «ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.»

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ  
Τ.Ε. Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΤΑΤΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
Τοπ/φός Μηχανικός με Α' β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Φωτιάδης Φ. έδωσαν λευκή ψήφο, οι κ.κ. Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

### α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

**Εγκρίνει την παράταση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας για την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου», προϋπολογισμού: 8.006.467,96€ ως Υποέργο 1 της πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, ορθολογικής διαχείρισης και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου», με ανάδοχο την εταιρεία ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε., κατά δύο (2) μήνες ήτοι έως 30-09-2025, χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, σύμφωνα με το από 07-05-2025 Πρακτικό συνεδρίασης (γνωμοδότηση) της Επιτροπής παραλαβής της παραγράφου 11β του Άρθρου 221 του Ν.4412/2016 Πιο συγκεκριμένα η παράταση-μετάθεση αφορά στον χρόνο παράδοσης των υλικών που λήγει στις 30-04-2025 και μετατίθεται για τρεις μήνες ήτοι έως τις 30-07-2025, και την εκκίνηση της τριμήνης δοκιμαστικής λειτουργίας στις 30-06-2025 και λήξη στις 30-09-2025.**

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. οικ 223792(2252)/30-03-2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV012401637) εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας με ανάδοχο εταιρεία την ΗΓΗΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.) και η με αριθμ 638353(5757)/18-09-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015442725) απόφαση της Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών

### Τα στοιχεία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ έχουν ως εξής:

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ)

**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): 6.333.196,00€**

ΦΠΑ:24%

**CPV: 43323000-3** Εξοπλισμός άρδευσης, **32441200-8** Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου, **48420000-8** Πακέτα λογισμικού διαχείρισης εγκαταστάσεων και πλατφόρμες πακέτων λογισμικού;

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)

Συλλογική απόφαση: ΝΑ271

Κωδ. Προϋπολογισμού Φορέα: 2023ΝΑ27100387

MIS: 5211610

| ΕΠΩΝΥΜΙΑ<br>ΑΝΑΔΟΧΟΥ | ΑΦΜ       | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                 | ΠΟΣΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ<br>ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------|
| ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.        | 998923130 | Αγίας Ειρήνης 12,<br>Άλιμος<br>Τ.Κ. 17455 | 6.333.196,00               |

| ΚΥΡΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ                                 | ΟΧΙ                                                                                                       |
| ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ                           | ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ                                                                                        |
| ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ                                | ΒΙΒΛΙΟ Ι-ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ                                                                                    |
| ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ                             | ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ<br>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ<br>ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ<br>ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-<br>ΤΙΜΗΣ |
| ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ             | ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ                                                                                       |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ                              | 1                                                                                                         |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                     | 20 ΜΗΝΕΣ                                                                                                  |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 <sup>ης</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ -ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | 8 ΜΗΝΕΣ                                                                                                   |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 <sup>ης</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ  | 2 ΜΗΝΕΣ                                                                                                   |
| ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΤ. ΚΑΤ' ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ           | ΟΧΙ                                                                                                       |
| ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝ.&ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ             | ΟΧΙ                                                                                                       |

Η ανωτέρω προμήθεια δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, σύμφωνα με την υπ. αρ.14900/04-02-2021 (Φ.Ε.Κ. 466/τ.Β'/08-02-2021) Απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και Περιβάλλοντος και Ενέργειας»,

Ο κωδικός της Αναθέτουσας Αρχής Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (Α.Α.Η.Τ.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι 1007.902.0001

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της αρ.76928/13-7-2021 (ΦΕΚ 3075/Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ)» η παρούσα απόφαση αναρτάται άμεσα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ 2023 στη ΝΑ271, με ενάρθρο (κωδικό) έργου 2023ΝΑ27100387 (MIS 5211610) σύμφωνα με την αριθμ. 42110/08-05-2023 (ΑΔΑ: Ω84Τ46ΜΤΑΡ-09Υ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξουσιοδοτείται για την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής στην ανάδοχο εταιρεία «ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.»

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 675/2025**

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος  
της Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Καμπανού Αικατερίνη**