



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 22^ο/10.06.2025

Απόφαση 844/2025

ΘΕΜΑ 46^ο: «Έγκριση 1ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης της σύμβασης (παράταση συμβατικού χρόνου) του 1ου υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ- ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ» της ομότιτλης Πράξης και β.) για την έγκριση του πρακτικού Γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης της προμήθειας σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί για την έγκριση της παράτασης-μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης κατά τρεις μήνες ήτοι ως τις 04/10/2025 και αποτελεί ουσιαστικά την 1η τροποποίηση της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ- ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ» Προϋπολογισμού: 2.199.597,56 € (με Φ.Π.Α.) Σύμβασης: 2.177.969,48€ (με Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **10 Ιουνίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 416373/1185/5-6-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 46^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 1ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης της σύμβασης (παράταση συμβατικού χρόνου) του 1ου υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ-

ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ» της ομότιπλης Πράξης και β.) για την έγκριση του πρακτικού Γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης της προμήθειας σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί για την έγκριση της παράτασης-μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης κατά τρεις μήνες ήτοι ως τις 04/10/2025 και αποτελεί ουσιαστικά την 1η τροποποίηση της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ- ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ» Προϋπολογισμού: 2.199.597,56 € (με Φ.Π.Α.) Σύμβασης: 2.177.969,48€ (με Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ389651/3313/03-06-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 408014/345/03-06-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Τ.Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΚ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τη με αρ. 1070/2023 (Πρακτικό 34ο/28-08-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. για την έγκριση των όρων της Διακήρυξης της προμήθειας και συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής του Διαγωνισμού (ΑΔΑ: 67Ψ77ΛΛ-ΩΦΩ)
13. Την με αρ. **ΑΔΑΜ 23PROC013462344** ανάρτηση της Διακήρυξης της προμήθειας στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
14. Την υπ' αριθ. 123/2024 (**ΑΔΑ: ΨΦ2Η7ΛΛ-ΖΓΑ**) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ (Αναθέτουσας Αρχής), με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ: 24AWRD014440985), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο, καθώς και την αριθ. πρωτ. 202703 (1667)/20-03-2024 ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν στις 20-03-2024.
15. Την με αριθ. οικ. 239438(1990)/04-04-2024 υπογραφέισα σύμβαση (ΑΔΑΜ:24SYMV014528002)
16. Την 01-04-2025 υποβολή, από την ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, αιτήματος για παράταση-μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης της προμήθειας του 1ου υποέργου «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος αυτοματισμού και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας δικτύου άρδευσης ΤΟΕΒ Δημητρίτσιου – Στρυμονικού» της ομότιπλης Πράξης που συνοδεύεται από επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα.

17. Η ανωτέρω προμήθεια δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, σύμφωνα με την υπ. αρ.14900/04-02-2021 (Φ.Ε.Κ. 466/τ.Β'/08-02-2021) Απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και Περιβάλλοντος και Ενέργειας»

18. Την από 15-04-2025 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής για την τροποποίηση νομικής δέσμευσης (παράταση-μετάθεση του συμβατικού χρόνου) της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ- ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ»
Αναδόχου ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προϋπολογισμού 2.199.597,56 € (με Φ.Π.Α.)
Σύμβασης 2.177.969,48 € (με Φ.Π.Α.)
Κωδικός ΟΠΣΑΑ 0036158270

1. Η με αρ. οικ. 239438(1990)/04-04-2024 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ:24SYMV014528002)
ΣΧΕΤ.: 2. Η με αρ. 498/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ (ΑΔΑ: 9ΩΥ97ΛΛ-ΔΕΖ)
3. Το από 01-04-2025 αίτημα της αναδόχου εταιρείας ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης της προμήθειας

Στις Σέρρες, σήμερα 15/04/2025, ημέρα Τρίτη, η Επιτροπή Παραλαβής της παραγράφου 11β του Άρθρου 221 του Ν.4412/2016 της προμήθειας: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος αυτοματισμού και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας δικτύου άρδευσης ΤΟΕΒ Δημητρίτσιου - Στρυμονικού», αποτελούμενη από τους κάτωθι υπογεγραμμένους:

- α.) Μπακάλη Χρυσούλα, ΠΕ Μηχανικός ως πρόεδρος
β.) Ζιγκιρκάς Γρηγόριος, ΤΕ Μηχανικός ως μέλος
γ.) Δήμου Δημήτριος, ΠΕ Μηχανικός ως μέλος

που συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ. αριθ. 498/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 9ΩΥ97ΛΛ-ΔΕΖ), συνεδρίασε και αφού έλαβε υπόψη:

α) Τη με αριθ. πρωτ. οικ 239438(1990)/04-04-2024 Σύμβαση της ανωτέρω προμήθειας, (ΑΔΑΜ: 24SYMV014528002) σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας οριζόταν σε δεκαπέντε (15) μήνες, η οποία αναλυτικότερα, ήταν δώδεκα (12) μήνες για την παράδοση των υλικών ήτοι ως τις 04/04/2025 και οι υπόλοιποι τρεις (3) μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, ήτοι ως τις 04/07/2025.

β) Το από 01-04-2025 (εισερ. έγγραφο με αριθ. 237794(2031)/01-04-2025) αίτημα της αναδόχου εταιρείας ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. που ανέλαβε την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης, για παράταση-μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης (υλοποίησης) της σύμβασης της προμήθειας κατά επιπλέον τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες ήτοι έως τις 4/10/2025, χωρίς αλλαγή του οικονομικού και φυσικού αντικείμενου της προμήθειας και χωρίς δική της υπαιτιότητα. Η αιτούμενη παράταση-μετάθεση αφορά μόνο το χρόνο παράδοσης των υλικών (έως 04/07/2025) και όχι το χρόνο της δοκιμαστικής λειτουργίας, τεκμηρίωσης και εκπαίδευσης που θα παραμείνει τρεις (3) μήνες (έως 4/10/2025). Στο αίτημα της η ανάδοχος εταιρεία αναφέρει ότι « Ωστόσο, διαπιστώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας στην παραλαβή βασικών υλικών για την ολοκλήρωση της προμήθειας που οφείλεται σε κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, υπήρξαν καθυστερήσεις στην παραλαβή μέρους των πινάκων αυτοματισμού καθώς και των πεδίων ισχύος από την εταιρεία κατασκευής τους (επισυνάπτεται επιστολή) με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η εγκατάσταση αυτών να γίνει εντός του συμβατικού χρόνου παράδοσης.

Λόγω της συγκεκριμένης καθυστέρησης ενός τόσο κρίσιμου υλικού για τη λειτουργία του συνολικού παραδοτέου της προμήθειας ως ένα ενιαίο σύνολο σε συνεννόηση με τον Τ.Ο.Ε.Β. Δημητρίτσιου - Στρυμονικού οι εγκαταστάσεις των πεδίων ισχύος και αυτοματισμού θα πραγματοποιηθούν εντός της αρδευτικής περιόδου του 2025 και συμφωνούνται τα παρακάτω:

- Οι εργασίες εγκατάστασης θα προγραμματιστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάσουν την ομαλή εκτέλεση της αρδευτικής περιόδου.
- Θα υπάρχει άριστη συνεργασία με τους τεχνικούς του Τ.Ο.Ε.Β. ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου κατά τη διάρκεια των εργασιών.....»

γ) Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 206 και 221 του νόμου και πιο συγκεκριμένα: Την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412 που αναφέρεται: «...4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.» Την παρ.11στ του άρθρου 221 του ν.4412/16 που αναφέρεται: «...στ) Η επιτροπή της περ. β' γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132.....»

δ) Το άρθρο 7 της σύμβασης της προμήθειας (ΑΔΑΜ: 24SYMV014528002) όπου αναφέρεται «...Ο Ανάδοχος υποχρεούται

να παραδώσει τα υλικά στον χρόνο, στον τόπο και με τρόπο που καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2. της Διακήρυξης ...» και των άρθρων 6.1.1. και 6.1.2. της εγκεκριμένης διακήρυξης της προμήθειας (ΑΔΑΜ: 23PROC013462344) όπου αναφέρεται «...Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος». Επιπρόσθετα το άρθρο 7.4 της σύμβασης όπου αναφέρεται ότι αναφέρεται «...Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.....»

ε) Την από 31/03/2025 επιστολή της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. προς την ανάδοχο εταιρεία (προμηθευτής του εγκεκριμένου προσφερόμενου ηλεκτρολογικού υλικού ισχύος και αυτοματισμού, για την ολοκλήρωση των πινάκων αντλιοστασίων άρδευσης) σύμφωνα με την οποία οι χρόνοι παράδοσης των υλικών έχουν διαταραχθεί σημαντικά οδηγώντας σε σημαντικές καθυστερήσεις όπως αναλυτικά αναφέρονται στην επιστολή.

στ) Το με αριθ. πρωτ. 137/01-04-2025 έγγραφο του ΤΟΕΒ Δημητρίσιου – Στρυμονικού σύμφωνα με το ενημερώνει ότι η αρδευτική περίοδος του 2024 ξεκίνησε 07-04-2024 και έληξε 04-10-2024 και η αρδευτική περίοδος του 2025 θα ξεκινήσει 23-04-2025 και θα λήξει 10/10/2025

ζ) Την με αριθ. 1144/07-04-2025 (ΑΔΑ: 6Ξ5Φ46553ΠΓ-ΥΛ9) απόφαση ένταξης της Πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020-Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» όπου αναφέρεται στην σελ 4 Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ότι «...Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των πράξεων, ορίζεται η 31^η Δεκεμβρίου 2025. Εντούτοις θα πρέπει, το φυσικό αντικείμενο να έχει ολοκληρωθεί και η τελική αίτηση πληρωμής να έχει υποβληθεί από το δικαιούχο, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών παρεμβάσεων, Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ, το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου 2025»

η.) Το με αριθ. 77458/21-03-2025 έγγραφο της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (μνημονεύεται και η με αριθ. 5473/23-12-2021 πρόσκληση της δράσης 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»), και σύμφωνα με το οποίο:

- η ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του υποέργου 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β ΔΗΜΗΤΡΙΣΙΟΥ- ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ» της ομότιλης πράξης, καθώς και η υποβολή του τελικού αιτήματος πληρωμής, θα πρέπει να διενεργηθεί μέχρι την 31^η Οκτωβρίου 2025
- η μη τήρηση των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης και κατά συνέπεια και η μη έγκαιρη υλοποίηση δύναται να επιφέρει την ανάκληση της και την επιβολή στο δικαιούχο των οριζόμενων στις διατάξεις για την ανάκτηση των ποσών ως αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων
- Η ανωτέρω πράξη δεν προβλέπεται να μεταφερθεί στο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027)

Και επειδή:

1. Οι έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας εξαιτίας των διεθνών δυσχερών γεγονότων προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στις μεταφορές εμπορευμάτων και στις παραδόσεις παραγγελιών προϊόντων.

2. Μαζί με τους πίνακες αυτοματισμού και τα πεδία ισχύος θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν και όλα τα υπόλοιπα υλικά και εξαρτήματα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα για την πλήρη και ορθή εγκατάσταση των παραπάνω (μικροϋλικά πίνακα αυτοματισμού, DC UPS, PLC, οθόνη τοπικών ενδείξεων και χειρισμών, soft starter, μετρητής ενεργειακών παραμέτρων, inverter, σύστημα επικοινωνίας πλήρες με ιστό).

3. Το ανωτέρω 1 συνιστά από μόνο του, ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους που αιτιολογούν την παράταση-μετάθεση παράδοσης υλικών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, διότι είναι παράγοντες μη διαχειρίσιμοι από οποιοδήποτε ανάδοχο, ως προς την παράδοση των υλικών, άρα έχουν εφαρμογή η παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και οι όροι των άρθρων 6.1.1. και 6.1.2. της εγκεκριμένης διακήρυξης, όπου αναφέρεται: «..... Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.....».

4. Η προς τροποποίηση νομική δέσμευση (παράταση-μετάθεση συμβατικού χρόνου) της προμήθειας δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, δεν επεκτείνει το αντικείμενο της σύμβασης, δεν υποκαθιστά τον ανάδοχο στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση και δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές της προμήθειας, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

5. Το αίτημα της αναδόχου εταιρείας αφορά τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης της σύμβασης

προμήθειας κατά τρεις (3) μήνες ήτοι ως τις 4/10/2025 χωρίς αλλαγή του οικονομικού και φυσικού αντικείμενου. Η προτεινόμενη καταληκτική ημερομηνία είναι προγενέστερη της 31^{ης} Οκτωβρίου 2025 κατά την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο και να έχει υποβληθεί το τελικό αίτημα πληρωμής.

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώσεων η επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Για την έγκριση της τροποποίησης νομικής δέσμευσης (παράτασης-μετάθεσης του συμβατικού χρόνου) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος αυτοματισμού και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας δικτύου άρδευσης ΤΟΕΒ Δημητρίσιου - Στρυμονικού» προϋπολογισμού: 2.199.597,56 € ως Υποέργο 1 της ομότιπλης πράξης, με ανάδοχο την εταιρεία ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε., κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 04/10/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου και χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα η παράταση-μετάθεση αφορά μόνο τον χρόνο παράδοσης των υλικών που λήγει στις 04/04/2025 και μετατίθεται για τρεις μήνες ήτοι έως τις 04/07/2025 και στη συνέχεια εκκινεί η τρίμηνη διάρκεια δοκιμαστικής λειτουργίας που λήγει στις 4/10/2025.

Ανάδοχος: ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προϋπολογισμού 2.199.597,56 € (με Φ.Π.Α.)

Σύμβασης 2.177.969,48 € (με Φ.Π.Α.)

Κωδικός ΟΠΣΑΑ 0036158270

Η Επιτροπή Παραλαβής

Μπακάλη Χρυσούλα

Ζιγκιρκάς Γρηγόριος

Δήμου Δημήτριος

Μηχανικός ΠΕ με Α' β

Μηχανικός ΤΕ με Α' β

Μηχανικός ΠΕ με Α' β

19. Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ389651/3313/03-06-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών, η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών

α.) για την έγκριση της 1^{ης} τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης της σύμβασης (παράταση συμβατικού χρόνου) του 1^{ου} υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β ΔΗΜΗΤΡΙΣΙΟΥ- ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ» της ομότιπλης Πράξης που αφορά την παράταση-μετάθεση του συμβατικού χρόνου της προμήθειας κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 04/10/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου και χωρίς υπαιτιότητα τα αναδόχου εταιρείας ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. και

β.) για την έγκριση του πρακτικού Γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης της προμήθειας σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί για την παράταση-μετάθεση του συμβατικού χρόνου της ανωτέρω προμήθειας κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 04/10/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου και χωρίς υπαιτιότητα τα αναδόχου εταιρείας ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. και αποτελεί ουσιαστικά την 1η τροποποίηση της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β ΔΗΜΗΤΡΙΣΙΟΥ- ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ 81320+77909 / 01-12-2016 (ΦΕΚ 4302Β'/ 30-12-2016) Αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης....[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].....και άλλες διατάξεις».
4. Το με αρ. πρωτ. Οικ. 35568 (192)/ 01- 02- 2017 έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ/νσης Προγραμματισμού και Υποδομών περί "Αποφαινομένων οργάνων, μετά τις 81320 και 77909/ 2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ."
5. Τον Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ163/Α/6-10-2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού.....και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»
6. Την με αρ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 ΦΕΚ (148/Β'/11-01-2024) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»» και της με αρ. οικ. 212528(3135)/22-03-2024 ΦΕΚ (2089/Β'/07-04-2024) «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (Β'148) απόφασης Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη» και της υπ. αριθμ. 249859(3725)/08-04-2024 ΦΕΚ (2793/Β'/17-05-2024) "2η τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 17255(397)/09.01.2024 απόφασης Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ"»
7. Την με αρ. πρωτ. οικ. 63853(60)/25-01-2024 (ΦΕΚ 717/Β'/31-01-2024) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών για

- παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών της Π.Κ.Μ..
8. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" και ειδικότερα τα άρθρα 132 και 221 όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 9. Την υπ' αριθμ. οικ. 641925(5511)/18-11-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, για ορισμό προσωρινού αναπληρωτή Προϊσταμένου της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.
 10. Την αριθμ.οικ.641900(5510)/18-11-2020 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Σερρών περί ορισμού προσωρινού αναπληρωτού Προϊσταμένου του τμήματος έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών.
 11. Την αρ. οικ. 156475(1324)/16-03-2021 τροποποίησης της Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί Αναπλήρωσης Προϊσταμένων στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών
 12. Την υπ' αριθ. 343705(3395)/17-05-2022 Απόφαση Έγκρισης της μελέτης της πράξης «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος αυτοματισμού και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας δικτύου άρδευσης ΤΟΕΒ Δημητρίσιου – Στρυμονικού» της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών.
 13. Την με αριθμ 1144/07-04-2023 απόφαση του Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΑΔΑ: 6Ξ5Φ4653ΠΓ-ΥΛ9) για την ένταξη της Πράξης με κωδικό ΟΠΣΣΑ 0036158270 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020-Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 14. Την με αριθμ 2722/13-07-2023 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΑΔΑ: 6ΒΖΟ4653ΠΓ-2ΣΦ) για την προέγκριση διακήρυξης της πράξης
 15. Τη με αρ. 1070/2023 (Πρακτικό 34ο/28-08-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. για την έγκριση των όρων της Διακήρυξης της προμήθειας και συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής του Διαγωνισμού (ΑΔΑ: 67Ψ77ΛΛ-ΩΦΩ)
 16. Την με αρ. ΑΔΑΜ 23PROC013462344 ανάρτηση της Διακήρυξης της προμήθειας στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
 17. Τα πρακτικά της Επιτροπής του Διαγωνισμού σύμφωνα με τα οποία προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η Εταιρεία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» που προσέφερε για το σύνολο της προμήθειας 2.177.969,48€ (με Φ.Π.Α.)
 18. Την υπ' αριθ. 123/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ (Αναθέτουσας Αρχής), με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ: 24AWRD014440985), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο, καθώς και την αριθ. πρωτ. 202703 (1667)/20-03-2024 ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν στις 20-03-2024.
 19. Την με αριθ. οικ. 239438(1990)/04-04-2024 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ:24SYMV014528002)
 20. Την με αριθ. 498/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ (ΑΔΑ: 9ΩΥ97ΛΛ-ΔΕΖ) για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου της προμήθειας
 21. Το με αριθ. 77458/21-03-2025 έγγραφο της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (μνημονεύεται και η με αριθμ 5473/23-12-2021 πρόσκληση της δράσης 4.3.1. :«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»
 22. Την 01-04-2025 υποβολή, από την ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, αιτήματος για παράταση-μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης της προμήθειας του 1ου υποέργου «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος αυτοματισμού και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας δικτύου άρδευσης ΤΟΕΒ Δημητρίσιου – Στρυμονικού» της ομότιτλης Πράξης που συνοδεύεται από επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα.
 23. Την από 16-04-2025 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής
 24. Την με αριθ. 237794(2031)/28-05-2025 Εισήγηση της Υποδ/σης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών προς το Υπουργείο Αγροτικής & Τροφίμων η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. οικ. 381462(3249)/26-05-2025 έγγραφο της.
 25. Την με αριθ. 381462(3249)/26-05-2025 ενανυποβολή της Εισήγησης της Υποδ/σης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών προς το Υπουργείο Αγροτικής & Τροφίμων η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. οικ. 381462(3249)/26-05-2025 έγγραφο της.
 26. Την με αριθ. 139893/27-05-2025 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας εφαρμογής άμεσων ενισχύσεων και τομεακών παρεμβάσεων/ Μονάδα δημοσίων επενδύσεων ΕΓΤΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
 27. Η ανωτέρω προμήθεια δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, σύμφωνα με την υπ. αρ.14900/04-02-2021 (Φ.Ε.Κ. 466/τ.Β'/08-02-2021) Απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
28. Και επειδή:
- α.) Οι έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας εξαιτίας των διεθνών δυσχερών γεγονότων προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στις μεταφορές εμπορευμάτων και στις παραδόσεις παραγγελιών προϊόντων.
 - β.) Μαζί με τους πίνακες αυτοματισμού και τα πεδία ισχύος θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν και όλα τα υπόλοιπα υλικά και εξαρτήματα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα για την πλήρη και ορθή εγκατάσταση των παραπάνω (μικροϋλικά πίνακα αυτοματισμού, DC UPS, PLC, οθόνη τοπικών ενδείξεων και χειρισμών, soft starter, μετρητής ενεργειακών παραμέτρων, inverter, σύστημα επικοινωνίας πλήρες με ιστό).
 - γ.) Το ανωτέρω (α) συνιστά από μόνο του, ιδιαίτερως σοβαρούς λόγους που αιτιολογούν την παράταση-μετάθεση παράδοσης υλικών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, διότι είναι παράγοντες μη διαχειρίσιμοι από οποιοδήποτε ανάδοχο, ως προς την παράδοση των υλικών, άρα έχουν εφαρμογή η παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και οι όροι των άρθρων 6.1.1. και 6.1.2. της εγκεκριμένης διακήρυξης, όπου αναφέρεται: «..... Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.....»
 - δ.) Η προς τροποποίηση νομική δέσμευση (παράταση-μετάθεση συμβατικού χρόνου) της προμήθειας, δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή

διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, δεν επεκτείνεται το αντικείμενο της σύμβασης, δεν υποκαθιστά τον ανάδοχο στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση και δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές της προμήθειας, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

- ε.) Το αίτημα της αναδόχου εταιρείας αφορά τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης της σύμβασης προμήθειας κατά τρεις (3) μήνες ήτοι ως τις 04/10/2025 χωρίς αλλαγή του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου. Η προτεινόμενη καταληκτική ημερομηνία είναι προγενέστερη της 31ης Οκτωβρίου 2025 κατά την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο και να έχει υποβληθεί το τελικό αίτημα πληρωμής.

εισηγούμαστε

Α.) έγκριση της 1^{ης} τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης της σύμβασης (παράταση συμβατικού χρόνου) του 1^{ου} υποέργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ- ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ», προϋπολογισμού: 2.199.597,56 € ως Υποέργο 1 της ομότιπλης πράξης, με ανάδοχο την εταιρεία ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε., που αφορά την παράταση- μετάθεση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 29/09/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα η παράταση-μετάθεση αφορά ουσιαστικά τον χρόνο παράδοσης των υλικών που λήγει στις 04/10/2025 και μετατίθεται για τρεις μήνες ήτοι έως τις 29/06/2025 και στη συνέχεια εκκινεί η τρίμηνη διάρκεια δοκιμαστικής λειτουργίας που λήγει στις 29/09/2025.

Β.) την έγκριση του πρακτικού Γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής της σύμβασης του 1^{ου} υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ- ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ», της ομότιπλης Πράξης, σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί για την έγκριση της τροποποίησης νομικής δέσμευσης (παράτασης-μετάθεσης του συμβατικού χρόνου) της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ- ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ», προϋπολογισμού: 2.199.597,56 € ως Υποέργο 1 της ομότιπλης πράξης, με ανάδοχο την εταιρεία ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε., κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 04/10/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα η παράταση-μετάθεση αφορά ουσιαστικά τον χρόνο παράδοσης των υλικών που έληγε στις 04/04/2025 και μετατίθεται για τρεις μήνες ήτοι έως τις 04/07/2025 και στη συνέχεια εκκινεί η τρίμηνη διάρκεια δοκιμαστικής λειτουργίας που λήγει στις 04/10/2025.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. οικ. 239438(1990)/04-04-2024 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ014528002) εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας με ανάδοχο εταιρεία την ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.)

Τα στοιχεία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ έχουν ως εξής:

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): 1.756.427,00€

ΦΠΑ:24%

CPV: 32441100-7 «Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολούθησης»

32441200-8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου»,

Εξοπλισμός άρδευσης (43323000-3),

Μετεωρολογικοί σταθμοί (38127000-1).

Κωδικός ΣΑΕ: 082/1

Ενάρθρος : 2023ΣΕ08210009

Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0036158270

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΑΦΜ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.	095758680	Αγίας Ειρήνης 12, Άλιμος Τ.Κ. 17455	1.756,427,00

ΚΥΡΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΟΧΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΒΙΒΛΙΟ Ι-ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ	1
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	15 ΜΗΝΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ -ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ	3 ΜΗΝΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΤ. ΚΑΤ' ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΟΧΙ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝ.&ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΟΧΙ

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της αρ.76928/13-7-2021 (ΦΕΚ 3075/Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ)» η παρούσα απόφαση αναρτάται άμεσα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Επίσης ζητάμε να εξουσιοδοτηθεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την κοινοποίηση της απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και στην ανάδοχο εταιρεία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» και για την πρόσκληση στην ανάδοχο εταιρεία για την υπογραφή Σύμβασης παράτασης.

Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών

Ε.Δ.
1. Φακ. Πράξης
2. Μέλη Επιτροπής

Τάτλης Αλέξανδρος
Τοπογράφος Μηχανικός με Α' β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Φωτιάδης Φ., Παπουλίδης Στ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει :

A. Το από 15-04-2025 πρακτικό Γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής της σύμβασης του 1ου υποέργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ- ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ», της ομότιπλης Πράξης, σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί για την έγκριση της τροποποίησης της σύμβασης (παράτασης-μετάθεσης του συμβατικού χρόνου) της εν λόγω προμήθειας και σύμφωνα με τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό:

B. Την 1^η τροποποίηση της σύμβασης (παράταση συμβατικού χρόνου) του 1^{ου} υποέργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ- ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ», προϋπολογισμού: 2.199.597,56 € της ομότιπλης πράξης, με ανάδοχο την εταιρεία ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε., που αφορά την παράταση- μετάθεση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 29/09/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα η παράταση-μετάθεση αφορά ουσιαστικά τον χρόνο παράδοσης των υλικών που λήγει στις 04/10/2025 και μετατίθεται για τρεις μήνες ήτοι έως τις 29/06/2025 και στη συνέχεια εκκινεί η τρίμηνη διάρκεια δοκιμαστικής λειτουργίας που λήγει στις 29/09/2025.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. οικ. 239438(1990)/04-04-2024 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ:24SYMV014528002) εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας με ανάδοχο εταιρεία την ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της αρ.76928/13-7-2021 (ΦΕΚ 3075/Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ)» η παρούσα απόφαση αναρτάται άμεσα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Τα στοιχεία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ έχουν ως εξής:

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): 1.756.427,00€

ΦΠΑ:24%

CPV: 32441100-7 «Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολούθησης»

32441200-8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου»,

Εξοπλισμός άρδευσης (43323000-3),

Μετεωρολογικοί σταθμοί (38127000-1).

Κωδικός ΣΑΕ: 082/1

Ενάρθρος : 2023ΣΕ08210009

Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0036158270

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΑΦΜ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.	095758680	Αγίας Ειρήνης 12, Άλιμος Τ.Κ. 17455	1.756,427,00

ΚΥΡΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΟΧΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΒΙΒΛΙΟ Ι-ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ	1
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	15 ΜΗΝΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ -ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ	3 ΜΗΝΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΤ. ΚΑΤ' ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΟΧΙ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝ.&ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΟΧΙ

Εξουσιοδοτείται η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και στην ανάδοχο εταιρεία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» και για την πρόσκληση στην ανάδοχο εταιρεία για την υπογραφή Σύμβασης παράτασης.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 844/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη