



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 24º/25-06-2025

Απόφαση 929/2025

ΘΕΜΑ 43º: «Έγκριση του από 04-10-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου 2020» Προϋπολογισμού: 240.000,00 ΕΥΡΩ»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **25 Ιουνίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων της Μητροπολιτικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Κτίριο Κ1.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 453763/1302/19-6-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Ιντζές Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 43º της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του από 04-10-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου 2020» Προϋπολογισμού: 240.000,00 ΕΥΡΩ», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ.ΠΚΜ441962/1813/12-06-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. οικ. οικ.ΠΚΜ441962/1813/16-06-2025 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)

3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Τη χρηματοδότηση του έργου από πιστώσεις του προγράμματος Επενδυτικών δαπανών ΠΚΜ / Π.Ε. Πέλλας (αριθμ. ενάρ. έργου: 2131ΠΕΛ04ΙΔΠ20).
13. Την με αριθμ. 910/03-08-2021 (ΑΔΑ:ΨΟΩΒ7ΛΛ-ΔΙ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη και η τριμελής επιτροπή διαγωνισμού του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 240.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
14. Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 21PROC009236382 2021-09-21 διακήρυξη για τον διαγωνισμό του εν θέματι έργου
15. Την με αριθμ. **1064/23-08-2022 (Α.Δ.Α.: Ψ9ΑΤ7ΛΛ-ΨΛ9)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011225545 2022-09-12), με θέμα: «Έγκριση 4ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού Ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη για την κατακύρωση του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου 2020», Προϋπολογισμού: 240.000,00 € (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:182321)», με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην προσωρινή ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. ΠΙΛΑΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (ΑΦΜ: 998530032 ΔΟΥ: Βέροιας, Έδρα: Σταδίου 47, Τ.Κ 59100 Βέροια, τηλ: 23310-23400, email: ioank@otenet.gr), με μέση έκπτωση 17,00% και συνολική προσφορά 160.645,16 (χωρίς Φ.Π.Α.) και 199.200,00 € (με ΦΠΑ 24%)
16. Την από 25/10/2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011489305 2022-10-26) Εργολαβική Σύμβαση του έργου του θέματος, με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 25η Ιουνίου 2023, ποσού 199.200,00 € με Φ.Π.Α. (24%) και αναθεώρηση
17. Την από 23-06-2023 Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 23 - 06 – 2023.
18. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα στις 09-08-2023 και εγκρίθηκε από τον Αν. Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την με αριθμό πρωτ. οικ. ΠΚΜ550366(2449)/21-08-2023 απόφασή του.
19. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. οικ/ΠΚΜ ΠΚΜ282125(1311)/18-04-2024 απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε., του έργου που αναφέρεται στο θέμα, συνολικής δαπάνης 228.037,76 €.
20. Το από 04-10-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Στην Έδεσσα, σήμερα 04/10/2024, ημέρα Παρασκευή, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι

α. Λιάμπας Αθανάσιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ως Πρόεδρος

β. Τσελίδης Ιάκωβος, Πολιτικός Μηχανικός, ως μέλος και

γ. Σαμσάκη Μαρία, Μηχανολόγος Μηχανικός, ως μέλος

της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. ΠΚΜ563007(2582)/26-09-2024 απόφαση του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας για την παραλαβή του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2020**», αριθ. μελέτης 11/2022, λαμβάνοντας υπ' όψιν :

α. το Ν. 4412/16, όπως ισχύει έως σήμερα,

β. την με αριθ. 11/2022 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Π.Ε. Πέλλας με προϋπολογισμό 199.200,00 € με ΦΠΑ.

γ. την υπ' αρ. πρωτ. Α/Α 11/25-10-2022 υπογραφείσα αρχική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας και της αναδόχου εταιρείας του έργου, ποσού 160.645,16 € πλέον ΦΠΑ,

δ. τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου όπως εγκρίθηκε με την αριθ. Οικ/ΠΚΜ 225586 (1048) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ε. Πέλλας.

ε. τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου όπως εγκρίθηκε με την αριθ. Οικ/ΠΚΜ 439919 (1986) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ε. Πέλλας.

στ. τον 3^ο Α.Π.Ε. του έργου όπως εγκρίθηκε με την αριθ. Οικ/ΠΚΜ 282125 (1311) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ε. Πέλλας.

ζ. την βεβαίωση περαίωσης των εργασιών, από όπου προκύπτει ότι έχουν ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα οι εργασίες την 23-06-2023.

η. την τελική επιμέτρηση των εργασιών θεωρημένη στις 10-08-2023 από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας.

θ. την υπ' αρ. ΠΚΜ563007(2582)/26-09-2024 Απόφαση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου.

Καθώς και τα παρακάτω στοιχεία:

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός του έργου: 240.000,00 € με τον Φ.Π.Α

Ανάδοχος: Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.

Ημερομηνία δημοπράτησης: 19-10-2021

Μέση έκπτωση προσφοράς: 17,00 %

Ποσό Σύμβασης: 199.200,00 € με τον Φ.Π.Α

160.645,16 € χωρίς τον Φ.Π.Α.

Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης: 25-10-2022

Ημερομηνία πρωτοκόλλησης Σύμβασης στην Υπηρεσία μας: 25-10-2022

Συμβατικός χρόνος περαίωσης: 243 ΜΕΡΕΣ

Συμβατική ημερομηνία περαίωσης: 25-06-2023

Τελική ημερομηνία περαίωσης: 23-06-2023

Ο 1^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την απόφαση Οικ/ΠΚΜ 225586 (1048)

Ο 2^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την απόφαση Οικ/ΠΚΜ 439919 (1986)

Ο 3^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την απόφαση Οικ/ΠΚΜ 282125 (1311)

2. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο χρόνος εγγύησης είναι δεκαπέντε (15) μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου που έγινε την 23/06/2023, άρα έως την 23/09/2024.

Η τελική συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **228.037,76 €**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των αναθεωρήσεων

3. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής έκανε, κατά το εφικτό, ποσοτικό έλεγχο των εκτελεσθεισών εργασιών, και έχοντας υπόψη και τις αναλυτικές επιμετρήσεις διαπιστώνει ότι οι ποσότητες των διαφόρων εργασιών είναι σύμφωνες με εκείνες της τελικής επιμέτρησης και είναι αυτές που περιγράφονται παρακάτω.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α. Τ.	Ποσότητες			
				Πρίσμου	Εγκ/σεις με τον 2ο ΔΠΕ	Εκτελεσθ.	
						Αριθμικώς	Ολογράφως
Αρχική σύμβαση							
Εργασίες προϋπολογισμού							
1 ΟΜΑΔΑ Α: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΗΜΑΤΙΚΗΣ							
1	Σωλήνας γαλβάνιζε 2"	m	1.01	20,00	318,00	318,00	m: τριακόσια δέκα οκτώ
2	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm	m	1.02	2.210,00	3.566,00	3.566,00	m: τρεις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα έξι
3	Χάλκινος αγωγός 25 t.x	m	1.04	20,00	216,00	216,00	m: διακόσια δέκα έξι
4	Ραγοδιακόπτης φορτίου	τεμ.	1.06.3	3,00	3,00	3,00	τεμ.: τρία
5	Μικροαυτόματος ράνας	τεμ.	1.06.4	211,00	158,00	158,00	τεμ.: εκατόν πενήντα οκτώ
6	Ηλεκτρονόμος φορτίου	τεμ.	1.06.8	15,00	8,00	8,00	τεμ.: οκτώ
7	Φωτοκύτταρο	τεμ.	1.06.9	20,00	8,00	8,00	τεμ.: οκτώ
8	Αντικατάσταση χρονοδιακόπτη	τεμ.	1.11	1,00	2,00	2,00	τεμ.: δύο
9	Για ιστό ύψους μέχρι 12 m	τεμ.	1.14.1	1,00	1,00	1,00	τεμ.: ένα
10	Για καλώδιο 4 x 6mm ²	m	1.17.1	10,00	143,00	143,00	m: εκατόν σαράντα τρία
11	Βραχυκύκλωμα	τεμ.	1.18	20,00	46,00	46,00	τεμ.: σαράντα έξι
12	Μούφα	τεμ.	1.19	10,00	17,00	17,00	τεμ.: δέκα επτά
13	Για φωτιστικό σώμα NaΥΠ 250W	τεμ.	1.20.2	10,00	2,00	2,00	τεμ.: δύο
14	Νατρίου ΥΠ 250W	τεμ.	1.22.2	300,00	673,00	673,00	τεμ.: εξακόσια εβδομήντα τρία
15	Καλώδιο αλουμινίου	m	1.23	3.400,00	6.487,00	6.487,00	m: έξι χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα επτά
16	Αποκατάσταση λειτουργίας φωτιστικού σώματος	τεμ.	1.25	30,00	238,00	238,00	τεμ.: διακόσια τριάντα οκτώ
17	Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος	τεμ.	1.26	5,00	1,00	1,00	τεμ.: ένα
18	Εκσκαφή και επίχωση	m ³	1.29	500,00	1.598,55	1.598,55	m ³ : χίλια πεντακόσια ενενήντα οκτώ και πενήντα πέντε εκατοστά
19	Ανακατασκευή βάσης ιστού	τεμ.	1.32	5,00	1,00	1,00	τεμ.: ένα
20	Προσωρινή αποκατάσταση βλάβης	τεμ.	1.36	5,00	11,00	11,00	τεμ.: έντεκα
21	Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού	τεμ.	1.37	5,00	8,00	8,00	τεμ.: οκτώ
22	Αποκατάσταση φρεστίου	τεμ.	1.38	25,00	141,00	141,00	τεμ.: εκατόν σαράντα ένα
23	Φρέπα διέλευσης καλωδίου	τεμ.	1.39	5,00	9,00	9,00	τεμ.: εννιά
24	Αρμολόγηση πεδίου ιστού	τεμ.	1.40	2,00	35,00	35,00	τεμ.: τριάντα πέντε
25	Έκτακτο περιστατικό	τεμ.	1.43	10,00	10,00	10,00	τεμ.: δέκα
26	Προκαταρκτικός έλεγχος εγκατάστασης	τεμ.	1.46	20,00	51,00	51,00	τεμ.: πενήντα ένα
27	Αφαίρεση φωτιστικού σώματος	τεμ.	1.47	3,00	5,00	5,00	τεμ.: πέντε
2 ΟΜΑΔΑ Β: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ							
1	Χαμηλός σηματοδότης	τεμ.	2.01.1	52,00	52,00	52,00	τεμ.: πενήντα δύο
2	Ανηρτημένος σηματοδότης	τεμ.	2.01.2	24,00	24,00	24,00	τεμ.: είκοσι τέσσερα
3	Χαμηλός σηματοδότης 2 π	τεμ.	2.02.1	26,00	26,00	26,00	τεμ.: είκοσι έξι
4	Χαμηλός σηματοδότης 3 π	τεμ.	2.02.2	26,00	26,00	26,00	τεμ.: είκοσι έξι
5	Χαμηλού σηματοδότη	τεμ.	2.03.1	20,00	3,00	3,00	τεμ.: τρία
6	Ανηρτημένου σηματοδότη	τεμ.	2.03.2	15,00	2,00	2,00	τεμ.: δύο
7	Χαμηλός σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, διαμ. 200 mm	τεμ.	2.04.1	4,00	8,00	8,00	τεμ.: έξι
8	Ανηρτημένος σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, Φ 300 mm	τεμ.	2.04.4	3,00	12,00	10,00	τεμ.: δέκα
9	Ανηρτημένος σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, Φ 300 mm	τεμ.	2.04.5	2,00	4,00	4,00	τεμ.: τέσσερα
10	Εξώρση βραχυκυκλώματος καλωδίου σηματοδότησης	τεμ.	2.17	2,00	2,00	1,00	τεμ.: ένα

4. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής μετά από μακροσκοπικό έλεγχο της ποιότητας των εκτελεσθεισών εργασιών, διαπιστώνει ότι οι εργασίες έχουν κατασκευασθεί γενικά έντεχνα και σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές και αφού δεν παρουσιάζονται προβλήματα στη λειτουργία του έργου, τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

Επειδή το 15μηνο της εγγύησης του έργου έχει παρέλθει, η επιτροπή προτείνει όπως η παραλαβή αυτή να θεωρείται και ως οριστική.

Μεταβήκαμε στον τόπο εκτέλεσης του έργου στις 04-10-2024, παρουσία της επιβλέπουσας μηχανικού Ειρήνης Ξυλαπετσίδου Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε. και αφού εκτιμήσαμε την κατάσταση του έργου μετά τη λήξη του χρόνου

εγγύησης, παραλαμβάνουμε το σύνολο του έργου, όπως έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη αυτού και τις τροποποιήσεις που έγιναν σε αυτή με τους τρεις (3) Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών, διαπιστώνοντας γενικά την καλή λειτουργία και ποιοτική του κατάσταση και με δεδομένο ότι κατά τον χρόνο εγγύησης δεν προέκυψε κανένα πρόβλημα με υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ο ανάδοχος των εργασιών εκτέλεσης του έργου δεν υπέβαλλε κανένα αίτημα στη Επιτροπή.

Το παρόν Πρωτόκολλο συντάσσεται σε πέντε (5) αντίγραφα και υπογράφεται όπως παρακάτω.

Έδεσσα /2024	Βέροια /2024	Έδεσσα /2024
Η επιτροπή παραλαβής	Ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας	Η επιβλέπουσα μηχανικός

Λιάμπας Αθανάσιος
Ηλ/γος Μηχ/κός

Κων/νος Ιωαννίδης
Μηχ/γος Μηχ/κός

Ειρήνη Ξυλαπετσίδου
Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε.

Τσελίδης Ιάκωβος
Πολ/κός Μηχ/κός

Σαμσάκη Μαρία
Μηχ/γος Μηχ/κός

21. Την αριθμ. πρωτ. οικ.ΠΚΜ441962/1813/12-06-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για την έγκριση του από 04-10-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου

«Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου 2020»

Αναδόχος :	Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.
Προϋπολογισμού:	240.000 ,00 ΕΥΡΩ
Τελικής δαπάνης :	228.037,76 ΕΥΡΩ

Έχοντας υπόψη:

1. Το **Ν.3852/2010** (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το **Ν.3861/2010** (ΦΕΚ 112Α/ 30-09-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού.
3. Το **Π.Δ. 133 / 27-12-10 (Φ.Ε.Κ. / Α' / 226 / 2010)** Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 4302 / Β' /30-12-2016 με θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Το με **αρ. πρωτ. οικ. 35568 (192)/ 01/02/2017** έγγραφο του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών περί «Αποφαινόμενων οργάνων, μετά τις 81320 και 77909/ 2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ.»
5. Τη 2η Ορθή Επάναληψη (13-03-2017) της με Αριθμ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ /οικ.94 /11-01-2017 Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ορίζονται Προϊστάμενοι και Αναπληρωτές Προϊστάμενοι σε θέση ευθύνης, της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
6. Το **Ν. 5056/2023 ΦΕΚ 163/ Α'06-10-2023**, άρθρο 20 Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής-Προσθήκη άρθρου 175Α στον Ν. 3852/2010.

7. Το Ν. 4412 / 2016 (ΦΕΚ 147 Α' / 08-08-2016) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 171 και 172, όπως ισχύουν.
8. Την με αριθμ. 1064/23-08-2022 (Α.Δ.Α.: Ψ9ΑΤ7ΛΛ-ΨΛ9) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011225545 2022-09-12), με θέμα: «Έγκριση 4ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού Ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη για την κατακύρωση του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου 2020», Προϋπολογισμού: 240.000,00 € (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:182321)», με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην προσωρινή ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. ΠΙΛΑΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (ΑΦΜ: 998530032 ΔΟΥ: Βέροιας, Έδρα: Σταδίου 47, Τ.Κ 59100 Βέροια, τηλ: 23310-23400, email: ioank@otenet.gr), με μέση έκπτωση 17,00% και συνολική προσφορά 160.645,16 (χωρίς Φ.Π.Α.) και 199.200,00 € (με ΦΠΑ 24%)
9. Την από 25/10/2022 (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ011489305 2022-10-26) Εργολαβική Σύμβαση του έργου του θέματος, με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 25η Ιουνίου 2023, ποσού 199.200,00 € με Φ.Π.Α. (24%) και αναθεώρηση
10. Τα συμβατικά και λοιπά στοιχεία της υπόψη εργολαβίας
11. Την αρ. Πρωτ. Οικ. οικ. ΠΚΜ759873(3159)/26-10-2022 (Α.Δ.Α. ΨΓΞΖ7ΛΛ-ΘΣΕ) απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας / Τμ. Έργων Δομών Περιβάλλοντος Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, με την οποία ορίστηκε η επιβλέπουσα του έργου.
12. Την από 23-06-2023 Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 23 - 06 - 2023.
13. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα στις 09-08-2023 και εγκρίθηκε από τον Αν. Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την με αριθμό πρωτ. οικ. ΠΚΜ550366(2449)/21-08-2023 απόφασή του.
14. Την υπ' αριθ. Πρωτ. οικ/ΠΚΜ ΠΚΜ282125(1311)/18-04-2024 απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε., του έργου που αναφέρεται στο θέμα, συνολικής δαπάνης 228.037,76 €
15. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθη >>.
16. Την με αριθμ. ΠΚΜ563007(2582)/26-09-2024, απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος.
17. Το από 04-10-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
18. Τον χρόνο συντήρησης του έργου, που είναι 15 μήνες από την περαίωσή του και έληξε στις 23-09-2024 σύμφωνα με το άρθρο 29.2 της ΕΣΥ
19. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι πριν τη λήξη της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης, ήτοι πριν την 23-12-2024 (μέχρι 18 μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του από 04-10-2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου 2020», αναδόχου "Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.", όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, από την επιβλέπουσα και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Ο Αν. Προϊστάμενος
Υ.Τ. Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών με Α' β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ., Χαβατζάς Γ. και Ιντζές Κ., έδωσαν λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει το από **04-10-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής** του έργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου 2020», αναδόχου "Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.", όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, από την επιβλέπουσα και από τον ανάδοχο, **χωρίς επιφύλαξη**.

**Σημειώνεται ότι το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος
Επενδυτικών δαπανών ΠΚΜ / Π.Ε. Πέλλας (αριθμ. ενάρ. έργου: 2131ΠΕΛ04ΙΔΠ20).**

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 929/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού