



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 27^ο/08.07.2025

Απόφαση 996/2025

ΘΕΜΑ 20^ο: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2019-2020»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **08 Ιουλίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 491982/1425/03-07-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 20^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2019-2020», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ.455442/7022/20-06-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 1625/24-06-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)

3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Σημειώνεται ότι το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΜΕΘ από Ιδίους Πόρους, με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ002ΙΔΠ18.
13. Την υπ'αριθμ. 1662/2019 (ΑΔΑ: ΩΦΜ27ΛΛ-ΙΞ5) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη, για τον διαγωνισμό του εν θέματι έργου
14. Την με αριθμ. 2624/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ 20ΑWRD006339294), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΑΤΡΑΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 66,12% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 169.409,54 €.
15. Την από 28/4/2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006625876) σύμβαση κατασκευής του έργου αυτού.
16. Την με αριθμό 142/2023 απόφαση Ο.Ε. της ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΡΡΠΝ7ΛΛ-Λ57) με θέμα: Έγκριση χορήγησης παράτασης 120 ημερολογιακών ημερών ήτοι μέχρι την 25/6/2023 για την περαίωση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2019-2020» με την οποία εγκρίθηκε η 4η παράταση του έργου.
17. Το από 05-03-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, το οποίο έχει ως εξής:

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Οι κάτωθι υπογράφοντες:

1. Παρασκευασίδης Βασίλειος – ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών του Δήμου Δέλτα ως πρόεδρος

2. Πουλουτίδου Παρασκευή – ΠΕ Πολ. Μηχανικών ως μέλος

3. Στατόβαλης Αλέξανδρος – ΤΕ Πολ. Μηχανικών ως μέλος

που οριστήκαμε ως Επιτροπή Παραλαβής για το έργο του θέματος, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. οικ. 67919(948) 28/1/2025 (ΑΔΑ:9ΔΨ57ΛΛ-53Ι) Απόφαση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, μεταβίχαμε στις 5/3/2025, επί τόπου του έργου παρουσία εκπροσώπου της Αναδόχου Εταιρείας και της επίβλεψης, προκειμένου να προχωρήσουμε στην παραλαβή του.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

- Αντικείμενο έργου	Το Φυσικό Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αφορά α) τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Μ.Ε. Θεσσαλονίκης αρμοδιότητας της Περιφερειακής Κεντρικής Μακεδονίας/Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης β) την αντικατάσταση κλεμμένων καλωδίων σε σημεία όπου έχει αναφερθεί κλοπή και γ) την επισκευή βλαβών στις υπάρχουσες πινακίδες αναγγελίας κινδύνου.												
- Έγκριση μελέτης έργου:	Με την με αρ. πρωτ. Οικ. 362604 (7518)/07-06-2019 απόφαση του Αν. Προϊσταμένου της Υ.Τ.Ε/Μ.Ε.Θ. εγκρίθηκε η μελέτη και τα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης του έργου.												
- Προϋπολογισμός έργου:	Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 500.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).												
- Χρηματοδότηση έργου:	Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Επενδυτικών δαπανών Ιδίων Πόρων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης με κωδικό έργου 131ΘΕΣ001ΙΔΠ16. - Με την απόφαση 24/2022 28/3/2022 Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Έτους 2022» με ΑΔΑ: 60Α87ΛΛ-574 τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός του έργου σε: 209.409,45€ (προσθήκη 40.000,00€ για αναθεώρηση) - Με την απόφαση 51/2022 22/7/2022 (ΑΔΑ-6ΩΖΔ7ΛΛ-Π40) Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Έτους 2022» τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός έργου σε: 229.409,54€ (προσθήκη 20.000,00€ για συμπληρωματική σύμβαση). - Με την απόφαση 81/2022 14/11/2022 Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Έτους 2022» με ΑΔΑ: 64717ΛΛ-2Α7 τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός του έργου σε: 289.409,45€ (προσθήκη 60.000,00€ για 2^η Σ.Σ.Ε.).												
- Ανάδοχος έργου:	Με την υπ' αριθμ.2624/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ 20ΑWRD006339294) κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΑΤΡΑΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 66,12% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 169.409,54 €.												
- Συνολική δαπάνη προσφοράς έργου:	Το συνολικό ποσό της σύμβασης ήταν 169.409,54 € το οποίο αναλύεται επιμέρους ως εξής: <table> <tr> <td>Αξία εργασιών (με ΓΕ+ΟΕ 18%)</td><td>117.785,92 €</td></tr> <tr> <td>Απρόβλεπτα 15%</td><td>17.667,89 €</td></tr> <tr> <td>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</td><td>135.453,81 €</td></tr> <tr> <td>Αναθεώρηση</td><td>1.166,79 €</td></tr> <tr> <td>Δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%</td><td>32.788,94 €</td></tr> <tr> <td>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ</td><td>169.409,54 €</td></tr> </table>	Αξία εργασιών (με ΓΕ+ΟΕ 18%)	117.785,92 €	Απρόβλεπτα 15%	17.667,89 €	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	135.453,81 €	Αναθεώρηση	1.166,79 €	Δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%	32.788,94 €	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	169.409,54 €
Αξία εργασιών (με ΓΕ+ΟΕ 18%)	117.785,92 €												
Απρόβλεπτα 15%	17.667,89 €												
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	135.453,81 €												
Αναθεώρηση	1.166,79 €												
Δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%	32.788,94 €												
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	169.409,54 €												
- Ημερομηνία υπογραφής εργολαβικής σύμβασης εκτέλεσης έργου:	Η εργολαβική σύμβαση εκτέλεσης του υπόψη έργου υπογράφηκε στις 28/4/2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006625876)												
- Συνολική προθεσμία περαίωσης έργου:	Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν (730) επτακόσιες τριάντα ημέρες, σύμφωνα με την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και την υπογραφείσα εργολαβική σύμβαση.												
- Συμβατικός χρόνος περαίωσης έργου:	Το έργο είχε συμβατική ημερομηνία περαίωσης την 27/4/2022.												

- Επιβλέποντες/Επιβλέπουσες έργου:	Με την αρ. πρωτ. Οικ. 220536/3195 7/5/2020 (ΑΔΑ: ΩΚΘ7ΛΛ-ΠΙ7) απόφαση Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ. ορίστηκε ως επιβλέπουσα του έργου η Σταθοπούλου Αιμηνία
- Χρονοδιάγραμμα έργου:	Το χρονοδιάγραμμα εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 225778/3273 18/5/2020 Απόφαση του ΤΣΕ της Υ.Τ.Ε.-ΜΕΘ
-Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες (Α.Π.Ε.)	- Με την με αρ.πρωτ. Οικ.484854(8074) 2/8/2021 (ΑΔΑΜ:21SYMV009409417) εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου ισοζυγισμένος προς την αρχική σύμβαση. - Με την με αρ.πρωτ. Οικ.246017(3319) 6/4/2022 (ΑΔΑΜ:22SYMV010418760) εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. του έργου ισοζυγισμένος προς την αρχική σύμβαση. - Την με αρ. 1222/2022 20/9/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΠ9Κ7ΛΛ-ΣΘ8, ΑΔΑΜ: 22AWRD011291988) με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} Α.Π.Ε. που περιλαμβάνει την 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου του θέματος. - Με την με αρ.πρωτ. Οικ. 684514(9904) 28/09/2022 απόφαση Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης που περιλαμβάνει την 1η Σ.Σ.Ε. του έργου του θέματος (ΑΔΑΜ:22SYMV011327038) - Στις 14/10/2022 υπογράφηκε η 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης 19.964,91 € (ΑΔΑΜ: 22SYMV011430937) - Με την με αριθμό 260/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (Πρακτικό 9ο 28-2-2023), ΑΔΑ:6ΝΚ97ΛΛ-535 ΑΔΑΜ: 23AWRD012538854) με θέμα: Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που περιλαμβάνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης και την 2η Συμπληρωματική Σύμβαση για το Έργο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2019-2020” εγκρίθηκε ο 4^{ος} Α.Π.Ε. που περιλαμβάνει τον 1ο Α.Π.Ε. της 1^η Σ.Σ.Ε. και τη 2η Σ.Σ.Ε. του έργου του θέματος. - Με την με αρ.πρωτ. Οικ. 289398(4090) 28/4/2023 απόφαση Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. εγκρίθηκε ο 4ος Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης που περιλαμβάνει τον 1ο Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. και τη 2^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου του θέματος (ΑΔΑΜ:23SYMV011327038) - Στις 11/5/2023 υπογράφηκε η 2^η Σ.Σ.Ε. με ημερομηνία περαίωσης την 25/6/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012584260). - Με την με αρ.πρωτ. οικ. 453647(6705) 30/6/2023 απόφαση Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π. της 1ης Σ.Σ.Ε. και ο 1ος Α.Π. της 2ης Σ.Σ.Ε.(ΑΔΑΜ:23SYMV013024568).
-Παρατάσεις έργου	Συνολικά έχουν εγκριθεί 4 παρατάσεις: - Με την απόφαση 380/2022 5/4/2022 Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση χορήγησης παράτασης 120 ημερολογιακών ημερών ήτοι μέχρι την 25/08/2022 για την περαίωση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2019-2020» εγκρίθηκε η 1^η παράταση του έργου (ΑΔΑΜ: 22SYMV010415254) - Με την απόφαση 1031 2/8/2022 Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση χορήγησης παράτασης 60 ημερολογιακών ημερών ήτοι μέχρι την 28/10/2022 για την περαίωση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2019-2020» εγκρίθηκε η 2^η παράταση του έργου (ΑΔΑΜ: 22SYMV011071245). - Με την με αριθμό 1460/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (Πρακτικό 47ο/08.11.2022), ΑΔΑ: ΨΟΖ27ΛΛ-ΩΣΚ) με θέμα: Έγκριση χορήγησης παράτασης 120 ημερολογιακών ημερών ήτοι μέχρι την 25/2/2023 για την περαίωση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2019-2020» εγκρίθηκε η 3η παράταση του έργου. - Με την με αρ.πρωτ. 806611(11485) 21/11/2022 απόφαση Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. για Έγκριση χορήγησης παράτασης 120 ημερολογιακών ημερών ήτοι μέχρι την 25/2/2023 για την περαίωση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2019-2020» (ΑΔΑΜ: 22SYMV011637806) εγκρίθηκε η 3η παράταση του έργου. - Με την με αριθμό 142/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (Πρακτικό 5ο 7/2/2023, ΑΔΑ: ΡΡΠΝ7ΛΛ-Λ57) με θέμα: Έγκριση χορήγησης παράτασης 120 ημερολογιακών ημερών ήτοι μέχρι την 25/6/2023 για την περαίωση

	του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2019-2020» εγκρίθηκε η 4η παράταση του έργου. • Με την με αρ.πρωτ. Οικ.113885(1363) 14/2/2023 απόφαση Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. για Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2019-2020» «με αναθεώρηση» δόθηκε χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου παράταση κατά 120 ημέρες, δηλαδή μέχρι και 25/6/2023, στην ανάδοχο εταιρεία «ΑΤΡΑΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.». (ΑΔΑΜ: 23SYMV012134045).
- Επιμετρήσεις	• Με την με αρ.πρωτ. 495540(8207) 6/9/2021 απόφαση εγκρίθηκε η 1η αναλυτικής επιμέτρηση. • Με την με αρ.πρωτ. 340247(4825) 10/6/2022 απόφαση εγκρίθηκε η 2η αναλυτικής επιμέτρηση. • Με την με αρ.πρωτ. 494820(7517) 24/7/2023 απόφαση εγκρίθηκε η 3η αναλυτικής επιμέτρηση. • Με την με αρ.πρωτ. 565282(8452) 22/9/2023 απόφαση εγκρίθηκε η 4η αναλυτικής επιμέτρηση.
- Απόφαση έγκρισης Τελικής Επιμέτρησης	Με την με αρ.πρωτ. 285561(8702) 25/9/2023 εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση.
- Βεβαίωση Περαίωσης και Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής έργου:-	Με την με αρ.πρωτ. Οικ. 505701(7674) 21/7/2023 βεβαιώθηκε η περαίωση του έργου. Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. οικ. 67919(948) 28/1/2025 (ΑΔΑ:9ΔΨ57ΛΛ-53Ι) Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ.
Τέλος τέθηκε υπόψη της Επιτροπής Παραλαβής ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και το μητρώο του έργου τα οποία υποβλήθηκαν επικαιροποιημένα από τον Ανάδοχο.	

II. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η επιτροπή αφού έλεγξε κατά το εφικτό την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών διαπίστωσε ότι οι αναγραφόμενες ποσότητες ανταποκρίνονται στις εκτελεσθείσες και αποδέχεται ως εκτελεσθείσες τις ποσότητες των εργασιών που αναγράφονται στο παρόν Πρωτόκολλο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΤ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μον Μέτρ	Ποσότητες 5ου ΑΠΕ	Ποσότητες Τελικής Επιμέτρησης	Ολογράφως
1	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m.	τεμ.	17,00	17,00	Δεκαεπτά
2	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 10,00 m	τεμ.	2,00	2,00	Δύο
3	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 12,00 m	τεμ.	7,00	7,00	Επτά
8	Φωτιστικά σώματα οδοφ.τύπου βραχίονα με λαμπήρα NaHP τύπου semi cut-off, ισχύος 250W	τεμ.	16,00	16,00	Δεκαέξι

9	Φωτιστικά σώματα οδοφ.τύπου βραχίονα με λαμπτήρα NaHP τύπου semi cut-off, ισχύος 400W	τεμ.	28,00	28,00	Είκοσι οκτώ
10	Πίλαρ οδοφωτισμού 4 αναχωρήσεων	τεμ.	2,00	2,00	Δύο
11	Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων 40X40cm	τεμ.	22,00	22,00	Είκοσι δύο
15	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE) DN90 mm	m	340,00	340,00	Τριακόσια σαράντα
16	Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 14,00m	τεμ.	2,00	2,00	Δύο
17	Αφαίρεση Φ/Σ από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού	τεμ.	22,00	22,00	Είκοσι δύο
18	Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς τα φωτιστικά	τεμ.	17,00	17,00	Δεκαεπτά
20	Καθαρισμός Φ/Σ εγκατεστημένου σε ύψος άνω των 8,0m από το δάπεδο εργασίας	τεμ.	1.336,00	1.336,00	Χίλια τριακόσια τριάντα έξι
25	Αποκατάσταση στρέβλωσης κοχλία σε βάση σιδηροστού	τεμ.	48,00	48,00	Σαράντα οκτώ
26	Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων Φ/Σ νατρίου. Πυκνωτής διόρθωσης συντελεστή ισχύος	τεμ.	431,00	431,00	Τετρακόσια τριάντα ένα
27	Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων Φ/Σ νατρίου. Αντιπαρασιτικός πυκνωτής	τεμ.	0,00	0,00	Μηδέν
28	Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων Φ/Σ νατρίου. Στραγγαλιστικό πηνίο (BALLAST)	τεμ.	500,00	500,00	Πεντακόσια
30	Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων Φ/Σ νατρίου. Εναυστήρας χωρίς εκκινητή (STARTER)	τεμ.	812,00	812,00	Οκτακόσια δώδεκα
31	Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων Φ/Σ νατρίου. Λυχνιολαβή	τεμ.	303,00	303,00	Τριακόσια τρία
32	Αντικατάσταση καλύμματος θυρίδας ιστών . Κάλυμμα κυλινδρικής μορφής	τεμ.	142,00	142,00	Εκατόν σαράντα δύο
33	Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού για ένα φωτιστικό σώμα	τεμ.	1,00	1,00	Ένα
34	Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού για δύο φωτιστικά σώματα	τεμ.	1,00	1,00	Ένα
35	Αντικατάσταση λαμπτήρων ατμών Na ΥΠ ισχύος 250W	τεμ.	903,00	903,00	Εννιακόσια τρία
36	Αντικατάσταση λαμπτήρων ατμών Na ΥΠ ισχύος 400W	τεμ.	575,00	575,00	Πεντακόσια εβδομήντα πέντε
37	Αντικατάσταση φυσιγγίων σε πίλλαρ φωτισμού	τεμ.	120,00	120,00	Εκατόν είκοσι

40	Αντικατάσταση μικροαυτομάτων ράγας (αυτομάτων ασφαλειών)	τεμ.	823,00	823,00	Οκτακόσια είκοσι τρία
42	Αντικατάσταση στυπιοθλίπτη	τεμ.	653,00	653,00	Εξακόσια πενήντα τρία
44	Αντικατάσταση ηλεκτρονόμων φορτίου	τεμ.	47,00	47,00	Σαράντα επτά
45	Αντικατάσταση φωτοκυττάρου	τεμ.	24,00	24,00	Είκοσι τέσσερα
46	Ανακαίνιση βαφής ηλεκτρικών κιβωτίων Η/Φ (πίλλαρς)	τεμ.	1,00	1,00	Ένα
47	Επισκευή του κυρίως σώματος πίλλαρ Η/Φ και της θύρας ή/και αντικατάσταση θύρας	τεμ.	20,00	20,00	Είκοσι
48	Καλώδια τύπου H05VV-U,R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V μόνωση & μανδύα PVC διατ.3X1,5 mm2	m	512,00	512,00	Πεντακόσια δώδεκα
49	Καλώδια τύπου H05VV-U,R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V μόνωση & μανδύα PVC διατ.3X2,5 mm2	m	85,00	85,00	Ογδόντα πέντε
54	Καλώδια τύπου E1VV-U,R,S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000V μόνωση μανδύα PVC διατ.4X10 mm2	m	556,00	556,00	Πεντακόσια πενήντα έξι
55	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι πολύκλωνοι διατομής 25mm2	m	1.529,00	1.529,00	Χίλια πεντακόσια είκοσι εννιά
59	Αποκατάσταση στρέβλωσης απλού ιστού	τεμ.	50,00	50,00	Πενήντα
60	Ετήσιος γενικός έλεγχος-καθαρισμός σιδηροκατασκευής χαμηλού φωτισμού	τεμ.	1,00	1,00	Ένα
61	Σιδηροκατασκευή στήριξης φωτιστικών σωμάτων ειδικού χαμηλού φωτισμού	m	10,00	10,00	Δέκα
62	Λουρίδα γαλακτερού Plexiglass διαστ. 32X202εκ.	τεμ.	165,00	165,00	Εκατόν εξήντα πέντε
63	Φ/Σ φθορισμού στεγανό, με λυχνίες στεγ. χώρων, προστασίας IP65, επιμήκες με 2 λυχνίες 36W	τεμ.	10,00	10,00	Δέκα
72	Απομάκρυνση σπασμένου ιστού	τεμ.	20,00	20,00	Είκοσι
76	Μούφα	τεμ.	50,00	50,00	Πενήντα
89	Αγκύρωση σιδηροϊστού σε υπάρχουσα βάση	τεμ.	18,00	18,00	Δεκαοκτώ
90	Στυλίσκος ΔΕΗ	τεμ.	2,00	2,00	Δύο
91	Μετατόπιση πίλλαρ	τεμ.	2,00	2,00	Δύο
92	Αποσύνδεση και επανασύνδεση ιστού	τεμ.	771,00	771,00	Επτακόσια εβδομήντα ένα

105	ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 600 / 1000 V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC διατομής 4 x 16 mm ²	m	2.098,00	2.098,00	Δύο χιλιάδες ενενήντα οκτώ
106	Μετασχηματιστής λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου ισχύος 36 W	τεμ.	335,00	335,00	Τριακόσια τριάντα πέντε
107	Εκκινήτης (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου για λαμπτήρες 36W	τεμ.	1.284,00	1.284,00	Χίλια διακόσια ογδόντα τέσσερα
108	Λαμπτήρας φθορισμού 36W	τεμ.	1.250,00	1.250,00	Χίλια διακόσια πενήντα
109	Αντικατάσταση καλωδίων σε φωτιστικό	τεμ.	693,00	693,00	Εξακόσια ενενήντα τρία
NT	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (60.20.80.01)	τεμ.	2,00	2,00	Δύο
56	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς προσοχή	m ²	10,00	10,00	Δέκα
57	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κλπ.	m ²	10,00	10,00	Δέκα
58	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	m ³	47,50	47,50	Σαράντα επτά και πενήντα
104	Προστασία υπάρχοντος φρεατίου έναντι κλοπής	τεμ.	166,00	166,00	Εκατόν εξήντα έξι
81	Εκσκαφή και επίχωση	m ³	72,20	72,20	Εβδομήντα δύο και είκοσι
82	Ανακατασκευή βάσης ιστού	τεμ.	1,00	1,00	ένα
83	Τομή ασφαλτικού & αποκατάσταση	m	70,00	70,00	Εβδομήντα
86	Αποκατάσταση φρεάτιων	τεμ.	217,00	217,00	Διακόσια δεκαεπτά
87	Αρμολόγηση πεδίλου ιστού	τεμ.	30,00	30,00	Τριάντα

1Η ΣΣΕ

ΑΤ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μον Μέτρ	Ποσότητες 5ου ΑΠΕ	Ποσότητες Τελικής Επιμέτρησης	Ολογράφως
8	Φωτιστικά σώματα οδοφ.τύπου βραχίονα με λαμπτήρα NaHP τύπου semi cut-off, ισχύος 250W	τεμ.	14,00	14,00	Δεκατέσσερα
16	Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 14,00m	τεμ.	8,00	8,00	Οκτώ
20	Καθαρισμός Φ/Σ εγκατεστημένου σε ύψος άνω των 8,0m από το δάπεδο εργασίας	τεμ.	299,00	299,00	Διακόσια ενενήντα εννιά
25	Αποκατάσταση στρέβλωσης κοχλία σε βάση σιδηροίστου	τεμ.	38,00	38,00	Τριάντα οκτώ
26	Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων Φ/Σ νατρίου. Πυκνωτής διόρθωσης συντελεστή ισχύος	τεμ.	89,00	89,00	Ογδόντα εννιά

28	Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων Φ/Σ νατρίου. Στραγγαλιστικό πηνίο (BALLAST)	τεμ.	32,00	32,00	Τριάντα δύο
29	Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων Φ/Σ νατρίου. Εκκινητής (STARTER)	τεμ.	12,00	12,00	Δώδεκα
30	Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων Φ/Σ νατρίου. Εναυστήρας χωρίς εκκινητή (STARTER)	τεμ.	35,00	35,00	Τριάντα πέντε
31	Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων Φ/Σ νατρίου. Λυχνιολαβή	τεμ.	31,00	31,00	Τριάντα ένα
32	Αντικατάσταση καλύμματος θυρίδας ιστών . Κάλυμμα κυλινδρικής μορφής	τεμ.	23,00	23,00	Είκοσι τρία
33	Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού για ένα φωτιστικό σώμα	τεμ.	9,00	9,00	Εννιά
34	Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού για δύο φωτιστικά σώματα	τεμ.	3,00	3,00	Τρία
35	Αντικατάσταση λαμπτήρων ατμών Na ΥΠ ισχύος 250W	τεμ.	237,00	237,00	Διακόσια τριάντα επτά
36	Αντικατάσταση λαμπτήρων ατμών Na ΥΠ ισχύος 400W	τεμ.	89,00	89,00	Ογδόντα εννιά
37	Αντικατάσταση φυσιγγίων σε πύλα φωτισμού	τεμ.	71,00	71,00	Εβδομήντα ένα
38	Αντικατάσταση ασφάλειας ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού	τεμ.	7,00	7,00	Επτά
39	Αντικατάσταση ραγοδιακοπών φορτίου	τεμ.	3,00	3,00	Τρία
40	Αντικατάσταση μικροαυτομάτων ράγας (αυτομάτων ασφαλειών)	τεμ.	97,00	97,00	Ενενήντα επτά
42	Αντικατάσταση στυπιοθλίπτη	τεμ.	58,00	58,00	Πενήντα οκτώ
44	Αντικατάσταση ηλεκτρονόμων φορτίου	τεμ.	6,00	6,00	Έξι
45	Αντικατάσταση φωτοκυττάρου	τεμ.	7,00	7,00	Επτά
89	Αγκύρωση σιδηροϊστού σε υπάρχουσα βάση	τεμ.	1,00	1,00	Ένα
92	Αποσύνδεση και επανασύνδεση ιστού	τεμ.	37,00	37,00	Τριάντα επτά
106	Μετασχηματιστής λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου ισχύος 36 W	τεμ.	15,00	15,00	Δεκαπέντε
107	Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου για λαμπτήρες 36W	τεμ.	13,00	13,00	Δεκατρία

108	Λαμπτήρας φθορισμού 36W	τεμ.	24,00	24,00	Είκοσι τέσσερα
109	Αντικατάσταση καλωδίων σε φωτιστικό	τεμ.	97,00	97,00	Ενενήντα επτά
86	Αποκατάσταση φρεάτιων	τεμ.	4,00	4,00	Τέσσερα
87	Αρμολόγηση πεδίου ιστού	τεμ.	2,00	2,00	Δύο

2Η ΣΣΕ

ΑΤ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μον Μέτρ	Ποσότητες 5ου ΑΠΕ	Ποσότητες Τελικής Επιμέτρησης	Ολογράφως
1	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m.	τεμ.	12,00	12,00	Δώδεκα
2	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 10,00 m	τεμ.	11,00	11,00	Έντεκα
8	Φωτιστικά σώματα οδοφ.τύπου βραχίονα με λαμπτήρα NaHP τύπου semi cut-off, ισχύος 250W	τεμ.	39,00	39,00	Τριάντα εννιά
9	Φωτιστικά σώματα οδοφ.τύπου βραχίονα με λαμπτήρα NaHP τύπου semi cut-off, ισχύος 400W	τεμ.	9,00	9,00	εννιά
10	Πίλαρ οδοφωτισμού 4 αναχωρήσεων	τεμ.	2,00	2,00	Δύο
16	Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 14,00m	τεμ.	13,00	13,00	Δεκατρία
20	Καθαρισμός Φ/Σ εγκατεστημένου σε ύψος άνω των 8,0m από το δάπεδο εργασίας	τεμ.	650,00	650,00	Εξακόσια πενήντα
26	Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων Φ/Σ νατρίου. Πυκνωτής διόρθωσης συντελεστή ισχύος	τεμ.	71,00	71,00	Εβδομήντα ένα
28	Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων Φ/Σ νατρίου. Στραγγαλιστικό πηνίο (BALLAST)	τεμ.	72,00	72,00	Εβδομήντα δύο
29	Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων Φ/Σ νατρίου. Εκκινητής (STARTER)	τεμ.	88,00	88,00	Ογδόντα οκτώ
30	Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων Φ/Σ νατρίου. Εναυστήρας χωρίς εκκινητή (STARTER)	τεμ.	62,00	62,00	Εξήντα δύο
31	Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων Φ/Σ νατρίου. Λυχνιολαβή	τεμ.	32,00	32,00	Τριάντα δύο
32	Αντικατάσταση καλύμματος θυρίδας ιστών . Κάλυμμα κυλινδρικής μορφής	τεμ.	12,00	12,00	Δώδεκα
33	Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού για ένα φωτιστικό σώμα	τεμ.	11,00	11,00	Έντεκα

34	Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού για δύο φωτιστικά σώματα	τεμ.	3,00	3,00	Τρία
35	Αντικατάσταση λαμπτήρων ατμών Na ΥΠ ισχύος 250W	τεμ.	530,00	530,00	Πεντακόσια τριάντα
36	Αντικατάσταση λαμπτήρων ατμών Na ΥΠ ισχύος 400W	τεμ.	153,00	153,00	Εκατόν πενήντα τρία
37	Αντικατάσταση φυσιγγίων σε πύλλα φωτισμού	τεμ.	71,00	71,00	Εβδομήντα ένα
38	Αντικατάσταση ασφάλειας ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού	τεμ.	5,00	5,00	Πέντε
39	Αντικατάσταση ραγοδιακοπών φορτίου	τεμ.	6,00	6,00	Έξι
40	Αντικατάσταση μικροαυτομάτων ράγας (αυτομάτων ασφαλειών)	τεμ.	89,00	89,00	Ογδόντα εννιά
42	Αντικατάσταση στυπιοθλίπτη	τεμ.	33,00	33,00	Τριάντα τρία
44	Αντικατάσταση ηλεκτρονόμων φορτίου	τεμ.	7,00	7,00	Επτά
45	Αντικατάσταση φωτοκυττάρου	τεμ.	8,00	8,00	Οκτώ
48	Καλώδια τύπου H05VV-U,R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V μόνωση & μανδύα PVC διατ.3X1,5 mm ²	m	210,00	210,00	Διακόσια δέκα
76	Μούφα	τεμ.	25,00	25,00	Είκοσι πέντε
92	Αποσύνδεση και επανασύνδεση ιστού	τεμ.	86,00	86,00	Ογδόντα έξι
105	ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 600 / 1000 V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC διατομής 4 x 16 mm ²	m	250,00	250,00	Διακόσια πενήντα
106	Μετασχηματιστής λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου ισχύος 36 W	τεμ.	12,00	12,00	Δώδεκα
107	Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου για λαμπτήρες 36W	τεμ.	10,00	10,00	Δέκα
108	Λαμπτήρας φθορισμού 36W	τεμ.	89,00	89,00	Ογδόντα εννιά
109	Αντικατάσταση καλωδίων σε φωτιστικό	τεμ.	66,00	66,00	Εξήντα έξι
NT1	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (60.20.80.01)	τεμ.	2,00	2,00	Δύο

NT2	ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Ρ-32 ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ Ρ-32 ΜΕ ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ, ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (σχ. 60.20.80.02)	τεμ.	2,00	2,00	Δύο
86	Αποκατάσταση φρεάτιων	τεμ.	10,00	10,00	Δέκα
87	Αρμολόγηση πεδίου ιστού	τεμ.	2,00	2,00	Δύο

III. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή κατά την επί τόπου στο έργο μετάβαση της και λαμβάνοντας υπόψη τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) καθώς και το μητρώο του έργου, διεπίστωσε κατά το εφικτό, ότι οι εκτελεσθείσες εργασίες διατηρούνται καλώς, εκπληρώνοντας ποιοτικά τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν και ότι εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της εργολαβίας, τις πρότυπες προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Από την εργολαβική σύμβαση προβλέπεται χρόνος εγγύησης 15 μηνών από την βεβαιωμένη περαίωση.

Η επιτροπή παραλαβής μετά από τα παραπάνω αναφερόμενα παραλαμβάνει το έργο

Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα, ένα εκ των οποίων ένα παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Θεσσαλονίκη, 5/3/2025

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Παρασκευαΐδης Βασίλειος ως πρόεδρος

Σταθοπούλου Αιμιλία

2. Πουλουτίδου Παρασκευή

ΠΕ Μηχ. Μηχανικών με Α' β

3. Σπατόβαλης Αλέξανδρος

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

18. Την αριθμ. πρωτ. οικ.455442/7022/20-06-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2019-2020»

Α. Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'06-10-2023) με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 «Έναρξη ισχύος») (αρ.20).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/τ. Β'11-01-2024.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα το άρθρο 172.
7. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Επενδυτικών δαπανών Ιδίων Πόρων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ002ΙΔΠ18. Με την απόφαση 24/2022 28/3/2022 Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Έτους 2022» με ΑΔΑ: 60Α87ΛΛ-574 τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός του έργου σε: 209.409,45€ (προσθήκη 40.000,00€ για αναθεώρηση). Με την απόφαση 51/2022 22/7/2022 (ΑΔΑ-6ΩΖΔ7ΛΛ-Π40) Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Έτους 2022» τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός έργου σε: 229.409,54€

(προσθήκη 20.000,00€ για συμπληρωματική σύμβαση). Με την απόφαση 81/2022 14/11/2022 Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Έτους 2022» με ΑΔΑ: 64717ΛΛ-2Α7 τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός του έργου σε: 289.409,45€ (προσθήκη 60.000,00€ για 2^η Σ.Σ.Ε.).

8. Την με αριθμ. 1662/2019 (ΑΔΑ: ΩΦΜ27ΛΛ-ΙΞ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη, για τον διαγωνισμό του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2019-2020», προϋπολογισμού μελέτης: 500.000,00€

9. Την με αριθμ. 2624/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ 20ΑWRD006339294), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΑΤΡΑΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 66,12% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 169.409,54 €,

Β. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του έργου:

1. Την από 28/4/2020 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006625876) σύμβαση του έργου του θέματος, με συμβατική προθεσμία περαίωσης του την 27/4/2022.

2. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.

3. Την με αρ. πρωτ. Οικ. 220536/3195 7/5/2020 (ΑΔΑ: ΩΚΘ7ΛΛ-ΠΙ7) απόφαση Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ. με την οποία ορίστηκε η επιβλέπουσα του έργου.

4. Την απόφαση 380/2022 5/4/2022 Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση χορήγησης παράτασης 120 ημερολογιακών ημερών ήτοι μέχρι την 25/08/2022 για την περαίωση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2019-2020» με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση του έργου (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010415254).

5. Την με αριθμό 1031 2/8/2022 απόφαση Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση χορήγησης παράτασης 60 ημερολογιακών ημερών ήτοι μέχρι την 28/10/2022 για την περαίωση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2019-2020» με την οποία εγκρίθηκε η 2^η παράταση του έργου (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011071245).

6. Την με αριθμό 1460/2022 απόφαση Ο.Ε. της ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΟΖ27ΛΛ-ΩΣΚ) με θέμα: Έγκριση χορήγησης παράτασης 120 ημερολογιακών ημερών ήτοι μέχρι την 25/2/2023 για την περαίωση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2019-2020» με την οποία εγκρίθηκε η 3^η παράταση του έργου.

7. Την με αρ.πρωτ. 806611(11485) 21/11/2022 απόφαση Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. για Έγκριση χορήγησης παράτασης 120 ημερολογιακών ημερών ήτοι μέχρι την 25/2/2023 για την περαίωση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2019-2020» (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011637806) με την οποία εγκρίθηκε η 3^η παράταση του έργου.

8. Την με αριθμό 142/2023 απόφαση Ο.Ε. της ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΡΡΠΝ7ΛΛ-Λ57) με θέμα: Έγκριση χορήγησης παράτασης 120 ημερολογιακών ημερών ήτοι μέχρι την 25/6/2023 για την περαίωση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2019-2020» με την οποία εγκρίθηκε η 4^η παράταση του έργου.

9. Με την με αρ.πρωτ. Οικ.113885(1363) 14/2/2023 απόφαση Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. για Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2019-2020» «με αναθεώρηση» με την οποία δόθηκε χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου παράταση κατά 120 ημέρες, δηλαδή μέχρι και 25/6/2023, στην ανάδοχο εταιρεία «ΑΤΡΑΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012134045).

10. Την από 14/10/2022 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης 19.964,91 € (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011430937)

11. Την από 11/5/2023 2^η Σ.Σ.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης 59.446,04 € (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012658006).

12. Την με αρ.πρωτ. Οικ. 505701(7674) 21/7/2023 απόφαση με την οποία βεβαιώθηκε η περαίωση του έργου.

13. Την με αρ.πρωτ. 285561(8702) 25/9/2023 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση.

14. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και το Μητρώο Έργου.

15. Την με αρ. πρωτ. οικ. 67919(948) 28/1/2025 (ΑΔΑ:9ΔΨ57ΛΛ-53Ι) απόφαση του αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ. με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος.

16. Το από 5/3/2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου του θέματος

και ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του από 5/3/2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2019-2020», αναδόχου «ΑΤΡΑΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

<i>Η Εισηγήτρια</i> <i>Θεσσαλονίκη, 20/6/2025</i> <i>Αιμηνλία Σταθοπούλου</i> <i>ΠΕ Μηχ. Μηχανικός με Α'β.</i>	<i>Η Αν.Προϊσταμένη ΤΣΕ /Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ</i> <i>Θεσσαλονίκη, 20/6/2025</i> <i>Κονδυλένια Σαφλέκου</i> <i>ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.</i>	<i>Ο Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ</i> <i>Θεσσαλονίκη, 20/6/2025</i> <i>κ.α.α</i> <i>Ελένη Διαμαντή</i> <i>Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α'β</i>
--	---	--

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το από 05-03-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2019-2020**», αναδόχου «ΑΤΡΑΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, **χωρίς επιφύλαξη**.

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΜΕΘ από Ιδίους Πόρους, με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ002Ι ΔΠ18.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 996/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού