



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 34^ο/02-09-2025

Απόφαση 1293/2025

ΘΕΜΑ 19^ο: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή νέου κλειστού δικτύου άρδευσης σε τμήματα των Αγροκτημάτων Χαρίεσσας (περιοχές Πλατάνι - Ξηρό Αγώγι - Ζωοδόχος Πηγή) και Μονοσπίτων (περιοχή Τσαλί Α)» της πράξης «Έργα Εξοικονόμησης Νερού και Ενέργειας στο Δίκτυο Άρδευσης του ΤΟΕΒ Αραπίτσης Ναούσης» Προϋπολογισμός μελέτης : 1.524.917,81 ευρώ (με Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **2 Σεπτεμβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 624922/1829/28-8-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Μπίλλιας Πάρις, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, αναπλ. μέλος Π.Ε.
4. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ, Αναπληρώτρια Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 19^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή νέου κλειστού δικτύου άρδευσης σε τμήματα των Αγροκτημάτων Χαρίεσσας (περιοχές Πλατάνι - Ξηρό Αγώγι - Ζωοδόχος Πηγή) και Μονοσπίτων (περιοχή Τσαλί Α)» της πράξης «Έργα Εξοικονόμησης Νερού και Ενέργειας στο Δίκτυο Άρδευσης του ΤΟΕΒ Αραπίτσης Ναούσης» Προϋπολογισμός μελέτης : 1.524.917,81 ευρώ (με Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ2.2.10/15/οικ.606885/2093/19-8-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 607077/980/20-8-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
13. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016050846. Η ένταξη της πράξης πραγματοποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 1604/13-3-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑ: ΨΟΡΠ7ΛΛ-ΓΘΑ) Απόφαση Περιφερειάρχη ΚΜ στη Δράση 4.3.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και με την υπ' αρ. 124227/24-11-2020 (ΑΔΑ:Ω58Σ46ΜΤΛΡ-Δ4Κ) Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων το έργο εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη Συλλογική Απόφαση Έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2020ΣΕ08210008.
14. Την με αριθμό 458/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΧ107ΛΛ-Χ0Δ), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (με ΑΔΑΜ: 21PROC008625101), για τον διαγωνισμό του έργου: «Κατασκευή νέου κλειστού δικτύου άρδευσης σε τμήματα των Αγροκτημάτων Χαρίεσσας (περιοχές Πλατάني - Ξηρό Αγώνι - Ζωοδόχος Πηγή) και Μονοσπίτων (περιοχή Τσαλί Α)» της πράξης «Έργα Εξοικονόμησης Νερού και Ενέργειας στο Δίκτυο Άρδευσης του ΤΟΕΒ Αραπίτσης Ναούσης», προϋπολογισμού μελέτης: 1.524.917,81 €.
15. Την με αριθμό 834/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 9ΞΨΩ7ΛΛ-ΚΘΝ, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011254871), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ERGEAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 54,65% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 557.757,51 € (χωρίς ΦΠΑ)
16. Την από 07-10-2022 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011384678 και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 07-07-2023

17. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
18. Την με Α.Π. Φ2.2.5/56/729593(2575)/19-10-2022 απόφαση του Τμ. Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υ.Τ.Ε./Π.Ε.Ημαθίας / Π.Κ.Μ., με ΑΔΑ: Ψ0ΜΧ7ΛΛ-ΨΓ8 ορισμού επίβλεψης.
19. Την με αριθμό 129/07-02-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: 9Θ1Φ7ΛΛ-Π6Η), που αφορά στην έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης μέχρι 06 /09 /2023 με αναθεώρηση
20. Την με αριθμό 974/01-08-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6Π027ΛΛ-ΙΦΝ), που αφορά στην έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης μέχρι 17 /11 /2023
21. Την με αριθμό 1486/21-11-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6ΜΦΓ7ΛΛ-ΥΜΔ), που αφορά στην έγκριση χορήγησης 3^{ης} παράτασης μέχρι 17 /01 /2024
22. Την με αριθμό 10/23-01-2024 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: 9Σ747ΛΛ-3ΦΥ), που αφορά στην έγκριση χορήγησης 4^{ης} παράτασης μέχρι 16 /02 /2024
23. Την με αριθμό 255/27-02-2024 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (**ΑΔΑ: ΡΚ937ΛΛ-ΦΒΥ**), που αφορά στην έγκριση χορήγησης 5^{ης} παράτασης μέχρι 08 /03 /2024
24. Την με Α.Π. Φ2.2.10/56/222579(798)/28-03-2024 Βεβαίωση Περαιώσης των εργασιών του υπόψη υποέργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 08 Μαρτίου 2024
25. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την με αριθμό πρωτ. Φ2.2.8/56/242261(884)/09-04-2024 απόφασή του.
26. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθαι >>
27. Την με Α.Π Φ2.2.10/56/200886(740)/27-03-2025 (ΑΔΑ: 9Σ8Λ7ΛΛ-ΡΤΧ) απόφαση του αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Ημαθίας, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος, εμπρόθεσμα. (τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την πάροδο της προθεσμίας της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, ήτοι πριν 08/06/2025)
28. Το άρθρο 27 της ΕΣΥ, σύμφωνα με οποίο ο χρόνος υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες, ήτοι μέχρι 08/06/2025
29. Το από 05 - 08 – 2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος, υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, και έχει ως εξής:

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ

των εργασιών του υποέργου: «Κατασκευή νέου κλειστού δικτύου άρδευσης σε τμήματα των Αγροκτημάτων Χαρίεσσας (περιοχές Πλατάνι - Ξηρό Αγώνι - Ζωοδόχος Πηγή) και Μονοσπίτων (περιοχή Τσαλί Α» της πράξης «Έργα Εξοικονομησης Νερού και Ενέργειας στο Δίκτυο Άρδευσης του ΤΟΕΒ Αραπίτσης Ναούσης», εναριθμού έργου 2020ΣΕ08210008-Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0016050846 της Σ.Α. 082/1.

που εκτελέστηκαν από την εταιρεία ERGEAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Την Τρίτη, 05 Αυγούστου 2025, οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:

1. Νίκου Δήμητρα, Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου Νάουσας, ως Πρόεδρος
2. Παπαδοπούλου Αικατερίνη, Π.Ε Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, υπάλληλος της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Ημαθίας, ως μέλος
3. Μπονάνου Βασιλική, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Ημαθίας, ως μέλος,

που αποτελούμε την επιτροπή παραλαβής του έργου της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Φ2.2.10/56/200886(740)/27-03-2025 (ΑΔΑ: 9Σ8Λ7ΛΛ-ΡΤΧ) απόφαση του Αν. Προϊστάμενου της Υ.Τ.Ε. /Π.Ε. Ημαθίας και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», και ειδικότερα το άρθρο 172 όπως τροποποιήθηκε ισχύει.
2. Την με αριθμ. 834/28-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα: «ERGEAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ERGEAS» με τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 557.757,51€ χωρίς ΦΠΑ.
3. Την με αριθμ. Φ2.2.10/56/222579(798)/28-03-2024 Βεβαίωση περάτωσης εργασιών του έργου, σύμφωνα με την οποία οι εργασίες περαιώθηκαν εμπρόθεσμα την 08 -03-2024.

4. Την Τελική Επιμέτρηση που υποβλήθηκε, εμπρόθεσμα με την με αριθ. 222579(798)/28-03-2024 αίτηση του αναδόχου και επανυποβλήθηκε με την με αριθ. 242261(884)/04-04-2024 αίτησή του και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. Φ2.2.8/56/242261(884)/09-04-24 απόφαση Αναπλ. Προϊσταμένου Τμ. ΕΔΠ.

5. Τον επικαιροποιημένο Φ.Α.Υ., το Σ.Α.Υ. και το Μητρώο του έργου όπως υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο μεταβήκαμε επιτόπου του έργου, μετά από την από 28-07-2025 Ηλεκτρονική Πρόσκληση για σύγκληση της επιτροπής παραλαβής του έργου, με την παρουσία και του αναδόχου, αφού εξετάσαμε το έργο επισταμένως, διαπιστώσαμε ότι:

α.

β.

από τα οποία διαπιστώσαμε ότι πληρούνται οι προδιαγραφές και οι όροι της διακήρυξης.

Επειδή από τη βεβαιωμένη περαίωση του έργου, παρήλθε η συμβατική προθεσμία εγγύησης των (15) μηνών
Παραλαμβάνουμε

τις εργασίες ποιοτικά και ποσοτικά, βάσει της τελικής επιμέτρησης, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες			
				Πρ/σμού	Εγκ/σες με το 3ο ΑΠΕ (τακτοποιητικ	Εκτελεσθείσες	
						Αριθ/κώς	Ολογράφως
	1. Χωματοουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρηνών, Σήμανση- Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων						
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείω δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή με πλάτος πυθμένος έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής για βάθος ορύσματος	m3	A.T.1	1.130,00	1.261,90	1.261,90	Χίλια διακοσια εξηντα και ενενήντα
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείω δικτύων σε έδαφος βραχώδες κατοικημένη περιοχή Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά οποιαδήποτε απόσταση.Για	m3	A.T.2	130,00	0,00	0,00	μηδέν
3	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	m3	A.T.3	14.880,00	16.646,83	16.646,83	Δεκα εξι χιλιάδες εξακοσια σαραντα εξι ογδόντα τρία
4	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	m3	A.T.4	1.700,00	0,00	0,00	μηδεν
5	Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	m3	A.T.5	2.100,00	0,00	0,00	μηδεν

6	Κόστος αποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις	m3	A.T.6	2.100,00	0,00	0,00	μηδεν
7	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.	m3	A.T.7	4.980,00	4.902,00	4.902,00	Τεσσερις χιλιάδες εννιακόσια δύο
8	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείο. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	m3	A.T.8	3.650,00	4.207,98	4.207,98	Τεσσερις χιλιάδες διακόσια επτά και ενενήντα οκτώ
9	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	m3	A.T.9	6.270,00	8.130,23	8.130,23	Οκτώ χιλιάδες εκατοντριάνα και είκοσι τρία
10	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	m	A.T.10	2.645,00	1.970,02	1.970,02	Χίλια εννιακόσια εβδομήντα και δύο
11	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων	m2	A.T.11	795,00	827,79	827,79	Οκτακόσια είκοσι επτά εβδομήντα εννιά
12	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	m3	A.T.12	1.000,00	999,29	999,29	Εννιακόσια ενενήντα εννιά και είκοσι εννιά
13	Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας με χρήση αεροσυμπιεστών και συμβατικών μέσων υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	m3	N.T.02	-	9,00	9,00	Εννιά
14	Φορητό αυτοκίνητο (ανατρεπόμενο)	ημερήσιος μίσθωμο	N.T.03	-	10,00	10,00	Δεκά
15	Φορτωτής	ημερήσιος μίσθωμο	N.T.04	-	10,00	10,00	Δεκά
2. Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις - Αρμολογίες, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες.							
1	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	m3	A.T.13	15,00	11,28	11,28	Εντεκα και είκοσι οκτώ
2	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	A.T.14	25,00	10,88	10,88	Δεκά και ογδόντα οκτώ

3	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	m2	A.T.15	80,00	59,93	59,93	Πενήντα εννία και ενενήντα τρία
4	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ 1916 αποχέυσης κλάσης αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	m	A.T.16	160,00	146,00	146,00	Εκατον σαράντα εξί
5	Τυπικά φρεάτια εκκένωσης, ατ (τύπου Α)	TEM	A.T.17	3,00	3,00	3,00	Τρία
6	Τυπικά φρεάτια δικλίδων, για αγωγούς DN 300 - 600 mm, διαστάσεων 2.00 x 2.50 m	TEM	A.T.18	18,00	18,00	18,00	Δεκα οκτώ
3. Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις - Δίκτυα, Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, Εργασίες υδρογεωτρήσεων, Εργασίες επισκευών, συντηρήσεων, λοιπών κατασκευών δικτύων (οδικών, κ.λπ.).							
1	Σωληνώσεις πίεσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 10 atm	m	A.T.19	15,00	9,20	9,20	Εννία και είκοσι
2	Σωληνώσεις πίεσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / PN 10 atm	m	A.T.20	2.045,00	2.040,83	2.040,83	Δυο χιλιάδες σαράντα ογδοντα τρία
3	Σωληνώσεις πίεσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / PN 10 atm	m	A.T.21	19.445,00	19.381,27	19.381,27	Δεκα εννία χιλιάδες τριακοσια ογδοντα ένα και είκοσι επτά
4	Σωληνώσεις πίεσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / PN 10 atm	m	A.T.22	3.070,00	3.068,54	3.068,54	Τρεις χιλιάδες εξηντα οκτώ και πενήντα τέσσερα
5	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 500	TEM	A.T.23	5,00	7,00	7,00	Επτά
6	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 800	TEM	A.T.24	148,00	140,00	140,00	Εκατον σαράντα

7	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100	TEM	A.T.25	3,00	3,00	3,00	Τρία
8	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 150	TEM	A.T.26	40,00	32,00	32,00	Τριαντα δυο
9	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 200	TEM	A.T.27	8,00	11,00	11,00	Εντεκα
10	Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου Ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 50	TEM	A.T.28	6,00	7,00	7,00	Επτα
11	Υδρόμετρα τύπου Woltman, ονομαστικής διαμέτρου Φ100	TEM	A.T.29	5,00	5,00	5,00	Πεντε
12	Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων (μονής ή διπλής φλαντζωτής σύνδεσης, μονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), μεγεθών οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου), κλάσεων πίεσης λειτουργίας, με εσωτερική και εξωτερική προστασία ενός από τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 545 και ΕΛΟΤ EN 546. Περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες κοχλίες σύνδεσης από ελατό υλικό, οι ελαστικοί χυτοσίδηρο δακτύλιοι στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ EN 6061	Kgr	A.T.30	37.450,00	21.486,54	21.486,54	Εικοσι μια χιλιάδες τετρακοσία ογδοντα εξ και πενήντα τεσσера
13	«Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου 90 mm / ονομ. πίεσης PN 10 atm»	m	N.T.01	-	253,30	253,30	Διακοσμία πενήντα τρία τριαντα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες που παραλαμβάνονται αφορούν την κατασκευή του υποέργου: «Κατασκευή νέου κλειστού δικτύου άρδευσης σε τμήματα των Αγροκτημάτων Χαρίεσσας (περιοχές Πλατάνι - Ξηρό Αγώγι - Ζωοδόχος Πηγή) και Μονοσπίτων (περιοχή Τσαλί Α» της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ» προϋπολογισμού 1.524.917,81€ με Φ.Π.Α. και τα συμβατικά τεύχη εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. Φ2.2.3/34/137041(528)/06-03-2019 απόφαση Αν. Προϊστάμενου Υ.Τ.Ε Π.Ε. Ημαθίας.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μετά το διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 11-06-2021, η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στην εταιρεία ERGEAS Ι.Κ.Ε. , με την υπ' αριθμ. 834/28-06-2022 (ΑΔΑ: 9ΞΨΩ7ΛΛ-ΚΘΝ & ΑΔΑΜ:22ΑWRD011254871) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με μέση έκπτωση 54,65% στον προϋπολογισμό της μελέτης.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 07 Οκτωβρίου 2022 (ΑΔΑ: 9ΨΟΠ7ΛΛ-ΙΧ3 & ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ011384678) μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη κ. Κ. Κалаϊτζίδη και της κ. Ευθυμίας Σιδηροπούλου, νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα: «ΕΡΓΕΑΣ Ι.Κ.Ε.», με συμβατικό ποσό 691.619,31€ με Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται από την τη Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάρθρο έργο 2020ΣΕ08210008, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 1604/13-03-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑ:ΨΟΡΠ7ΛΛ-ΓΘΑ) απόφαση του Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «Έργα Εξοικονομησης Νερού και Ενέργειας στο Δίκτυο Άρδευσης του ΤΟΕΒ Αραπίτσας Ναούσης» στο Π.Α.Α. 2014-2020.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η συμβατική προθεσμία του έργου σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΕΣΥ, ήταν εννέα (9) μήνες δηλαδή η ημερομηνία περαίωσης ήταν την 06 Ιουλίου 2023 (06-07-2023).

Εγκρίθηκαν οι εξής παρατάσεις:

1. Η με αριθ. πρωτ. Φ2.2.5/56/99086(457)/08-05-2023 απόφαση της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ημαθίας έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012626788) με την οποία εγκρίθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για δύο (2) μήνες, δηλαδή έως την 06-09-2023 με αναθεώρηση σύμφωνα και με την υπ' αρ. 129/2023 Απόφαση, 5ου/07-02-2023 πρακτικού της ΟΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑ: 9Θ1Φ7ΛΛ-Π6Η) έγκρισης της παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου του θέματος.
2. Η με αριθ. πρωτ. Φ2.2.5/56/533013(2267)/16-05-2023 απόφαση της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ημαθίας έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013260747) με την οποία εγκρίθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για δύο (02) ημερολογιακούς μήνες και έντεκα (11) ημέρες, δηλαδή έως την 17-11-2023 με αναθεώρηση, σύμφωνα και με την υπ' αρ. 974/2023 Απόφαση, 32ου/01-08-2023 πρακτικού της ΟΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6Π027ΛΛ-ΙΦΝ) έγκρισης της παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου του θέματος.
3. Η με αριθ. πρωτ. Φ2.2.5/56/800416(3411)/24-11-2023 απόφαση της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ημαθίας έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013830526) με την οποία εγκρίθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για δύο (02) μήνες, δηλαδή έως την 17-01-2024 με αναθεώρηση, σύμφωνα και με την υπ' αρ. 1486/2023 Απόφαση, 47ου/21-11-2023 πρακτικού της ΟΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6ΜΦΓ7ΛΛ-ΥΜΔ) έγκρισης της παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου του θέματος.
4. Η με αριθ. πρωτ. Φ2.2.5/56/οικ.67916(207)/26-01-2024 απόφαση της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ημαθίας έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014180188) με την οποία εγκρίθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες, δηλαδή έως την 16-02-2024 με αναθεώρηση, σύμφωνα και με την υπ' αρ. 10/2024 Απόφαση, 1ου/23.01.2024 πρακτικού της ΠΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑ: 9Σ747ΛΛ-3ΦΥ) έγκρισης της παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου του θέματος.
5. Η με αριθ. πρωτ. Φ2.2.5/56/167117(606)/05-03-2024 απόφαση της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ημαθίας έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014369924) με την οποία εγκρίθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, δηλαδή έως την 08-03-2024 με αναθεώρηση, σύμφωνα και με την υπ' αρ. 255/2024 Απόφαση, 6ου/27.02.2024 πρακτικού της ΠΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΡΚ937ΛΛ-ΦΒΥ) έγκρισης της παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου του θέματος.

Το έργο τελείωσε την 08-03-2024 δηλαδή εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την Φ2.2.10/56/222579(798)/28-03-2024 βεβαίωση περαίωσης του Αν. Προϊστάμενου ΕΔΠ.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

1. Την με αρ. πρωτ. Φ2.2.6/56/οικ.811503(3448)/28-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013845127) απόφαση Αν. Προϊστάμενου Υ.Τ.Ε Π.Ε. Ημαθίας εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ ποσού 815.472,03 € (αυξημένος κατά 17,91% σε σχέση με την αρχική σύμβαση)
2. Την με αρ. πρωτ. Φ2.2.6/56/175428(636)/08-03-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014275722) απόφαση Αν. Προϊστάμενου Υ.Τ.Ε Π.Ε. Ημαθίας εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ ποσού 840.272,02 € (αυξημένος κατά 21,49% σε σχέση με την αρχική σύμβαση)
3. Την με αρ. πρωτ. Φ2.2.6/56/455712(1836)/02-07-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015048287) απόφαση Αν. Προϊστάμενου Υ.Τ.Ε Π.Ε. Ημαθίας εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ (τακτοποιητικός) ποσού 689.385,81€ (μειωμένος κατά 0,32% σε σχέση με την αρχική σύμβαση)

Φ.Α.Υ.

Η επιτροπή διαπιστώνει ότι έχει καταρτιστεί Φ.Α.Υ. σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 305/96 και ότι αυτό είναι ενημερωμένο σύμφωνα με την παρ. 7 του προαναφερόμενου άρθρου όπως ορίζεται με το άρθρο 33 της ΕΣΥ.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, έλεγξε κατά το δυνατόν την Τελική Επιμέτρηση του έργου και βάση σποραδικών επιμετρήσεων, βρήκε ότι οι ποσότητες που δύναται να επιμετρηθούν έχουν καλώς, καθώς και οι λοιπές ποσότητες που έχουν παραληφθεί από την Επιτροπή Αφανών Εργασιών, η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθ. Φ2.2.5/56/οικ.202234(876)/22-03-2023 (ΑΔΑ: 60ΜΚ7ΛΛ-7Β0) απόφαση Αν. Προϊστάμενου ΕΔΠ. Για το λόγο αυτό παραλαμβάνει τις εκτελεσθείσες εργασίες ποσοτικά, όπως αυτές αναγράφονται και στην Τελική Επιμέτρηση.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Τέθηκαν υπόψη της επιτροπής τα εργαστηριακά που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και διαπίστωσε ότι πληρούν τις προδιαγραφές. Στη συνέχεια προχώρησε στον έλεγχο της ποιότητας των εργασιών με επιτόπου αυτοψία και διαπίστωσε ότι οι εργασίες που μπορούσαν να ελεγχθούν, εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και τις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ.

ΧΡΟΝΟΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 27 της ΕΣΥ ο χρόνος εγγύησης είναι (15) δέκα πέντε μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του, ο οποίος λήγει στις 28-06-2025 και η επιτροπή παραλαμβάνει σήμερα το έργο οριστικά. Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα και το ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Βέροια,

Η Επιτροπή

Ο επιβλέπων

1. Νίκου Δήμητρα

Αράβας Δημήτριος

2. Παπαδοπούλου Αικατερίνη

3. Μπονάνου Βασιλική

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθ./...../.....(.....)/.....-.....-2025 απόφαση
Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ

Βέροια,-.....-2025

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας

Τεμιρτζόγλου Βασίλειος
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος Π.Ε. με Α'β

Για την Ανάδοχο Εταιρεία

ERGEAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30. Την αριθμ. πρωτ. Φ2.2.10/15/οικ.606885/2093/19-8-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 607077/980/20-8-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας, και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή νέου κλειστού δικτύου άρδευσης σε τμήματα των Αγροκτημάτων Χαρίεσσας (περιοχές Πλατάνι - Ξηρό Αγώγι - Ζωοδόχος Πηγή) και Μονοσπίτων (περιοχή Τσαλί Α)» της πράξης «Έργα Εξοικονόμησης Νερού και Ενέργειας στο Δίκτυο Άρδευσης του ΤΟΕΒ Αραπίτσας Ναούσης»

Προϋπολογισμός μελέτης : 1.524.917,81 ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση : (Π.Α.Α. 2014 - 2020) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη

Ανάδοχος: «ERGEAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Τελική δαπάνη έργου : 689.385,81 ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Α. Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α' / 06-10-2023), (άρθρο 20), με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 «Έναρξη ισχύος»).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Τις διατάξεις του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α 91 - 13.04.2023) " Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ..." και τις διατάξεις του Ν.5056/06-10-2023 (ΦΕΚ 163/Α') "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού... και ιδιαιτέρως τα άρθρα 19,20,21 (Αρμοδιότητες - Λειτουργία Περιφερειακής Επιτροπής) σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 "Έναρξη ισχύος" και τις διευκρινιστικές διατάξεις της Εγκυκλίου με αρ. 1172/12-10-2023 (ΑΔΑ:6Β2Β46ΜΤΛ6-3ΓΙ) «Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 5056/2023»
6. Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/τ. Β' /11-01-2024.
7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα το άρθρο 172 (για συμβάσεις που δεν έχει εκδοθεί Βεβαίωση Περαιώσεως μέχρι 01 Σεπτεμβρίου 2021).
8. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016050846. Η ένταξη της πράξης πραγματοποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 1604/13-3-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑ: ΨΟΡΠ7ΛΛ-ΓΘΑ) Απόφαση Περιφερειάρχη ΚΜ στη Δράση 4.3.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και με την υπ' αρ. 124227/24-11-2020 (ΑΔΑ:Ω58Σ46ΜΤΛΡ-Δ4Κ) Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων το έργο εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη Συλλογική Απόφαση Έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2020ΣΕ08210008.
9. Την με αριθμό 458/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΧ107ΛΛ-Χ0Δ), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (με ΑΔΑΜ: 21PROC008625101), για τον διαγωνισμό του έργου: «Κατασκευή νέου κλειστού δικτύου άρδευσης σε τμήματα των Αγροκτημάτων Χαρίεσσας (περιοχές Πλατάνι - Ξηρό Αγώνι - Ζωοδόχος Πηγή) και Μονοσπίτων (περιοχή Τσαλί Α)» της πράξης «Έργα Εξοικονόμησης Νερού και Ενέργειας στο Δίκτυο Άρδευσης του ΤΟΕΒ Αραπίτσας Ναούσης», προϋπολογισμού μελέτης: 1.524.917,81 €.
10. Την με αριθμό 834/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 9ΞΨΩ7ΛΛ-ΚΘΝ, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011254871), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ERGEAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 54,65% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 557.757,51 € (χωρίς ΦΠΑ)

Β. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του έργου:

11. Την από 07-10-2022 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011384678 και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 07-07-2023
12. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
13. Την με Α.Π. Φ2.2.5/56/729593(2575)/19-10-2022 απόφαση του Τμ. Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υ.Τ.Ε./Π.Ε.Ημαθίας / Π.Κ.Μ., με ΑΔΑ: ΨΟΜΧ7ΛΛ-ΨΓ8 ορισμού επίβλεψης.
14. Την με αριθμό 129/07-02-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: 9Θ1Φ7ΛΛ-Π6Η), που αφορά στην έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης μέχρι 06 /09 /2023 με αναθεώρηση
15. Την με αριθμό 974/01-08-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6Π027ΛΛ-ΙΦΝ), που αφορά στην έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης μέχρι 17 /11 /2023
16. Την με αριθμό 1486/21-11-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6ΜΦΓ7ΛΛ-ΥΜΔ), που αφορά στην έγκριση χορήγησης 3^{ης} παράτασης μέχρι 17 /01 /2024
17. Την με αριθμό 10/23-01-2024 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: 9Σ747ΛΛ-3ΦΥ), που αφορά στην έγκριση χορήγησης 4^{ης} παράτασης μέχρι 16 /02 /2024
18. Την με αριθμό 255/27-02-2024 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΡΚ937ΛΛ-ΦΒΥ), που αφορά στην έγκριση χορήγησης 5^{ης} παράτασης μέχρι 08 /03 /2024
19. Την με Α.Π. Φ2.2.10/56/222579(798)/28-03-2024 Βεβαίωση Περαιώσεως των εργασιών του υπόψη υποέργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 08 Μαρτίου 2024
20. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την με αριθμό πρωτ. Φ2.2.8/56/242261(884)/09-04-2024 απόφασή του.
21. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το

Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθαι >>

22. Την με Α.Π. Φ2.2.10/56/200886(740)/27-03-2025 (ΑΔΑ: 9Σ8Λ7ΛΛ-ΡΤΧ) απόφαση του αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Ημαθίας, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος, εμπρόθεσμα. (τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την πάροδο της προθεσμίας της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, ήτοι πριν 08/06/2025)
 23. Το άρθρο 27 της ΕΣΥ, σύμφωνα με οποίο ο χρόνος υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες, ήτοι μέχρι 08/06/2025
 24. Το από 05 - 08 - 2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συντάξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
 25. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης (ήτοι μέχρι την 08-09-2025).
- σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου του θέματος και

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του από 05-08-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Κατασκευή νέου κλειστού δικτύου άρδευσης σε τμήματα των Αγροκτημάτων Χαρίεσσας (περιοχές Πλατάνι - Ξηρό Αγώγι - Ζωοδόχος Πηγή) και Μονοσπίτων (περιοχή Τσαλί Α)» της πράξης «Έργα Εξοικονόμησης Νερού και Ενέργειας στο Δίκτυο Άρδευσης του ΤΟΕΒ Αραπίτσας Ναούσης», αναδόχου ««ΕΡΓΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Συνημμένα

1. η από 07-10-2022 σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ: 22SYMV011384678
2. η με Α.Π. Φ2.2.10/56/200886(740)/27-03-2025 (ΑΔΑ: 9Σ8Λ7ΛΛ-ΡΤΧ) απόφαση ορισμού της Επιτροπής Παραλαβής του έργου.
3. η με Α.Π. Φ2.2.5/56/99086(457)/08-05-2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV012626788) Απόφαση 1^{ης} παράτασης εργασιών.
4. η με Α.Π. Φ2.2.5/56/533013(2267)/16-08-2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV013260747) Απόφαση 2^{ης} παράτασης εργασιών.
5. η με Α.Π. Φ2.2.5/56/800416(3411)/24-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013830526) Απόφαση 3^{ης} παράτασης εργασιών.
6. η με Α.Π. Φ2.2.5/56/οικ.67916(207)/26-01-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014180188) Απόφαση 4^{ης} παράτασης εργασιών.
7. η με Α.Π. Φ2.2.5/56/167117(606)/05-03-2024 (ΑΔΑΜ:24SYMV014369924) Απόφαση 5^{ης} παράτασης εργασιών.
8. η με Α.Π. Φ2.2.10/56/222579(798)/28-03-2024 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών.
9. το από 05-08-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου.

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο.
2. αν. Προϊστάμενος ΥΤΕ-ΠΕ Ημαθίας
3. αν. Προϊστάμενος Τμ.Ε.Δ.Π / ΥΤΕ-ΠΕ Ημαθίας
4. Φάκελος έργου (δια του αρμοδίου)

Η Εισηγήτρια
Βέροια 20-08-2025

Η αν. Προϊστάμενος Τμ. Ε.Δ.Π./Υ.Τ.Ε.Π.Ε.
Ημαθίας
Βέροια 20-08-2025
κ.α.α

Ο Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Π.Ε.
Ημαθίας
Βέροια 20-08-2025
κ.α.α

Κατερίνα Παπαδοπούλου
Αρχιτέκτονας Μηχανικός με Α' β.

Κατερίνα Παπαδοπούλου
Αρχιτέκτονας Μηχανικός με Α' β

Βασιλική Μπονάνου
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Σ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το από 05-08-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «Κατασκευή νέου κλειστού δικτύου άρδευσης σε τμήματα των Αγροκτημάτων Χαρίεσσας (περιοχές Πλατάνι - Ξηρό Αγώγι - Ζωοδόχος Πηγή) και Μονοσπίτων (περιοχή Τσαλί Α)» της πράξης «Έργα Εξοικονόμησης Νερού και Ενέργειας στο Δίκτυο Άρδευσης του ΤΟΕΒ Αραπίτσας Ναούσης», αναδόχου ««ΕΡΓΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτό συντάχθηκε και

υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016050846. Η ένταξη της πράξης πραγματοποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 1604/13-3-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑ: ΨΟΡΠ7ΛΛ-ΓΘΑ) Απόφαση Περιφερειάρχη ΚΜ στη Δράση 4.3.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και με την υπ' αρ. 124227/24-11-2020 (ΑΔΑ:Ω58Σ46ΜΤΛΡ-Δ4Κ) Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων το έργο εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη Συλλογική Απόφαση Έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2020ΣΕ08210008.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1293/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού