



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 41^ο/15.10.2025

Απόφαση [1516/2025](#)

ΘΕΜΑ 27^ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ ΠΚΜ», Υποέργο: «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 16 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ» Προϋπολογισμός Μελέτης: 4.500.000,00€»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **15 Οκτωβρίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη»** συνεδρίαση, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 747984/2146/9-10-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ, Αναπληρώτρια Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 27^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ ΠΚΜ», Υποέργο: «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 16 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ» Προϋπολογισμός Μελέτης: 4.500.000,00€», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 703275/9408/07-10-2025 εισήγηση του Τμήματος Συντηρήσεων Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 775/07-10-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023 (ΑΔΑ:60Α87ΛΛ-574). Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα με κωδικό έργου 2022ΝΠ40800021.
13. Με την αρ. πρωτ. 128/29-01-2025 Απόφαση Αναπληρωτή Υφυπουργού ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΑΔΑ: 9ΣΛΓΗ-ΞΜΕ), εγκρίθηκε η τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2025 στη ΣΑΝΠ408 (παλιός κωδικός 2021ΕΠ50800000 της ΣΑΕΠ 508) MIS: 5198513.
14. Την με απόφαση 847/2023 (ΑΔΑ: 9Υ5Ρ7ΛΛ-6Β4) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη και η συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας του εν θέματι έργου.
15. Την με απόφαση 18/2024 (πρακτικό 1ο/23-01-2024) (ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014432398 & ΑΔΑ: 63677ΛΛ-0ΛΞ) της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση “ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” με αρ. συστήματος προσφοράς 300832 και μέσο ποσοστό έκπτωσης 33,86% επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης, (συνολικής δαπάνης έργου 2.413.250,57€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
16. Τη σύμβαση κατασκευής του έργου που υπογράφηκε την 05 Απριλίου 2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV014543094 2024-04-05) με την εργοληπτική επιχείρηση ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. για την εκτέλεση του έργου με συνολικό ποσό Σύμβασης 2.413.250,57€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και συμβατικό χρόνο περάτωσης στις 04.04.2025.
17. Την αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου που ανέρχεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή λήγει την 04.04.2025.
18. Με την υπ'αριθμ. 402/2025 (Πρακτικό 12ο/01-04-2025) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΕ9Δ7ΛΛ-5Λ0) εγκρίθηκε η **1η παράταση** της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 31.10.2025.
19. Τη σχετική αίτηση της Αναδόχου με την οποία ζητείται η Χορήγηση 2ης Παράτασης Προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι Έργου.
20. Την με αριθ. πρωτ. 703275/9408/07-10-2025 εισήγηση του Τμήματος Συντηρήσεων Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ»,
 Υπόεργο: «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 16 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ»
 Προϋπολογισμός Μελέτης: 4.500.000,00€
 Κωδικός έργου: 2022ΝΠ40800021 της ΣΑΝΠ 408, MIS: 5198513
 (παλιός κωδικός 2021ΕΠ50800000 της ΣΑΕΠ 508)
 Ανάδοχος: "ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ"
 ΣΧΕΤ.: Η από 25.09.2025 (αρ. πρωτ. εισερχομένου στη ΔΤΕ/ΠΚΜ 703275 (9408)/25.09.2025) αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης ολικής προθεσμίας.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Το ΠΔ 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226Α/27.12.2010) «Οργανισμός της ΠΚΜ» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Το Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το Άρθρο 147: «Προθεσμίες».
5. Την υπ' αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08.01.2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ), με την οποία ο κος ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ορίστηκε Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης και του ανατέθηκε ο τομέας ευθύνης Υποδομών & Δικτύων.
6. Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09.01.2024 (ΑΔΑ: ΨΛΑ7ΛΛ-Σ93) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων/Αυτοτελών Δ/σεων, Υποδ/σεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 148/Β'11.01.2024) και συγκεκριμένα το κεφάλαιο Α, άρθρα 1, παρ. 8 και 2 παρ. 6 που αφορά τις εισηγήσεις προς τα Συλλογικά Όργανα και Επιτροπές της ΠΚΜ για θέματα του τομέα ευθύνης τους,
7. Την από 05.04.2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014543094 2024-04-05) υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου του θέματος.
8. Την υπ' αριθμ. 402/2025 (Πρακτικό 120/01-04-2025) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΕ9Δ7ΛΛ-5Λ0) Έγκρισης 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 31.10.2025
9. Τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου με την οποία ζητείται η Χορήγηση Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του εν θέματι Έργου.

Και επειδή:

Με τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου του Έργου του θέματος, η Ανάδοχος εταιρεία αιτήθηκε εμπρόθεσμα τη Χορήγηση Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του Έργου του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την υπ' αριθμ. 43301/10-05-2023 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με ΑΔΑ: ΨΗΣΒ46ΜΤΛΡ-ΥΨΩ εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο ΠΔΕ 2023 στο οποίο είναι ενταγμένο το έργο της επικεφαλίδας με κωδικό 2022ΝΠ40800021στη ΣΑΕΠ 508.

Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν με την αρ.πρωτ οικ.456926(8031)03-07-2023 Απόφαση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών έργων / Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Με την 847/2023 (Πρακτικό 28^ο/11-07-2023) (ΑΔΑ: 9Υ5Ρ7ΛΛ-6Β4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ εγκρίθηκε η διακήρυξη και η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Με την απόφαση 1621/2023 (πρακτικό 49^ο/05-12-2023) (ΑΔΑ: 6ΝΩΒ7ΛΛ-8Β3) της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ, εγκρίθηκε το 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, ηλεκτρονικής αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών.

Με την απόφαση 18/2024 (πρακτικό 10/23-01-2024) (ΑΔΑΜ:24ΑWRD014432398 & ΑΔΑ:63677ΛΛ-0ΛΞ) της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ, κατακυρώθηκε η εκτέλεση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση "ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" με αρ. συστήματος προσφοράς 300832 και μέσο ποσοστό έκπτωσης 33,86% επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης, (συνολικής δαπάνης έργου 2.413.250,57€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Με την υπ' αριθμ. 106/2024 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώθηκε ο προ-συμβατικός έλεγχος νομιμότητας για την υπογραφή της σύμβασης.

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε την 05 Απριλίου 2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014543094 2024-04-05) με την εργοληπτική επιχείρηση ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. για την εκτέλεση του έργου με συνολικό ποσό Σύμβασης 2.413.250,57€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και συμβατικό χρόνο περάτωσης στις 04.04.2025.

Με την αρ. πρωτ. 128/29-01-2025 Απόφαση Αναπληρωτή Υφυπουργού ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΑΔΑ: 9ΣΛΓΗ-ΞΜΕ), εγκρίθηκε η τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2025 στη ΣΑ ΝΠ408 (παλιός κωδικός 2021ΕΠ50800000 της ΣΑΕΠ 508) ΜΙΣ: 5198513.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 117536(1463)/13.02.2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016305014 2025-02-13) Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Με την υπ' αριθμ. 402/2025 (Πρακτικό 12ο/01-04-2025) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΕ9Δ7ΛΛ-5Λ0) εγκρίθηκε η 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 31.10.2025.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 539347(7072)/21.07.2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017257440 2025-07-21) Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών επισκευής, αναβάθμισης, συντήρησης και αποκατάστασης φθορών στις παρακάτω οδούς και οδικά τμήματα αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

- Νέα Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Μουδανίων (Ε.Ο.24) συμπεριλαμβανόμενων των παράπλευρων οδών αυτής στο τμήμα από χ.θ. 6+000 (ισόπεδος κόμβος με οδό Βούλγαρη στη Θεσσαλονίκη) μέχρι τη χ.θ. 61+500 (ανισόπεδος κόμβος Μουδανίων προς επαρχιακά κυκλώματα Κασσάνδρας και Σιθωνίας).
- Επαρχιακή οδός Μουδανιά – κύκλωμα Κασσάνδρας στο τμήμα από χ.θ. 0+000 (ανισόπεδος κόμβος Μουδανίων με εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανίων) μέχρι τη χ.θ. 23+650 (κυκλικός κόμβος Κασσανδρείας). Σε αυτήν εντάσσεται το νέο τμήμα Ποτίδαια – Κασσανδρεία όχι όμως το αντίστοιχο παλιό τμήμα.
- Οδικό τμήμα από αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (γέφυρα Ανθεμούντα) έως Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Ν. Μουδανίων (ανισόπεδος κόμβος Προφ. Ηλία).
- Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης-Γαλάτιστα-Αρναίας-Παλαιοχωρίου (Ε.Ο.16) στο τμήμα από όρια Ν. Χαλκιδικής έως τη διασταύρωση με Μ. Παναγία (παλαιό και νέο).

Η αποκατάσταση του οδοστρώματος κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα καθώς πρόκειται για βασικούς οδούς με ιδιαίτερα βαριά και πυκνή κυκλοφορία, που η καταστροφή του οδοστρώματος λόγω της χρόνιας μη προγενέστερης συντήρησης εξελίσσεται ραγδαία.

Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ.

Σύμφωνα με την αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών για τους κάτωθι λόγους:

- οι μέρες κατά τις οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες (όπως έχουν καταγραφεί στο ημερολόγιο εργασιών του έργου), την άνοιξη του 2025 και συγκεκριμένα για το 1ο δεκαπενθήμερο του Απριλίου 2025 με καθημερινές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις σε συνδυασμό και με τις μέρες του 2ου δεκαπενθήμερου του Απριλίου 2025 που δεν πραγματοποιήθηκαν εργασίες λόγω των αργιών κατά την Μ. Εβδομάδα – Πάσχα – Κυριακή του Θωμά, Πρωτομαγιά 2025
- το σοβαρό τροχαίο ατύχημα σε εργαζόμενο της εταιρείας μας στις 06 Μαΐου 2025, γεγονός που επέφερε την προσωρινή παύση των εργασιών (περίπου 20 ημερών) για συλλογή στοιχείων και διερεύνηση του ατυχήματος προς ενημέρωση ασφαλιστικών εταιρειών, γνωστοποίηση στο ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Διεύθυνση Τροχαίας, πραγματογνωμοσύνες, καταθέσεις, πορίσματα κτλ.
- οι μέρες κατά τις οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες (όπως έχουν καταγραφεί στο ημερολόγιο εργασιών του έργου και σύμφωνα με τα δελτία καιρού της ΕΜΥ), λόγω των απαγορεύσεων κατά την θερινή περίοδο 2025 τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών σύμφωνα με εγκύκλιο αρ. πρωτ. 34666/03.06.2024 (ΑΔΑ: ΡΓ1Ν46ΝΛΔΓ-ΩΟ6) & εγκύκλιο αρ. πρωτ. 40220/15.07.2024 (ΑΔΑ: ΨΞΛ646ΝΛΔΓ-3ΜΟ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση του ιδιωτικού τομέα κατά τη διάρκεια του καιρικού φαινομένου - καύσωνα και των ημερήσιων εγκυκλίων 20496, 20397, 20294, 20165, 20041, 18792, 18660/2025, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα).
- οι μέρες κατά τις οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες σύμφωνα με την υπ' αριθμό 2599/2/1631 – ρμβ', αποφ. 8929/27.12.2024 (ΑΔΑ : Ψ8Κ446ΜΤΛΒ-2ΘΠ) απόφαση Δ/σης Τροχαίας Θεσ/νίκης για τα περιοριστικά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας, απαγορεύοντας ρητά την εκτέλεση εργασιών τις μέρες Παρασκευή έως Δευτέρα κατά την εθρινή τουριστική περίοδο Ιούνιο – Ιούλιο και Αύγουστο του 2025 για το Εθνικό Οδικό Δίκτυο, καθώς και κατά την περίοδο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσ/νίκης από 5-14 Σεπτεμβρίου 2025 και ημερών που κατόπιν εντολής της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης απαγορεύτηκε η εκτέλεση οποιωνδήποτε εργασιών στο δίκτυο, λόγω αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου κα εκτάκτων γεγονότων (π.χ. επισκέψεις πολιτικών και πολιτειακών προσώπων).
- το ότι το σύνολο των εργασιών της παρούσας σύμβασης δεν έχει ολοκληρωθεί με ανεκτέλεστο υπόλοιπο περίπου το 20% της συνολικής δαπάνης και τέλους
- λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμό 2599/2/1631–ρμβ', αποφ. 8929/27.12.2024 (ΑΔΑ: Ψ8Κ446ΜΤΛΒ-2ΘΠ) απόφαση Δ/σης Τροχαίας Θεσ/νίκης για τα περιοριστικά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας, απαγορεύοντας ρητά την εκτέλεση εργασιών κατά την περίοδο εορτών, αργιών και τριημέρων ήτοι από την 24η έως και την 29η Οκτωβρίου 2025 καθώς και την περίοδο Χριστουγέννων 2025 – Πρωτοχρονιάς 2026, ήτοι από την 19η Δεκεμβρίου έως και την 7η Ιανουαρίου 2026.

Για τους ανωτέρω λόγους και με δεδομένου ότι ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων του αναδόχου έγινε σύμφωνα με τις συνθήκες που γνώριζε κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος του έργου ζητάει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά εκατό πενήντα μίας (151) ημέρες, δηλαδή μέχρι την 31.03.2026.

Δ. ΑΠΟΦΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία αποδέχεται την βασιμότητα των λόγων που επικαλείται η ανάδοχος και για τους οποίους δεν φέρει ευθύνη, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016).

Κατά την άποψη της υπηρεσίας, όντως υφίσταται σημαντική διατάραξη του χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης εργασιών της Αναδόχου εταιρείας, εξαιτίας απρόβλεπτων καταστάσεων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της.

Συγκεκριμένα η Υπηρεσία έχει διαπιστώσει ότι:

Α) Καθ' όλη την εξέλιξη της εργολαβίας υπήρχαν συχνοί περιορισμοί εκτέλεσης εργασιών από την Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, βάση των υπ' αριθμών 2599/2/1631-ρμβ /8929/27.12.2024 (ΑΔΑ:Ψ8Κ446ΜΤΛΒ-2ΘΠ) Αποφάσεων της, καθώς και εξαιτίας του έντονου κυκλοφοριακού φόρτου που παρατηρούνταν στους συγκεκριμένους οδικούς άξονες.

Β) Επιπρόσθετα, το καλοκαίρι (τους τρεις θερινούς μήνες) ακολουθώντας τα περιοριστικά μέτρα της Τροχαίας, υπήρχε αδυναμία εκτέλεσης εργασιών ασφαλτόστρωσης, εξαιτίας της αυξημένης τουριστικής κίνησης από και προς την Χαλκιδική.

Γ) Οι έντονες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά περιόδους στην περιοχή του έργου καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, με την απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών σε εξωτερικούς χώρους λόγω καύσωνα τους θερινούς μήνες και με την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών λόγω έντονων βροχοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών τους λοιπούς μήνες, προκάλεσαν σοβαρές δυσχέρειες στην ομαλή εξέλιξη των προγραμματισμένων εργασιών από τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας.

Δ) το σοβαρό τροχαίο ατύχημα με βαρύ τραυματισμό εργαζομένου της αναδόχου εταιρείας στις 06 Μαΐου 2025, όντως επέφερε την προσωρινή παύση των εργασιών (περίπου 20 ημερών) για συλλογή στοιχείων και διερεύνηση του ατυχήματος.

Ε) το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου δεν έχει ολοκληρωθεί.

Εξαιτίας των ανωτέρω, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η συγκεκριμένη παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου δύναται να έχει οικονομική επιβάρυνση,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την Έγκριση Χορήγησης Παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «με αναθεώρηση» κατά εκατό πενήντα μίας (151) ημέρες, δηλαδή μέχρι την 31.03.2026, δεδομένου ότι η καθυστέρηση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, αλλά και τις διατάξεις του ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021.

Συνημμένα

Η από 25.09.2025 αίτηση της αναδόχου

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΥΣΕ/ Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ. .

Εσωτερική διανομή

Χρονολογικό Αρχείο + Φ.Ε. + ΥΣΕ

Χρήστος Παπαδόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με ΑΨ

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ., Παπουλίδης Στ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ο κ. Μυλόπουλος Ι. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ ΠΚΜ», Υποέργο: «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 16 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ» Π/Υ: 4.500.000,00€, με αναθεώρηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας «ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά εκατό πενήντα μίας (151) ημέρες, δηλαδή μέχρι την 31.03.2026, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 αλλά και τις διατάξεις του ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η υπηρεσία και συγκεκριμένα:

“ **Α.** Καθ’ όλη την εξέλιξη της εργολαβίας υπήρχαν συχνοί περιορισμοί εκτέλεσης εργασιών από την Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, βάση των υπ’ αριθμών 2599/2/1631–ρμβ’/8929/27.12.2024 (ΑΔΑ:Ψ8Κ446ΜΤΛΒ-2ΘΠ) Αποφάσεων της, καθώς και εξαιτίας του έντονου κυκλοφοριακού φόρτου που παρατηρούνταν στους συγκεκριμένους οδικούς άξονες.

Β. Επιπρόσθετα, το καλοκαίρι (τους τρεις θερινούς μήνες) ακολουθώντας τα περιοριστικά μέτρα της Τροχαίας, υπήρχε αδυναμία εκτέλεσης εργασιών ασφαλίστρωσης, εξαιτίας της αυξημένης τουριστικής κίνησης από και προς την Χαλκιδική.

Γ. Οι έντονες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά περιόδους στην περιοχή του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, με την απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών σε εξωτερικούς χώρους λόγω καύσωνα τους θερινούς μήνες και με την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών λόγω έντονων βροχοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών τους λοιπούς μήνες, προκάλεσαν σοβαρές δυσχέρειες στην ομαλή εξέλιξη των προγραμματισμένων εργασιών από τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας.

Δ. το σοβαρό τροχαίο ατύχημα με βαρύ τραυματισμό εργαζομένου της αναδόχου εταιρείας στις 06 Μαΐου 2025, όντως επέφερε την προσωρινή παύση των εργασιών (περίπου 20 ημερών) για συλλογή στοιχείων και διερεύνηση του ατυχήματος.

Ε. το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου δεν έχει ολοκληρωθεί.”

Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με κωδικό έργου 2022ΝΠ40800021.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1516/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη