



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 42^ο/21.10.2025

Απόφαση 1589/2025

ΘΕΜΑ 50^ο: «Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Προγραμματική σύμβαση με Ιερά Μητρόπολη για τις εργασίες συντήρησης Ιερών Ναών στα όρια της Π.Ε. Πέλλας», προϋπολογισμού 300.000,00 €»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **21 Οκτωβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 770880/2229/16-10-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος, ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβητ, Αναπληρώτρια Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 50^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Προγραμματική σύμβαση με Ιερά Μητρόπολη για τις εργασίες συντήρησης Ιερών Ναών στα όρια της Π.Ε. Πέλλας», προϋπολογισμού 300.000,00 €», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΠΚΜ 762294/3102/14-10-2025 εισήγηση του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. ΠΚΜ 758309/3090/13-10-2025 έγγραφο της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Την με αριθμ. 817/11-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΖΠΠ7ΛΛ-8ΤΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 300.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
13. Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 23PROC013233756 2023-08-09 διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση με Ιερά Μητρόπολη για τις εργασίες συντήρησης Ιερών Ναών στα όρια της Π.Ε. Πέλλας», προϋπολογισμού μελέτης: 300.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
14. Την αρ. 1145/19-09-2023 (ΑΔΑ: ΨΒΥΡ7ΛΛ-31Γ) Απόφαση Έγκρισης 1ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ
15. Την με αριθμ. 1303/24-10-2023 (Α.Δ.Α.: 6ΗΔ87ΛΛ-ΜΓ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην προσωρινή ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «Χ.ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 8,10% αντί του συνολικού ποσού 275.703,84 € με ΦΠΑ και 222.341,81 € χωρίς ΦΠΑ 24%.
16. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Κ.Α.Π. της Π.Ε. Πέλλας. (αριθ. ενάρ. έργου 1221ΠΕΛ001ΚΑΠ21) και από πιστώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Εδέσσης Πέλλης και Αλμωπίας.
17. Την υπ’ αριθ. 23/31-03-2025 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. της 6ης /31-03-2025 συνεδρίασης, θέμα 4ο που αφορά στην Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών ΠΚΜ έτους 2025 (ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ), με την οποία τροποποιήθηκε ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου από 300.000,00 € σε 415.000,00 €
18. Την από 23/11/2023 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (9ΒΡΑ7ΛΛ-6Κ6) ποσού 275.703,84 € με Φ.Π.Α. (24%) και αναθεώρηση.
19. Την υπ’ αριθμ. 1610/12-11-2024 Απόφαση έγκρισης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως την 22-05-2025 από Περιφερειακή Επιτροπή ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΑ367ΛΛ-Ζ9Ι).

20. Την υπ' αριθμ. 606/13-05-2025 Απόφαση έγκρισης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως την 22-11-2025 από Περιφερειακή Επιτροπή ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΟΟΦ7ΛΛ-Χ33).
21. Την από 13-10-2025 αίτηση της αναδόχου για οκτώ (8) μήνες παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών δηλαδή έως την 22-07-2026.
22. Την με αριθμ. πρωτ. ΠΚΜ 762294/3102/14-10-2025 εισήγηση του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία έχει ως εξής :

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου,
«Προγραμματική σύμβαση με Ιερά Μητρόπολη για τις εργασίες συντήρησης
Ιερών Ναών στα όρια της Π.Ε. Πέλλας»
μέχρι 22-07-2026

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Τη μελέτη του έργου που κατατέθηκε με το αρ. 417/31-10-2022 έγγραφο της Ιεράς Μητρόπολης, η οποία ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας.
3. Τα συμβατικά τεύχη όπως αυτά εκπονήθηκαν από το Τμήμα Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υπηρεσίας μας.
4. Την υπ' αριθμ. Π.Κ.Μ. 201352 (951)/22-03-2023 απόφαση έγκρισης μελέτης του έργου.
5. Την με αριθμ. 817/11-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΖΠΠ7ΛΛ-8ΤΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 300.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
6. Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 23PROC013233756 2023-08-09 διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση με Ιερά Μητρόπολη για τις εργασίες συντήρησης Ιερών Ναών στα όρια της Π.Ε. Πέλλας», προϋπολογισμού μελέτης: 300.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
7. Την αρ. 1145/19-09-2023 (ΑΔΑ: ΨΒΥΡ7ΛΛ-31Γ) Απόφαση Έγκρισης 1ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ
8. Την με αριθμ. 1303/24-10-2023 (Α.Δ.Α.: 6ΗΔ87ΛΛ-ΜΓ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην προσωρινή ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «Χ.ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 8,10% αντί του συνολικού ποσού 275.703,84 € με ΦΠΑ και 222.341,81 € χωρίς ΦΠΑ 24%.
9. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Κ.Α.Π. της Π.Ε. Πέλλας. (αριθ. ενάρ. έργου 1221ΠΕΛ001ΚΑΠ21) και από πιστώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Εδέσσης Πέλλης και Αλμωπίας.
10. Την από 23/11/2023 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (9ΒΡΑ7ΛΛ-6Κ6) ποσού 275.703,84 € με Φ.Π.Α. (24%) και αναθεώρηση.
11. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου τριακόσιες εξήντα πέντε (365) μέρες με λήξη την 22-11-2024.
12. Την από 05-11-2024 αίτηση της αναδόχου για έξι (6) μήνες παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών δηλαδή έως τις 22-05-2025.
13. Την υπ' αριθμ. 1610/12-11-2024 Απόφαση Έγκρισης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως την 22-05-2025 από Περιφερειακή Επιτροπή ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΑ367ΛΛ-Ζ9Ι).
14. Το γεγονός ότι με το αρ. ΠΚΜ 450956 (2100)/16-07-2024 έγγραφό μας, δόθηκε εντολή σύνταξης μελέτης για την στέγη του Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου στην Σκύδρα:
Λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη:
 - την επιτόπια αυτοψία που διενεργήθηκε επί της στέγης του Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου στη Σκύδρα, από υπαλλήλους της υπηρεσίας μας, παρουσία εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας και του τεχνίτη που θα εκτελέσει τις εργασίες στην στέγη του ναού,
 - τις δοκιμαστικές αποξηλώσεις κεραμιδιών, που πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικά σημεία της στέγης
 - το γεγονός ότι παρατηρήθηκαν φθορές στις επικλινείς πλάκες σκυροδέματος, στις οποίες εδράζεται η υπάρχουσα κεραμοσκεπής στέγη
 - το γεγονός ότι δεν μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες, με τον τρόπο που είχε προβλεφθεί στην αρχική μελέτη μακροσκοπικά
 σας δίνουμε εντολή να προβείτε σε σύνταξη νέας μελέτης αντικατάστασης στέγης στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Σκύδρας, συμπεριλαμβανομένης της στατικής επίλυσής της, της προμέτρησης των εργασιών και των ποσοτήτων που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της κατασκευής της στέγης.
15. Την αρ. ΠΚΜ 820664 (3746)/28-11-2024 αποδοχή του μελετητή Παπαζήση Χαράλαμπος, ο οποίος είναι και ο μελετητής της αρχικής μελέτης του έργου, μετά την από 21-11-2024 αίτηση του αναδόχου.
16. Την από 29-11-2024 υποβολή στατικής μελέτης αντικατάστασης στέγης του Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου Σκύδρας.
17. Την αρ. 100/19-12-2024 Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Πέλλας, για την τροποποίηση της μελέτης του έργου
18. Την αρ. πρωτ. 522(4)/13-01-2025 απόφαση του Αναπλ. Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση της μελέτης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 144, παρ.2 του Ν. 4412/2016.

19. Τον από 24-02-2025 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του Έργου και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών του έργου.
20. Την αρ. 12/2025 Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Πέλλας για τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του Έργου και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών του έργου.
21. Την υπ' αριθ. 23/31-03-2025 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. της 6ης /31-03-2025 συνεδρίασης, θέμα 4ο που αφορά στην Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών ΠΚΜ έτους 2025 (ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ), με την οποία τροποποιήθηκε ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου από 300.000,00 € σε 415.000,00 €
22. Την με αριθμ. Πρωτ. 271454 (1608)/28-04-2025 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με Α.Α. 2441 (ΑΔΑ: 6ΞΧ97ΛΛ-ΨΧ, ΑΔΑΜ: 25REQ016719560 2025-04-29)
23. Την από 16-04-2025 αίτηση της αναδόχου για έξι (6) μήνες παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών δηλαδή έως την 22-11-2025.
24. Την υπ' αριθμ. 606/13-05-2025 Απόφαση Έγκρισης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως την 22-11-2025 από Περιφερειακή Επιτροπή ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΟΟΦ7ΛΛ-Χ33).
25. Την με αριθμ. 725/27-05-2025 (ΑΔΑ: ΨΨΥΟ7ΛΛ-ΓΔ4 και ΑΔΑΜ: 25AWRD017388222 2025-08-12) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (275.703,84 €) και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (137.280,14 €), ποσοστού 49,79%, για το έργο: «Προγραμματική σύμβαση με Ιερά Μητρόπολη για τις εργασίες συντήρησης Ιερών Ναών στα όρια της Π.Ε. Πέλλας».
26. Την από 03-09-2025 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου, ποσού 137.280,14 € με ημερομηνία έναρξης των εργασιών την 03-09-2025 και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 22-11-2025 (ΑΔΑ: Ψ87Θ7ΛΛ-9ΩΕ, ΑΔΑΜ: 25SYM017488690 2025-09-04)
27. Την αρ. οικ. ΠΚΜ 647172 (2679)/05-09-2025 Απόφαση έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Προγραμματική σύμβαση με Ιερά Μητρόπολη για τις εργασίες συντήρησης Ιερών Ναών στα όρια της Π.Ε. Πέλλας» της ΥΤΕ Π.Ε. Πέλλας
28. Το αρ. 24/05-10-2025 έγγραφο του Ι.Ν. Αγίου Στεφάνου Σκύδρας
29. Το αρ. ΠΚΜ 735446 (3011)/06-10-2025 έγγραφό μας
30. Την από 13-10-2025 αίτηση της αναδόχου για οκτώ (8) μήνες παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών δηλαδή έως την 22-07-2026.
31. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
32. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
33. Το γεγονός ότι έχουν εκτελεστεί και περαιωθεί οι εργασίες στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στη Νέα Πέλλα, στον Ιερό Ναό Αγίου Καλλινίκου στην Περίκλεια, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Γιαννιτσών, στον Ιερό Ναό Αγίας Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Παναγίτσα Έδεσσας και στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Μαυροβουνίου.
34. Το γεγονός ότι οι εργασίες που υπολείπονται αφορούν τις εργασίες κατασκευής στέγης στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου στην Σκύδρα.

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το 24/05-10-2025 έγγραφο του Ι.Ν. Αγίου Στεφάνου Σκύδρας, δε δύναται να ολοκληρωθεί το υπόλοιπο φυσικού αντικείμενο του έργου και συγκεκριμένα η στέγη στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου στην Σκύδρα έως την 22-11-2025, καθώς δεν επιτρέπεται από τους υπεύθυνους του Ναού, η εκτέλεση εργασιών έως την εορτή του Πάσχα (12-04-2026). Ως εκ τούτου, και λόγω του γεγονότος ότι υπολογίζεται η κατασκευή της στέγης να διαρκέσει περίπου τρεις (3) μήνες.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση της 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:

«Προγραμματική σύμβαση με Ιερά Μητρόπολη για τις εργασίες συντήρησης

Ιερών Ναών στα όρια της Π.Ε. Πέλλας»,

αναδόχου: Χ.ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.,

με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα αναδόχου,

μέχρι 22-07-2026,

προκειμένου να ολοκληρωθεί το υπόλοιπο του φυσικού αντικείμενο του έργου και συγκεκριμένα η στέγη στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου στην Σκύδρα.

Έδεσσα, 14-10-2025

Ο εισηγητής

Χρήστος Οικονόμου

Μηχανολόγος Μηχανικός με Α΄βο

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προγραμματική σύμβαση με Ιερά Μητρόπολη για τις εργασίες συντήρησης Ιερών Ναών στα όρια της Π.Ε. Πέλλας», αναδόχου: Χ.ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα αναδόχου, **μέχρι 22-07-2026**, προκειμένου να ολοκληρωθεί το υπόλοιπο του φυσικού αντικείμενου του έργου και συγκεκριμένα η στέγη στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου στην Σκύδρα, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“ Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το 24/05-10-2025 έγγραφο του Ι.Ν. Αγίου Στεφάνου Σκύδρας, δε δύναται να ολοκληρωθεί το υπόλοιπο φυσικού αντικείμενου του έργου και συγκεκριμένα η στέγη στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου στην Σκύδρα έως την 22-11-2025, καθώς δεν επιτρέπεται από τους υπεύθυνους του Ναού, η εκτέλεση εργασιών έως την εορτή του Πάσχα (12-04-2026). Ως εκ τούτου, και λόγω του γεγονότος ότι υπολογίζεται η κατασκευή της στέγης να διαρκέσει περίπου τρεις (3) μήνες.”

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Κ.Α.Π. της Π.Ε. Πέλλας. (αριθ. ενάρ. έργου 1221ΠΕΛ001ΚΑΠ21) και από πιστώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Εδέσσης Πέλλης και Αλμωπίας.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1589/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη