



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 49^ο/02-12-2025

Απόφαση 1876/2025

ΘΕΜΑ 22^ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικών – αντιπλημμυρικών επί του οδικού άξονα Πολυγύρου – Αγίου Όρους για την αύξηση της παροχетеυτικότητας των ρεμάτων». Προϋπολογισμός: 2.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **02 Δεκεμβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 893340/2717/27-11-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Μπίλλιος Παρίσης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων, αναπλ. μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος, η κ. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα και ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ. και τακτικά μέλη Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 22^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικών – αντιπλημμυρικών επί του οδικού άξονα Πολυγύρου – Αγίου Όρους για την αύξηση της παροχетеυτικότητας των ρεμάτων». Προϋπολογισμός: 2.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ.882840/3891/25-11-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία διαβιβάσθηκε με το αριθμ. πρωτ. 01^α/813/25-11-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από το «Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΕΠ 808» του Π.Δ.Ε Κωδικός Έργου: 2023ΝΠ80800002 MIS5201894 (προηγ. 2020ΕΠ80800000).
13. Την με αριθμ. 822/14-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΩ127ΛΛ-7ΤΘ) σχετικά με την έγκριση των όρων της πρόσκλησης σε διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και την συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης.
14. Την υπ. αριθμ. 1006/25-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ 20ΑWRD007381523 2020-09-28), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «AS build Α.Τ.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 15% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 1.700.000,00 €, & ΑΔΑ: 6ΦΝΖ7ΛΛ-ΩΝΡ).
15. την υπ' αριθμ. 1705/2023 (**ΑΔΑ: 6Ζ437ΛΛ-ΖΘΝ**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία χορηγήθηκε η 6^η παράταση του έργου «Κατασκευή τεχνικών – αντιπλημμυρικών επί του οδικού άξονα Πολυγύρου – Αγίου Όρους για την αύξηση της παροχετευτικότητας των ρεμάτων» έως 06/04/2024.
16. Την από 06-10-2020 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 20SYMV007432759 και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 07-07-2021
17. Την από 06-06-2024 Βεβαίωση Περαιώσεως των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα.
18. Την από 02-08-2024 Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου.
19. Τον 1^ο ΑΠΕ που εγκρίθηκε με την 233330/835οικ/ 21-04-2021 (ΑΔΑΜ 21SYMV008654805 & ΑΔΑ 6ΩΔΤ7ΛΛ-ΓΩΧ) Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ.
20. Τον 2^ο ΑΠΕ που εγκρίθηκε με την 270962(1308)οικ./21-04-2023 ΑΔΑΜ: 23SYMV012537396 & ΑΔΑ: ΨΣΧΧ7ΛΛ-2ΓΟ Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ.,
21. Τον 3^ο ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) που εγκρίθηκε με την 539551(2246)οικ./02-08-2024 ΑΔΑΜ: 24SYMV015245124 & ΑΔΑ: 961Λ7ΛΛ-ΔΩ8 Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ.,
22. Την ΕΣΥ, σύμφωνα με οποίο ο χρόνος υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης ορίζεται 15 μήνες, ήτοι μέχρι 06-09-2025.

23. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης (ήτοι πριν την 06-12-2025).

24. Το από 24-11-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των εργασιών που έγιναν από την εργοληπτική επιχείρηση :
«AS build ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

για το έργο : Κατασκευή τεχνικών – αντιπλημμυρικών επί του οδικού άξονα Πολυγύρου – Αγίου Όρους για την αύξηση της παροχευτικότητας των ρεμάτων»

Οι παρακάτω :

- 1) Ιωάννης Κυπριώτης, ΠΕ Αγρονόμος Τοπ/φος Μηχ/κός (Πρόεδρος επιτροπής παραλαβής)
- 2) Ιωάννης Λανταβός, ΠΕ Μηχανολόγος Μηχ/κός, (Μέλος επιτροπής παραλαβής)
- 3) Μαγδαληνή Συρδάρη, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, (Μέλος επιτροπής παραλαβής)

που συνυπογράφουν το πρωτόκολλο παραλαβής του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με το άρθρο 172 του **Ν.4412/16** αφού μετέβησαν σήμερα **24 Νοεμβρίου 2025** ημέρα **Δευτέρα** επί τόπου του έργου και αφού έλαβαν υπόψιν τους :

- Την αρ. πρ. 52265/26-05-2020 (ΑΔΑ: 68ΝΙ46ΜΤΛΡ-ΒΒΞ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την Έγκριση Ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 στη ΣΑΕΠ 808 του έργου με κωδικό 2020ΕΠ80800000, τίτλο «Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 22ης Νοεμβρίου 2019 στην Π.Ε Χαλκιδικής και 26ης Νοεμβρίου 2019 στην Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Ε. Πιερίας και Ημαθίας» και ονομασία έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ » και προϋπολογισμού 33.381.316,80€.
- Το υπ' αριθμ. Πρωτ. ΦΚ/οικ.175737(1368)20.03.2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ - Τεχνικό Δελτίο αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ20REQ006833853 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» (ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ) προϋπολογισμού 33.381.316,80€, υποέργο του οποίου είναι το έργο του θέματος (αριθμός υποέργου 7) και με το οποίο ορίστηκε η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Χαλκιδικής ως Διευθύνουσα Υπηρεσία.
- Το υπ' αριθμ. Πρωτ. ΦΚ/οικ.289687(2866)09-06-2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ – Βεβαίωση έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ20REQ006848858 2020-06-11 του έργου «Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 22ης Νοεμβρίου 2019 στην Π.Ε Χαλκιδικής και 26ης Νοεμβρίου 2019 στην Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Ε. Πιερίας και Ημαθίας» (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ) προϋπολογισμού 33.381.316,80€, εντάχθηκε στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 808 ΠΔΕ2020 με κωδικό 2020ΕΠ80800000
- Τη μελέτη του έργου,
- Την υπ' αριθμ.πρωτ. **352412/οικ1778/06-07-2020** απόφ. της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Χαλκιδικής περί έγκρισης της μελέτης
- Την με αρ. 74/2020 (από την Αριθμ. Συνεδρίασης 8η /24-06-2020), με ΑΔΑ ΨΨΤ77ΛΛ-ΚΨΣ Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης του τρόπου ανάθεσης με τη διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω του κατεπείγοντος και των επαπειλούμενων περαιτέρω καταστροφών, όπως προβλέπεται στην παραγράφο 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.
- Το με αρ. πρ. 339678/1106/01-07-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της ΠΚΜ περί Χρηματοδότησης πίστωσης 2.000.000,00€ σε βάρος του έργου 2020ΕΠ80800000 της ΣΑΕΠ 808 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ 26ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΗ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΑΘΙΑΣ » για την υλοποίηση του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ » από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής
- Την έγκριση της τεχνικής μελέτης του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής με αρ. πρωτ. 352412/1778 οικ_06-07-2020.
- Την με αριθμ. 822/14-07-2020 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΩΩ127ΛΛ-7ΤΘ) σχετικά με την έγκριση των όρων της πρόσκλησης σε διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και την σύγκληση της Τριμελούς Επιτροπής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης
- Τη δημοπρασία του έργου που έγινε στις **18/08/2020** με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες και το έργο ήταν αρχικού προϋπολογισμού 2.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

- Την απόφαση **1006 / 25.08.2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία αναδείχθηκε ο ανάδοχος του έργου
- Την από **06-10-2020** εργολαβική σύμβαση του έργου στο ποσό των 1.700.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) - (ΑΔΑΜ 20SYMV007432756)
- Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ υπ' αριθμόν 233330/835οικ/ 21-04-2021 (ΑΔΑΜ 21SYMV008654805 & ΑΔΑ 6ΩΔΤ7ΛΛ-ΓΩΧ)
- Την από 08-06-2021 αίτηση του Αναδόχου περί 1^{ης} παράτασης εργασιών 6 μηνών και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 344314/1278 Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Χαλκιδικής, εγκρίθηκε η προθεσμία έως 06/01/2022.
- Την από 08-12-2021 αίτηση του Αναδόχου περί 2^{ης} παράτασης εργασιών 6 μηνών και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 798170/2893 Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Χαλκιδικής, εγκρίθηκε η προθεσμία έως 06/07/2022.
- Την από 09-06-2022 αίτηση του Αναδόχου περί 3^{ης} παράτασης εργασιών 5 μηνών και με την υπ' αριθμ. 821/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε η προθεσμία έως 31/12/2022.
- Την από 07-12-2022 αίτηση του Αναδόχου περί 4^{ης} παράτασης εργασιών 6 μηνών και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 873342/3704 Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Χαλκιδικής, εγκρίθηκε η προθεσμία έως 30/06/2023.
- Την από 25-05-2023 αίτηση του Αναδόχου περί 5^{ης} παράτασης εργασιών 6 μηνών και με την υπ' αριθμ. 719/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε η προθεσμία έως 31/12/2023.
- Την από 05-12-2023 αίτηση του Αναδόχου περί 6^{ης} παράτασης εργασιών 6 μηνών και με την υπ' αριθμ. 1705/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε η προθεσμία έως 06/04/2024.
- Την 270962/1308οικ/21-04-2023 Απόφαση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε.
- Την 539551/2246οικ/02-08-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων έγκρισης του 3^{ου} Α.Π.Ε.
- Την από 06-06-2024 βεβαίωση περάτωσης εργασιών.
- Την από 02-08-2024 Τελική επιμέτρηση του έργου
- Την 460719(2154)οικ/23-06-2025 Απόφαση για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου.

Παραλαμβάνουν Οριστικά : τις εργασίες αυτές όπως γράφονται κάθε μία στον πίνακα που ακολουθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 άρθρα 170,171,172 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

Οι παραληφθείσες εργασίες αναφέρονται αναλυτικά στις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου. Παρακάτω φαίνονται οι εγκεκριμένες και εκτελεσμένες ποσότητες της σύμβασης.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ												
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T.	E/M	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ	1ο ΠΠΑΕ	2ο ΠΠΑΕ	3ο ΠΠΑΕ	4ο ΠΠΑΕ	5ο ΠΠΑΕ	6ο ΠΠΑΕ	ΣΥΝΟΛΟ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ												
ΕΚΣΚΑΦΕΣ												
1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	A-1	m 3	993,94	263,1				730,84		993,94	Εννιακόσια ενενήντα τρία και ενενήντα τέσσερα
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	A-2	m 3	22.069,24	6.541,78		5.239,91	1.916,58		8.370,97	22.069,24	Είκοσι δύο χιλιάδες εξήντα εννιά και είκοσι τέσσερα
	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)	NT 1.1	tn	2000,97						2000,97	2.000,97	Δύο χιλιάδες και ενενήντα επτά
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ												
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	A-12	m 3	750,92	134,74	95,24	8,17			512,77	750,92	Επτακόσια πενήντα και ενενήντα δύο
ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ												
4	Προμήθεια δανείων. Συνήθη υλικών Κατηγορίας Ε2 και Ε3	A-18.1	m 3	14.579,09	2.000,00	2.221,43	3.350,04	1.420,13	3.204,46	2.383,03	14.579,09	Δεκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα εννιά και εννιά
5	Κατασκευή στρώσης άμμου - σκύρων μεταβλητού πάχους	NT 1.2	m 3	1.524,37		359,44	343,78	134,50		686,65	1.524,37	Χίλια πεντακόσια είκοσι τέσσερα και τριάντα επτά
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ												

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ												
6	Εκκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0m	B-1	m 3	103,19	84,45		12,24			6,50	103,19	Εκατόν τρία και δεκαεννιά
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ												
7	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων, κ.λπ. με σκυρόδεμα C12/15 άοπλο	B-29.2.1	m 3	268,47	70,23	33,58	38,74	37,72	22,13	66,07	268,47	Διακόσια εξήντα οκτώ και σαράντα επτά
8	Κατασκευή κιβωτοειδών οχητών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25	B-29.4.2	m 3	2.260,85	679,27		415,11	324,23	209,08	633,16	2.260,85	Δύο χιλιάδες διακόσια εξήντα και ογδόντα πέντε
9	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοιχών, θωρακίων κ.λπ. με σκ. C20/25	B-29.4.5	m 3	0,00							0,00	Μηδέν
ΟΠΛΙΣΜΟΙ												
10	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων B500C	B-30.2	kg	219.617,79	39.000,0 0	12.246,8 2	34.239,2 1	47.483,1 2	29.979,4 3	56.669,4 3	219.617,79	Διακόσιες δεκαεννιά χιλιάδες εξακόσιες δεκαεπτά & εβδομήντα εννιά
11	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	B-30.3	kg	0,00							0,00	Μηδέν
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ												
12	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	B-36	m 2	2.994,60	214,32	1.029,22	382,11	506,43		862,52	2.994,60	Δύο χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα τέσσερα & εξήντα
13	Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη εφαρ. εν θερμώ	B-43.1	m	77,23	21,00	27,73	14,40			14,10	77,23	Εβδομήντα επτά & είκοσι τρία
14	Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφαλτ. μαστίχη	B-43.2	m	58,60	20,00	17,40	12,40			8,80	58,60	Πενήντα οκτώ & εξήντα
15	Προμ., μεταφ. στη θέση εγκατάστασης, και τοποθ προκατ. τοιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομ. διαμ. D1000 mm	NT2	m	88,00					88,00		88,00	Ογδόντα οκτώ
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ												
16	Υπόβαση οδοστρώσεως συμπυκνωμένου πάχους 0,10m	Γ-1	m 2	4.570,5	1.683,59	1.199,00			1.687,91		4.570,50	Τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα και πενήντα
17	Βάση οδοστρώσεως 0,10m (Π.Τ.Π. 0- 155)	Γ-2.2	m 2	4.547,01	1.683,59	1.199,00			1.664,42		4.547,01	Τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα επτά και ένα
18	Κατασκευή ερείσμάτων	Γ-5	m 3	751	98.01				48.68	604.31	751.00	Επτακόσια πενήντα ένα
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ												
19	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	Δ-1	m	30,00						30,00	30,00	Τριάντα
20	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	Δ-2.2	m 2	14.648,08					14.648,0 8		14.648,08	Δεκατέσσερις χιλιάδες εξακόσια σαράντα οκτώ και οκτώ
21	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	m 2	1.846,18			755,43		1.034,75	56,00	1.846,18	Χίλια οκτακόσια σαράντα έξι και δεκαοκτώ
22	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	m 2	33.396,22			755,43		1.034,75	31.606,0 4	33.396,22	Τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα έξι

												και είκοσι δύο
23	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05m	Δ-5.1	m 2	18.934,72			755,43		1.034,75	17.144,5 4	18.934,72	Δεκαοκτώ χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τέσσερα & εβδομήντα δύο
24	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπ. πάχ. 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	m 2	18.221,20			755,43		1.034,75	16.431,0 2	18.221,20	Δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσια είκοσι ένα & είκοσι
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ												
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ)												
25	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2	E-1.1.6	m	0,00							0,00	Μηδέν
26	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	E-1.3.4	m	301,00					196,00	105,00	301,00	Τριακόσια ένα
27	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	E-17.1	m 2	1.662,98					177,49	1.485,49	1.662,98	Χίλια εξακόσια εξήντα δύο & ενενήντα οκτώ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας ήταν η αύξηση της παροχτευτικότητας και η αποκατάσταση των υφιστάμενων τεχνικών με παρεμβάσεις στην Εισόδο Πλανών – Παραπόταμος Χαβρία, στην Περιοχή Αγίου Ιωάννη με κατασκευή τεχνικών εισόδου και εξόδου υφιστάμενης γέφυρας κύριου παραπόταμου Χαβρία, στο ύψος του Πλατανορέματος με κατασκευή συμπληρωματικού τεχνικού, στην περιοχή Κηροπλαστείο (Γομάτι) με την κατασκευή συμπληρωματικού τεχνικού σε γέφυρα, στην γέφυρα εισόδου του Γοματίου με ενίσχυση του τεχνικού εξόδου.

Με τις εργασίες της μελέτης αντιμετωπίστηκαν οι νέες φυσικές φθορές και καταστροφές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα από τις 19 έως τις 22 Νοεμβρίου 2019 στα παραπάνω τεχνικά της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Πηγή χρηματοδότησης

Το έργο χρηματοδοτείται από από το «Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΕΠ 808» του Π.Δ.Ε Κωδικός Έργου : 2023ΝΠ80800002 MIS5201894 (προηγ. 2020ΕΠ80800000).

Προθεσμιακή κίνηση του έργου

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν **εννέα (9) μήνες** ήτοι έληγε στις 07.07.2021.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 344314/1278 Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Χαλκιδικής, χορηγήθηκε η 1^η παράταση έως 06/01/2022.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 798170/2893 Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Χαλκιδικής, χορηγήθηκε η 2^η παράταση έως 06/07/2022.

Με την υπ' αριθμ. 821/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, χορηγήθηκε η 3^η παράταση έως 31/12/2022.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 873342/3704 Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Χαλκιδικής, χορηγήθηκε η 4^η παράταση έως 30/06/2023.

Με την υπ' αριθμ. 719/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, χορηγήθηκε η 5^η παράταση έως 31/12/2023.

Με την υπ' αριθμ. 1705/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, χορηγήθηκε η 6^η παράταση έως 06/04/2024.

Οι εργασίες περαιώθηκαν στις **06/04/2024** σύμφωνα με την Βεβαίωση περάτωσης του Αν. Προϊστάμενου Τ.Σ.Ε./Υπ.Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ.

Αυξομείωση ποσοτήτων

Α)Με την υπ' αρ. **233330/835οικ/21-04-2021 Απόφ. ΥΤΕ/ΠΕΧ** εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακ. Πίνακας Εργασιών (σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση ποσού **1.700.000,00 €** με ΦΠΑ).

Β)Με την υπ' αρ. **270962 / 1308 οικ./ 21.04.2023 Απόφ. ΥΤΕ/ΠΕΧ** εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακ. Πίνακας Εργασιών (σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση ποσού **1.700.000,00 €** με ΦΠΑ).

Γ)Με την υπ' αρ. **539551 / 2246 οικ./ 02.08.2024 Απόφ. ΥΤΕ/ΠΕΧ** εγκρίθηκε ο 3^{ος} Ανακ. Πίνακας Εργασιών (σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση ποσού **1.700.000,00 €** με ΦΠΑ).

Ασφάλεια και Υγεία στο έργο

Στο έργο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφάλειας και υγείας και συμπληρώθηκε ο **Φ.Α.Υ.** του έργου, που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία πριν την διενέργεια της Παραλαβής.

Ποσοτική παραλαβή των εργασιών

Η επιτροπή ήλεγξε κατά το δυνατόν τις τελικές επιμετρήσεις του έργου, γι' αυτό παραλαμβάνει τις ποσότητες των εργασιών όπως γράφονται σ' αυτές και τις μεταφέρει στις στήλες του παρόντος πρωτοκόλλου.

Σχετικά με την κατασκευή της προσωρινής παρακαμπτήριας οδού, η οποία κατασκευάστηκε ως φαίνεται στα «ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ» σχέδια του μητρώου του έργου για το απαιτητό διάστημα, καθαιρέθηκε καθώς είχε προσωρινό χαρακτήρα, μετά την περαίωση των εργασιών.

Ποιοτική παραλαβή των εργασιών

Από ποιοτικής πλευράς η Επιτροπή παραλαβής ήλεγξε κατά το δυνατόν και παρατηρεί ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τις συμβατικές υποχρεώσεις και παραλαμβάνει αυτές και ποιοτικά.

Η επιτροπή παραλαβής μετά τα παραπάνω παραλαμβάνει το έργο καθώς έχει παρέλθει ο προβλεπόμενος χρόνος εγγύησης - υποχρεωτικής συντήρησης των 15 μηνών, από την ημ/νία περαίωσης των εργασιών που ορίζει ο νόμος και η Ε.Σ.Υ.

Η παρούσα παραλαβή έγινε παρουσία του αναδόχου.

Το πρωτόκολλο συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα, ένα εκ των οποίων παραδόθηκε στον ανάδοχο

Πολύγυρος,

24 – 11 - 2025

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΣΘΗΚΑΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ Υ/Δ.Τ.Ε.Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Γαμβρέλη Παρασκευή
Τοπογράφος Μηχ/κος ΤΕ

1.Κυπριώτης Ιωάννης.
Αγρ. Τοπογρ Μηχ/κος

Για την Ανάδοχο εταιρία
As Build

2.Λανταβός Ιωάννης
Μηχ. Μηχ/κός Π.Ε.

Στομαχόπουλος Παναγιώτης
Μηχ/γος & Πολ/κος Μηχ/κος

3.Συρδάρη Μαγδαληνή
Μηχ. Μηχ/κός Τ.Ε.

25. Την αριθμ. πρωτ. οικ.882840/3891/25-11-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «**Κατασκευή τεχνικών – αντιπλημμυρικών επί του οδικού άξονα Πολυγύρου – Αγίου Όρους για την αύξηση της παροχетеυτικότητας των ρεμάτων**».

Προϋπολογισμός : 2.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση : 2023ΝΠ80800002 (προηγούμενός 2020ΕΠ80800000)

Ανάδοχος : AS build ATE

Συμβατική δαπάνη έργου : 1.700.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

Εγκεκριμένος 3^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) : 1.700.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

A. Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α' / 06-10-2023), (άρθρο 20), με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 «Έναρξη ισχύος»).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Τις διατάξεις του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α 91 - 13.04.2023) «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ...» και τις διατάξεις του Ν.5056/06-10-2023 (ΦΕΚ 163/Α') "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού... και ιδιαιτέρως τα άρθρα 19,20,21 (Αρμοδιότητες - Λειτουργία Περιφερειακής Επιτροπής) σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 "Έναρξη ισχύος" και τις διευκρινιστικές διατάξεις της Εγκυκλίου με αρ. 1172/12-10-2023 (ΑΔΑ:6Β2Β46ΜΤΛ6-3ΓΙ) «Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 5056/2023»
6. Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο **ΦΕΚ 148/τ. Β' /11-01-2024**.
7. Την με αριθ. 118469(368)/2024 (ΦΕΚ 1421 Β' /04-03-2024) Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα το άρθρο 172 (για συμβάσεις για τις οποίες δεν είχε εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης μέχρι την 1η-09-2021).
9. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. ΦΚ/οικ.175737(1368)20.03.2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ - Τεχνικό Δελτίο αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ20REQ006833853 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.» (ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ) προϋπολογισμού 33.381.316,80€, υποέργο του οποίου είναι το έργο του θέματος (αριθμός υποέργου 7) και με το οποίο ορίστηκε η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Χαλκιδικής ως Διευθύνουσα Υπηρεσία.
10. Την αρ. πρ. 52265/26-05-2020 (ΑΔΑ:68ΝΙ46ΜΤΛΡ-ΒΒΞ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την Έγκριση Ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 στη ΣΑΕΠ 808 του έργου με κωδικό 2020ΕΠ80800000, τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ » και προϋπολογισμού 33.381.316,80€.
11. Το με αρ. πρ. 339678/1106/01-07-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της ΠΚΜ περί Χρηματοδότησης πίστωσης 2.000.000,00€ σε βάρος του έργου 2020ΕΠ80800000 της ΣΑΕΠ 808 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ 26ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΗ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΑΘΙΑΣ » για την υλοποίηση του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ » από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής.

12. Την έγκριση του τρόπου δημοπράτησης με τη διαδικασία Ανοικτού Διαγωνισμού με αρ. απόφ. 74/2020 (από την Αριθμ. Συνεδρίασης 8η /24-06-2020) απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: ΨΨΤ77ΛΛ-ΚΨΣ).
13. Την υπ. αριθμ1006/25-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ 20ΑWRD007381523 2020-09-28), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «AS build Α.Τ.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 15% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 1.700.000,00 €, & ΑΔΑ: 6ΦΝΖ7ΛΛ-ΩΝΡ).

Β. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του έργου:

14. Την από 06-10-2020 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 20SYMV007432759 και συμβατική προθεσμία περαίωσης του την 07-07-2021
15. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
16. Την με Α.Π. 327061(1211)οικ./02-06-2021 απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Χαλκιδικής / Π.Κ.Μ., ορισμού επίβλεψης.
17. Τον 1^ο ΑΠΕ που εγκρίθηκε με την 233330/835οικ./ 21-04-2021 (ΑΔΑΜ 21SYMV008654805 & ΑΔΑ 6ΩΔΤ7ΛΛ-ΓΩΧ) Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ.
18. Την με Α.Π. 344314(1278)/23-06-2021 απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Χαλκιδικής / Π.Κ.Μ., με ΑΔΑΜ: 21SYMV008809233, που αφορά στην έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης μέχρι 06-01-2022.
19. Την με Α.Π. 798170(2893)/29-12-2021 απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Χαλκιδικής / Π.Κ.Μ., με ΑΔΑΜ: 21SYMV009869531, που αφορά στην έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης μέχρι 06-07-2022.
20. Την υπ' αριθμ. 821/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με ΑΔΑΜ: 22SYMV010956016, που αφορά στην έγκριση χορήγησης 3^{ης} παράτασης μέχρι 31-12-2022.
21. Την με Α.Π. 873342(3704)/29-12-2022 απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Χαλκιδικής / Π.Κ.Μ., με ΑΔΑΜ: 22SYMV011925002, που αφορά στην έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης μέχρι 30-06-2023.
22. Τον 2ο ΑΠΕ που εγκρίθηκε με την 270962(1308)οικ./21-04-2023 ΑΔΑΜ: 23SYMV012537396 & ΑΔΑ: ΨΣΧ7ΛΛ-2ΓΟ Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ.,
23. Την με Α.Π. 428471(2117)/22-06-2023 απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Χαλκιδικής / Π.Κ.Μ., με ΑΔΑΜ: 23SYMV012936960, που αφορά στην έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης μέχρι 31-12-2023.
24. Την με Α.Π. 882766(4120)/27-12-2023 απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Χαλκιδικής / Π.Κ.Μ., με ΑΔΑΜ: 23SYMV014051023, που αφορά στην έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης μέχρι 06-06-2024.
25. Τον 3^ο ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) που εγκρίθηκε με την 539551(2246)οικ./02-08-2024 ΑΔΑΜ: 24SYMV015245124 & ΑΔΑ: 961Λ7ΛΛ-ΔΩ8 Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ.,
26. Την από **06-06-2024** Βεβαίωση Περαιώσεως των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα.
27. Την από 02-08-2024 Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου.
28. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθει >>
29. Την με Α.Π. 460719(2154)οικ./23-06-2025 απόφαση του αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Χαλκιδικής, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος, εμπρόθεσμα.
30. Την ΕΣΥ, σύμφωνα με οποίο ο χρόνος υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης ορίζεται **15 μήνες, ήτοι μέχρι 06-09-2025.**
31. Το από **24-11-2025** Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο **χωρίς επιφύλαξη.**
32. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης (ήτοι πριν την 06-12-2025).

σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου του θέματος **και**

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του από **24-11-2025** Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικών – αντιπλημμυρικών επί του οδικού άξονα Πολυγύρου – Αγίου Όρους για την αύξηση της παροχетеυτικότητας των ρεμάτων», αναδόχου «AS build ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, **χωρίς επιφύλαξη.**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο αν. Προϊστάμενος Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Χαλκιδικής Αθανάσιος Μαναζής Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.β.	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο αν. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Χαλκιδικής Βαλσάμης Μιγδάνης Τοπογράφος Μηχανικός με Α' β
---	---

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Παπουλίδης Στ. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το από 24-11-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικών – αντιπλημμυρικών επί του οδικού άξονα Πολυγύρου – Αγίου Όρους για την αύξηση της παροχетеυτικότητας των ρεμάτων», αναδόχου «AS build ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Το έργο χρηματοδοτείται από το «Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΕΠ 808» του Π.Δ.Ε Κωδικός Έργου: 2023ΝΠ80800002 MIS5201894 (προηγ. 2020ΕΠ80800000).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1876/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού