



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 51^ο/15.12.2025

Απόφαση 1987/2025

ΘΕΜΑ 21^ο: «Έγκριση ενεργοποίησης οριακής προθεσμίας του έργου: «Καθαίρεση και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού επί της Επαρχιακής Οδού στο ύψος του Πόρτο Κουφό», προϋπολογισμού 2.000.000,00 €»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **15 Δεκεμβρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12:00 μ.μ.**, η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 934526/2891/11-12-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 21^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση ενεργοποίησης οριακής προθεσμίας του έργου: «Καθαίρεση και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού επί της Επαρχιακής Οδού στο ύψος του Πόρτο Κουφό», προϋπολογισμού 2.000.000,00 €», σύμφωνα με την από 09-12-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ. αριθμ. πρωτ. 01^α/841/09-12-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα

4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α'8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24Εεκαι 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο «Καθαίρεση και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού επί της Επαρχιακής Οδού στο ύψος του Πόρτο Κουφό» είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με αριθμό έργου 2022ΝΠ20800025 MIS 5198495 (παλαιός 2019ΕΠ00800002) και είναι αρχικού προϋπολογισμού 2.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
13. Την με αριθμ. 858/20-07-2021 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΧΦΒ7ΛΛ-19Β) σχετικά με την έγκριση των όρων της διακήρυξης και της Επιτροπής Διαγωνισμού.
14. Τη σχετική διακήρυξη, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC009037071) στις 05-08-2021
15. Την κατακύρωση της σύμβασης η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 1199/2023 (πρακτικό 39º/26.09.2023) (ΑΔΑΜ 23ΑWRD013647714 ΑΔΑ:ΨΨΝΔ7ΛΛ-2Δ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ. Μειοδότη αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση 12,05 % και συνολική δαπάνη 1.418.567,40 € (πλέον 340.456,18 € ΦΠΑ 24%).
16. Τη σύμβαση κατασκευής του έργου η οποία υπογράφηκε την 10η Νοεμβρίου 2023. Το ποσόν της σύμβασης ανέρχεται σε 1.759.023,58€ (συμπεριλαμβανομένου 340.456,18 € ΦΠΑ) (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013746969).
17. Την αριθ. 519/29-04-2025 (ΑΔΑ: ΨΥ1Θ7ΛΛ-ΜΑΩ) απόφαση της Π.Ε. της Π.Κ.Μ., έγκρισης 2^{ης} παράτασης.
18. Την από 08-10-2025 αίτηση του αναδόχου για 3η παράταση συμβατικής προθεσμίας για την περαίωση των εργασιών του έργου.
19. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος εγκρίθηκε με την 917812(3845)/09-01-2025 ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016140931 2025-01-09 & ΑΔΑ 9ΙΒ07ΛΛ-ΓΜΘ Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ., Προϊσταμένης Αρχής του έργου.
20. Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, η 1η Σ.Σ.Ε. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε οι οποίοι εγκρίθηκαν με την 1385/2025 23-09-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.Μ. (ΑΔΑΜ 25ΑWRD017736013 και **ΑΔΑ:9Ξ8Ν7ΛΛ-ΑΞ6**).
21. Την από 24-09-2025 με αρ. πρωτ.3517 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, περί τροποποίησης Πράξης «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΗ ΟΧΕΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ Π. ΚΟΥΦΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5198495 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025».ΑΠΔΕ 2025 στη ΣΑΝΠ208 (ΑΔΑ 9Θ4ΨΗ-ΨΧ0)

22. Την με αριθ. 26/2025 10-10-2025 Πράξη Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, με την οποία ολοκληρώθηκε ο έλεγχος νομιμότητας για τη σύναψη της 1ης ΣΣΕ.
23. Την 1η ΣΣΕ κατασκευής του έργου η οποία υπογράφηκε την 29-10-2025. Το ποσόν της 1ης ΣΣΕ ανέρχεται σε 500.839,93€ (συμπεριλαμβανομένου 96.936,76 € ΦΠΑ) (ΑΔΑΜ 25SYMV017820206).
24. Την από 12-11-2025 Συνεδρία 16η Πράξη 8η Γνωμοδότηση, θέματος «Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Καθαίρεση και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού επί της Επαρχιακής Οδού στο ύψος του Πόρτο Κουφού», αναδόχου «ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.», του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών Τμήμα Β' του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
25. Την από 09-12-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την ενεργοποίηση οριακής προθεσμίας του έργου «Καθαίρεση και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού επί της Επαρχιακής Οδού στο ύψος του Πόρτο Κουφού»

Αριθμός Έργου : 2022ΝΠ20800025 MIS 5198495 (παλαιός 2019ΕΠ00800002)

Ανάδοχος: ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.

ΣΧΕΤ.: Η από 08-10-2025 αίτηση του αναδόχου (Αριθ. Πρωτ.: 746429(3346)/ 08-10-2025)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο «Καθαίρεση και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού επί της Επαρχιακής Οδού στο ύψος του Πόρτο Κουφού» είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με αριθμό έργου 2022ΝΠ20800025 MIS 5198495 (παλαιός 2019ΕΠ00800002) και είναι αρχικού προϋπολογισμού 2.000.000, 00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και εκτέλεσης των εργασιών εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 408811/1476οικ./02-07-2021 Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Χαλκιδικής.

Με την αριθ. 161/22-08-2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου του θέματος με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (Α.Δ.Α.: 6ΜΩΚ7ΛΛ-ΚΥΕ).

Η κατακύρωση της σύμβασης εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 1199/2023 (πρακτικό 39/26.09.2023) (ΑΔΑΜ 23ΑWRD013647714 ΑΔΑ ΨΨΝΔ7ΛΛ-2Δ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ. Μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση 12,05 % και συνολική δαπάνη 1.418.567,40 € (πλέον 340.456,18 € ΦΠΑ 24%).

Η με αριθ. 84/2023 Πράξη Υπηρεσίας Επιτρόπου, ΟΤΑ Θεσσαλονίκης II Ελεγκτικού Συνεδρίου, ολοκληρώθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας για τη σύναψη της σύμβασης.

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε την 10η Νοεμβρίου 2023. Το ποσόν της σύμβασης ανέρχεται σε 1.759.023,58€ (συμπεριλαμβανομένου 340.456,18 € ΦΠΑ) (ΑΔΑΜ 23SYMV013746969).

Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου από την υπογραφή της σύμβασης έληγε την 10^η Νοεμβρίου 2024.

Η με αριθ. πρωτ. 736630(3110)/ 29-10-2024 Απόφαση 1^{ης} Παράτασης του έργου (ΑΔΑΜ 24SYMV015670243), έως τις 10-05-2025.

Η με αριθ. πρωτ. 313582(1510) /08-05-2025 Απόφαση 2^{ης} Παράτασης του έργου (ΑΔΑΜ:25SYMV016823649), έως τις 10/11/2025.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε με την 917812(3845)/09-01-2025 ΑΔΑΜ 25SYMV016140931 2025-01-09 & ΑΔΑ 9ΙΒ07ΛΛ-ΓΜΘ Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ., Προϊσταμένης Αρχής του έργου.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, η 1η Σ.Σ.Ε. και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε εγκρίθηκαν με την 1385/2025 23-09-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.Μ. (ΑΔΑΜ 25ΑWRD017736013 και ΑΔΑ:9Ξ8Ν7ΛΛ-ΑΞ6).

Η από 24-09-2025 με αρ. πρωτ.3517 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, περί τροποποίησης Πράξης «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΗ ΟΧΕΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ Π. ΚΟΥΦΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5198495 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025».ΑΠΔΕ 2025 στη ΣΑΝΠ208 (ΑΔΑ 9Θ4ΨΗ-ΨΧ0)

Η από 08-10-2025 αίτηση του αναδόχου για 3^η παράταση συμβατικής προθεσμίας για την περαίωση των εργασιών του έργου.

Η με αριθ. 26/2025 10-10-2025 Πράξη Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος νομιμότητας για τη σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ.

Η 1^η ΣΣΕ κατασκευής του έργου υπογράφηκε την 29-10-2025. Το ποσόν της 1^{ης} ΣΣΕ ανέρχεται σε 500.839,93€ (συμπεριλαμβανομένου 96.936,76 € ΦΠΑ) (ΑΔΑΜ 25SYMV017820206).

Η από 12-11-2025 Συνεδρία 16^η Πράξη 8^η Γνωμοδότηση, θέματος «Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Καθαίρεση και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού επί της Επαρχιακής Οδού στο ύψος του Πόρτο Κουφού», αναδόχου «ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.». του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών Τμήμα Β' του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν την αίτηση του αναδόχου του εν θέματι έργου και συγκεκριμένα την ιδιαίτερη φύση του έργου, το οποίο εκτελείται εντός ενεργού ρέματος με έντονη υδρολογική δραστηριότητα και επηρεάζεται καθοριστικά από τις καιρικές συνθήκες της περιοχής. Κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο – Μάρτιο)

παρατηρούνται συνεχείς βροχοπτώσεις και υψηλές παροχές του ρέματος, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση χωματουργικών και σκυροδετικών εργασιών εντός της κοίτης. Η έντονη ροή των υδάτων σε συνδυασμό με το ύψος του νερού της θάλασσας προκαλούν αναγκαστικές διακοπές και μετατοπίσεις στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής, γεγονός που περιορίζει ουσιαστικά την εκτέλεση των κύριων εργασιών μόνο σε περιόδους ξηρότητας.

Επιπλέον, κατά τη θερινή περίοδο (Μάιος – Σεπτέμβριος), λόγω της γειννίαςσης του έργου με όμορες τουριστικές ιδιοκτησίες και καταλύματα, η εκτέλεση των περισσότερων εργασιών προκαλεί σημαντική όχληση και πρακτικά καθίσταται αδύνατη, τόσο για λόγους ασφαλείας όσο και για τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας των τουριστικών εγκαταστάσεων. Ως εκ τούτου, το διαθέσιμο χρονικό διάστημα ενεργού κατασκευής περιορίζεται σε λίγους μήνες ανά έτος, κατά τους οποίους επικρατούν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και είναι επιτρεπτή η εργοταξιακή δραστηριότητα.

Γ. ΑΠΟΦΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την από 08-10-2025 αίτηση του αναδόχου, και
2. Την από 12-11-2025 Συνεδρία 16η Πράξη 8η Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών Τμήμα Β' του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θέματος «Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Καθαίρεση και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού επί της Επαρχιακής Οδού στο ύψος του Πόρτο Κουφού», αναδόχου «ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.», και ειδικότερα στο Νο6 «Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 147 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, το χρόνο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, που ανέρχεται σε δώδεκα (12) μήνες, το γεγονός ότι η κατά νόμο οριακή προθεσμία ανέρχεται έξι (6) μήνες, τις παρατάσεις που χορηγήθηκαν από την Υπηρεσία οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε δώδεκα (12) μήνες και το γεγονός ότι η Υπηρεσία μπορεί να εφαρμόσει την οριακή προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 (Α'147), προκύπτει ότι η εισήγηση της Υπηρεσίας προς το Συμβούλιο για έγκριση χορήγησης παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας υποβάλλεται πρόωρα και συνεπώς παρέλκει η έκδοση γνωμοδότησης».

συμφωνούμε και εισηγούμαστε την ενεργοποίηση οριακής προθεσμίας παράτασης εκτέλεσης του έργου, μέχρι την 12η Μαΐου 2026 με αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, βάσει της παρ. 4 του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 και της από 12-11-2025 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών Τμήμα Β' του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι έχει εκτελεστεί το 60% του έργου βάσει του χρονοδιαγράμματος.

Τα παραπάνω αποτυπώνονται συνοπτικά στον κάτωθι Πίνακα:

	Ημερομηνία Περαίωσης	
	Ισχύουσα	Προτεινόμενη
Συνολική Προθεσμία	10-11-2025	12-05-2026

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. Η από 08-10-2025 αίτηση του αναδόχου
 2. Η από 12-11-2025 Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών Τμήμα Β' του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
- ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Χρονολογικό Αρχείο - ΦΕ

Ο Προϊστάμενος
Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε.Χ.

Αθανάσιος Μαναζής
Πολ. Μηχανικός με Α' β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ο κ. Μυλόπουλος Ι. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την ενεργοποίηση οριακής προθεσμίας παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Καθαίρεση και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού επί της Επαρχιακής Οδού στο ύψος του Πόρτο Κουφού», προϋπολογισμού 2.000.000,00 €», μέχρι την 12η Μαΐου 2026 με αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, βάσει της παρ. 4 του άρθρου 147 του ν. 4412/2016, της από 12-11-2025 γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών Τμήμα

Β' του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“ Λαμβάνοντας υπ' όψιν την αίτηση του αναδόχου του εν θέματι έργου και συγκεκριμένα την ιδιαίτερη φύση του έργου, το οποίο εκτελείται εντός ενεργού ρέματος με έντονη υδρολογική δραστηριότητα και επηρεάζεται καθοριστικά από τις καιρικές συνθήκες της περιοχής. Κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο – Μάρτιο) παρατηρούνται συνεχείς βροχοπτώσεις και υψηλές παροχές του ρέματος, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση χωματουργικών και σκυροδετικών εργασιών εντός της κοίτης. Η έντονη ροή των υδάτων σε συνδυασμό με το ύψος του νερού της θάλασσας προκαλούν αναγκαστικές διακοπές και μετατοπίσεις στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής, γεγονός που περιορίζει ουσιαστικά την εκτέλεση των κύριων εργασιών μόνο σε περιόδους ξηρότητας.

Επιπλέον, κατά τη θερινή περίοδο (Μάιος – Σεπτέμβριος), λόγω της γειννίας του έργου με όμορες τουριστικές ιδιοκτησίες και καταλύματα, η εκτέλεση των περισσότερων εργασιών προκαλεί σημαντική όχληση και πρακτικά καθίσταται αδύνατη, τόσο για λόγους ασφαλείας όσο και για τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας των τουριστικών εγκαταστάσεων. Ως εκ τούτου, το διαθέσιμο χρονικό διάστημα ενεργού κατασκευής περιορίζεται σε λίγους μήνες ανά έτος, κατά τους οποίους επικρατούν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και είναι επιτρεπτή η εργοταξιακή δραστηριότητα.”

Σημειώνεται ότι έχει εκτελεστεί το 60% του έργου βάσει του χρονοδιαγράμματος.

Τα παραπάνω αποτυπώνονται συνοπτικά στον κάτωθι Πίνακα:

	Ημερομηνία Περαιώσης	
	Ισχύουσα	Προτεινόμενη
Συνολική Προθεσμία	10-11-2025	12-05-2026

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με αριθμό έργου 2022ΝΠ20800025 MIS 5198495 (παλαιός 2019ΕΠ00800002).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1987/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη