



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 51^ο/15.12.2025

Απόφαση [1994/2025](#)

ΘΕΜΑ 28^ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2025», με αναθεώρηση, προϋπολογισμού 1.300.000,00€»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **15 Δεκεμβρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12:00 μ.μ.**, η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 934526/2891/11-12-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 28^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2025», με αναθεώρηση, προϋπολογισμού 1.300.000,00€», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 908728/3261/10-12-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 929871/1531/10-12-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Όργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα

4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την υπ' αριθμ. 50596/157/09-02-2024 (ΑΔΑ:67ΠΤ7ΛΛ-ΠΝΨ) απόφαση Εκτελεστικού Γραμματέα Π.Κ.Μ. για την ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2025» με Κωδικό ΟΠΣ 5223322 στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας 4.5 «Οδικές υποδομές»
13. Την υπ' αριθμ. 3427/21-02-2024 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ:Ψ7ΠΤΗ-4ΑΑ) σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η ένταξη στο ΠΔΕ 2024 – ΣΑΝΠ 408 του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2025», προϋπολογισμού 1.300.000,00€ με Κωδ. Έργου: 2024ΝΠ40800001 MIS: 5223322
14. Την υπ' αρ. 461/2024 απόφαση (ΑΔΑ: 66007ΛΛ-136), 12ου/09-04-2024 Πρακτικού, της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., του έργου του θέματος και ο ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού κατά το άρθρο 221 του Ν.4412/16.
15. Την ανάρτηση της Προκήρυξης του έργου στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ 24PROC014677366
16. Την με αριθμ. 1056/01-08-2024 απόφαση της Π.Ε./Π.Κ.Μ. (ΑΔΑΜ:24ΑWRD015547792 & **ΑΔΑ:9ΒΕΤ7ΛΛ-5ΧΡ**), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα με τη επωνυμία «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Π.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 18,27% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 1.065.856,63 € (με Φ.Π.Α.).
17. Την από 23 Οκτωβρίου 2024 υπογραφή της Σύμβασης του έργου του θέματος (ΑΔΑ: ΡΣΨ07ΛΛ-ΠΓ6 & ΑΔΑΜ: 24SYMV015651819) με συνολική προθεσμία περαίωσης μέχρι την 31-12-2025.
18. Το γεγονός ότι η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι τετρακόσιες τριάντα πέντε (435) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, με ημερομηνία περαίωσης την 31 Δεκεμβρίου 2025.
19. Την με αρ. πρωτ. Φ2.3.6/34/524360(1771)/21-07-2025 απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης 1.065,856,63 € (με Φ.Π.Α.) σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25SYMV017258777)
20. Την με αρ. πρωτ. Φ2.3.6/34/717914(2529)/28-11-2025 απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης 1.065,856,63 € (με Φ.Π.Α.) σε ισοζύγιο ως προς τη δαπάνη της

αρχικής σύμβασης και του εγκεκριμένου 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΔΑΜ: 25SYMV018037133)

21. Την από 03-12-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία ζητείται η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του εν θέματι έργου κατά (6) μήνες, ήτοι μέχρι τις 30-06-2026.
22. Την αριθμ. πρωτ. 908728/3261/10-12-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2025», με αναθεώρηση. αρ. σύμβασης: 7/2024
ανάδοχος: «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Π.Ε.»
κωδικός έργου: 2024ΝΠ40800001, Π.Δ.Ε. 2024 – ΣΑΝΠ408/ ΜΙΣ: 5223322

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), (άρθρο 20), με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 "Εναρξη ισχύος").
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ 81320+77909 / 01-12-2016 (ΦΕΚ 4302Β'/ 30-12-2016) Αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Το με αρ. πρωτ. Οικ. 35568(192)/01-02-2017 έγγραφο του Γεν. Διευθυντή της Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών περί 'Αποφαινόμενων οργάνων μετά τις 81320 και 77909/ 2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ. '.
4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α'/31-01-2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α'42) αρμοδιότητας των Περιφερειών όπως ισχύει (εγκύκλιος 6/2013 Υπουργείο Εσωτερικών του τμ. Γενικών υποθέσεων της ΔΤΥ της Γενικής Δ/σης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
5. Τις διατάξεις του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α 91) "Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ..." και τις διατάξεις του Ν.5056/06-10-2023 (ΦΕΚ 163/Α') "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού,... και ιδιαιτέρως τα άρθρα 19,20,21 (Αρμοδιότητες - Λειτουργία Περιφερειακής Επιτροπής) σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 "Εναρξη ισχύος" και τις διευκρινιστικές διατάξεις της Εγκυκλίου με αρ. 1172/12-10-2023 (ΑΔΑ:6Β2Β46ΜΤΛ6-3ΓΙ) «Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 5056/2023»
6. Την υπ' αριθμ. οικ.17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ148Β'/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως διορθώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ειδικότερα το άρθρο 147 αυτού.
8. Την υπ' αριθμ. 50596/157/09-02-2024 (ΑΔΑ:67ΠΤ7ΛΛ-ΠΝΨ) απόφαση Εκτελεστικού Γραμματέα Π.Κ.Μ. για την έναρξη της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2025» με Κωδικό ΟΠΣ 5223322 στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας 4.5 «Οδικές υποδομές»
9. Την με αρ. πρωτ. 3427/21-02-2024 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ:Ψ7ΠΤΗ-4ΑΑ) σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η έναρξη στο ΠΔΕ 2024 – ΣΑΝΠ 408 του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2025», προϋπολογισμού 1.300.000,00€ με Κωδ. Έργου: 2024ΝΠ40800001 ΜΙΣ: 5223322.
10. Την με αρ. πρωτ. Φ2.3.3/34/138696(496)/29-03-2024 απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε Ημαθίας με την οποία εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του έργου.
11. Την υπ' αρ. 461/2024 απόφαση (ΑΔΑ:66007ΛΛ-136), της Π.Ε./Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 1/2024 διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων (ΑΔΑΜ: 24PROC014677778) μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., του έργου του θέματος και ο ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού κατά το άρθρο 221 του Ν.4412/16 όπως ισχύει.
12. Την με αριθμ. 1056/01-08-2024 απόφαση της Π.Ε./Π.Κ.Μ. (ΑΔΑΜ:24ΑWRD015547792 & ΑΔΑ:9ΒΕΤ7ΛΛ-5ΧΡ), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα με τη επωνυμία «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Π.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 18,27% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 1.065.856,63 € (με Φ.Π.Α.).
13. Την υπ' αριθμ. 70/2024 πράξη της υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΟΤΑ Θεσσαλονίκης ΙΙ (Καλαμαριάς), από το οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας
14. Την από 23 Οκτωβρίου 2024 υπογραφή της Σύμβασης του έργου του θέματος (ΑΔΑ: ΡΨΨ07ΛΛ-ΠΓ6 & ΑΔΑΜ: 24SYMV015651819) με συνολική προθεσμία περαίωσης μέχρι την 31-12-2025.
15. Τα συμβατικά τεύχη και τα στοιχεία του φακέλου του έργου που αναφέρεται στο θέμα.

16. Το γεγονός ότι η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι τετρακόσιες τριάντα πέντε (435) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, με ημερομηνία περαίωσης την 31 Δεκεμβρίου 2025.
17. Την με αρ. πρωτ. Φ2.3.5/34/οικ.358859(1305)/16-05-2025 (ΑΔΑ: 9Ψ697ΛΛ-ΤΚ3) απόφαση του Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας ορισμού βοηθών επίβλεψης για την υλοποίηση του έργου του θέματος.
18. Την με αρ. πρωτ. Φ2.3.6/34/524360(1771)/21-07-2025 απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης 1.065,856,63 € (με Φ.Π.Α.) σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25SYMV017258777)
19. Την με αρ. πρωτ. Φ2.3.6/34/717914(2529)/28-11-2025 απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης 1.065,856,63 € (με Φ.Π.Α.) σε ισοζύγιο ως προς τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης και του εγκεκριμένου 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΔΑΜ: 25SYMV018037133)
20. Την από 03-12-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία ζητείται η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του εν θέματι έργου κατά (6) μήνες, ήτοι μέχρι τις 30-06-2026.

Και επειδή:

1. Με τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου εταιρείας του έργου του θέματος ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του εν θέματι έργου έως τις 30/06/2026, για τους κάτωθι λόγους:
«...Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες οι προβλεπόμενες από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου, λόγω καιρικών συνθηκών, σας παρακαλούμε για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 30/06/2026. Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί εργασίες συνολικής δαπάνης 641.345€»
2. Το αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών λόγω λειτουργικών ή δυναμικών αιτιών, του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠΟΔ.Τ.Ε.Π.Ε. Ημαθίας, για χρονικό διάστημα μέχρι τις 31-12-2025, με σκοπό την εξασφάλιση των ομαλών και ασφαλών συνθηκών χρήσης της οδού και την επαναφορά του οδοστρώματος στο αρχικό κατά το δυνατό επίπεδο, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων. Επιπρόσθετα, προβλέπεται και η αντιμετώπιση προβλημάτων του οδικού δικτύου σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών όπως πλημμύρες και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα, ατυχήματα, εμπόδια στην οδό από οποιαδήποτε αιτία κτλ και για την αποκατάσταση βλαβών της οδού που οφείλονται σε αυτά (άρση καταπτώσεων, υποχώρηση οδοστρώματος, συσσώρευση υδάτων έπειτα από νεροποντές κλπ.).
3. Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες με τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών είχαν σαν αποτέλεσμα να μην είναι δυνατό να εκτελεσθούν προγραμματισμένες εργασίες για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι σήμερα. Συνεπώς, το ενδεχόμενο βροχοπτώσεων και επικράτησης χαμηλών θερμοκρασιών λόγω της χειμερινής περιόδου που διανύουμε θα επιφέρουν περαιτέρω καθυστερήσεις καθώς δεν είναι πλέον δυνατή η εξωτερική εργασία καθημερινά.
4. Οι συμβατικές ποσότητες του έργου δεν έχουν εξαντληθεί, κυρίως λόγω της φύσης των εργασιών (συντήρηση, άρση βλαβών στο οδικό δίκτυο) οι οποίες αποτελούν δυναμικό φαινόμενο και όχι παροδικό, αφού οφείλεται σε απρόβλεπτα γεγονότα, όπως τροχαία ατυχήματα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που προκαλούν βλάβες κ.τ.λ. και η ολοκλήρωσή τους εξαρτάται κυρίως από τη συχνότητα και το μέγεθος των απρόβλεπτων αυτών γεγονότων αλλά και των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια κυρίως του χειμώνα.
5. Εκ των πραγμάτων διαπιστώνεται ότι ο χρόνος που απομένει έως τη συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του Έργου δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικείμενου που υπολείπεται προς υλοποίηση, και είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του συνολικού Έργου.
6. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την υπηρεσία και δεν έχει ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενο μέσα στα όρια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
7. Η αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου, δεν επιφέρει αλλαγές στις μεθόδους και στο φυσικό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να μην αλλάζει το βασικό σχέδιο.
8. Η παράταση που προτείνεται να δοθεί, για τους παραπάνω λόγους, είναι έξι (6) μήνες, μέχρι 30 Ιουνίου 2026, αρκετή για την εξασφάλιση διαρκούς συντήρησης του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ημαθίας.
9. Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα η μη ολοκλήρωση των εργασιών να μην οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2025» αναδόχου «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Π.Ε.» χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 30 Ιουνίου 2026, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Η Εισηγήτρια Βέροια, 10-12-2025 Μπονάνου Βασιλική Πολ. Μηχ. ΤΕ με Α' β.	Η αν. Προϊστάμενη Τμ.Σ.Ε. /Υ.Τ.Ε.Π.Ε. Ημαθίας Βέροια, 10-12-2025 Βασιλική Μπονάνου Πολ. Μηχανικός με Α' β.	Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Τ.Ε. της Π.Ε. Ημαθίας Βασίλειος Τεμιρτζόγλου Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Π.Ε. με Α' β
---	--	--

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ., Παπουλίδης Στ., Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2025» αναδόχου «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Π.Ε.», με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά έξι (6) μήνες, μέχρι 30 Ιουνίου 2026, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες με τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών είχαν σαν αποτέλεσμα να μην είναι δυνατό να εκτελεσθούν προγραμματισμένες εργασίες για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι σήμερα. Συνεπώς, το ενδεχόμενο βροχοπτώσεων και επικράτησης χαμηλών θερμοκρασιών λόγω της χειμερινής περιόδου που διανύουμε θα επιφέρουν περαιτέρω καθυστερήσεις καθώς δεν είναι πλέον δυνατή η εξωτερική εργασία καθημερινά.

Οι συμβατικές ποσότητες του έργου δεν έχουν εξαντληθεί, κυρίως λόγω της φύσης των εργασιών (συντήρηση, άρση βλαβών στο οδικό δίκτυο) οι οποίες αποτελούν δυναμικό φαινόμενο και όχι παροδικό, αφού οφείλεται σε απρόβλεπτα γεγονότα, όπως τροχαία ατυχήματα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που προκαλούν βλάβες κ.τ.λ. και η ολοκλήρωσή τους εξαρτάται κυρίως από τη συχνότητα και το μέγεθος των απρόβλεπτων αυτών γεγονότων αλλά και των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια κυρίως του χειμώνα.

Εκ των πραγμάτων διαπιστώνεται ότι ο χρόνος που απομένει έως τη συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του Έργου δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου που υπολείπεται προς υλοποίηση, και είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του συνολικού Έργου.”

Το έργο έχει ενταχθεί στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025» (Άξονα Προτεραιότητας 4.5 «Οδικές υποδομές») ΠΔΕ – ΣΑΝΠ, προϋπολογισμού: 1.300.000,00€ με Κωδ. Έργου: 2024ΝΠ40800001 MIS: 5223322.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1994/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη