



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 53^ο/22-12-2025

Απόφαση 2052/2025

ΘΕΜΑ 30^ο: «Έγκριση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΝΑΟΥΣΑΣ»»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **22 Δεκεμβρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:00 π.μ.**, η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 955668/2971/18-12-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 30^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΝΑΟΥΣΑΣ»», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 949886/3409/19-12-2025 (ορθή επανάληψη) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, η οποία διαβιβάσθηκε με το αριθμ. πρωτ. 951949/1589/17-12-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ημαθίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)

3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Ημαθίας από ΙΔΠ (Ιδίου Πόρους) έτους 2025 (Κ.Α: 721.9781) με κωδικό Ε.Π. 1122ΗΜΑ001ΙΔΠ22, προϋπολογισμού 291.000,00€,
13. Την υπ’ αριθμ.: 1188/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΑΕ7ΛΛ-ΧΨΠ) απόφαση του 40^{ου} πρακτικού της 13-9-2022 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έγκρισης της διακήρυξης δημοπρασίας και του ορισμού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου και το με αρ. πρωτ. 220403/29-9-22 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας– Θράκης για τον έλεγχο νομιμότητάς της.
14. Την υπ’ αριθμ.: 170/2023 απόφαση του 6^{ου} πρακτικού της 14-2-2023 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έγκρισης του πρακτικού ΙΙ της δημοπρασίας του έργου.
15. Την υπ’ αριθμ.: 1097/2024 (ΑΔΑ:67ΘΥ7ΛΛ-Ο9Λ) απόφαση του 29^{ου} πρακτικού της 6-8-2024 της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά στη “Συνέχιση διαγωνιστικής διαδικασίας και υποβολής αιτήματος για παράταση ισχύος προσφορών στα πλαίσια της διαδικασίας σύναψης δημοσίας συμβάσης του έργου.
16. Την υπ’ αριθμ: Π.Ε.635013(1978)/13-9-2024 Διαβίβαση ειδικής πράξης ελέγχου νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
17. Την από 01-10-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015517027 2027-10-01) Σύμβαση του έργου.
18. Την υπ’ αρ. 23/2025 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Αριθμός Συνεδρίασης 6η/31-03-2025) με ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ που αφορά την «Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025 όπου περιλαμβάνεται το έργο του θέματος με κωδικό Ε.Π. 1122ΗΜΑ001ΙΔΠ22 στον φορέα 721 και ΚΑΕ 9781, με εγκεκριμένη συνολική πίστωση 202.430,60€.
19. Την με αριθμ. 418/08-04-2025 (ΑΔΑ: 9Π037ΛΛ-ΨΛ4) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., χορήγησης 1^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του εν θέματι έργου κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι 31-07-2025.

20. Την υπ'αρ. 1099/2025 (ΑΔΑ: ΨΝ787ΛΛ-ΦΗΕ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., χορήγησης 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του εν θέματι έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 14-09-2025.
21. Την υπ'αρ. **1322/2025 (ΑΔΑ: Ψ6ΤΒ7ΛΛ-ΚΛΥ)** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. χορήγησης 3^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν θέματι έργου κατά τέσσερεις (4) μήνες ήτοι έως 14-01-2026
22. Την υπ'αρ. ΔΥ/17-12-2025 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εισηγείται την έγκριση 4^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΝΑΟΥΣΑΣ» κατά εξήντα πέντε (65) ημερολογιακές ημέρες, μέχρι 20 Μαρτίου 2026
23. Την από 16-12-2025 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση του συνόλου του έργου για 65 ημέρες δηλ. έως 20-03-2025 (με αναθεώρηση- χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου) για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος.
24. Την υπ' αρ. πρωτ. 949886/3409/19-12-2025 (ορθή επανάληψη) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΝΑΟΥΣΑΣ»,
 Ανάδοχος « ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (αρ. Σύμβ. 4/2024)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του **N.4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του **N.3669/2008** «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του **N.3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Το **Π.Δ. 7 (ΦΕΚ26α'/31-01-2013)** Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και άλλες σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α'42) αρμοδιότητας των Περιφερειών» όπως ισχύει (εγκύκλιος 6/2013 Υπουργείο Εσωτερικών του τμ. Γενικών υποθέσεων της ΔΤΥ της Γενικής Δ/σης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
5. Τις υπ' αριθμ. **81320 και 77909/01-12-2016** αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302/τ. Β'/ 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α'/ 27-12-2010).
6. Το με αριθμό πρωτ. **35568(192)/01-02-2017** έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/τή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β'/30-12-2016 «Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ»)).
7. Την **2η Ορθή Επανάληψη (13-03-2017) της με Αριθμ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ /οικ.94 /11-01-2017** Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία **ορίζονται Προϊστάμενοι και Αναπληρωτές Προϊστάμενοι σε θέση ευθύνης** της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
8. Την υπ αριθ. οικ.**71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ)** Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. οικ.**1137/4-4-2024 (ΑΔΑ:ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ)** Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
9. Την υπ' αριθμ. οικ **17255(397)/11-1-2024(ΦΕΚ 148/Β/11.1.2024)** απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
10. Η υπ'αρ. **125098/16-12-2024** (ΑΔΑ: 9ΞΦΡΟΡ1Υ-ΨΨΤ) Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.
11. Την υπ' αριθμ.: **1188/2022** (ΑΔΑ: 6ΓΑΕ7ΛΛ-ΧΨΠ) απόφαση του 40^{ου} πρακτικού της 13-9-2022 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας **έγκρισης της διακήρυξης δημοπρασίας και του ορισμού της επιτροπής διαγωνισμού** του έργου και το με αρ. πρωτ. 220403/29-9-22 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας– Θράκης για τον έλεγχο νομιμότητάς της.
12. Την υπ' αριθμ.: **170/2023** απόφαση του 6^{ου} πρακτικού της 14-2-2023 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας **έγκρισης του πρακτικού II της δημοπρασίας** του έργου.

13. Την υπ' αριθμ.: **1097/2024 (ΑΔΑ:67ΘΥ7ΛΛ-Ο9Λ)** απόφαση του 29^{ου} πρακτικού της 6-8-2024 της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά στη **Συνέχιση διαγωνιστικής διαδικασίας και υποβολής αιτήματος για παράταση ισχύος προσφορών στα πλαίσια της διαδικασίας σύναψης δημοσίας συμβάσης του έργου.**
14. Την υπ' αριθμ.: **Π.Ε.635013(1978)/13-9-2024** Διαβίβαση ειδικής πράξης ελέγχου νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
15. Την από **01-10-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015517027 2027-10-01)** Σύμβαση του έργου, με αρχική διάρκεια έξι (06) ημερολογιακούς μήνες (λήξη 31-03-2025).
16. Την υπ' αρ. **418/2025 (ΑΔΑ: 9Π037ΛΛ-ΨΛ4)** απόφαση Π.Ε.Π.Κ.Μ. έγκρισης της 1ης παράτασης και την υπ' αριθμ. **Φ2.3.5/48/272334(1015)/14-4-2025 (25SYMV016669268 2025-04-15)** Απόφαση χορήγησης 1^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΝΑΟΥΣΑΣ» κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι **31-07-2025.**
17. Την υπ' αρ. **1099/2025 (ΑΔΑ: ΨΝ787ΛΛ-ΦΗΕ)** απόφαση Π.Ε.Π.Κ.Μ. έγκρισης της 2ης παράτασης και την υπ' αριθμ. **Φ2.3.5/48/551534(1875)/31-07-2025 (25SYMV017334458)** Απόφαση χορήγησης 2^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΝΑΟΥΣΑΣ» κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι **14-09-2025.**
18. Την υπ' αριθμ. **1322/09-09-2025 (ΑΔΑ: Ψ6ΤΒ7ΛΛ-ΚΛΥ)** Π.Ε.Π.Κ.Μ. έγκρισης 3ης παράτασης και την υπ' αριθμ. **Φ2.3.5/48/662313(2294)/15-09-2025 (25SYMV017554969)** Απόφαση χορήγησης 3^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου συνολικής προθεσμίας του έργου, κατά (04) τέσσερις μήνες, ήτοι έως **14-01-2026**
19. Την υπ' αρ. **Φ2.3.5/48/710768(2861)/21-10-2024** Απόφαση έγκρισης του 1^{ου} Χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου του θέματος.
20. Την υπ' αρ. **Φ2.3.5/56/97957(386)/15-4-2025** Απόφαση έγκρισης του 2^{ου} Χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου του θέματος.
21. Την υπ' αρ. **Φ2.3.5/48/597060(2055)/14-8-2025** Απόφαση έγκρισης του 3ου Χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου του θέματος.
22. Την υπ' αριθμ. **Φ2.3.5/48/676445(2341)/30-09-2025** Απόφαση έγκρισης του 4ου Χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου του θέματος.
23. Την από **16-12-2025** εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση του συνόλου του έργου για 65 ημέρες δηλ. έως 20-03-2025 (με αναθεώρηση- χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου) για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος.
24. Την υπ' αρ. **ΔΥ/17-12-2025** εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εισηγείται την έγκριση 4^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΝΑΟΥΣΑΣ» κατά εξήντα πέντε (65) **ημερολογιακές ημέρες**, μέχρι 20 Μαρτίου 2026

Επειδή

Με την υπ' αρ. ΔΥ/17-12-2025 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας τεκμηριώνεται πλήρως, η αναγκαιότητα παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση του έργου καθόσον:

1. Κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου και κατά την περίοδο από 4-12-2025 έως 6-12-2025 διαπιστώθηκε λόγω των πολύ έντονων βροχοπτώσεων και των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της κακοκαιρίας "BYRON" (συνολικό ύψος βροχής στο μετεωρολογικό σταθμό του Σελίου 244,8 mm) μεγάλη συσσώρευση φερτών υλικών και εναπόθεση ξεριζωμένων δέντρων στα σημεία των επεμβάσεων και στις δύο γέφυρες εντός και εκτός οικισμού Μαρinas. Και στις δύο γέφυρες παρατηρήθηκαν βλάβες σε στρώμενες και συρματοκιβώτια και μερική κατάρρευση τους σε μήκος περίπου 10μ.. Η περιοχή που εκτιμάται ότι έχει την μεγαλύτερη ζημία είναι η περιοχή της γέφυρας εκτός οικισμού.
2. Η έντονη ροή των υδάτων δεν επιτρέπει ακόμη και σήμερα την εκτίμηση της έκτασης των βλαβών με ακρίβεια.
3. Οι παραπάνω συνθήκες έχουν καταγραφεί στην από 15-12-2025 έκθεση αυτοψίας της Επίβλεψης έπειτα από επιτόπιες αυτοψίες στις 09-12-2025 και στις 12-12-2025
4. Στις 15-12-2025 ο ανάδοχος κατέθεσε στην Υπηρεσία μας Δήλωση βλαβών προερχόμενη από ανωτέρα βία, αιτούμενος την αναγνώριση δικαιώματος αποζημίωσης ανάλογης της ζημίας για την επανόρθωση των βλαβών σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4412/2016.
5. Η Υπηρεσία μας θα ακολουθήσει την διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016, για την διαπίστωση των βλαβών, την ύπαρξη ή μη ευθύνης του αναδόχου και τον προσδιορισμό του τρόπου και της δαπάνης που απαιτείται για την επανόρθωσή τους
6. Λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή του έργου (μεγάλες αυξομειώσεις της στάθμης και της ορμής των υδάτων λόγω των έντονων βροχοπτώσεων το τελευταίο διάστημα) η πρόσβαση για την διαπίστωση των βλαβών αλλά και την εγκατάσταση του εργοταξίου για την εκτέλεση εργασιών κρίνεται επικίνδυνη για το εργατικό προσωπικό καθώς και για τα μηχανήματα του αναδόχου.
7. Η αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου, δεν επιφέρει αλλαγές στις μεθόδους και στο φυσικό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να μην αλλάξει το βασικό σχέδιο.

8. Η παράταση που προτείνεται να δοθεί, για τους παραπάνω λόγους, είναι εξήντα πέντε (65) **ημερολογιακές ημέρες**, μέχρι 20 Μαρτίου 2026.
9. Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα η μη ολοκλήρωση των εργασιών να μην οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της 4^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΝΑΟΥΣΑΣ» του αναδόχου « **ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» εξήντα πέντε (65) **ημερολογιακές ημέρες**, μέχρι 20 Μαρτίου 2026

Ο Αν. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Π.Ε. Ημαθίας

Τεμριτζόγλου Βασίλειος
Ηλεκτρολόγος μηχανικός με Α'β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ο κ. Μυλόπουλος Ι. έδωσε αρνητική ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

**α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντος του κ. Μυλόπουλου Ι.)**

Εγκρίνει την τη χορήγηση 4^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΝΑΟΥΣΑΣ», προϋπολογισμού 291.000,00€ με Φ.Π.Α. κατά εξήντα πέντε (65) ημερολογιακές ημέρες, μέχρι 20 Μαρτίου 2026, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“1. Κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου και κατά την περίοδο από 4-12-2025 έως 6-12-2025 διαπιστώθηκε λόγω των πολύ έντονων βροχοπτώσεων και των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της κακοκαιρίας “BYRON” (συνολικό ύψος βροχής στο μετεωρολογικό σταθμό του Σελίου 244,8 mm) μεγάλη συσσώρευση φερτών υλικών και εναπόθεση ξεριζωμένων δέντρων στα σημεία των επεμβάσεων και στις δύο γέφυρες εντός και εκτός οικισμού Μαρίνας. Και στις δύο γέφυρες παρατηρήθηκαν βλάβες σε στρώμνες και συρματοκιβώτια και μερική κατάρρευση τους σε μήκος περίπου 10μ.. Η περιοχή που εκτιμάται ότι έχει την μεγαλύτερη ζημία είναι η περιοχή της γέφυρας εκτός οικισμού.

2. Η έντονη ροή των υδάτων δεν επιτρέπει ακόμη και σήμερα την εκτίμηση της έκτασης των βλαβών με ακρίβεια.

3. Οι παραπάνω συνθήκες έχουν καταγραφεί στην από 15-12-2025 έκθεση αυτοψίας της Επίβλεψης έπειτα από επιτόπιες αυτοψίες στις 09-12-2025 και στις 12-12-2025

4. Στις 15-12-2025 ο ανάδοχος κατέθεσε στην Υπηρεσία μας Δήλωση βλαβών προερχόμενη από ανωτέρα βία, αιτούμενος την αναγνώριση δικαιώματος αποζημίωσης ανάλογης της ζημίας για την επανόρθωση των βλαβών σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4412/2016.

5. Η Υπηρεσία μας θα ακολουθήσει την διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016, για την διαπίστωση των βλαβών, την ύπαρξη ή μη ευθύνης του αναδόχου και τον προσδιορισμό του τρόπου και της δαπάνης που απαιτείται για την επανόρθωσή τους

6. Λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή του έργου (μεγάλες αυξομειώσεις της στάθμης και της ορμής των υδάτων λόγω των έντονων βροχοπτώσεων το τελευταίο διάστημα) η πρόσβαση για την διαπίστωση των βλαβών αλλά και την εγκατάσταση του εργοταξίου για την

εκτέλεση εργασιών κρίνεται επικίνδυνη για το εργατικό προσωπικό καθώς και για τα μηχανήματα του αναδόχου.

7.Η αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου, δεν επιφέρει αλλαγές στις μεθόδους και στο φυσικό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να μην αλλάζει το βασικό σχέδιο.

8.Η παράταση που προτείνεται να δοθεί, για τους παραπάνω λόγους, είναι εξήντα πέντε (65) ημερολογιακές ημέρες, μέχρι 20 Μαρτίου 2026.

9.Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα η μη ολοκλήρωση των εργασιών να μην οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου”

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Ημαθίας από ΙΔΠ (Ιδίου Πόρους) έτους 2025 (Κ.Α: 721.9781) με κωδικό Ε.Π. 1122ΗΜΑ001ΙΔΠ22, προϋπολογισμού 291.000,00€.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 2052/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη