



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 9^ο/03-03-2026

Απόφαση [278/2026](#)

ΘΕΜΑ 13^ο: «Έγκριση χορήγησης 7^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου: «Ανακατασκευή και Σταθεροποίηση τμημάτων οδού Δάφνης – Καρυών στις περιοχές των Κατολισθήσεων της 05.04.2020 (Γενικευμένες Κατολισθήσεις 1, 2, 3 και Θραύσεις Ορυγμάτων 4 και 5 στο τμήμα μεταξύ 0,8χλμ και 2,1χλμ από τις Καρυές)» Προϋπολογισμός: 7.000.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **03 Μαρτίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 147270/410/26-02-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Μήττας Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Αθλητισμού, αναπλ. μέλος Π.Ε.
4. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ. Κυρίζογλου Ελευθέριος και Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ., τακτικά μέλη της Π.Ε.
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος Π.Ε. κ. Παπουλίδης Σταμάτης προσήλθε στη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση των εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 13^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης 7^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου: «Ανακατασκευή και Σταθεροποίηση τμημάτων οδού Δάφνης – Καρυών στις περιοχές των Κατολισθήσεων της 05.04.2020 (Γενικευμένες Κατολισθήσεις 1, 2, 3 και Θραύσεις Ορυγμάτων 4 και 5 στο τμήμα μεταξύ 0,8χλμ και 2,1χλμ από τις Καρυές)» Προϋπολογισμός: 7.000.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 132449/1768/24-02-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 138/25-02-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων της Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και έχει ενταχθεί στη ΣΑΕΠ 808 του ΠΔΕ με κωδικό 2023ΝΠ80800001 [MIS 5201895] (2020ΕΠ80800001)
13. Την από 24η Απριλίου/07η Μαΐου 2021 Προγραμματική Σύμβαση, του Άρθρου 100, του Ν 3852/2010, μεταξύ της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους – Άθω και της ΠΚΜ.
14. Την υπ’ αρ. 945/03.08.2021 (ΑΔΑ: 6ΜΦ57ΛΛ-8Φ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ που αφορά στην: «Α. Της Ανάκλησης της υπ’ αρ. 589/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΙΟΤ7ΛΛ-ΗΚΥ) Β. Τη Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού που διεξάγεται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με α/α συστήματος 181535 Γ. της Έγκρισης της Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την επιλογή Αναδόχου και Δ. την Έγκριση της Επιτροπής Διαγωνισμού» του Έργου και έλαβε έλεγχο νομιμότητας από την ΑΔΜ-Θ με το υπ’ αρ. πρ. 189743/31.08.2021 έγγραφο.
15. Την από 19.08.2021 ανάρτηση της Διακήρυξης του Έργου στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC009092168 2021-09-19
16. Την υπ’ αρ. 145/15.02.2022 (5ο Πρακτικό) Απόφαση της ΟΕ/ΠΚΜ για την Έγκριση του από 25.01.2022 Πρακτικού ΙΙ (Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινής Αναδόχου) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης (ΑΔΑ: ΨΨΛΗ7ΛΛ-ΛΩΗ και ΑΔΑΜ 22ΑWRD010271233).
17. Την από 09.05.2022 (ΑΔΑ: 6ΥΞΦ7ΛΛ-ΦΗ4 & ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV010512386 2022-05-09) υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου του θέματος.
18. Την υπ’ αρ. 476/2023 (Πρακτικό 16ο/25.04.2023) Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ που αφορά στην Έγκριση Χορήγησης 1ης Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου του θέματος (ΑΔΑ:Ψ4707ΛΛ-Κ3Ο).
19. Την υπ’ αρ. πρ. 315229(5444)/12.06.12.06.2023 Απόφαση Έγκρισης Χρονοδιαγράμματος (1η Αναθεώρηση) του Έργου του θέματος (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV012872549).
20. Την υπ’ αρ. 153/2024 (Πρακτικό 4ο/14.02.2024) Απόφαση ΠΕ/ΠΚΜ που αφορά την Έγκριση Χορήγησης 2ης Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου του θέματος (ΑΔΑ: 926Ε7ΛΛ-ΚΡΓ).

21. Την υπ' αρ. πρ. 167707(2155)/19.03.2024 Απόφαση Έγκρισης Χρονοδιαγράμματος (2η Αναθεώρηση) του Έργου του θέματος (ΑΔΑΜ: 24SYMV014435357).
22. Την υπ' αρ. 1505/2024 (Πρακτικό 42^ο/29.10.2024) Απόφαση ΠΕ/ΠΚΜ που αφορά την Έγκριση Χορήγησης 3^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαίωσης του Έργου του θέματος (ΑΔΑ: 9Υ107ΛΛ-Σ7Η).
23. Την υπ' αρ. πρ. 827098(11566)/12.12.2024 Έγκριση Χρονοδιαγράμματος (3^η Αναθεώρηση) του Έργου του θέματος (ΑΔΑΜ: 24SYMV015974809).
24. Την υπ' αρ. 662/2025 (Πρακτικό 19^ο/20.05.2025) Απόφαση ΠΕ/ΠΚΜ που αφορά την Έγκριση Χορήγησης 4^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαίωσης του Έργου του θέματος (ΑΔΑ: 92ΖΣ7ΛΛ-ΜΥ6).
25. Την υπ' αρ. πρ. 400072(5266)/10.06.2025 Απόφαση Έγκρισης Χρονοδιαγράμματος (4^η Αναθεώρηση) του Έργου του θέματος (ΑΔΑΜ: 25SYMV01698526 2025-06-10).
26. Την υπ' αρ. 1303 (Πρακτικό 34ο/02.09.2025) Απόφαση ΠΕ/ΠΚΜ που αφορά στην Έγκριση Χορήγησης 5ης Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαίωσης του Έργου του θέματος (ΑΔΑ: ΨΒΠΔ7ΛΛ-ΠΥΑ).
27. Την υπ' αρ. πρ. 651767(8728)/15.09.2025 Απόφαση Έγκρισης Χρονοδιαγράμματος (5^η Αναθεώρηση) του Έργου του θέματος (ΑΔΑΜ: 25SYMV017546262).
28. Την υπ' αρ. 1850(Πρακτικό 49^ο/02.12.2025) Απόφαση ΠΕ/ΠΚΜ που αφορά στην Έγκριση Χορήγησης 6^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαίωσης του Έργου του θέματος (ΑΔΑ: ΕΠΒΗ7ΛΛ-ΔΘ2).
29. Την υπ' αρ. 932984(12329)/12.12.2025 Απόφαση Έγκρισης Χρονοδιαγράμματος (6^η Αναθεώρηση) του Έργου του θέματος (ΑΔΑΜ: 26SYMV018391787).
30. Τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου με την οποία ζητείται η Χορήγηση 7^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαίωσης του Έργου του θέματος.
31. Την αριθμ. πρωτ. 132449/1768/24-02-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: *Εισήγηση για τη Χορήγηση 7^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαίωσης του Έργου: «Ανακατασκευή και Σταθεροποίηση τμημάτων οδού Δάφνης – Καρυών στις περιοχές των Κατολισθήσεων της 05.04.2020 (Γενικευμένες Κατολισθήσεις 1, 2, 3 και Θραύσεις Ορυγμάτων 4 και 5 στο τμήμα μεταξύ 0,8χλμ και 2,1χλμ από τις Καρυές)»
Προϋπολογισμός: 7.000.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση: 2023ΝΠ80800001 [MIS 5201895] (2020ΕΠ80800001 ΣΑΕΠ 808)
Ανάδοχος: "Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ - ΔΕΥΚΩΝ ΑΤΕ"*

ΣΧΕΤΙΚΑ: *Η από 19.02.2026 Αίτηση Χορήγησης 7^{ης} Παράτασης της Αναδόχου [αρ. πρ. ΔΤΕ/ΠΚΜ 132449(1768)/19.02.2026]*

Έχοντας υπόψη:

1. Τον **Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010)** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε από το **Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018)** «Πρόγραμμα Κλεισθίνης» και το **Ν 5056/2023 (ΦΕΚ 163Α/10.10.2023)** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ...» και ισχύει.
2. Το **ΠΔ 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226Α/27.12.2010)** «Οργανισμός της ΠΚΜ» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. **81320** και **77909** Αποφάσεις (ΦΕΚ **4302Β/30.12.2016**) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
3. Το **ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013)** «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Το **Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε με το **Ν 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/09.03.2021)** και ισχύει για το Έργο του θέματος.
5. Την υπ' αρ. πρ. **125098/16.12.2024** Επικύρωση εκλογής νέας Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τη Διεύθυνση Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΑ: 9ΞΦΡΟΡ1Υ-ΨΨΤ).
6. Την υπ' αρ. **ΓΠΚΜ οικ. 3617/17.12.2024 Απόφαση** της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «2^η Τροποποίηση της υπ' αρ. ΓΠΚΜ/οικ.71/08.01.2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεσης τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας"» (ΑΔΑ: Ρ00Υ7ΛΛ-Μ2Ω).
7. Την υπ' αρ. πρ. **οικ.17255(397)/09.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας** περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ **148Β/11.01.2024**), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρ. πρ. **οικ.249859(3725)/08.04.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 2793Β/17.05.2024)**.

8. Την υπ' αρ. 145/15.02.2022 (5^ο Πρακτικό) Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ για την Έγκριση του από 25.01.2022 Πρακτικού ΙΙ (Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινής Αναδόχου) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανάθεση της Σύμβασης (ΑΔΑ: ΨΨΛΗ7ΛΛ-ΛΩΗ και ΑΔΑΜ 22ΑWRD010271233).
9. Την από 09.05.2022 (ΑΔΑ: 6ΥΞΦ7ΛΛ-ΦΗ4 & ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010512386 2022-05-09) υπογραφέισα Σύμβαση του Έργου του θέματος.
10. Την υπ' αρ. 476 (Πρακτικό 16^ο/25.04.2023) Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ που αφορά την Έγκριση Χορήγησης 1^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου του θέματος (ΑΔΑ:Ψ4707ΛΛ-Κ3Ο).
11. Την υπ' αρ. πρ. 315229(5444)/12.06.2023 Απόφαση Έγκρισης Χρονοδιαγράμματος (1^η Αναθεώρηση) του Έργου του θέματος (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012872549 2023-06-14).
12. Την υπ' αρ. 153 (Πρακτικό 4^ο/14.02.2024) Απόφαση ΠΕ/ΠΚΜ που αφορά την Έγκριση Χορήγησης 2^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου του θέματος (ΑΔΑ: 926Ε7ΛΛ-ΚΡΓ).
13. Την υπ' αρ. πρ. 167707(2155)/19.03.2024 Απόφαση Έγκρισης Χρονοδιαγράμματος (2^η Αναθεώρηση) του Έργου του θέματος (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014435357 2024-03-19).
14. Την υπ' αρ. 1505 (Πρακτικό 42^ο/29.10.2024) Απόφαση ΠΕ/ΠΚΜ που αφορά την Έγκριση Χορήγησης 3^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου του θέματος (ΑΔΑ: 9Υ1Θ7ΛΛ-Σ7Η).
15. Την υπ' αρ. πρ. 827098(11566)/12.12.2024 Απόφαση Έγκρισης Χρονοδιαγράμματος (3^η Αναθεώρηση) του Έργου του θέματος (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015974809 2024-12-12).
16. Την υπ' αρ. 662 (Πρακτικό 19^ο/20.05.2025) Απόφαση ΠΕ/ΠΚΜ που αφορά την Έγκριση Χορήγησης 4^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου του θέματος (ΑΔΑ: 92ΖΣ7ΛΛ-ΜΥ6).
17. Την υπ' αρ. πρ. 400072(5266)/10.06.2025 Απόφαση Έγκρισης Χρονοδιαγράμματος (4^η Αναθεώρηση) του Έργου του θέματος (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ01698526 2025-06-10).
18. Την υπ' αρ. 1303 (Πρακτικό 34^ο/02.09.2025) Απόφαση ΠΕ/ΠΚΜ που αφορά στην Έγκριση Χορήγησης 5^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου του θέματος (ΑΔΑ: ΨΒΠΔ7ΛΛ-ΠΥΑ).
19. Την υπ' αρ. πρ. 651767(8728)/15.09.2025 Απόφαση Έγκρισης Χρονοδιαγράμματος (5^η Αναθεώρηση) του Έργου του θέματος (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017546262).
20. Το υπ' αρ. πρ. οικ.593058(7840)/11.08.2025 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ).
21. Την υπ' αρ. 1850(Πρακτικό 49^ο/02.12.2025) Απόφαση ΠΕ/ΠΚΜ που αφορά στην Έγκριση Χορήγησης 6^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου του θέματος (ΑΔΑ: ΕΠΒΗ7ΛΛ-ΔΘ2).
22. Την υπ' αρ. 932984(12329)/12.12.2025 Απόφαση Έγκρισης Χρονοδιαγράμματος (6^η Αναθεώρηση) του Έργου του θέματος (ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ018391787).
23. Τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου με την οποία ζητείται η Χορήγηση 7^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου του θέματος καθώς και
24. Το γεγονός ότι για τις προθεσμίες ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 147, Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) πριν την αντικατάστασή του από το Άρθρο 66, Ν 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/09.03.2021), καθώς σύμφωνα με την Παρ. 5α, Άρθρο 140 «Οι διατάξεις των άρθρων 57 έως 60, 63, 64, 66 έως 74, 76 έως 79, 82, 89 έως 93, 95 έως 98 και 100 καταλαμβάνουν διαγωνισμούς, που θα προκηρυχθούν μετά την 1.9.2021. Συμβάσεις που συνάφθηκαν ή θα συναφθούν μέχρι την άνω ημερομηνία, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά τον χρόνο σύναψής τους».

Σύμφωνα με το Άρθρο 61, Ν 4412/2012, για Συμβάσεις άνω των ορίων, ως χρόνος έναρξης της ανοικτής διαδικασίας νοείται η ημερομηνία αποστολής της σχετικής Προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης, η οποία για το Έργο του θέματος είναι η 09.08.2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009090063 2021-08-19).

Και επειδή:

Με τη σχετική Αίτηση, η Ανάδοχος αιτήθηκε τη Χορήγηση 7^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου του θέματος, σας υποβάλλουμε την παρούσα Εισήγηση, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

Α.: Γενικά στοιχεία του Έργου {Πίνακας [1]}:

Προϋπολογισμός Μελέτης	7.000.000,00€
Ημερομηνία Διαγωνισμού	19.09.2021
Ποσοστό Έκπτωσης	23,71%
Ποσό Σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΥΞΦ7ΛΛ-ΦΗ4)	5.340.168,27€
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης	09.05.2022
Συνολική Συμβατική Προθεσμία	365 ημέρες, ήτοι έως 09.05.2023
1 ^η Παράταση	296 ημέρες, ήτοι έως 29.02.2024
2 ^η Παράταση	245 ημέρες, ήτοι έως 31.10.2024
3 ^η Παράταση	212 ημέρες, ήτοι έως 31.05.2025
4 ^η Παράταση	92 ημέρες, ήτοι έως 31.08.2025
5 ^η Παράταση	91 ημέρες, ήτοι έως 30.11.2025
6 ^η Παράταση	90 ημέρες, ήτοι έως 28.02.2026

Β.: Πρόταση της Αναδόχου για την 7^η Παράταση Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης:

Με τη σχετική **Αίτηση** η Ανάδοχος υπέβαλε αίτημα που αφορά τη **Χορήγηση 7^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης** κατά **τρεις (3) μήνες** δηλαδή έως τις **31.05.2026**.

Οι λόγοι που επικαλείται η Ανάδοχος, αναφέρονται αυτολεξεί:

"...

ΣΧΕΤΙΚΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕ-ΠΚΜ 6ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ (ΑΘΩΣ) (ΕΠΒΗ7ΛΛ-ΔΘ2) ΕΩΣ 28 02 26

1. Σας γνωρίζουμε ότι, με την με το ανωτ. σχετ. χορηγηθείσα παράταση, δεν κατέστη δυνατό να περαιωθούν οι εργασίες λόγω των παρακάτω αιτιών:

- Δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ασυνήθιστης διάρκειας και έντασης)
- Αδυναμία εκμετάλλευσης του συνόλου των μη βροχερών ημερών λόγω του λασπώδους του εδάφους και αδυναμίας κινήσεως βαρέων και ελαφρών οχημάτων
- Αδυναμία σε πλείστες περιπτώσεις εισόδου του προσωπικού στο Άγιο Όρος λόγω απαγορευτικού απόπλου των πλοίων της συγκοινωνίας (θυελλώδεις άνεμοι)
- Αδυναμία εισκόμισης υλικών για τον ίδιο με παραπάνω λόγο

2. Για τους λόγους αυτούς ζητούμε παράταση προθεσμίας περαιώσης εργασιών μέχρι 31 Μαΐου 2026

....."

Γ.: Απόψεις και Αιτιολόγηση 7^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ):

Σχετικά με τη σχετική **Αίτηση** της Αναδόχου η **Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ)** έχει διαπιστώσει ότι πράγματι δεν καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωση του Έργου εντός της Προθεσμίας της **6^{ης} Παράτασης των 90 ημερών (01.12.2025 – 28.02.2026)** για αντικειμενικούς λόγους.

Η παρατεταμένη χρονική διάρκεια των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η αδυναμία εισόδου του προσωπικού στο Άγιο Όρος παράλληλα με την αδυναμία εισκόμισης υλικών λόγω απαγορευτικό απόπλου των πλοίων της συγκοινωνίας (θυελλώδεις άνεμοι) καθώς και η δυσχέρεια κίνησης των οχημάτων λόγω του λασπώδους εδάφους ακόμη και τις μη βροχερές ημέρες. Τα ανωτέρω αποδεικνύονται και από τα αντίστοιχα εγκεκριμένα φύλλα ημερολογίου, όπου:

α/α Ημερολογίου	Διάστημα Ημερολογίου	Ημερομηνία Διακοπής Εργασιών	Αριθμός ημερών Διακοπής Εργασιών	Λόγος Διακοπής Εργασιών
90	22.12.2025-04.01.2026	02.01.2026-05.01.2026	4	Απαγορευτικό απόπλου, αδυναμία πρόσβασης του προσωπικού. Τις προηγούμενες ημέρες ήταν η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων
91	05.01.2026-17.01.2026	05.01.2026-17.01.2026	12	Το εργοτάξιο είναι κλειστό λόγω αλληπάλληλων βροχών, χιονοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών. Η πρόσβαση στο έργο είναι προβληματική
92	19.01.2026-01.02.2026	19.01.2026-01.02.2026	15	Το εργοτάξιο είναι κλειστό λόγω αλληπάλληλων βροχών, χιονοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών. Υπήρχε και απαγορευτικό απόπλου.
93	02.02.2026-12.02.2026	02.02.2026-12.02.2026	15	Το εργοτάξιο είναι κλειστό λόγω έντονων βροχοπτώσεων.
Σύνολο ημερών διακοπής εργασιών			46	

Πέραν τούτου, υπενθυμίζεται το ειδικό καθεστώς του Αγίου Όρους, όπου κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων συμπεριλαμβανομένων και κάποιων ημερών νηστειών, δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών.

Η **7^η Παράταση Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης Εργασιών** μέχρι τις **31.05.2026** (δηλαδή κατά **92 ημερολογιακές ημέρες**), κρίνεται απολύτως δικαιολογημένη από τη **Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ)** και κατά συνέπεια:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη **Χορήγηση 7^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης Εργασιών** μέχρι τις **31.05.2026** (δηλαδή κατά **92 ημερολογιακές ημέρες**), με ανυπαίτιότητα της Αναδόχου και με **Αναθεώρηση**.

Τα ανωτέρω αποτυπώνονται συνοπτικά κάτωθι **{Πίνακας [2]}**:

	Ημερομηνία Περαιώσης		Σύνολο ημερών
	Ισχύουσα	Προτεινόμενη	
Συνολική Προθεσμία Εργασιών	28.02.2026	31.05.2026	92

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ**

**Χρήστος Παπαδόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α΄ β**

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπουλίδης Στ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ο κ. Μυλόπουλος Ι. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση 7^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης των Εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή και Σταθεροποίηση τμημάτων οδού Δάφνης-Καρυών στις περιοχές των Κατολισθήσεων της 05.04.2020 (Γενικευμένες Κατολισθήσεις 1,2,3 και Θραύσεις Ορυγμάτων 4 και 5 στο τμήμα μεταξύ 0,8χλμ και 2,1χλμ από τις Καρυές)», προϋπολογισμού Μελέτης 7.000.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, (λόγω εξαίρεσης του καθεστώτος του Αγίου Όρους απόδοσης ΦΠΑ), έως τις 31.05.2026, δηλαδή κατά 92 ημερολογιακές ημέρες, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα της Αναδόχου κοινοπραξίας: «Κοινοπραξία ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ -ΔΕΥΚΩΝ ΑΤΕ», για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“Σχετικά με τη σχετική **Αίτηση** της Αναδόχου η **Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ)** έχει διαπιστώσει ότι πράγματι δεν καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωση του Έργου εντός της Προθεσμίας της **6^{ης} Παράτασης των 90 ημερών (01.12.2025 – 28.02.2026)** για αντικειμενικούς λόγους.

Η παρατεταμένη χρονική διάρκεια των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η αδυναμία εισόδου του προσωπικού στο Άγιο Όρος παράλληλα με την αδυναμία εισκόμισης υλικών λόγω απαγορευτικό απόπλου των πλοίων της συγκοινωνίας (θυελλώδεις άνεμοι) καθώς και η δυσχέρεια κίνησης των οχημάτων λόγω του λασπώδους εδάφους ακόμη και τις μη βροχερές ημέρες. Τα ανωτέρω αποδεικνύονται και από τα αντίστοιχα εγκεκριμένα φύλλα ημερολογίου, όπου:

α/α Ημερολογίου	Διάστημα Ημερολογίου	Ημερομηνία Διακοπής Εργασιών	Αριθμός ημερών Διακοπής Εργασιών	Λόγος Διακοπής Εργασιών
90	22.12.2025- 04.01.2026	02.01.2026- 05.01.2026	4	Απαγορευτικό απόπλου, αδυναμία πρόσβασης του προσωπικού. Τις προηγούμενες ημέρες ήταν η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων
91	05.01.2026- 17.01.2026	05.01.2026- 17.01.2026	12	Το εργοτάξιο είναι κλειστό λόγω αλλεπάλληλων βροχών, χιονοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών. Η πρόσβαση στο έργο είναι προβληματική
92	19.01.2026- 01.02.2026	19.01.2026- 01.02.2026	15	Το εργοτάξιο είναι κλειστό λόγω αλλεπάλληλων βροχών, χιονοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών. Υπήρχε και απαγορευτικό απόπλου.
93	02.02.2026- 12.02.2026	02.02.2026- 12.02.2026	15	Το εργοτάξιο είναι κλειστό λόγω έντονων βροχοπτώσεων.
Σύνολο ημερών διακοπής εργασιών			46	

Πέραν τούτου, υπενθυμίζεται το ειδικό καθεστώς του Αγίου Όρους, όπου κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων συμπεριλαμβανομένων και κάποιων ημερών νηστειών, δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών.

Η 7^η Παράταση Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαίωσης Εργασιών μέχρι τις 31.05.2026 (δηλαδή κατά **92 ημερολογιακές ημέρες), κρίνεται απολύτως δικαιολογημένη από τη **Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ)**”**

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και έχει ενταχθεί στη ΣΑΕΠ 808 του ΠΔΕ με κωδικό 2023ΝΠ80800001 [MIS 5201895] (2020ΕΠ80800001).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 278/2026

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Αναπληρώτρια Γραμματέας

Ελισσάβητ Παπαγιάννη