



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 9<sup>ο</sup>/03.03.2026**  
**Απόφαση 282/2026**

**ΘΕΜΑ 17<sup>ο</sup>:** «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2022», Προϋπολογισμού: 650.000,00€»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **03 Μαρτίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 147270/410/26-02-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Μήττας Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Αθλητισμού, αναπλ. μέλος Π.Ε.
4. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ. Κυρίζογλου Ελευθέριος και Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ., τακτικά μέλη της Π.Ε.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος Π.Ε. κ. Παπουλίδης Σταμάτης προσήλθε στη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση των εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 17<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2022», Προϋπολογισμού: 650.000,00€», σύμφωνα με την από 20-02-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 136909/525/20-02-2026 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ έτους 2024 με κωδικό αριθμό έργου 1122ΠΕΛ001ΙΔΠ22.
13. Την αρ. 331/12-03-2024 (ΑΔΑ: 9ΚΟ57ΛΛ-Ι2Χ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα: «Έγκριση δημοπράτησης του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2022», προϋπολογισμού 650.000,00 €».
14. Την αρ. 24PROC014500580 2024-04-01 ανάρτηση της Διακήρυξης στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
15. Την με αριθμ. 1203/2024 27-08-2024 (ΑΔΑ:Ρ6ΝΡ7ΛΛ-ΘΑΟ) και ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016258718 2025-02-05 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην αναδειχθείσα από τη διαδικασία εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ Ο.Ε. », με μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,00% αντί του συνολικού ποσού 256.854,84 € χωρίς ΦΠΑ και 318.500,00 € με ΦΠΑ 24 %.
16. Την από 13/03/2025 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016464414 2025-03-14 ΑΔΑ: 6Θ6Λ7ΛΛ-ΘΛΠ) ποσού 256.854,84 € χωρίς ΦΠΑ και 318.500,00 € με ΦΠΑ 24 %.
17. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες με λήξη την 12-03-2026.
18. Την υπ΄ αρ. Πρωτ. 136909(525)/20-02-2026 αίτηση του αναδόχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ Ο.Ε. με θέμα αίτηση 1ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης έργου κατά 4 μήνες, ήτοι έως 12/07/2026
19. Το γεγονός ότι λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, παγετός) στην περιοχή του έργου, υπήρξε καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών κατά 60 ημέρες (μετεωρολογικά στοιχεία Μάρτιος 2025 έως Φεβρουάριος 2026).
20. Το γεγονός ότι οι εργασίες εκτελούνται εντός της κοίτης υδατορεμάτων και συνεπώς σε περιόδους βροχοπτώσεων δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών, εξαιτίας της ανόδου της στάθμης των υδατορεμάτων καθώς και της κορεσμένης από νερό κατάστασης του εδάφους στις παρόχθιες ζώνες.
21. Το γεγονός ότι το έργο έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό περίπου 55% βάσει των εκτελεσμένων εργασιών

22. Την από 20-02-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 136909/525/20-02-2026 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

## ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:  
"ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2022"  
μέχρι 12-07-2026

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υποδ/σης Τεχν. Έργων της Π.Ε. Πέλλας, έχοντας υπόψη:

1. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
2. Τη μελέτη του έργου η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. οικ. Π.Κ.Μ. 60157 (251)/29-02- 2024 απόφασή μας.
3. Τον προϋπολογισμό του έργου ύψους 650.000,00 € με αναθεώρηση & Φ.Π.Α.
4. Το γεγονός ότι έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ έτους 2024 με κωδικό αριθμό έργου 1122ΠΕΛ001ΙΔΠ22.
5. Την αναλυτική διακήρυξη που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΑΑΔΗΣΥ
6. Την αρ. 331/12-03-2024 (ΑΔΑ: 9ΚΟ57ΛΛ-Ι2Χ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα: «Έγκριση δημοπράτησης του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2022», προϋπολογισμού 650.000,00 €».
7. Την δημοσίευση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια έργα με Α/Α: 206934.
8. Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 24PROC014500580 2024-04-01 διακήρυξη για την ανοικτή διαδικασία διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2022», προϋπολογισμού 650.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
9. Την υπ' αρ. 952/09-07-2024 (ΑΔΑ: 9ΔΣ47ΛΛ-Ε7Φ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίνεται το 1ο Πρακτικό Επιτροπής Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση και εκτέλεση του έργου από την Ε.Ε. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΟΕ», με ποσοστό μείσης έκπτωσης 51,00 % και συνολική προσφορά 256.854,84 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 318.500,00 € (με ΦΠΑ 24%).
10. Την με αριθμ. 1203/2024 27-08-2024 (ΑΔΑ:Ρ6ΝΡ7ΛΛ-ΘΑΟ) και ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016258718 2025-02-05 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην αναδειχθείσα από τη διαδικασία εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ Ο.Ε. », με μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,00% αντί του συνολικού ποσού 256.854,84 € χωρίς ΦΠΑ και 318.500,00 € με ΦΠΑ 24 %.
11. Την υπ' αρ. 69/2024 Πράξη Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Θεσσαλονίκης ΙΙ (Καλαμαριάς), σύμφωνα με την οποία κωλύεται η υπογραφή της Σύμβασης του ανωτέρω έργου.
12. Την υπ' αρ. 1672/2024 Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου VII (7ου) ΤΜΗΜΑΤΟΣ που αφορά στην ανάκληση της υπ' αρ. Πράξης Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Θεσσαλονίκης ΙΙ (Καλαμαριάς).
13. Την από 13/03/2025 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016464414 2025-03-14 ΑΔΑ: 6Θ6Λ7ΛΛ-ΘΛΠ) ποσού 256.854,84 € χωρίς ΦΠΑ και 318.500,00 € με ΦΠΑ 24 %.
14. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες με λήξη την 12-03-2026.
15. Την υπ' αρ. Πρωτ. 136909(525)/20-02-2026 αίτηση του αναδόχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ Ο.Ε. με θέμα αίτηση 1ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης έργου κατά 4 μήνες, ήτοι έως 12/07/2026
16. Το γεγονός ότι λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, παγετός) στην περιοχή του έργου, υπήρξε καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών κατά 60 ημέρες (μετεωρολογικά στοιχεία Μάρτιος 2025 έως Φεβρουάριος 2026).
17. Το γεγονός ότι οι εργασίες εκτελούνται εντός της κοίτης υδατορεμάτων και συνεπώς σε περιόδους βροχοπτώσεων δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών, εξαιτίας της ανόδου της στάθμης των υδατορεμάτων καθώς και της κορεσμένης από νερό κατάστασης του εδάφους στις παρόχθιες ζώνες.
18. Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του υπόλοιπου φυσικού αντικείμενου έως την 12-03-2026
19. Το γεγονός ότι το έργο έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό περίπου 55% βάσει των εκτελεσμένων εργασιών
20. Το γεγονός ότι οι συντελεστές αναθεώρησης παραμένουν σταθεροί από το 2022 και δεδομένου ότι υπάρχει μειωτικός συντελεστής (1-s) για τον υπολογισμό της αναθεώρησης, όσο οι εργασίες μετατίθενται σε επόμενα τρίμηνα, τόσο οι τιμές της αναθεώρησης μειώνονται.
21. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
22. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.

## ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου:

"ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2022"  
Ανάδοχος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ Ο.Ε.  
μέχρι: 12-07-2026

ΕΔΕΣΣΑ 20/02/2026

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υποδ/σης

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  
Μηχ/γος Μηχ/κός με Α' βαθμό

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η ΑΝΑΠΛ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ  
ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΛΠΙΔΑ  
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ Α' ΒΟ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ  
ΑΡΧ.ΜΗΧ.ΜΕ Α' ΒΟ

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπουλίδης Στ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ο κ. Μυλόπουλος Ι. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

**α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

**Εγκρίνει τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης** του έργου: « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2022», με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ Ο.Ε. **μέχρι: 12-07-2026**, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

*“Λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, παγετός) στην περιοχή του έργου, υπήρξε καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών κατά 60 ημέρες (μετεωρολογικά στοιχεία Μάρτιος 2025 έως Φεβρουάριος 2026). Οι εργασίες εκτελούνται εντός της κοίτης υδατορεμάτων και συνεπώς σε περιόδους βροχοπτώσεων δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών, εξαιτίας της ανόδου της στάθμης των υδατορεμάτων καθώς και της κορεσμένης από νερό κατάστασης του εδάφους στις παρόχθιες ζώνες”*

**Το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Π.Κ.Μ., με κωδικό αριθμό έργου 1122ΠΕΛ001ΙΔΠ22.**

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 282/2026**

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Αναπλ. Γραμματέας**

**Παπαγιάννη Ελισσάβετ**