



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 10<sup>ο</sup>/10-03-2026**  
**Απόφαση [326/2026](#)**

**ΘΕΜΑ 28<sup>ο</sup>:** «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση – Τοποθέτηση στηθαίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για την τριετία 2022-2024» Προϋπολογισμός Μελέτης: 3.000.000,00€»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **10 Μαρτίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 170610/483/05-03-2026 (ορθή επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζιάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 28<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση – Τοποθέτηση στηθαίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για την τριετία 2022-2024» Προϋπολογισμός Μελέτης: 3.000.000,00€», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 115998/1522/3-3-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 146/03-03-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων της Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,

4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 ( ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ )
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
13. Τη με αριθμ. 18/2022 (αριθμ. Συνεδρίασης 3η/16-5-2022) (ΑΔΑ: 6ΞΒΠ7ΛΛ-9ΕΑ) Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της ΠΚΜ για την έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου
14. Την Απόφαση 24/2022 του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ έτους 2022 και την Απόφαση 12/2022( ΑΔΑ 6ΩΖΔ7ΛΛ-Π40, περί Έγκρισης 2<sup>ης</sup> Τροποποίησης).
15. Τη χρηματοδότηση του έργου από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2022 (ΑΔΑ:60Α87ΛΛ-574). Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα με κωδικό έργου 2131ΠΚΜ002ΚΑΠ21.
16. Το με αρ. οικ. 317332 (3415) ΔΤΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑΜ 22REQ010501705) πρωτογενές αίτημα και την με αρ. πρωτ: 326184 (6534)/18-05-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ010578959) έγκριση πρωτογενούς αιτήματος της μελέτης του θέματος.
17. Τη με αριθμ. 756/2022 (ΑΔΑ: ΨΑΘΩ7ΛΛ-ΓΔ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ, η οποία αφορά στην έγκριση της διακήρυξης και τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού,
18. Την ανάρτηση της Προκήρυξης του έργου στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ 22PROC010859203 και δημοσιεύτηκε στην ΕΕ με αριθμό S126-357387-2022ΕΛ στις 04/07/2022
19. Την ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ 22PROC010859352
20. Την με αριθμό 1467/2022 (ΑΔΑ: Ψ7Ξ27ΛΛ-ΤΣΘ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 1<sup>ο</sup> Πρακτικό.
21. Την αριθμ. 1880/27-12-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά στην Έγκριση του 2<sup>ου</sup> πρακτικού του εν θέματι διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΩΜΙ97ΛΛ-4Υ0 και ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012184680)
22. 23ΑWRD012184680)
23. Τη σύμβαση κατασκευής του έργου, η οποία υπογράφηκε την 17.03.2023 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜV008332862/24-03-2021, με ποσό να ανέρχεται σε 1.744.308,36 € χωρίς ΦΠΑ, και αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή λήξη την 17.03.2026.

24. Την με αριθμ. Πρωτ. Οικ. 235375(4128)/04.04.2023 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, με την οποία έγινε η ανάθεση επίβλεψης του έργου.
25. Την με αριθμ. Πρωτ. οικ.225910(3939)/12.04.2023 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
26. Την με αριθμ. Πρωτ. Οικ.420453(5897)/20.06.2024 Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.
27. Την με αριθμ. Πρωτ. οικ.154742(1966)/27.02.2025 Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.
28. Την με αριθμ. Πρωτ. Οικ.702329(9396)/24.09.2025 Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.
29. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 115998/1522/3-3-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 146/03-03-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων της Π.Κ.Μ., και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Αποκατάσταση – Τοποθέτηση στηθαίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για την τριετία 2022-2024»

Προϋπολογισμός Μελέτης: 3.000.000,00€

Κωδικός έργου: 2131ΠΚΜ002ΚΑΠ21

Ανάδοχος: "ΟΡ.ΚΑ.Α.ΤΕΕ"

ΣΧΕΤ.: Η από 13.02.2026 (αρ.Πρωτ. εισερχομένου στη ΔΤΕ/ΠΚΜ 115998(1522)/13.02.2026) αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης ολικής προθεσμίας.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Το ΠΔ 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226Α/27.12.2010) «Οργανισμός της ΠΚΜ» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Το Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το Άρθρο 147: «Προθεσμίες».
5. Την υπ' αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08.01.2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) , με την οποία ο κος ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ορίστηκε Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης και του ανατέθηκε ο τομέας ευθύνης Υποδομών & Δικτύων.
6. Την υπ' αριθμ. Οικ. 17255 (397)/09-01-2024 (ΑΔΑ:ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 & ΦΕΚ 148/Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ" στους Αντιπεριφερειάρχες και στους Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Β'458 / 7-2-2022) και συγκεκριμένα το κεφάλαιο Α, άρθρο 1,παρ. 8 που αφορά τις εισηγήσεις προς τα Συλλογικά Όργανα και Επιτροπές της ΠΚΜ για θέματα του τομέα ευθύνης τους,
7. Την από 17.03.2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012328530) υπογραφέα Σύμβαση του Έργου του θέματος.
8. Το ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021.
9. Τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου με την οποία ζητείται η Χορήγηση Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του εν θέματι Έργου.

Και επειδή:

Με τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου του Έργου του θέματος, η Ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα την Χορήγηση Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του Έργου του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

#### Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την Απόφαση 24/2022 του Περιφερειακού Συμβουλίου Εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ έτους 2022 στο οποίο είναι ενταγμένο το έργο με κωδικό 2131ΠΚΜ002ΚΑΠ21 και την Απόφαση 12/2022( ΑΔΑ 6ΩΣΔ7ΛΛ-Π40 Έγκρισης 2<sup>ης</sup> Τροποποίησης).

Με την Απόφαση 756/14.06.2022 (ΑΔΑ: ΨΑΘΩ7ΛΛ-ΓΔ5) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε η Διακήρυξη του έργου: Αποκατάσταση – Τοποθέτηση στηθαίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για την τριετία 2022-2024» και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου.

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε την 17.03.2023 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008332862/24-03-2021 ). Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 1.744.308,36 € χωρίς ΦΠΑ.

Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου ανέρχεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή λήγει την 17.03.2026.

Με την με αριθμ. Πρωτ. Οικ. 235375(4128)/04.04.2023 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ έγινε η ανάθεση επίβλεψης του έργου.

Με την με αριθμ. Πρωτ. οικ.225910(3939)/12.04.2023 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Με την με αριθμ. Πρωτ. Οικ.420453(5897)/20.06.2024 Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Με την με αριθμ. Πρωτ. οικ.154742(1966)/27.02.2025 Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Με την με αριθμ. Πρωτ. Οικ.702329(9396)/24.09.2025 Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

#### Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ.

Καθ' όλη την εξέλιξη της εργολαβίας υπήρχαν συχνοί περιορισμοί δεδομένου ότι:

- Η ανάπτυξη και ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων μας έγινε σύμφωνα με το υποβληθέν από τις 31.03.2023 και εγκριθέν από τις 12.04.2023 Χρονοδιάγραμμα του έργου
- Η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών οφείλεται αποκλειστικά στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή του έργου και όχι σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
- Οι συνεχιζόμενες διεθνείς εξελίξεις από τα τέλη Ιουνίου 2022 έως ακόμα και σήμερα στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης έχουν οδηγήσει στην έλλειψη παγκοσμίων, πρώτων υλών που θα χρησιμοποιούνταν στην παραγωγή υλικών (π.χ. μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας) που θα ενσωματώναμε στο έργο, γεγονός που οδήγησε σε μεγάλες καθυστερήσεις παραγγελιών των αντίστοιχων υλικών και τροποποίησε σημαντικά τον προγραμματισμό των εργασιών της εταιρίας μας, οι οποίες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα μας.

Για τον λόγο αυτό ο Ανάδοχος αιτείται την παράταση της προθεσμίας του έργου .

Για τους ανωτέρω λόγους και με δεδομένου ότι ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων του αναδόχου έγινε σύμφωνα με τις συνθήκες που γνώριζε κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος του έργου ζητάει την 1<sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά εκατό είκοσι (120) μήνες, δηλαδή μέχρι την 17.07.2026.

#### Γ. ΑΠΟΦΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ.

Σχετικά με το αίτημα του Αναδόχου η Υπηρεσία έχει διαπιστώσει ότι:

Καθ' όλη την εξέλιξη της εργολαβίας όντως υπήρχε καθυστέρηση λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή καθώς επίσης και οι μεγάλες καθυστερήσεις των παραγγελιών των υλικών (μεταλλικά στηθαία ασφαλείας) τροποποίησαν σημαντικά τον προγραμματισμό των εργασιών της εργολαβίας. Ιδιαίτερα όμως σημαντικό είναι το γεγονός ότι το συγκεκριμένο έργο ανήκει στα έργα συντήρησης που έχει σαν φυσικό αντικείμενο την συντήρηση του εξοπλισμού, της σήμανσης και της ασφάλειας με σκοπό να καλύψει τις βλάβες και φθορές από τη χρήση των οδών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εξαιτίας των ανωτέρω, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η εργολαβία έχει οικονομικό αντικείμενο

#### **Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε**

Την Έγκριση Χορήγησης Παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 17.07.2026, δηλαδή κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες , χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και με Αναθεώρηση, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αλλά και τις διατάξεις του ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
ΥΣΕ/ Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ. .

Χρήστος Παπαδόπουλος  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α'β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Σ. και Μυλόπουλος Ι. έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

**α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

**Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ ΠΚΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2022-2024», προϋπολογισμού: 3.000.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.), έως τις 17.07.2026, δηλαδή κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, με αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου «ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε», σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αλλά και τις διατάξεις του ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021., για τους λόγους όπως αυτοί αποτυπώνονται στην ανωτέρω σχετική εισήγηση με αριθ. Πρωτ. 115998/1522/3-3-2026 :**

*“Σχετικά με το αίτημα του Αναδόχου η Υπηρεσία έχει διαπιστώσει ότι:*

*Καθ’ όλη την εξέλιξη της εργολαβίας όντως υπήρχε καθυστέρηση λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή καθώς επίσης και οι μεγάλες καθυστερήσεις των παραγγελιών των υλικών (μεταλλικά στηθαία ασφαλείας) τροποποίησαν σημαντικά τον προγραμματισμό των εργασιών της εργολαβίας. Ιδιαίτερα όμως σημαντικό είναι το γεγονός ότι το συγκεκριμένο έργο ανήκει στα έργα συντήρησης που έχει σαν φυσικό αντικείμενο την συντήρηση του εξοπλισμού, της σήμανσης και της ασφάλειας με σκοπό να καλύψει τις βλάβες και φθορές από τη χρήση των οδών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εξαιτίας των ανωτέρω, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η εργολαβία έχει οικονομικό αντικείμενο”*

**Σημειώνεται ότι, το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2022 (ΑΔΑ:60Α87ΛΛ-574), με κωδικό έργου 2131ΠΚΜ002ΚΑΠ21.**

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 326/2026**

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Αναπληρώτρια Γραμματέας**

**Ελισσάβητ Παπαγιάννη**