



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 11^ο/17.03.2026

Απόφαση 353/2026

ΘΕΜΑ 9^ο: «Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΝΑΟΥΣΑΣ»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **17 Μαρτίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων της Μητροπολιτικής Επιτροπής** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 191025/537/12-03-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείες της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 9^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΝΑΟΥΣΑΣ», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 178313/742/10-03-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, η οποία διαβιβάσθηκε με το αριθμ. πρωτ. 183970/390/10-03-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ημαθίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)

3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Ημαθίας από ΙΔΠ (Ιδίου Πόρους) έτους 2025 (Κ.Α: 721.9781) με κωδικό Ε.Π. 1122ΗΜΑ001ΙΔΠ22, προϋπολογισμού 291.000,00€,
13. Την υπ’ αριθμ.: 1188/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΑΕ7ΛΛ-ΧΨΠ) απόφαση του 40^{ου} πρακτικού της 13-9-2022 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έγκρισης της διακήρυξης δημοπρασίας και του ορισμού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου και το με αρ. πρωτ. 220403/29-9-22 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας– Θράκης για τον έλεγχο νομιμότητάς της.
14. Την υπ’ αριθμ.: 170/2023 απόφαση του 6^{ου} πρακτικού της 14-2-2023 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έγκρισης του πρακτικού ΙΙ της δημοπρασίας του έργου.
15. Την υπ’ αριθμ.: 1097/2024 (ΑΔΑ:67ΘΥ7ΛΛ-Ο9Λ) απόφαση του 29^{ου} πρακτικού της 6-8-2024 της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά στη “Συνέχιση διαγωνιστικής διαδικασίας και υποβολής αιτήματος για παράταση ισχύος προσφορών στα πλαίσια της διαδικασίας σύναψης δημοσίας συμβάσης του έργου.
16. Την από 01-10-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015517027 2027-10-01) Σύμβαση του έργου.
17. Την με αριθμ. 418/08-04-2025 (ΑΔΑ: 9Π037ΛΛ-ΨΛ4) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., χορήγησης 1^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του εν θέματι έργου κατά τέσσερεις (4) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι 31-07-2025.
18. Την υπ’αρ. 1099/2025 (ΑΔΑ: ΨΝ787ΛΛ-ΦΗΕ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., χορήγησης 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του εν θέματι έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 14-09-2025.
19. Την υπ’αρ. 1322/2025 (ΑΔΑ: Ψ6ΤΒ7ΛΛ-ΚΛΥ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. χορήγησης 3^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν θέματι έργου κατά τέσσερεις (4) μήνες ήτοι έως 14-01-2026
20. Την υπ’αριθμ. 2052/22-12-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΒΒ7ΛΛ-ΞΞΖ) Π.Ε.Π.Κ.Μ. έγκρισης 4ης παράτασης και την υπ’αριθμ. Φ2.3.5/48/974766(3492)/29-12-2025 (25ΣΥΜΝ01827 7130 2025-12-30) Απόφαση χορήγησης 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του

έργου συνολικής προθεσμίας του έργου, κατά (65) εξήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 20-3-2026

21. Την από 9-3-2026 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση του συνόλου του έργου για επτά (7) μήνες δηλ. έως 20-10-2026 (με αναθεώρηση- χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου) για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος.
22. Την υπ' αρ. πρωτ. 178313/742/10-03-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΝΑΟΥΣΑΣ»,
Ανάδοχος « ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » (αρ. Σύμβ. 4/2024)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Το Π.Δ. 7 (ΦΕΚ26α/31-01-2013) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και άλλες σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α'42) αρμοδιότητας των Περιφερειών» όπως ισχύει (εγκύκλιος 6/2013 Υπουργείο Εσωτερικών του τμ. Γενικών υποθέσεων της ΔΤΥ της Γενικής Δ/σης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
5. Τις υπ' αριθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302/τ. Β' / 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α' / 27-12-2010).
6. Το με αριθμό πρωτ. 35568(192)/01-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/τή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β' /30-12-2016 «Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ.»).
7. Την 2η Ορθή Επανάληψη (13-03-2017) της με Αριθμ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ /οικ.94 /11-01-2017 Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ορίζονται Προϊστάμενοι και Αναπληρωτές Προϊστάμενοι σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
8. Την υπ αριθ. οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΟΩΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ:ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
9. Την υπ' αριθμ. οικ 17255(397)/11-1-2024(ΦΕΚ 148/Β/11.1.2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
10. Η υπ'αρ. 125098/16-12-2024 (ΑΔΑ: 9ΞΦΡΟΡ1Υ-ΨΨΤ) Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.
11. Την υπ' αριθμ.: 1188/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΑΕ7ΛΛ-ΧΨΠ) απόφαση του 40^{ου} πρακτικού της 13-9-2022 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έγκρισης της διακήρυξης δημοπρασίας και του ορισμού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου και το με αρ. πρωτ. 220403/29-9-22 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας– Θράκης για τον έλεγχο νομιμότητάς της.
12. Την υπ' αριθμ.: 170/2023 απόφαση του 6^{ου} πρακτικού της 14-2-2023 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έγκρισης του πρακτικού ΙΙ της δημοπρασίας του έργου.
13. Την υπ' αριθμ.: 1097/2024 (ΑΔΑ:67ΘΥ7ΛΛ-Ο9Λ) απόφαση του 29^{ου} πρακτικού της 6-8-2024 της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά στη ΄Συνέχιση διαγωνιστικής διαδικασίας και υποβολής αιτήματος για παράταση ισχύος προσφορών στα πλαίσια της διαδικασίας σύναψης δημοσίας συμβάσης του έργου.
14. Την υπ'αριθμ.: Π.Ε.635013(1978)/13-9-2024 Διαβίβαση ειδικής πράξης ελέγχου νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
15. Την από 01-10-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015517027 2027-10-01) Σύμβαση του έργου, με αρχική διάρκεια έξι (06) ημερολογιακούς μήνες (λήξη 31-03-2025).
16. Την υπ'αρ. 418/2025 (ΑΔΑ: 9Π037ΛΛ-ΨΛ4) απόφαση Π.Ε.Π.Κ.Μ. έγκρισης της 1ης παράτασης και την υπ'αριθμ. Φ2.3.5/48/272334(1015)/14-4-2025 (25ΣΥΜΝ016669268 2025-04-15) Απόφαση χορήγησης 1^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΝΑΟΥΣΑΣ» κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι 31-07-2025.
17. Την υπ'αρ. 1099/2025 (ΑΔΑ: ΨΝ787ΛΛ-ΦΗΕ) απόφαση Π.Ε.Π.Κ.Μ. έγκρισης της 2ης παράτασης και την υπ'αριθμ. Φ2.3.5/48/551534(1875)/31-07-2025 (25ΣΥΜΝ017334458) Απόφαση χορήγησης 2^{ης} παράτασης

- συνολικής προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΝΑΟΥΣΑΣ» κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 14-09-2025.
18. Την υπ' αριθμ. 1322/09-09-2025 (ΑΔΑ: Ψ6ΤΒ7ΛΛ-ΚΛΥ) Π.Ε.Π.Κ.Μ. έγκρισης 3ης παράτασης και την υπ' αριθμ. Φ2.3.5/48/662313(2294)/15-09-2025 (25ΣΥΜΝ017554969) Απόφαση χορήγησης 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου συνολικής προθεσμίας του έργου, κατά (04) τέσσερις μήνες, ήτοι έως 14-01-2026
 19. Την υπ' αριθμ. 2052/22-12-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΒΒ7ΛΛ-ΞΞΖ) Π.Ε.Π.Κ.Μ. έγκρισης 4ης παράτασης και την υπ' αριθμ. Φ2.3.5/48/974766(3492)/29-12-2025 (25ΣΥΜΝ018277130 2025-12-30) Απόφαση χορήγησης 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου συνολικής προθεσμίας του έργου, κατά (65) εξήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες , ήτοι έως 20-3-2026
 20. Την υπ' αρ. Φ2.3.5/48/710768(2861)/21-10-2024 Απόφαση έγκρισης του 1ου Χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου του θέματος.
 21. Την υπ' αρ. Φ2.3.5/56/97957(386)/15-4-2025 Απόφαση έγκρισης του 2ου Χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου του θέματος.
 22. Την υπ' αρ. Φ2.3.5/48/597060(2055)/14-8-2025 Απόφαση έγκρισης του 3ου Χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου του θέματος.
 23. Την υπ' αριθμ. Φ2.3.5/48/676445(2341)/30-09-2025 Απόφαση έγκρισης του 4ου Χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου του θέματος.
 24. Την υπ' αριθμ. Φ2.3.5/48/65697(202)/05-2-2026 Απόφαση έγκρισης του 5ου Χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου του θέματος.
 25. Την από 9-3-2026 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση του συνόλου του έργου για επτά (7) μήνες δηλ. έως 20-10-2026 (με αναθεώρηση- χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου) για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος.
 26. Την υπ' αρ. ΔΥ/10-3-2026 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εισηγείται την έγκριση 5ης παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΝΑΟΥΣΑΣ» κατά επτά (7) μήνες μέχρι 20-10-2026

Επειδή

Με την υπ' αρ. ΔΥ/10-3-2026 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας τεκμηριώνεται πλήρως, η αναγκαιότητα παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση του έργου καθόσον:

1. Κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου και κατά την περίοδο από 4-12-2025 έως 6-12-2025 διαπιστώθηκε λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της κακοκαιρίας "BYRON" μεγάλη συσσώρευση φερτών υλικών και εναπόθεση ξεριζωμένων δέντρων στα σημεία των επεμβάσεων και στις δύο γέφυρες εντός και εκτός οικισμού Μαρίνας. Και στις δύο γέφυρες παρατηρήθηκαν βλάβες σε στρώμες και συρματοκιβώτια και μερική κατάρρευση τους σε μήκος περίπου 10μ.
2. Στις 15-12-2025 ο ανάδοχος κατέθεσε στην Υπηρεσία μας Δήλωση βλαβών προερχόμενη από ανωτέρα βία, αιτούμενος την αναγνώριση δικαιώματος αποζημίωσης ανάλογης της ζημίας για την επανόρθωση των βλαβών σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4412/2016.
3. Στις 29-12-2025 με το αρ πρωτ.Φ2.3.1/15/οικ.9746665(3491) κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο έκθεση διαπίστωσης βλαβών η οποία συντάχθηκε από την επιβλέπουσα, κ. Μπαστανι, στις 22-12-2025.
4. Με την με αρ.πρωτ. Φ2.3.5/15/977604(3500)/07-01-2026 απόφαση Διευθύνουσας υπηρεσίας έγινε αποδοχή της έκθεσης διαπίστωσης βλαβών της επιβλέπουσας του έργου.
5. Στις 27-1-2026 με το αρ πρωτ. Φ2.3.1/15/37878(119) στάλθηκε στον ανάδοχο του έργου, έγγραφο για τις άμεσες εργασίες λόγω βλαβών προερχόμενη από ανωτέρα βία, ήτοι στην απομάκρυνση, με ιδιαίτερη προσοχή, όλων των κορμών και λοιπών ογκωδών που βρίσκονται εντός της κοίτης και στις δύο γέφυρες εντός και εκτός οικισμού Μαρίνας, μετά τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας "BYRON" κατά την περίοδο από 4-12-2025 έως 6-12-2025, εργασίες οι οποίες απομακρύνθηκαν στις 4 Φεβρουαρίου 2024.
6. Μετά τις παραπάνω εργασίες και σχεδόν όλο τον Φεβρουάριο λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή του έργου (μεγάλες αυξομειώσεις της στάθμης και της ορμής των υδάτων λόγω των έντονων βροχοπτώσεων το τελευταίο διάστημα) η πρόσβαση για την ακριβέστερη εκτίμηση των βλαβών αλλά και την εγκατάσταση του εργοταξίου για την εκτέλεση εργασιών κρίθηκε επικίνδυνη για το εργατικό προσωπικό καθώς και για τα μηχανήματα του αναδόχου.
7. Επιπρόσθετα τη χρονική περίοδο της Άνοιξης κατεβαίνουν όλα τα ύδατα από τον ορεινό όγκο (από τα χιόνια που λιώνουν) και δημιουργούν μεγάλη ροή στο ποτάμι, περιοδικά και με μεγάλη ορμή, παρασύροντας φερτά και ογκώδη υλικά, καταστρώντας τις συνθήκες εργασίας αδύνατες.
8. Η αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου, δεν επιφέρει αλλαγές στις μεθόδους και στο φυσικό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να μην αλλάζει το βασικό σχέδιο.
9. Η παράταση που προτείνεται να δοθεί, για τους παραπάνω λόγους, είναι (7) επτά μήνες δηλ μέχρι 20-10-2026
10. Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα η μη ολοκλήρωση των εργασιών να μην οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση της 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑ

ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΝΑΟΥΣΑΣ» του αναδόχου « ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για (7) επτά μήνες, μέχρι 20 Οκτωβρίου 2026

Ο Αν. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Π.Ε. Ημαθίας
κ.α.α

Μπονάνου Βασιλική
Πολιτικός μηχανικός με Α'β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ο κ. Μυλόπουλος Ι. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 5^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΝΑΟΥΣΑΣ», προϋπολογισμού 291.000,00€ με Φ.Π.Α. κατά (7) επτά μήνες, μέχρι 20 Οκτωβρίου 2026, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

- “1. Κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου και κατά την περίοδο από 4-12-2025 έως 6-12-2025 διαπιστώθηκε λόγω των πολύ έντονων βροχοπτώσεων και των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της κακοκαιρίας “BYRON” μεγάλη συσσώρευση φερτών υλικών και εναπόθεση ξεριζωμένων δέντρων στα σημεία των επεμβάσεων και στις δύο γέφυρες εντός και εκτός οικισμού Μαρίνας. Και στις δύο γέφυρες παρατηρήθηκαν βλάβες σε στρώμες και συρματοκιβώτια και μερική κατάρρευση τους σε μήκος περίπου 10μ.
2. Στις 15-12-2025 ο ανάδοχος κατέθεσε στην Υπηρεσία μας Δήλωση βλαβών προερχόμενη από ανωτέρα βία, αιτούμενος την αναγνώριση δικαιώματος αποζημίωσης ανάλογης της ζημίας για την επανόρθωση των βλαβών σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4412/2016.
3. Στις 29-12-2025 με το αρ πρωτ.Φ2.3.1/15/οικ.9746665(3491) κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο έκθεση διαπίστωσης βλαβών η οποία συντάχθηκε από την επιβλέπουσα, κ. Μπαστανι, στις 22-12-2025.
4. Με την με αρ.πρωτ. Φ2.3.5/15/977604(3500)/07-01-2026 απόφαση Διευθύνουσας υπηρεσίας έγινε αποδοχή της έκθεσης διαπίστωσης βλαβών της επιβλέπουσας του έργου.
5. Στις 27-1-2026 με το αρ πρωτ. Φ2.3.1/15/37878(119) στάλθηκε στον ανάδοχο του έργου, έγγραφο για τις άμεσες εργασίες λόγω βλαβών προερχομένη από ανωτέρα βία, ήτοι στην απομάκρυνση, με ιδιαίτερη προσοχή, όλων των κορμών και λοιπών ογκωδών που βρίσκονται εντός της κοίτης και στις δύο γέφυρες εντός και εκτός οικισμού Μαρίνας, μετά τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας “BYRON” κατά την περίοδο από 4-12-2025 έως 6-12-2025, εργασίες οι οποίες απομακρύνθηκαν στις 4 Φεβρουαρίου 2024.
6. Μετά τις παραπάνω εργασίες και σχεδόν όλο τον Φεβρουάριο λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή του έργου (μεγάλες αυξομειώσεις της στάθμης και της ορμής των υδάτων λόγω των έντονων βροχοπτώσεων το τελευταίο διάστημα) η πρόσβαση για την ακριβέστερη εκτίμηση των βλαβών αλλά και την εγκατάσταση του εργοταξίου για την εκτέλεση εργασιών κρίθηκε επικίνδυνη για το εργατικό προσωπικό καθώς και για τα μηχανήματα του αναδόχου.
7. Επιπρόσθετα τη χρονική περίοδο της Άνοιξης κατεβαίνουν όλα τα ύδατα από τον ορεινό όγκο (από τα χιόνια που λιώνουν) και δημιουργούν μεγάλη ροή στο ποτάμι, περιοδικά και με μεγάλη ορμή, παρασύροντας φερτά και ογκώδη υλικά, καταστρώνοντας τις συνθήκες εργασίας αδύνατες.”

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Ημαθίας από ΙΔΠ (Ιδίους Πόρους)(Κ.Α: 721.9781) με κωδικό Ε.Π. 1122ΗΜΑ001 ΙΔΠ22, προϋπολογισμού 291.000,00€.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 353/2026

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη