



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 13<sup>ο</sup>/01-04-2026**

**Απόφαση 462/2026**

**ΘΕΜΑ 31<sup>ο</sup>:** «Έγκριση χορήγησης 3<sup>ης</sup> παράτασης για την περαίωση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 4 ΚΑΙ 10 (ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Θ.) 2019-2020-2021» κατά 120 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 09 Ιουλίου 2026, προϋπολογισμού 2.000.000,00 €»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την **01 Απριλίου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 226576/654/26-03-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Μπίλλιας Παρίσης, Αντιπερ. Υποδομών & Δικτύων Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.
4. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος της Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 31<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης 3<sup>ης</sup> παράτασης για την περαίωση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 4 ΚΑΙ 10 (ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Θ.) 2019-2020-2021» κατά 120 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 09 Ιουλίου 2026, προϋπολογισμού 2.000.000,00 €», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 160268/2622/23-3-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 899/24-3-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 ( ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ )
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ έτους 2026, σύμφωνα με την αρ. 79/21-11-2025 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΑΩΠ7ΛΛ-5Μ9) περί «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2026», με συνολική εγκεκριμένη πίστωση 1.353.480.33 €
13. Την υπ' αριθμ. 827/28-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΨΚΦ47ΛΛ-ΞΦΜ), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 4 ΚΑΙ 10 (ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Θ.) 2019-2020-2021» και συγκροτήθηκε η τριμελής επιτροπή διαγωνισμού του εν λόγω έργου
14. Την ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε αριθμό **ΑΔΑΜ 22PROC011039936**.
15. Την με αριθμ. 1740/13-12-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί Έγκρισης του 2<sup>ου</sup> πρακτικού του εν θέματι διαγωνισμού (ΑΔΑ: 9ΡΘΧ7ΛΛ-4ΧΧ & ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012584378)
16. Την από 12-7-2023 (ΑΔΑΜ : 23ΣΥΜΝ013068607) ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι επτακόσιες τριάντα (730) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 11-07-2025.
17. Τη με αριθμ. Πρωτ. οικ. 558532/9061/7-8-2024 Απόφαση έγκρισης 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (24ΣΥΜΝ015261121 2024 08 07 ΣΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.063.480,33€ (με Φ.Π.Α.)
18. Τη με αριθμ. Πρωτ. οικ. 182062/2677/11-3-2025 Απόφαση έγκρισης 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (25ΣΥΜΝ016442651 2025 03 11 ΣΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.063.480,33€ (με Φ.Π.Α.)
19. Τη με αριθμ. Πρωτ. οικ. 778460/11086/20-10-2025 Απόφαση έγκρισης 3ου Α.Π.Ε. και της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. (25ΣΥΜΝ017794323 ΣΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.063.480,33€ (με Φ.Π.Α.)

20. Την με με αριθμ. 1032/2025 (Πρακτικό 28<sup>ο</sup>/15.07.2025) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΨΩΩ7ΛΛ-Α96), με την οποία εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 123 ημερολογιακές ημερες.
21. Την με με αριθμ. 1683/04-11-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: : 9ΓΚ07ΛΛ-ΠΜ5 ), με την οποία εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 123 ημερολογιακές ημερες.
22. Την υπ' αρ πρωτ οικ844602(11899)/11-11-2025 έγκριση της υπηρεσίας περί χορήγησης της 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι έργου "με αναθεώρηση", χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά κατά 120 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 11 Μαρτίου 2026 (ΑΔΑΜ:25ΣΥΜΝ017920255).
23. Τις σχετικές αποφάσεις ανάληψης που ισχύουν, με Α/Α 602 με ΑΠ.1839(135)/02-01-2025 (ΑΔΑ: 94ΖΚ7ΛΛ-7ΣΦ), με Α/Α 2250 με ΑΠ 263530(4855)/9-4-2025 (ΑΔΑ: 9ΦΦ77ΛΛ-Ο38) και με Α/Α 395/2026 με ΑΠ 1149(156)/2-1-2026 (ΑΔΑ: Ψ7Φ07ΛΛ-Υ3Μ).
24. Την από 03-03-2026 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης, στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, με την οποία ζητήθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι 09-07-2026.
25. Την αριθμ. πρωτ. 160268/2622/23-3-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 899/24-3-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Έγκριση χορήγησης 3<sup>ης</sup> παράτασης για την περαίωση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 4 ΚΑΙ 10 (ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Θ.) 2019-2020-2021» κατά 120 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 09 Ιουλίου 2026.

#### Έχοντας υπόψη

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α' /06-10-2023) με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 «Έναρξη ισχύος») (αρ.20).
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
- Την υπ' αρ.:οικ.17255(397)/09.01.2024 (ΦΕΚ 148/Β'/11.01.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»», την εν μέρη τροποποίηση αυτής με την υπ.αρ.:οικ.212528(3135)/22.03..2024 (ΦΕΚ 2089/Β'/07.04.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (Β'148) απόφασης Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη»» και την υπ' αρ. οικ. 249859(3725)/08.4.2024 (ΦΕΚ 2793/Β'/17.05.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «2η τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 17255(397)/09.01.2024 απόφασης Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ"».
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α / 08-08-2016) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 147, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016".
- Την Υπουργική Απόφαση 166653/2022 (ΦΕΚ 2735/Β/02-06-2022) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016".
- Την Υπουργική Απόφαση Δ11/334219 (ΦΕΚ 5565/Β/31-10-2022) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ.23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016.

- Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ έτους 2026, σύμφωνα με την αρ. 79/21-11-2025 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΑΩΠ7ΛΛ-5Μ9) περί «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2026», με συνολική εγκεκριμένη πίστωση 1.353.480,33 €
- Η με αρ. 827/28-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΚΦ47ΛΛ-ΞΦΜ), απόφ. Ο.Ε. της Π.Κ.Μ (ΑΔΑΜ: 22PROC011039936) για τον διαγωνισμό του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 4 ΚΑΙ 10 (ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Θ.) 2019-2020-2021 προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ010ΙΔΠ19
- Την με αριθμ. Η υπ αριθμ 1740/2022 απόφαση Ο.Ε. της Π.Κ.Μ. (Α.Δ.Α.: 9ΡΘΧ7ΛΛ-4ΧΧ, ΑΔΑΜ: 23AWRD012584378) με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση Κ/Ξ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΦΑΝΗΣ - ΠΕΙΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 47,27%και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 1.063.480,33 €

**Β. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του έργου:**

- Την από 12-7-2023 (ΑΔΑΜ : 23SYMV013068607) σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 23SYMV012377519 με συμβατική δαπάνη 1.063.480,33 (εκ των οποίων, 706.930,15€ Εργασίες με ΓΕΟΕ, 106.039,52€ Απρόβλεπτα 15%, 16.423,71 € απολογιστικά ΑΕΚΚ με ΓΕ+ΟΕ 18% 28.252,05€ Αναθεώρηση. Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 857.645,43€ και συμβατική προθεσμία περαίωσης του την 11-7-2025.
- Την υπ' αρ πρωτ οικ.544170(8178)/23-07-2025 έγκρισης χορήγησης της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΚΤΑΚΤΕΣΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 4 ΚΑΙ 10 (ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Θ.) 2019-2020-2021» "με αναθεώρηση", χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά 123 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 11 Νοεμβρίου 2025 (ΑΔΑΜ:25SYMV017274476). Η υπ' αρ 1032/2025 απόφαση έγκρισης της, από την Περιφερειακή Επιτροπή
- Την υπ' αρ πρωτ οικ844602(11899)/11-11-2025 έγκρισης χορήγησης της 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΚΤΑΚΤΕΣΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 4 ΚΑΙ 10 (ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Θ.) 2019-2020-2021» "με αναθεώρηση", χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά 120 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 11 Μαρτίου 2026 (ΑΔΑΜ:25SYMV017920255). Η υπ' αρ 1683/2025 απόφαση έγκρισης της, απο την Περιφερειακή Επιτροπή
- Τους εγκεκριμένους 1ο ΑΠΕ, 2ο ΑΠΕ και 3ο ΑΠΕ και 1ΣΣ με 24SYMV015261121, 25SYMV016442651 και 25SYMV017794323 αντίστοιχα.
- Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
- Το άρθρο 5 της Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με το οποίο ορίζονται, ενδεικτικές προθεσμίες, στο πλαίσιο της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, βάσει του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την από 03-03-2026 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης, στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, με την οποία ζητήθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι 09-07-2026.

**Γ. και ειδικότερα:**

Με το παρόν έργο προβλέπονταν η εκτέλεση εργασιών που αφορούσαν στην επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση των φθορών οδοστρώματος (τοπικές φθορές, επούλωση λάκκων, παραμορφώσεις, ρηγ ματώσεις, καθιζήσεις, τροχαυλακώσεις), κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, αποψίλωση και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης, επισκευή και συντήρηση τεχνικών, καθαρισμό αγωγών αποχέτευσης και φρεατίων υδροσυλλογής και γενικά τη βελτίωση των μέτρων ασφαλείας της 4ης και 10ης Επ.Οδού αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης. Οι επεμβάσεις θα γίνουν σε διάφορα τμήματα των επαρχιακών οδών με μεγαλύτερη έμφαση στην 4<sup>η</sup> και όσον αφορά την 10<sup>η</sup> Επ θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλικών με σκοπό την άρση της επικινδυνότητας της λόγω διέλευσης δικτύων κοινής ωφέλειας.

Υπολείπεται η πραγματοποίηση ασφαλικών εργασιών, καθαρισμό τεχνικών, ερεισμάτων και της βλάστησης σε τμήματα κατά μήκος των οδών. Σε πολλά σημεία υπάρχουν ελλείψεις αλλά και φθορές σε υφιστάμενα στηθαία ασφαλείας και κιγκλιδώματα. Ακόμη, θα τοποθετηθούν και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας των οδών, οι απαραίτητες σε αριθμό πινακίδες που ενημερώνουν και προειδοποιούν τους χρήστες. Τέλος, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες διαγράμμισης τόσο του άξονα όσο και των οριογραμμών στα τμήματα των οδών που θα συντηρηθούν.

**ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ**

Ο Ανάδοχος, με την από 03/03/2026 αίτηση του, ζητά παράταση εργασιών έως 09/07/2026 παραθέτοντας τα εξής:

α) το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του έργου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κυρίως κατά τη χειμερινή περίοδο, υπήρχε αδυναμία εκτέλεσης εργασιών, και

β) το χρόνο ολοκλήρωσης των διαδικασιών έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο οποίος κρίνεται απαραίτητος,

Οι απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το παραπάνω αίτημα του αναδόχου είναι οι εξής:

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο σχεδόν του έργου.

Η Υπηρεσία μας συναινεί στη χορήγηση παράτασης τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι εκατό είκοσι (120) ημερών, όπως αιτήθηκε ο Ανάδοχος, για τους ακόλουθους λόγους:

Στο πλαίσιο του έργου εκτελέστηκαν εργασίες συντήρησης οδοστρώματος σε τμήματα κυρίως επί της 4ης Επαρχιακής Οδού αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, βάσει των καταγεγραμμένων φθορών που είχαν ληφθεί υπόψη κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και του βαθμού επικινδυνότητας των θέσεων για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Ωστόσο, κατά τον χρόνο σύνταξης της μελέτης δεν είχαν προκύψει πρόσθετες ανάγκες που σχετίζονται με τις επεμβάσεις σε δίκτυα κοινής ωφέλειας. Ειδικότερα, από πλήθος εγγράφων της Υπηρεσίας μας προς τη ΔΕΥΑ Ωραιοκάστρου προκύπτει ότι οι αποκαταστάσεις των εκσκαφών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης οικισμών Λητής, Δρυμού και τμήματος Μελισσοχωριού του διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου», καθώς και των κάθετων ιδιωτικών συνδέσεων προς τις παρόδιες κατοικίες και εγκαταστάσεις, δεν έχουν αποκατασταθεί επαρκώς.

Για τα ανωτέρω έργα, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής του τμήματος που αφορά τις κάθετες ιδιωτικές συνδέσεις του δικτύου ύδρευσης, οι οποίες συνδέονται λειτουργικά με το ήδη εκτελεσμένο έργο με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης οικισμών Λητής, Δρυμού και τμήματος Μελισσοχωριού του διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου», (το υπ'άρ πρωτ 38768(1130)/28-1-2026 e-mail).

Παράλληλα, στην 10η Επαρχιακή Οδό, πέραν των πλημμελών αποκαταστάσεων των παραπάνω έργων, παρατηρούνται συνεχείς αστοχίες και βλάβες στα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Ωραιοκάστρου, οι οποίες επιβαρύνουν περαιτέρω το οδόστρωμα. Επιπλέον, στο ίδιο τμήμα του οδικού δικτύου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες διέλευσης δικτύου φυσικού αερίου, ενώ έχει υποβληθεί αίτημα (Αύγουστο 2026) για νέα επέμβαση με σκοπό τη διέλευση δικτύου οπτικών ινών.

Κατά συνέπεια, στο ίδιο τμήμα του οδικού δικτύου έχουν πραγματοποιηθεί και πρόκειται να πραγματοποιηθούν διαδοχικές επεμβάσεις από έργα υποδομών κοινής ωφέλειας. Οι επεμβάσεις αυτές, σε συνδυασμό με τις πλημμελείς και αποσπασματικές αποκαταστάσεις του οδοστρώματος, έχουν δημιουργήσει συνθήκες επικινδυνότητας για τη διέλευση των οχημάτων και αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται να πραγματοποιηθούν:

- Εργασίες συντήρησης και ασφαλοστρωσης εντός του οικισμού της Λητής επί της 10ης Επαρχιακής Οδού, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διέλευσης του δικτύου οπτικών ινών, ώστε να καταστεί δυνατή η άρση επικινδυνότητας σε τμήμα της οδού, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες πιστώσεις του έργου.
- Συνέχιση των εργασιών επιθεώρησης του δικτύου απορροής ομβρίων στο τμήμα από το ύψος της επιχείρησης «Χαραβόπουλος» έως την επιχείρηση «Πιρουέτα», όπου έχει διαπιστωθεί ότι το υφιστάμενο δίκτυο δεν μπορεί να παραλάβει το σύνολο της ποσότητας των ομβρίων κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων. Η επιθεώρηση του δικτύου πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα.

Οι ανωτέρω εργασίες συμπεριλήφθηκαν στον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ της 1η ΣΣ που συνοδεύει τον 4ο ΑΠΕ του έργου.

Όλα τα παραπάνω απαιτήσαν επιπρόσθετο χρόνο για το υπό εκτέλεση έργο και η καθυστέρηση δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου.

Επιπρόσθετα την πρόοδο των εργασιών του έργου όπως ήταν αναμενόμενο επηρέασε η περίοδος του χειμώνα 2025-2026.

Οι απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το παραπάνω αίτημα του αναδόχου είναι οι εξής:

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη, κατανοεί και αναγνωρίζει ότι οι μέρες που χάθηκαν λόγω των ανωτέρω αναφερομένων αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και είναι ανεξάρτητα της βούλησης του Αναδόχου. Ως εκ τούτου οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας του και επομένως το αίτημα παράτασης κρίνεται εύλογο.

Για το λόγο αυτό

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, του έργου: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 4 ΚΑΙ 10 (ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Θ.) 2019-2020-2021» κατά 120 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 09 Ιουλίου 2026.

Τα στοιχεία για την ανάρτηση της απόφασης έγκρισης στο ΚΗΜΔΗΣ, η οποία είναι άμεσα αναρτητέα είναι:

Ανάδοχος: "Κ/Ε ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΦΑΝΗΣ - ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ" με Α.Φ.Μ. 997080344, ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,

Γεωγραφικός προσδιορισμός τόπου εκτέλεσης σύμβασης: EL522 Θεσσαλονίκη

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 22PROC011039936,

ΑΔΑΜ Σύμβασης 23ΣΥΜV013068607,

CPV: 45233140-2 (Οδικά Έργα)

Καθαρό ποσό αρχικού έργου 857.645,43€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) και 1.063.480,33€ (με ΦΠΑ 24%).

Καθαρό ποσό 1ης ΣΣ έργου 120.967,74€ (χωρίς ΦΠΑ24%) και 150.000,00€ (με ΦΠΑ 24%).

Συνολικό καθαρό ποσό έργου 978.613,17€ (χωρίς ΦΠΑ24%) και 1.213.480,33€ (με ΦΠΑ 24%).

Η απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Οι αποφάσεις ανάληψης που ισχύουν είναι η με Α/Α 602 με ΑΠ.1839(135)/02-01-2025 (ΑΔΑ: 94ΖΚ7ΛΛ-7ΣΦ), η Α/Α 2250 με ΑΠ 263530(4855)/9-4-2025 (ΑΔΑ: 9ΦΦ77ΛΛ-Ο38) και η Α/Α 395/2026 με ΑΠ 1149(156)/2-1-2026 (ΑΔΑ: Ψ7Φ07ΛΛ-Υ3Μ).

Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ (αρ. 51/2025 του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ στις 30.07.2025 (ΑΔΑ : ΡΣΦΜ7ΛΛ-6Ξ3))

Κωδικός έργου: 2131ΘΕΣ010ΙΔΠ19

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι άνω των ορίων.

Κριτήριο ανάθεσης: Βάσει τιμής.

Χρήση τεχνικών εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται.

Αριθμός τμημάτων: 1  
 Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): 28  
 Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Κεντρική Μακεδονία – Θεσσαλονίκη.  
 Μικτή Σύμβαση : ΟΧΙ

Η Εισηγήτρια	Η Αν. Προϊσταμένη ΤΣΕ Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ	Ο Αν. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ
Θεσσαλονίκη, -03- 2026	Θεσσαλονίκη, - 03 - 2026	Θεσσαλονίκη, -03-2026

Δέσποινα Γκατζού  
 ΤΕ Πολ. Μηχανικός με Α'β.

Κονδυλένια Σαφλέκου  
 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.

Ελένη Διαμαντή  
 Αγγ. Τοπ. Μηχανικός με Α'β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ., Χαβατζάς Γ. και. Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

**αποφασίζει ομόφωνα**

**Εγκρίνει τη χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 4 ΚΑΙ 10 (ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Θ.) 2019-2020-2021», προϋπολογισμού 2.000.000,00€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.), κατά 120 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 9-7-2026, με αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου «Κ/Ξ: ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΦΑΝΗΣ – ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:**

“Ο Ανάδοχος, με την από 03/03/2026 αίτηση του, ζητά παράταση εργασιών έως 09/07/2026 παραθέτοντας τα εξής:  
 α) το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του έργου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κυρίως κατά τη χειμερινή περίοδο, υπήρχε αδυναμία εκτέλεσης εργασιών, και

β) το χρόνο ολοκλήρωσης των διαδικασιών έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο οποίος κρίνεται απαραίτητος,

Οι απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το παραπάνω αίτημα του αναδόχου είναι οι εξής:

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο σχεδόν του έργου.

Η Υπηρεσία κα συναινεί στη χορήγηση παράτασης τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι εκατό είκοσι (120) ημερών, όπως αιτήθηκε ο Ανάδοχος, για τους ακόλουθους λόγους:

Στο πλαίσιο του έργου εκτελέστηκαν εργασίες συντήρησης οδοστρώματος σε τμήματα κυρίως επί της 4ης Επαρχιακής Οδού αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, βάσει των καταγεγραμμένων φθορών που είχαν ληφθεί υπόψη κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και του βαθμού επικινδυνότητας των θέσεων για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Ωστόσο, κατά τον χρόνο σύνταξης της μελέτης δεν είχαν προκύψει πρόσθετες ανάγκες που σχετίζονται με τις επεμβάσεις σε δίκτυα κοινής ωφέλειας. Ειδικότερα, από πλήθος εγγράφων της Υπηρεσίας μας προς τη ΔΕΥΑ Ωραιοκάστρου προκύπτει ότι οι αποκαταστάσεις των εκσκαφών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης οικισμών Λητής, Δρυμού και τμήματος Μελισσοχωριού του διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου», καθώς και των κάθετων ιδιωτικών συνδέσεων προς τις παρόδιες κατοικίες και εγκαταστάσεις, δεν έχουν αποκατασταθεί επαρκώς.

Για τα ανωτέρω έργα, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής του τμήματος που αφορά τις κάθετες ιδιωτικές συνδέσεις του δικτύου ύδρευσης, οι οποίες συνδέονται λειτουργικά με το ήδη εκτελεσμένο έργο με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης οικισμών Λητής, Δρυμού και τμήματος Μελισσοχωριού του διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου», (το υπ'άρ πρωτ 38768(1130)/28-1-2026 e-mail).

Παράλληλα, στην 10η Επαρχιακή Οδό, πέραν των πλημμελών αποκαταστάσεων των παραπάνω έργων, παρατηρούνται συνεχείς αστοχίες και βλάβες στα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Ωραιοκάστρου, οι οποίες επιβαρύνουν περαιτέρω το οδόστρωμα. Επιπλέον, στο ίδιο τμήμα του οδικού δικτύου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες διέλευσης δικτύου φυσικού αερίου, ενώ έχει υποβληθεί αίτημα (Αύγουστο 2026) για νέα επέμβαση με σκοπό τη διέλευση δικτύου οπτικών ινών.

Κατά συνέπεια, στο ίδιο τμήμα του οδικού δικτύου έχουν πραγματοποιηθεί και πρόκειται να πραγματοποιηθούν διαδοχικές επεμβάσεις από έργα υποδομών κοινής ωφέλειας. Οι επεμβάσεις αυτές, σε συνδυασμό με τις πλημμελείς και αποσπασματικές αποκαταστάσεις του οδοστρώματος, έχουν δημιουργήσει συνθήκες επικινδυνότητας για τη διέλευση των οχημάτων και αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται να πραγματοποιηθούν:

• Εργασίες συντήρησης και ασφαλιτόστρωσης εντός του οικισμού της Λητής επί της 10ης Επαρχιακής Οδού, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διέλευσης του δικτύου οπτικών ινών, ώστε να καταστεί δυνατή η άρση επικινδυνότητας σε τμήμα της οδού, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες πιστώσεις του έργου.  
 • Συνέχιση των εργασιών επιθεώρησης του δικτύου απορροής ομβρίων στο τμήμα από το ύψος της επιχείρησης «Χαραβόπουλος» έως την επιχείρηση «Πιρουέτα», όπου έχει διαπιστωθεί ότι το υφιστάμενο δίκτυο δεν μπορεί να παραλάβει το σύνολο της ποσότητας των ομβρίων κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων. Η επιθεώρηση του δικτύου πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα.  
 Οι ανωτέρω εργασίες συμπεριλήφθηκαν στον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ της 1η ΣΣ που συνοδεύει τον 4ο ΑΠΕ του έργου.  
 Όλα τα παραπάνω απαιτήσαν επιπρόσθετο χρόνο για το υπό εκτέλεση έργο και η καθυστέρηση δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου.  
 Επιπρόσθετα την πρόοδο των εργασιών του έργου όπως ήταν αναμενόμενο επηρέασε η περίοδος του χειμώνα 2025-2026.

Οι απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το παραπάνω αίτημα του αναδόχου είναι οι εξής:

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη, κατανοεί και αναγνωρίζει ότι οι μέρες που χάθηκαν λόγω των ανωτέρω αναφερομένων αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και είναι ανεξάρτητα της βούλησης του Αναδόχου. Ως εκ τούτου οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας του και επομένως το αίτημα παράτασης κρίνεται εύλογο.”

**Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ έτους 2026, σύμφωνα με την αρ. 79/21-11-2025 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΑΩΠ7ΛΛ-5Μ9) περί «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2026», με συνολική εγκεκριμένη πίστωση 1.353.480.33 €**

**Τα στοιχεία για την ανάρτηση της παρούσας απόφασης έγκρισης στο ΚΗΜΔΗΣ, η οποία είναι άμεσα αναρτητέα είναι:**

**Ανάδοχος: “Κ/Ξ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΦΑΝΗΣ - ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ” με Α.Φ.Μ. 997080344, ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,**

Γεωγραφικός προσδιορισμός τόπου εκτέλεσης σύμβασης: EL522 Θεσσαλονίκη

**ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 22PROC011039936,**

ΑΔΑΜ Σύμβασης 23SYMV013068607,

CPV: 45233140-2 (Οδικά Έργα)

Καθαρό ποσό αρχικού έργου 857.645,43€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) και 1.063.480,33€ (με ΦΠΑ 24%).

Καθαρό ποσό 1ης ΣΣ έργου 120.967,74€ (χωρίς ΦΠΑ24%) και 150.000,00€ (με ΦΠΑ 24%).

Συνολικό καθαρό ποσό έργου 978.613,17€ (χωρίς ΦΠΑ24%) και 1.213.480,33€ (με ΦΠΑ 24%).

Η απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Οι αποφάσεις ανάληψης που ισχύουν είναι η με Α/Α 602 με ΑΠ.1839(135)/02-01-2025 (ΑΔΑ: 94ΖΚ7ΛΛ-7ΣΦ), η Α/Α 2250 με ΑΠ 263530(4855)/9-4-2025 (ΑΔΑ: 9ΦΦ77ΛΛ-Ο38) και η **Α/Α 395/2026 με ΑΠ 1149(156)/2-1-2026 (ΑΔΑ: Ψ7Φ07ΛΛ-Υ3Μ).**

Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ (αρ. 51/2025 του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ στις 30.07.2025 (ΑΔΑ : ΡΣΦΜ7ΛΛ-6Ξ3))

Κωδικός έργου: 2131ΘΕΣ010ΙΔΠ19

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι άνω των ορίων.

Κριτήριο ανάθεσης: Βάσει τιμής.

Χρήση τεχνικών εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται.

Αριθμός τμημάτων: 1

Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): 28

Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Κεντρική Μακεδονία – Θεσσαλονίκη.

Μικτή Σύμβαση : ΟΧΙ

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 462/2026**

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος  
της Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Καμπανού Αικατερίνη**