



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 13°/01-04-2026

Απόφαση [463/2026](#)

ΘΕΜΑ 32°: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ ΠΚΜ», Υποέργο: «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 16 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ» Προϋπολογισμός Μελέτης: 4.500.000,00€»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την **01 Απριλίου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 226576/654/26-03-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Μπίλλιας Παρίσης, Αντιπερ. Υποδομών & Δικτύων Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.
4. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος της Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείες της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 32° της Ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ ΠΚΜ», Υποέργο: «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 16 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ» Προϋπολογισμός Μελέτης: 4.500.000,00€», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 168239/2291/24-3-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάσθηκε με το αριθμ. πρωτ. 221/24-3-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' αρμοδιότητας των Περιφερειών.
13. Την υπ' αριθμ. 43301/10-05-2023 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με ΑΔΑ: ΨΗΣΒ46ΜΤΛΡ-ΥΨΩ εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο ΠΔΕ 2023 στο οποίο είναι ενταγμένο το έργο της επικεφαλίδας με κωδικό 2022ΝΠ40800021στη ΣΑΕΠ 508.
14. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023 (ΑΔΑ:60Α87ΛΛ-574).
15. Την αρ. πρωτ. 128/29-01-2025 Απόφαση Αναπληρωτή Υφυπουργού ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΑΔΑ: 9ΣΛΓΗ-ΞΜΕ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2025 στη ΣΑ ΝΠ408 (παλιός κωδικός 2021ΕΠ50800000 της ΣΑΕΠ 508) ΜΙΣ: 5198513.
16. Την υπ'αριθμ. Πρωτ 761868/2825/23.10.2025 (ΑΔΑ: 9ΠΞ57ΛΛ-ΡΟ7) Απόφαση Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί Τροποποίηση Πράξης
17. Την υπ'αριθμ. 5384/2025 (αριθμ.πρωτ. 4211/07-11-2025) Απόφαση Αναπλ. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ: 9Ξ2ΨΗ-ΗΟΛ) Έγκρισης τροποποίησης οικονομικών στοιχείων, στο ΑΠΔΕ, στη ΣΑ ΝΠ408
18. Την με απόφαση 847/2023 (ΑΔΑ: 9Υ5Ρ7ΛΛ-6Β4) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη και η συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας του εν θέματι έργου.
19. Την ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., η οποία έλαβε αριθμό **ΑΔΑΜ 23PROC013138759**.

20. Την με απόφαση 18/2024 (πρακτικό 1ο/23-01-2024) (ΑΔΑΜ: 24AWRD014432398 & ΑΔΑ: 63677ΛΛ-0ΛΞ) της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση "ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" με αρ. συστήματος προσφοράς 300832 και μέσο ποσοστό έκπτωσης 33,86% επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης, (συνολικής δαπάνης έργου 2.413.250,57€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
21. την υπ' αριθμ. 106/2024 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία ολοκληρώθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας για την υπογραφή της σύμβασης.
22. Την από 05.04.2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014543094 2024-04-05) υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου του θέματος.
23. Την υπ' αριθμ. 402/2025 (πρακτικό 12ο/01.04.2025) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΕ9Δ7ΛΛ-5Λ0), με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά διακόσες δέκα (210) μέρες, δηλαδή έως τις 31.10.2025.
24. Την υπ' αριθμ. 1516/2025 (Πρακτικό 41ο/15.10.2025) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΡΔΤΡ7ΛΛ-ΜΔ9), με την οποία εγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατό πενήντα μίας (151) ημέρες, δηλαδή μέχρι την 31.03.2026
25. Την υπ' αριθμ. οικ. 117536(1463)/13-02-2025 Απόφαση Έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ του έργου (ΑΔΑΜ: 25SYMV016305014 2025-02-13) σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη.
26. Την υπ' αριθμ. οικ. 539347 (7072)/21-07-2025 Απόφαση Έγκρισης 2^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου (ΑΔΑΜ: 25SYMV017257440 2025-07-21) σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη και τον 1^ο Α.Π.Ε.
27. την υπ' αριθμ. 1801/2025 (Πρακτικό 47ο/18-11-2025) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: 9ΦΧΩ7ΛΛ-ΑΛΞ) εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (3ος ΑΠΕ) σε ισοζύγιο με τον 2ο ΑΠΕ και την αρχική σύμβαση, καθώς και η σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η ΣΣΕ) συνολικής δαπάνης 496.152,67€ (με Φ.Π.Α. 24%), για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου του θέματος.
28. Τη Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής του έργου, η οποία υπογράφηκε την 08 Δεκεμβρίου 2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV018104864 2025-12-08) με την εργοληπτική επιχείρηση ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. για την εκτέλεση του έργου με συνολικό ποσό Συμπληρωματικής Σύμβασης 400.123,12€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και συμβατικό χρόνο περάτωσης στις 31.03.2026
29. Τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου με την οποία ζητείται η Χορήγηση Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του εν θέματι Έργου.
30. Την αριθμ. πρωτ. 168239/2291/24-3-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάσθηκε με το αριθμ. πρωτ. 221/24-3-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων, και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ»,

Υπόεργο: «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 16 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ»

Προϋπολογισμός Μελέτης: 4.500.000,00€

Κωδικός έργου: 2022ΝΠ40800021 της ΣΑΝΠ 408, ΜΙΣ: 5198513

(παλιός κωδικός 2021ΕΠ50800000 της ΣΑΕΠ 508)

Ανάδοχος: "ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ "

ΣΧΕΤ.: Η από 05.03.2026 (αρ. πρωτ. εισερχομένου στη ΔΤΕ/ΠΚΜ 168239 (2291)/05.03.2026) αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης ολικής προθεσμίας.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

2. Το ΠΔ 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226Α/27.12.2010) «Οργανισμός της ΠΚΜ» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».

3. Τις διατάξεις του ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των

Περιφερειών».

4. Το Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το Άρθρο 147: «Προθεσμίες».

5. Την με αριθμ. 125098/16.12.2024 (ΑΔΑ:9ΞΦΡΟΡΙΥ-ΨΨΤ) Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

6. Την υπ' αρ. ΓΠΚΜ οικ 3617/17.12.2024 (ΑΔΑ: Ρ00Υ7ΛΛ-Μ2Ω) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Ορισμός Αν. Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

7. Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09.01.2024 (ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»(ΦΕΚ148/Β'/11.01.2024), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ2793/Β/17.05.2024).

8. Την από 05.04.2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014543094 2024-04-05) υπογραφέισα Σύμβαση του Έργου του θέματος.

9. Την υπ' αριθμ. 402/2025 (Πρακτικό 12ο/01-04-2025) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΕ9Δ7ΛΛ-5Λ0) έγκρισης 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 31.10.2025

10. Την υπ' αριθμ. 1516/2025 (Πρακτικό 41ο/15-10-2025) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΡΔΤΡ7ΛΛ-ΜΔ9) έγκρισης 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 31.03.2026

11. Την υπ' αριθμ. 1801/2025 (Πρακτικό 47ο/18-11-2025) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: 9ΦΧΩ7ΛΛ-ΑΛΞ) έγκρισης 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ος ΑΠΕ) και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η ΣΣΕ) του έργου

12. Την από 08.12.2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ018104864 2025-12-08) υπογραφέισα 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.Ε.) του Έργου του θέματος

13. Τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου με την οποία ζητείται η Χορήγηση Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του εν θέματι Έργου.

Και επειδή:

Με τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου του Έργου του θέματος, η Ανάδοχος εταιρεία αιτήθηκε εμπρόθεσμα τη Χορήγηση Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του Έργου του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την υπ' αριθμ. 43301/10-05-2023 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με ΑΔΑ: ΨΗΣΒ46ΜΤΛΡ-ΥΨΩ εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο ΠΔΕ 2023 στο οποίο είναι ενταγμένο το έργο της επικεφαλίδας με κωδικό 2022ΝΠ40800021στη ΣΑΕΠ 508.

Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν με την αρ.πρωτ οικ.456926(8031)03-07-2023 Απόφαση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών έργων / Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Με την 847/2023 (Πρακτικό 28^ο/11-07-2023) (ΑΔΑ: 9Υ5Ρ7ΛΛ-6Β4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ εγκρίθηκε η διακήρυξη και η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Με την απόφαση 1621/2023 (πρακτικό 49^ο/05-12-2023) (ΑΔΑ: 6ΝΩΒ7ΛΛ-8Β3) της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ, εγκρίθηκε το 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, ηλεκτρονικής αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών.

Με την απόφαση 18/2024 (πρακτικό 1ο/23-01-2024) (ΑΔΑΜ:24ΑΥΡΔ014432398 & ΑΔΑ:63677ΛΛ-0ΛΞ) της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ, κατακυρώθηκε η εκτέλεση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση "ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" με αρ. συστήματος προσφοράς 300832 και μέσο ποσοστό έκπτωσης 33,86% επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης, (συνολικής δαπάνης έργου 2.413.250,57€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Με την υπ' αριθμ. 106/2024 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώθηκε ο προ-συμβατικός έλεγχος νομιμότητας για την υπογραφή της σύμβασης.

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε την 05 Απριλίου 2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014543094 2024-04-05) με την εργοληπτική επιχείρηση ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. για την εκτέλεση του έργου με συνολικό ποσό Σύμβασης 2.413.250,57€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και συμβατικό χρόνο περάτωσης στις 04.04.2025.

Με την αρ. πρωτ. 128/29-01-2025 Απόφαση Αναπληρωτή Υφυπουργού ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΑΔΑ: 9ΣΛΓΗ-ΞΜΕ), εγκρίθηκε η τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2025 στη ΣΑ ΝΠ408 (παλιός κωδικός 2021ΕΠ50800000 της ΣΑΕΠ 508) ΜΙΣ: 5198513.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 117536(1463)/13.02.2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016305014 2025-02-13) Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Με την υπ' αριθμ. 402/2025 (Πρακτικό 12ο/01-04-2025) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΕ9Δ7ΛΛ-5Λ0) εγκρίθηκε η 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 31.10.2025.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 539347(7072)/21.07.2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017257440 2025-07-21) Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Με την υπ' αριθμ. 1516/2025 (Πρακτικό 41ο/15-10-2025) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΡΔΤΡ7ΛΛ-ΜΔ9) εγκρίθηκε η 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 31.03.2026.

Με την υπ' αριθμ. 1801/2025 (Πρακτικό 47ο/18-11-2025) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: 9ΦΧΩ7ΛΛ-ΑΛΞ) εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (3ος ΑΠΕ) σε ισοζύγιο με τον 2ο ΑΠΕ και την αρχική σύμβαση, καθώς και η σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η ΣΣΕ) συνολικής δαπάνης 496.152,67€ (με Φ.Π.Α. 24%), για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου του θέματος.

Η Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε την 08 Δεκεμβρίου 2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV018104864 2025-12-08) με την εργοληπτική επιχείρηση ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. για την εκτέλεση του έργου με συνολικό ποσό Συμπληρωματικής Σύμβασης 400.123,12€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και συμβατικό χρόνο περάτωσης στις 31.03.2026

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών επισκευής, αναβάθμισης, συντήρησης και αποκατάστασης φθορών στις παρακάτω οδούς και οδικά τμήματα αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

- Νέα Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Μουδανίων (Ε.Ο.24) συμπεριλαμβανόμενων των παράπλευρων οδών αυτής στο τμήμα από χ.θ. 6+000 (ισόπεδος κόμβος με οδό Βούλγαρη στη Θεσσαλονίκη) μέχρι τη χ.θ. 61+500 (ανισόπεδος κόμβος Μουδανίων προς επαρχιακά κυκλώματα Κασσάνδρας και Σιθωνίας).
- Επαρχιακή οδός Μουδανιά – κύκλωμα Κασσάνδρας στο τμήμα από χ.θ. 0+000 (ανισόπεδος κόμβος Μουδανίων με εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανίων) μέχρι τη χ.θ. 23+650 (κυκλικός κόμβος Κασσανδρείας). Σε αυτήν εντάσσεται το νέο τμήμα Ποτίδαια – Κασσανδρεία όχι όμως το αντίστοιχο παλιό τμήμα.
- Οδικό τμήμα από αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (γέφυρα Ανθεμούντα) έως Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Ν. Μουδανίων (ανισόπεδος κόμβος Προφ. Ηλία).
- Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης-Γαλάτιστας-Αρναίας-Παλαιοχωρίου (Ε.Ο.16) στο τμήμα από όρια Ν. Χαλκιδικής έως τη διασταύρωση με Μ. Παναγία (παλιό και νέο).

Η αποκατάσταση του οδοστρώματος κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα καθώς πρόκειται για βασικούς οδούς με ιδιαίτερα βαριά και πυκνή κυκλοφορία, που η καταστροφή του οδοστρώματος λόγω της χρόνιας μη προγενέστερης συντήρησης εξελίσσεται ραγδαία.

Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ.

Σύμφωνα με την αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών για τους κάτωθι λόγους:

- i. οι μέρες κατά τις οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες (όπως έχουν καταγραφεί στο ημερολόγιο εργασιών του έργου), κατά την χειμερινή περίοδο 2025 – 2026, ήτοι Νοέμβριο 2025, και εν συνέχεια κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2026 με άστατο καιρό, έντονη υγρασία, χαμηλή ορατότητα, συχνές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις,
- ii. το ότι μετά την υπογραφή της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. και λόγω των ανωτέρω περιγραφόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν κατέστη εφικτό να ολοκληρωθούν οι εργασίες Σύμβασης, με ανεκτέλεστο υπόλοιπο περίπου το 20% της αθροιστικής συνολικής δαπάνης του έργου,
- iii. οι μέρες κατά τις οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες σύμφωνα με τις υπ` αριθ. 2599/2/1631-ρνη/17.12.2025(ΑΔΑ:ΡΠΗΗ46ΜΤΛΒ-ΚΓ2) και 2599/2/1631-ρξδ/17.12.2025 (ΑΔΑ:966646ΜΤΛΒ-Π8Ε) Αποφάσεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και τις υπ` αριθ. 2501/34/497-στ/28.05.2024 (ΑΔΑ: ΨΕ9Λ46ΜΤΛΒ-ΚΨΚ) και 2501/34/522-στ/17.12.2025 (ΑΔΑ:Ψ1Η046ΜΤΛΒ-6ΩΨ) Αποφάσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, για τα περιοριστικά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας, απαγορεύοντας ρητά την εκτέλεση εργασιών κατά τις περιόδους εορτών, αργιών και τριημέρων, όπως κατά την περίοδο Χριστουγέννων 2025 – Πρωτοχρονιάς 2026, ήτοι από την 22^η Δεκεμβρίου έως και την 7^η Ιανουαρίου 2026, το πενθήμερο (Παρασκευή 20/2 έως Τρίτη 24/2) της Καθαρής Δευτέρας 2026 και την 25^η Μάρτιου 2026..

Για τους ανωτέρω λόγους και με δεδομένου ότι ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων του αναδόχου έγινε σύμφωνα με τις συνθήκες που γνώριζε κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος του έργου ζητάει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα μία (91) ημέρες, δηλαδή μέχρι την 30.06.2026.

Δ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία αποδέχεται την βασιμότητα των λόγων που επικαλείται η ανάδοχος για τους οποίους δεν φέρει ευθύνη, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016).

Κατά την άποψη της υπηρεσίας, όντως υφίσταται σημαντική διατάραξη του χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης εργασιών της Αναδόχου εταιρείας, εξαιτίας απρόβλεπτων καταστάσεων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της.

Συγκεκριμένα η Υπηρεσία έχει διαπιστώσει ότι:

Α) Καθ' όλη την εξέλιξη της εργολαβίας υπήρχαν συχνοί περιορισμοί εκτέλεσης εργασιών, βάση των υπ` αριθμ. 2599/2/1631-ρνη/17.12.2025(ΑΔΑ:ΡΠΗΗ46ΜΤΛΒ-ΚΓ2) και 2599/2/1631-ρξδ/17.12.2025 (ΑΔΑ:966646ΜΤΛΒ-Π8Ε) Αποφάσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και τις υπ` αριθ. 2501/34/497-στ/28.05.2024 (ΑΔΑ: ΨΕ9Λ46ΜΤΛΒ-ΚΨΚ) και 2501/34/522-στ/17.12.2025 (ΑΔΑ:Ψ1Η046ΜΤΛΒ-6ΩΨ) Αποφάσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, καθώς και εξαιτίας του έντονου κυκλοφοριακού φόρτου που παρατηρούνταν στους συγκεκριμένους οδικούς άξονες.

Β) Οι κακές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την χειμερινή περίοδο 2025 – 2026, ήτοι Νοέμβριο 2025, και εν συνέχεια κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2026, με άστατο καιρό, έντονη υγρασία, χαμηλή

ορατότητα, συχνές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις, προκάλεσαν σοβαρές δυσχέρειες στην ομαλή εξέλιξη των προγραμματισμένων εργασιών από τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας,
Γ) το σύνολο των εργασιών της Σύμβασης πρέπει να ολοκληρωθεί, με ανεκτέλεστο υπόλοιπο έως σήμερα περίπου το 15% της αθροιστικής συνολικής δαπάνης του έργου.

Εξαιτίας των ανωτέρω, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η συγκεκριμένη παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου δύναται να έχει οικονομική επιβάρυνση,

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

την Έγκριση Χορήγησης Παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «με αναθεώρηση» κατά ενενήντα μία (91) ημέρες, δηλαδή μέχρι την 30.06.2026, δεδομένου ότι η καθυστέρηση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, αλλά και τις διατάξεις του ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021.

Σημειώνεται ότι η αιτούμενη Απόφαση της ΠΕ/ΠΚΜ της οποίας ζητείται η έκδοση με την παρούσα Εισήγηση είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Για την ανάρτηση αναφέρουμε τα παρακάτω στοιχεία:

ΑΔΑΜ Διακήρυξης ή Ανάληψης	23PROC013138759
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:	
Κύριος χαρακτήρας σύμβασης:	10 Έργα
Μικτή σύμβαση:	ΟΧΙ
Διαδικασία ανάθεσης:	1 Ανοιχτή διαδικασία
Νομικό πλαίσιο:	4 Βιβλίο Ι – άνω των ορίων
Κριτήριο ανάθεσης:	2 Βάσει τιμής
Χρήση εργαλείων ανάθεσης:	8 Δεν χρησιμοποιείται,
Αριθμός τμημάτων:	1
Διάρκεια σύμβασης	27
Μονάδα μέτρησης διάρκειας σύμβασης	Μήνες
Εκτιμώμενη Αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ:	2.813.373,69
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα:	ΟΧΙ
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες:	ΟΧΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:	
Επωνυμία αναδόχου:	ΦΟΡΕΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
ΑΦΜ:	094373420
Χώρα:	ΕΛΛΑΔΑ
Γεωγραφική περιοχή αναδόχου (έδρα):	Πόλη
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:	
Ποσότητα:	1
Μονάδες Μέτρησης:	Έργο
Συνολική αξία αντικειμένου χωρίς ΦΠΑ	400.123,12€
Συντελεστής ΦΠΑ	24%
Περιληπτική περιγραφή	Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 16 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
CPV:	[45233141-9]-Εργασίες συντήρησης οδών
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021):	1 Δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ
Κατηγορία Αγαθών/Υπηρεσιών/ Έργων του ΕΣΔ	-
Χώρα Παράδοσης:	Ελλάδα
Πόλη Παράδοσης:	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΥΣΕ/ Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ.

Χρήστος Παπαδόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α'β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ., Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 3^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ ΠΚΜ», Υποέργο: «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 16 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ» Π/Υ: **4.500.000,00€**», με αναθεώρηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας “ΦΟΡΕΑΣ **ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**”» (**Α.Β.Ε.Τ.Ε.**) **κατά ενενήντα μία (91) ημέρες, δηλαδή μέχρι την 30.06.2026**, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 αλλά και τις διατάξεις του ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η υπηρεσία, ήτοι:

“Η Διευθύνουσα Υπηρεσία αποδέχεται την βασιμότητα των λόγων που επικαλείται η ανάδοχος για τους οποίους δεν φέρει ευθύνη, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016).

Κατά την άποψη της υπηρεσίας, όντως υφίσταται σημαντική διατάραξη του χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης εργασιών της Αναδόχου εταιρείας, εξαιτίας απρόβλεπτων καταστάσεων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της.

Συγκεκριμένα η Υπηρεσία έχει διαπιστώσει ότι:

Α) Καθ’ όλη την εξέλιξη της εργολαβίας υπήρχαν συχνοί περιορισμοί εκτέλεσης εργασιών, βάση των υπ’ αριθμ. 2599/2/1631-ρνη’/17.12.2025(ΑΔΑ:ΡΠΗΗ46ΜΤΛΒ-ΚΓ2) και 2599/2/1631-ρξδ’/17.12.2025 (ΑΔΑ:966646ΜΤΛΒ-Π8Ε) Αποφάσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και τις υπ` αριθ. 2501/34/497-στ’/28.05.2024 (ΑΔΑ:ΨΕ9Λ46ΜΤΛΒ-ΚΨΚ) και 2501/34/522-στ’/17.12.2025 (ΑΔΑ:Ψ1Η046ΜΤΛΒ-6ΩΨ) Αποφάσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, καθώς και εξαιτίας του έντονου κυκλοφοριακού φόρτου που παρατηρούνταν στους συγκεκριμένους οδικούς άξονες.

Β) Οι κακές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την χειμερινή περίοδο 2025 – 2026, ήτοι Νοέμβριο 2025, και εν συνέχεια κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2026, με άστατο καιρό, έντονη υγρασία, χαμηλή ορατότητα, συχνές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις, προκάλεσαν σοβαρές δυσχέρειες στην ομαλή εξέλιξη των προγραμματισμένων εργασιών από τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας,

Γ) το σύνολο των εργασιών της Σύμβασης πρέπει να ολοκληρωθεί, με ανεκτέλεστο υπόλοιπο έως σήμερα περίπου το 15% της αθροιστικής συνολικής δαπάνης του έργου.”

Τα στοιχεία για την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στο ΚΗΜΔΗΣ, η οποία είναι άμεσα αναρτητέα είναι:

ΑΔΑΜ Διακήρυξης ή Ανάληψης	23PROC013138759
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:	
Κύριος χαρακτήρας σύμβασης:	10 Έργα

Μικτή σύμβαση:	ΟΧΙ
Διαδικασία ανάθεσης:	1 Ανοιχτή διαδικασία
Νομικό πλαίσιο:	4 Βιβλίο Ι – άνω των ορίων
Κριτήριο ανάθεσης:	2 Βάσει τιμής
Χρήση εργαλείων ανάθεσης:	8 Δεν χρησιμοποιείται,
Αριθμός τμημάτων:	1
Διάρκεια σύμβασης	27
Μονάδα μέτρησης διάρκειας σύμβασης	Μήνες
Εκτιμώμενη Αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ:	2.813.373,69
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα:	ΟΧΙ
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες:	ΟΧΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:	
Επωνυμία αναδόχου:	ΦΟΡΕΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
ΑΦΜ:	094373420
Χώρα:	ΕΛΛΑΔΑ
Γεωγραφική περιοχή αναδόχου (έδρα):	Πόλη
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:	
Ποσότητα:	1
Μονάδες Μέτρησης:	Έργο

Συνολική αξία αντικειμένου χωρίς ΦΠΑ	400.123,12€
Συντελεστής ΦΠΑ	24%
Περιληπτική περιγραφή	Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 16 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
CPV:	[45233141-9]-Εργασίες συντήρησης οδών
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021):	1 Δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ
Κατηγορία Αγαθών/Υπηρεσιών/ Έργων του ΕΣΔ	-
Χώρα Παράδοσης:	Ελλάδα
Πόλη Παράδοσης:	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023 (ΑΔΑ:60Α87ΛΛ-574). Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα με κωδικό έργου 2022ΝΠ40800021.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 463/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη