



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 21<sup>ο</sup>/27-05-2026  
Απόφαση [755/2026](#)

**ΘΕΜΑ 43<sup>ο</sup>:** «Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΤΩ ΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ», της Αρχικής Σύμβασης καθώς και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.), προϋπολογισμού 13.780.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την **27 Μαΐου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 376416/1091/21-05-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβη και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 43<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΤΩ ΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ», της Αρχικής Σύμβασης καθώς και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.), προϋπολογισμού 13.780.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 356263/2731/18-5-2026 (Ορθή Επανάληψη) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 365632/307/19-5-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 ( ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ )
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται με βάση τη με αρ. πρωτ. 2790/18-07-2025 Απόφαση τροποποίησης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2025, στη ΣΑΝΠ208, από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών. **(ΑΔΑ: 923ΞΗ-Σ4Ο)**.
13. Τη με αρ. 536/2020 (ΑΔΑ: ΩΤΟΕ7ΛΛ-5ΩΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη του υπόψη έργου.
14. Την με αρ. **ΑΔΑΜ 20PROC007027004 2020-07-15** ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
15. Τη με αρ. 397/2022 (ΑΔΑΜ: 22AWRD010770298, ΑΔΑ: ΨΧΞΛ7ΛΛ-ΖΥ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΤΕΚΑΛ Α.Ε., με μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,00% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά μετά την έκπτωση 8.681.400,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)
16. Τη με αρ. 429/2022 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από την οποία προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας.
17. Την από 13/07/2022 Αρχική Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ010926750, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι τριάντα (30) μήνες, δηλαδή μέχρι 13/01/2025.
18. Την από 16/02/2024 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών (1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.) του έργου, με ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ014276096, με συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών την 13/01/2025.
19. Την υπ’ αριθμ. 779/04-06-2024 (ΑΔΑ:ΨΞ1Ξ7ΛΛ-ΙΚΩ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, περί χορήγησης παράτασης της 3<sup>ης</sup> Αποκλειστικής Προθεσμίας (συνολικής περαίωσης) καθώς και της 2<sup>ης</sup> Αποκλειστικής Προθεσμίας του έργου.
20. Τη με αρ. πρωτ. 402737(3532)/12-06-2025 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014925195) Απόφαση της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών περί χορήγησης παράτασης της 3<sup>ης</sup> Αποκλειστικής Προθεσμίας (συνολικής περαίωσης) κατά έντεκα (11) μήνες ήτοι έως 13-12-2025 καθώς και της 2<sup>ης</sup> Αποκλειστικής Προθεσμίας κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως 11-09-2024.

21. Την υπ' αριθμ. 1757/18-11-2025 (ΑΔΑ:6ΤΒ07ΛΛ-ΛΟ9) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, περί χορήγησης παράτασης της 3<sup>ης</sup> Αποκλειστικής Προθεσμίας (συνολικής περαίωσης) καθώς και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου έως 13-06-2026.
22. Τη με αρ. πρωτ. 872315(7287)/25-11-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV017998752) Απόφαση της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών περί χορήγησης παράτασης τόσο για την Αρχική Σύμβαση όσο και για την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών κατά έξι (06) μήνες ήτοι έως 13-06-2026.
23. Τα με αρ. πρωτ. 386/27-11-2025, 397/30-01-2026 και 398/04-02-2026 ενημερωτικά έγγραφα του Αναδόχου για επισήμανση των έντονων καιρικών φαινομένων.
24. Τη με αρ. πρωτ. 429/13-05-2026 αίτηση του αναδόχου για παράταση της συνολικής περαίωσης του έργου τόσο της αρχικής όσο και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών κατά έξι (06) μήνες ήτοι έως 13-12-2026, εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών (βροχή, παγετός) που επικράτησαν κατά την εκτέλεση του έργου.
25. Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 356263/2731/18-5-2026 (Ορθή Επανάληψη) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 365632/307/19-5-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, και έχει ως εξής:
- Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Για χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΤΩ ΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ», της Αρχικής Σύμβασης καθώς και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.), προϋπολογισμού 13.780.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως 13-12-2026, «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαίτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 147 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.
2. Τον Ν.3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α) για την ίδρυση των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων (Καλλικράτης).
3. Το Π.Δ. 133/23-12-2010 (ΦΕΚ 226/27-12-2010, τ.Α') για την κατάρτιση του Οργανισμού της Π.Κ.Μ. και την Π.Ε. Σερρών, όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. 81320+77909/01-12-2016 (ΦΕΚ 4302/30-12-2016, τ.Β') Αποφάσεις του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
4. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 8895/49/11-01-2017 Απόφαση του Γενικού Δ/ντή Προγραμματισμού & Υποδομών Π.Κ.Μ., για τοποθέτηση υπαλλήλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γενική Δ/ση Προγραμματισμού & Υποδομών της Π.Κ.Μ..
5. Τη με αρ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ.ΟΙΚ.94/11-01-2017 απόφαση Περιφερειάρχη «ορισμός προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της ΠΚΜ».
6. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ 148/Β'/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους Αντιπεριφερειάρχες και τους Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ..
7. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 2604(59)/02-01-2024 (ΦΕΚ 145/Β'/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Εκτελεστικό Γραμματέα.
8. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 477143(2868)/07-09-2020 απόφαση του Υποδιευθυντή της ΥΔΤΕ ΠΕ Σερρών «Συμπλήρωση της απόφασης κατανομής υπαλλήλων στα Τμήματα της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Σερρών».
9. Τη με αρ. πρωτ. 527853(3205)/21-07-2025 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί «Αναπλήρωσης Προϊσταμένου στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών».
10. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 63853(60)/25-01-2024 (ΦΕΚ 717/Β'/31-01-2024) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών για Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
11. Το έργο χρηματοδοτείται με βάση τη με αρ. πρωτ. 2790/18-07-2025 Απόφαση τροποποίησης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2025, στη ΣΑΝΠ208, από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών. (ΑΔΑ: 923ΞΗ-Σ40).
12. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 216391(1226)/04-05-2020 (ΑΔΑ: 9Ψ4Μ7ΛΛ-ΚΑΗ) απόφαση της Υ.Τ.Ε./ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του υπόψη έργου .
13. Τη με αρ. 536/2020 (ΑΔΑ: ΩΤΟΕ7ΛΛ-5ΩΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη του υπόψη έργου.

14. Τη με αρ. 397/2022 (ΑΔΑΜ: 22AWRD010770298, ΑΔΑ: ΨΧΞΛ7ΛΛ-ΖΥ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΤΕΚΑΛ Α.Ε., με μέση τεκμαρτή έκπτωσηση 37,00% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά μετά την έκπτωση 8.681.400,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)
15. Τη με αρ. 429/2022 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από την οποία προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας.
16. Την από 13/07/2022 Αρχική Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ010926750, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι τριάντα (30) μήνες, δηλαδή μέχρι 13/01/2025.
17. Τα συμβατικά τεύχη του έργου, που αναφέρεται στο θέμα.
18. Την από 16/02/2024 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών (1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.) του έργου, με ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ014276096, με συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών την 13/01/2025.
19. Την υπ' αριθμ. 779/04-06-2024 (ΑΔΑ:ΨΞ1Ξ7ΛΛ-ΙΚΩ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, περί χορήγησης παράτασης της 3<sup>ης</sup> Αποκλειστικής Προθεσμίας (συνολικής περαίωσης) καθώς και της 2<sup>ης</sup> Αποκλειστικής Προθεσμίας του έργου.
20. Τη με αρ. πρωτ. 402737(3532)/12-06-2025 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014925195) Απόφαση της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών περί χορήγησης παράτασης της 3<sup>ης</sup> Αποκλειστικής Προθεσμίας (συνολικής περαίωσης) κατά έντεκα (11) μήνες ήτοι έως 13-12-2025 καθώς και της 2<sup>ης</sup> Αποκλειστικής Προθεσμίας κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως 11-09-2024.
21. Την υπ' αριθμ. 1757/18-11-2025 (ΑΔΑ:6ΤΒΟ7ΛΛ-ΛΟ9) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, περί χορήγησης παράτασης της 3<sup>ης</sup> Αποκλειστικής Προθεσμίας (συνολικής περαίωσης) καθώς και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου έως 13-06-2026.
22. Τη με αρ. πρωτ. 872315(7287)/25-11-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017998752) Απόφαση της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών περί χορήγησης παράτασης τόσο για την Αρχική Σύμβαση όσο και για την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών κατά έξι (06) μήνες ήτοι έως 13-06-2026.
23. Το γεγονός ότι με βάση το ημερολόγιο έργου και τα διαθέσιμα μετεωρολογικά στοιχεία από τις 04-11-2025 (ημερομηνία αιτήματος της προηγούμενης παράτασης μέχρι σήμερα), υπήρξαν **εβδομήντα μία (71) εργάσιμες ημέρες**, κατά τις οποίες ήταν αδύνατον να εκτελεστούν εργασίες λόγω βροχής και παγετού (πολύ χαμηλών θερμοκρασιών).
24. Τα με αρ. πρωτ. 386/27-11-2025, 397/30-01-2026 και 398/04-02-2026 ενημερωτικά έγγραφα του Αναδόχου για επισήμανση των έντονων καιρικών φαινομένων.
25. Τη με αρ. πρωτ. 429/13-05-2026 αίτηση του αναδόχου για παράταση της συνολικής περαίωσης του έργου τόσο της αρχικής όσο και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών κατά έξι (06) μήνες ήτοι έως 13-12-2026, εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών (βροχή, παγετός) που επικράτησαν κατά την εκτέλεση του έργου.
26. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

**Β. Απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το παραπάνω αίτημα του αναδόχου:**

Κατασκευάζεται γέφυρα στον κάτω ρου του ποταμού Στρυμόνα, η οποία αποτελείται από επτά (7) ανοίγματα των 35,50 μ. περίπου, με συνολικό μήκος 278,30 μ. και συνολικού πλάτους (με το πεζοδρόμιο) 13,50 μ., καθώς και των προσβάσεων της – δύο τμήματα μήκους 300,00 μ. περίπου εκατέρωθεν της γέφυρας, για την ζεύξη του ποταμού Στρυμόνα, στην περιοχή μεταξύ Ιβήρων – Μαυροθάλασσας – Πεθελινού. Η κλάση της γέφυρας είναι 60/30 και αποτελείται από έξι (6) μεσόβαθρα και δύο (2) ακρόβαθρα, τα οποία θεμελιώνονται με κατασκευή φρεατοποσσάλων.

Όπως προαναφέρθηκε, από το προγενέστερο αίτημα παράτασης (04-11-2025), έως σήμερα, δηλαδή περίπου το τελευταίο εξάμηνο, κατά την εκτέλεση των εργασιών τόσο της Αρχικής Σύμβασης όσο και της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε., υπήρξαν εβδομήντα μία (71) εργάσιμες ημέρες, κατά τις οποίες ήταν αδύνατον να εκτελεστούν εργασίες λόγω βροχής ή παγετού (πολύ χαμηλών θερμοκρασιών).

Με την από 13-05-2026 αίτησή του, ο Ανάδοχος αιτείται:

- Παράταση της συνολικής περαίωσης του έργου τόσο της Αρχικής όσο και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης κατά έξι (06) μήνες ήτοι μέχρι 13-12-2026, εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών (βροχή, παγετός) που επικράτησαν κατά την εκτέλεση του έργου.

Μετά από εξέταση όλων των δεδομένων και των περιστατικών που έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω, και δεδομένων των ακραία δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν, κρίνεται εύλογο το αίτημα του Αναδόχου και προτείνεται:

- Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου τόσο για την Αρχική Σύμβαση, όσο και για την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών κατά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι 13-12-2026 η οποία τεκμηριώνεται ως εξής:  
Από τις 04-11-2025 (ημερομηνία υποβολής προγενέστερου αιτήματος παράτασης προθεσμίας περαίωσης) μέχρι σήμερα, υπήρξαν **εβδομήντα μία (71) εργάσιμες ημέρες**, κατά τις οποίες ήταν αδύνατον να εκτελεστούν εργασίες λόγω βροχής και παγετού (πολύ χαμηλών θερμοκρασιών) βάσει των μετεωρολογικών στοιχείων. Τα ακραία αυτά καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σημαντική ανύψωση της στάθμης του ποταμού με πλήρη κατάκλιση της βαθιάς και της ευρείας κοίτης, καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση για εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας (όπως χαρακτηριστικά διακρίνεται και στις συνημμένες

φωτογραφίες). Η υποχώρηση των υδάτων έλαβε χώρα μόλις στις αρχές του τρέχοντος μήνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί παρατεταμένη παύση σε μια σειρά αλληλένδετων εργασιών.

Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό ~93% και υφίσταται ανάγκη για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Κ.Μ.

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας της συνολικής περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΤΩ ΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ» τόσο για την Αρχική Σύμβαση όσο και για την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 13-12-2026 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.

Η απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ

ΑΔΑΜ Διακήρυξης	20PROC007027004 2020-07-15
Στοιχεία διαδικασίας ανάθεσης	
Κύριος χαρακτήρας σύμβασης:	Έργα
Μικτή σύμβαση:	ΟΧΙ
Διαδικασία:	Ανοιχτή διαδικασία
Νομικό πλαίσιο:	Βιβλίο ΙΙ άνω των ορίων (επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016)
Κριτήριο ανάθεσης:	Βάσει τιμής
Αριθμός τμημάτων:	1
Διάρκεια σύμβασης:	30
Μονάδα μέτρησης διάρκειας σύμβασης:	Μήνες
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (Αρχική)	7.001.129,03€
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα:	ΟΧΙ
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες:	ΟΧΙ
Στοιχεία αναδόχου	
Επωνυμία αναδόχου:	ΤΕΚΑΛ Α.Ε. (ΑΦΜ: 094277480 - Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, με έδρα την Αθήνα, Μυκόνου 1, Βούλα 16673, τηλ. 2109480680)
ΑΦΜ:	094277480
Χώρα:	Ελλάδα
Γεωγραφική περιοχή αναδόχου (έδρα):	Αθήνα
Στοιχεία αντικείμενου	
Ποσότητα:	1
Μονάδα μέτρησης:	Έργο
Συνολική αξία αντικείμενου χωρίς ΦΠΑ και χωρίς τόκους (Αρχική Σύμβαση, Συμπληρωματική Σύμβαση και Αναθεώρηση):	12.746.780,46€
Συντελεστής ΦΠΑ:	24%
Συνολικό κόστος Αρχικής και Συμπληρωματικής Σύμβασης:	15.991.007,77€, (με ΦΠΑ 24% και τόκους) και 12.746.780,46€ (χωρίς ΦΠΑ 24% και χωρίς τόκους)
Περιληπτική περιγραφή:	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΤΩ ΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ.
CPV:	45233120-6
Τροποποίηση στο ΑΠΔΕ 2025:	ΑΔΑ: ΡΒ8ΥΗ-Ρ5Χ ποσού 2.212.400,00€
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021):	Δεν εμπίπτει
Κατηγορία Αγαθών/Υπηρεσιών/Έργων του ΕΣΔ:	-
Χώρα παράδοσης:	Ελλάδα (NUTS:EL526)
Πόλη παράδοσης:	Σέρρες

Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδ/σης  
Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
Πολ. Μηχανικός με Α' β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ., Παπουλίδης Στ., Φωτιάδης Φ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου η Περιφερειακή Επιτροπή

**α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

**Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας της συνολικής περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΤΩ ΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ», τόσο για την Αρχική Σύμβαση όσο και για την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 13-12-2026, με αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:**

*“Μετά από εξέταση όλων των δεδομένων και των περιστατικών που έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω, και δεδομένων των ακραία δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν, κρίνεται εύλογο το αίτημα του Αναδόχου και προτείνεται:*

*Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου τόσο για την Αρχική Σύμβαση, όσο και για την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών κατά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι 13-12-2026 η οποία τεκμηριώνεται ως εξής:*

*Από τις 04-11-2025 (ημερομηνία υποβολής προγενέστερου αιτήματος παράτασης προθεσμίας περαίωσης) μέχρι σήμερα, υπήρξαν εβδομήντα μία (71) εργάσιμες ημέρες, κατά τις οποίες ήταν αδύνατον να εκτελεστούν εργασίες λόγω βροχής και παγετού (πολύ χαμηλών θερμοκρασιών) βάσει των μετεωρολογικών στοιχείων. Τα ακραία αυτά καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σημαντική ανύψωση της στάθμης του ποταμού με πλήρη κατάκλυση της βαθιάς και της ευρείας κοίτης, καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση για εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας (όπως χαρακτηριστικά διακρίνεται και στις συνημμένες φωτογραφίες). Η υποχώρηση των υδάτων έλαβε χώρα μόλις στις αρχές του τρέχοντος μήνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί παρατεταμένη παύση σε μια σειρά αλληλένδετων εργασιών.*

*Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό ~93% και υφίσταται ανάγκη για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου”.*

**Το έργο χρηματοδοτείται με βάση τη με αρ. πρωτ. 2790/18-07-2025 Απόφαση τροποποίησης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2025, στη ΣΑΝΠ208, από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών. (ΑΔΑ: 923ΞΗ-Σ40).**

**Η παρούσα απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.**

**Τα στοιχεία του έργου για την καταχώρηση του στο ΚΗΜΔΗΣ είναι τα εξής:**

ΑΔΑΜ Διακήρυξης	20PROC007027004 2020-07-15
<b>Στοιχεία διαδικασίας ανάθεσης</b>	
Κύριος χαρακτήρας σύμβασης:	Έργα
Μικτή σύμβαση:	ΟΧΙ
Διαδικασία:	Ανοιχτή διαδικασία
Νομικό πλαίσιο:	Βιβλίο ΙI άνω των ορίων (επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016)
Κριτήριο ανάθεσης:	Βάσει τιμής
Αριθμός τμημάτων:	1
Διάρκεια σύμβασης:	30
Μονάδα μέτρησης διάρκειας σύμβασης:	Μήνες

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (Αρχική)	7.001.129,03€
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα:	ΟΧΙ
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες:	ΟΧΙ
<b>Στοιχεία αναδόχου</b>	
Επωνυμία αναδόχου:	ΤΕΚΑΛ Α.Ε. (ΑΦΜ: 094277480 - Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, με έδρα την Αθήνα, Μυκόνου 1, Βούλα 16673, τηλ. 2109480680)
ΑΦΜ:	094277480
Χώρα:	Ελλάδα
Γεωγραφική περιοχή αναδόχου (έδρα):	Αθήνα
<b>Στοιχεία αντικειμένου</b>	
Ποσότητα:	1
Μονάδα μέτρησης:	Έργο
Συνολική αξία αντικειμένου χωρίς ΦΠΑ και χωρίς τόκους (Αρχική Σύμβαση, Συμπληρωματική Σύμβαση και Αναθεώρηση):	12.746.780,46€
Συντελεστής ΦΠΑ:	24%
Συνολικό κόστος Αρχικής και Συμπληρωματικής Σύμβασης:	15.991.007,77€, (με ΦΠΑ 24% και τόκους) και 12.746.780,46€ (χωρίς ΦΠΑ 24% και χωρίς τόκους)
Περιληπτική περιγραφή:	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΤΩ ΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ.
CPV:	45233120-6
Τροποποίηση στο ΑΠΔΕ 2025:	ΑΔΑ: ΡΒ8ΥΗ-Ρ5Χ ποσού 2.212.400,00€
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021):	Δεν εμπίπτει
Κατηγορία Αγαθών/Υπηρεσιών/Εργων του ΕΣΔ:	-
Χώρα παράδοσης:	Ελλάδα (NUTS:EL526)
Πόλη παράδοσης:	Σέρρες

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 755/2026

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού