



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 15<sup>ο</sup>/11-04-2023**

**Απόφαση 446/2023**

**ΘΕΜΑ 39<sup>ο</sup>** : «Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε περιοχές ισόπεδων κόμβων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Σερρών» προϋπολογισμού 300.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **11 Απριλίου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198 – Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΟΕ 243783/676/6-4-2023 προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μπίλλιας Πάρις, Αντ/ρχης Υποδομών & Δικτύων, τακτικό μέλος ΟΕ
3. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
4. Καζαντζίδης Παντελής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
5. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Μαλλιαράς Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
9. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
10. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
11. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
12. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Θάνος Αλέξανδρος, Αντ/ρχης Τουρισμού Π.Κ.Μ. και τακτικό μέλος της Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 39<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε περιοχές ισόπεδων κόμβων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Σερρών» προϋπολογισμού 300.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 164544/1599/23-3-2023 (Ορθή Επανάληψη) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
4. Την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
5. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ),
6. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν),
7. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 ( ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-ΟΝ3 )
8. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-ΕΞ7),
9. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ),
10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Το ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31-1-2013 ) και την αρ.15400/17-4-2013/εγκύκλιο αριθμ. 6 του Υπουργείου Εσωτερικών.
12. Την υπ. Αριθμ. 68/12-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Ω0ΝΞ7ΛΛ-Π50.), (Κατάρτιση Τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Π.Κ.Μ. έτους 2022)
13. Την με αρ. 49/25-06-2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου του θέματος (ΑΔΑ: 6Ε6Σ7ΛΛ-5ΟΖ) με Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
14. Την με αριθ. Α/Α 349/2022 (αρ. πρωτ. 6806(182)/05-01-2022) (ΑΔΑ: 658Κ7ΛΛ-Ε79) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών.
15. Τη με αρ. 183/2022 (Πρακτικό 7ο/01-03-2022) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΩΤ8Μ7ΛΛ-8ΛΠ).
16. Την με αρ. ΑΔΑΜ 22PROC010391795 2022-04-14 ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
17. Τη με αρ. 644/2022 απόφαση (πρακτικό 22ο/24-05-2022 ΑΔΑ: 9Υ6Ω7ΛΛ-Φ98) της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ., η οποία εγκρίνει το 1<sup>ο</sup> Πρακτικό της Ε.Δ. και ανακηρύσσει ως προσωρινό ανάδοχο του εν θέματι έργου τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία Κ/Ξ Καφεστήδης Αναγνώστης του Ιωάννη- Αυγέρης Στέργιος του Χρήστου ΕΔΕ, με ποσοστό έκπτωσης είκοσι τέσσερα και τριάντα τρία επί τοις εκατό (24,33%) επί των τιμών του τιμολογίου και προϋπολογισμού των εγκεκριμένων τευχών δημοπράτησης του έργου.

18. Την αριθμ. 1016/2-8-2022 (Α.Δ.Α.: ΨΡΧ07ΛΛ-ΝΛΧ & ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011182860) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην Έγκριση Πρακτικού κατακύρωσης του αποτελέσματος του εν θέματι διαγωνισμού
19. Την από 07/10/2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 22ΣΥΜV011383394, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι εννέα (9) μήνες, δηλαδή μέχρι 07/07/2023.
20. Την από 7/03/2023 εμπρόθεσμη αίτηση παράτασης του αναδόχου
21. Την αριθμ. πρωτ. 164544/1599/23-3-2023 (Ορθή Επανάληψη) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών σχετικά με την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε περιοχές ισόπεδων κόμβων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Σερρών», έως 07-01-2024 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021.

**Α. Έχοντας υπόψη :**

1. Το Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το αρθρ. 176 του ν.3852/10 για τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
4. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/09-02-2007) «Αναπλήρωση Προϊσταμένων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/15-07-2014, τ.Α').
6. Τον Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α) για την ίδρυση των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων (Καλλικράτης).
7. Το Π.Δ. 133/23-12-2010 (ΦΕΚ 226/27-12-2010, τ.Α') για την κατάρτιση του Οργανισμού της Π.Κ.Μ. και την Π.Ε. Σερρών, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 81320+77909/01-12-2016 (ΦΕΚ 4302/30-12-2016, τ.Β') Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
8. Την με αρ. ΓΠΚΜ οικ. 94/11-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Την υπ' αριθμ. οικ. 72217(1346)31-01-2022 (ΑΔΑ: 68ΙΕ7ΛΛ-ΚΟ9, ΦΕΚ 458/Β/07-02-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ", στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών».
10. Την υπ' αριθμ. 104057(143)10-02-2022 (ΦΕΚ 702/Β/16-02-2022) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ", στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
11. Την αρ. οικ.641925(5511)/18-11-2020 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί ορισμού προσωρινού αναπληρωτή προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.
12. Την αρ. οικ.156475(1324)/16-03-2021 τροποποίηση της Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί Αναπλήρωσης Προϊσταμένων στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών.
13. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 147 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021.
14. Την με αριθμό 138/01-03-2022 απόφαση έγκρισης διακήρυξης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΤ8Μ7ΛΛ-8ΛΠ).
15. Την με αριθμό 1016/02-08-2022 απόφαση έγκρισης κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΡΧ07ΛΛ-ΝΛΧ).
16. Την από 07/10/2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 22ΣΥΜV011383394, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι εννέα (9) μήνες, δηλαδή μέχρι 07/07/2023.
17. Τα συμβατικά τεύχη του έργου, που αναφέρεται στο θέμα.
18. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

**Β. Λαμβάνοντας υπόψη ότι :**

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας, αφορά επεμβάσεις βελτίωσης στους κόμβους Σκοτούσσας, Ευκαρπίας (2) και Αμφίπολης (Λέων Αμφίπολης - γέφυρα ποταμού Στρυμόνα).

Πιο συγκεκριμένα, η σημερινή διαμόρφωση του τετρασκελούς κόμβου Σκοτούσσας σε συνδυασμό με την ελλιπή κατακόρυφη σήμανσή του και την μεγάλων διαστάσεων «πλατεία» του, προκαλούν σύγχυση στους οδηγούς οχημάτων με αποτέλεσμα να μην υφίσταται ξεκάθαρη παραχώρηση προτεραιότητας. Προτείνεται η αποξήλωση των υπαρχόντων στηθαίων ασφαλείας, των ιστών οδοφωτισμού στο εσωτερικό του κόμβου και του οδοστρώματος. Θα

ακολουθήσει κατασκευή ενός κυκλικού κόμβου με τέσσερις νησίδες στους αντίστοιχους κλάδους με επαρκή ηλεκτροφωτισμό.

Στους δύο (2) Κόμβους Ευκαρπίας αλλά και στον Κόμβο Αμφίπολης (Λέων Αμφίπολης – γέφυρα ποταμού Στρυμόνα), προκειμένου να βελτιωθεί η ορατότητα των διερχόμενων οδηγών, πρόκειται να τοποθετηθεί κατάλληλη κατακόρυφη σήμανση (πινακίδες), ενώ θα πραγματοποιηθεί και κοπή της παρακείμενης αυτοφυούς βλάστησης.

Δεδομένης της απαίτησης των αρμοδίων αρχών, πρόσθετων κυκλοφοριακών μελετών για την υλοποίηση των επεμβάσεων στον κόμβο της Σκοτούσσας, καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου εντός της συμβατικής του προθεσμίας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Κ.Μ.

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε περιοχές ισόπεδων κόμβων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Σερρών», κατά έξι (6) μήνες δηλαδή έως 07-01-2024 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.

Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδ/σης  
Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών  
Τάτης Αλέξανδρος  
Τοπ. Μηχανικός με Α'β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία η κ. Θωμά Δ. και οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Χρυσομάλλης Ν. έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν Θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

**α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

**Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:** «Επεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε περιοχές ισόπεδων κόμβων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Σερρών», **προϋπολογισμού 300.000,00€, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/Ξ Καφεσιδής Αναγνώστης του Ιωάννη- Αυγέρης Στέργιος του Χρήστου ΕΔΕ**, κατά έξι (6) μήνες δηλαδή έως **07-01-2024**, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“ Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας, αφορά επεμβάσεις βελτίωσης στους κόμβους Σκοτούσσας, Ευκαρπίας (2) και Αμφίπολης (Λέων Αμφίπολης - γέφυρα ποταμού Στρυμόνα).

Πιο συγκεκριμένα, η σημερινή διαμόρφωση του τετρασκελούς κόμβου Σκοτούσσας σε συνδυασμό με την ελλιπή κατακόρυφη σήμανσή του και την μεγάλων διαστάσεων «πλατεία» του, προκαλούν σύγχυση στους οδηγούς οχημάτων με αποτέλεσμα να μην υφίσταται ξεκάθαρη παραχώρηση προτεραιότητας. Προτείνεται η αποξήλωση των υπαρχόντων στηθαίων ασφαλείας, των ιστών οδοφωτισμού στο εσωτερικό του κόμβου και του οδοστρώματος. Θα ακολουθήσει κατασκευή ενός κυκλικού κόμβου με τέσσερις νησίδες στους αντίστοιχους κλάδους με επαρκή ηλεκτροφωτισμό.

Στους δύο (2) Κόμβους Ευκαρπίας αλλά και στον Κόμβο Αμφίπολης (Λέων Αμφίπολης – γέφυρα ποταμού Στρυμόνα), προκειμένου να βελτιωθεί η ορατότητα των διερχόμενων οδηγών, πρόκειται να τοποθετηθεί κατάλληλη κατακόρυφη σήμανση (πινακίδες), ενώ θα πραγματοποιηθεί και κοπή της παρακείμενης αυτοφυούς βλάστησης.

Δεδομένης της απαίτησης των αρμοδίων αρχών, πρόσθετων κυκλοφοριακών μελετών για την υλοποίηση των επεμβάσεων στον κόμβο της Σκοτούσσας, καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου εντός της συμβατικής του προθεσμίας.”

Το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ 2021 Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, με κωδ. 2131ΣΕΡ001ΚΑΠ21

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 446/2023

Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη