



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 19^ο/16-05-2023

Απόφαση [555/2023](#)

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού και διαπλάτυνσης- ενίσχυσης κοίτης του ποταμού Αγγίτη σε αγροκτήματα των Δ.Δ. Σ.Σ. Αγγίστας και Σ. Λευκοθέας του Δήμου Νέας Ζίχνης Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων», έως 26-05-2024 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **16 Μαΐου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198 – Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΟΕ 322036/869/11-05-2023 (ορθή επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μπίλλιας Πάρις, Αντ/ρχης Υποδομών & Δικτύων, τακτικό μέλος Ο.Ε.
3. Θάνος Αλέξανδρος, Αντ/ρχης Τουρισμού Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος της Ο.Ε.
4. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
5. Καζαντζίδης Παντελής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
9. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
10. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
11. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
12. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Μαλλιαράς Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ του Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 12ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού και διαπλάτυνσης- ενίσχυσης κοίτης του ποταμού Αγγίτη σε αγροκτήματα των Δ.Δ. Σ.Σ. Αγγίστας και Σ. Λευκοθέας του Δήμου Νέας Ζίχνης Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων», έως 26-05-2024 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 283784/2802/8-5-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Σερρών η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 310433/336/8-5-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών , σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
4. Την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
5. Την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ),
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν),
8. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 (ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-ΟΝ3)
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-ΕΞ7),
10. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ),
11. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
13. Την με αρ. 49/2020 (αρ. συνεδρίασης 5η/05-05-2020) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης (ΑΔΑ: 6ΛΘΘ7ΛΛ-493) του έργου
14. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται με την αριθμ. Δ19/65/Φ. ΠΕΡ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ 11-02-2020 απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ. – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ19) και προέρχεται από τη ΣΑΕ 572 με ενάριθμο έργου 2014ΣΕ57200002.
15. Τη με αρ. 679/2020 (Πρακτικό 27ο/16-06-2020) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΩΧ9Χ7ΛΛ-ΘΩΗ).
16. Την με αρ. ΑΔΑΜ 20PROC007196072 ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
17. Την με αρ. 12/2021 (Πρακτικό 1ο/12.01.2021) (ΑΔΑ: 6Υ8Φ7ΛΛ-Κ6Τ) Απόφαση της Ο.Ε. Π.Κ.Μ.
18. Την υπ’ αρ. 520/18-5-2021 (ΑΔΑ: 6ΑΙΥ7ΛΛ-ΣΡΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε το από 21/4/2021 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών του διαγωνισμού

19. Τη με αρ. 1178/2021 απόφαση (πρακτικό 40ο/05-10-2021 ΑΔΑ: 6Μ7Κ7ΛΛ-6Υ4) της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ., η οποία ανακηρύσσει ως προσωρινό ανάδοχο του έργου τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, με ποσοστό έκπτωσης Πενήντα Ένα και Είκοσι Πέντε τοις εκατό (51,25%), επί των τιμών του τιμολογίου και προϋπολογισμού των εγκεκριμένων τευχών δημοπράτησης του έργου.
20. Τη με αρ. 152/2022 απόφαση (πρακτικό 6ο/22-02-2022 με ΑΔΑ: 60ΝΣ7ΛΛ-ΟΤΓ και ΑΔΑΜ: 21ΑWRD010271244 2022-03-08) της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ έγκρισης κατακύρωσης (ΑΔΑ: ΨΡΧΟ7ΛΛ-ΝΛΧ).
21. Την από 27/05/2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 22SYMV010636395, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 26/05/2023.
22. Την από 26/4/2023 αίτηση του Αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου.
23. Τα συμβατικά τεύχη του έργου, που αναφέρεται στο θέμα.
24. Το υπ' αριθμ.:539778(5334)/22.08.2022 έγγραφο της ΥΠΔ/ΝΣΗΣ ΤΕ / ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ
25. Το υπ' αριθμ.:422075/18.11.2022 έγγραφο της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας – Θράκης
26. Το υπ' αριθμ.:430840/23.11.2022 έγγραφο του Δασαρχείου Σερρών
27. Το υπ' αριθμ.:85275(794)/06.02.2023 έγγραφο της ΥΠΔ/ΝΣΗΣ ΤΕ / ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ
28. Το υπ' αριθμ.:108175/06.03.2023 έγγραφο της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας – Θράκης
29. Το υπ' αριθμ.:110197/07.03.2023 έγγραφο του Δασαρχείου Σερρών
30. Το υπ' αριθμ.:163685(1594)/09.03.2023 έγγραφο της ΥΠΔ/ΝΣΗΣ ΤΕ / ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ
31. Το με αρ. πρωτ. 205409/27-4-2023 διαβιβαστικό του με αρ. 20/21-4-2023 Πρωτόκολλου Εγκατάστασης Μισθωτού του Δασαρχείου Σερρών.
32. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΤ 283784/2802/8-5-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Σερρών η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 310433/336/8-5-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, και έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών σχετικά με την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού και διαπλάτυνσης- ενίσχυσης κοίτης του ποταμού Αγγίτη σε αγροκτήματα των Δ.Δ. Σ.Σ. Αγγίστας και Σ. Λευκοθέας του Δήμου Νέας Ζίχνης Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων», έως 26-05-2024 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαίτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021.

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το αρθρ. 176 του ν.3852/10 για τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
4. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/09-02-2007) «Αναπλήρωση Προϊσταμένων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/15-07-2014, τ.Α').
6. Τον Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α) για την ίδρυση των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων (Καλλικράτης).
7. Το Π.Δ. 133/23-12-2010 (ΦΕΚ 226/27-12-2010, τ.Α') για την κατάρτιση του Οργανισμού της Π.Κ.Μ. και την Π.Ε. Σερρών, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 81320+77909/01-12-2016 (ΦΕΚ 4302/30-12-2016, τ.Β') Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
8. Την με αρ. ΓΠΚΜ οικ. 94/11-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Την υπ' αριθμ. οικ. 72217(1346)31-01-2022 (ΑΔΑ: 68ΙΕ7ΛΛ-ΚΟ9, ΦΕΚ 458/Β/07-02-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ", στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών.
10. Την υπ' αριθμ. 104057(143)10-02-2022 (ΦΕΚ 702/Β/16-02-2022) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ", στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
11. Την αρ. οικ.641925(5511)/18-11-2020 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί ορισμού προσωρινού αναπληρωτή προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.
12. Την αρ. οικ.156475(1324)/16-03-2021 τροποποίηση της Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί Αναπλήρωσης Προϊσταμένων στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών.

13. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 147 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021.
14. Τη με αρ. 679/2020 (Πρακτικό 270/16-06-2020) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΩΧ9Χ7ΛΛ-ΘΩΗ).
15. Τη με αρ. 152/2022 απόφαση (πρακτικό 60/22-02-2022 με ΑΔΑ: 60ΝΣ7ΛΛ-0ΤΓ και ΑΔΑΜ: 21ΑWRD010271244 2022-03-08) της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ έγκρισης κατακύρωσης (ΑΔΑ: ΨΡΧΟ7ΛΛ-ΝΛΧ).
16. Την από 27/05/2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 22SYMV010636395, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 26/05/2023.
17. Την από 26/4/2023 αίτηση του Αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου.
18. Τα συμβατικά τεύχη του έργου, που αναφέρεται στο θέμα.
19. Το υπ'αριθμ.:539778(5334)/22.08.2022 έγγραφο της ΥΠΔ/ΝΣΗΣ ΤΕ / ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ
20. Το υπ'αριθμ.:422075/18.11.2022 έγγραφο της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας – Θράκης
21. Το υπ'αριθμ.:430840/23.11.2022 έγγραφο του Δασαρχείου Σερρών
22. Το υπ'αριθμ.:85275(794)/06.02.2023 έγγραφο της ΥΠΔ/ΝΣΗΣ ΤΕ / ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ
23. Το υπ'αριθμ.:108175/06.03.2023 έγγραφο της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας – Θράκης
24. Το υπ'αριθμ.:110197/07.03.2023 έγγραφο του Δασαρχείου Σερρών
25. Το υπ'αριθμ.:163685(1594)/09.03.2023 έγγραφο της ΥΠΔ/ΝΣΗΣ ΤΕ / ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ
26. Το με αρ. πρωτ. 205409/27-4-2023 διαβιβαστικό του με αρ. 20/21-4-2023 Πρωτόκολλου Εγκατάστασης Μισθωτού του Δασαρχείου Σερρών.
27. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Β. Λαμβάνοντας υπόψη ότι :

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας, αφορά επεμβάσεις εργασίες καθαρισμού της κοίτης, του ποταμού Αγγίτη σε μήκος 1.500 μέτρων περίπου, σε διάφορα σημεία, από εμπόδια (αυτοφυής βλάστηση, δέντρα, κορμούς δέντρων κ.α.), την απομάκρυνση των φερτών υλικών και την αποκατάσταση της κοίτης του ποταμού, ενίσχυση της κοίτης με την κατασκευή σε ορισμένα ευπαθή σημεία, όπου παρατηρήθηκαν τα πλημμυρικά φαινόμενα την άνοιξη του 2019 και την άνοιξη του 2020, αναχωμάτων καθώς η μορφολογία του ποταμού σχηματίζει πολλούς μαιανδρισμούς στην παραπάνω περιοχή με αποτέλεσμα τη μεγάλη απόθεση φερτών υλικών και δημιουργία φραγμάτων από πεσμένους κορμούς. Όλα τα παραπάνω δημιουργούν έντονο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων στην παραπάνω περιοχή και οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αποσκοπούν στην αποφυγή στο μέλλον παρόμοιων φαινομένων.

Η Σύμβαση του ανωτέρω έργου υπογράφηκε στις 27/05/2022, με συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών, αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης, τους δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι τις 26/05/2023.

Για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου, έπρεπε να επιλυθούν τα ακόλουθα δύο προβλήματα:

Το πρώτο αφορά τη διάνοιξη οδών πρόσβασης στα σημεία των επεμβάσεων, μέσα από καλλιεργούμενα αγροτεμάχια. Η εργασία αυτή θα έπρεπε να ξεκινήσει περί τα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου, αφού η Σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 27/05/2022, περίοδο κατά την οποία οι καλλιεργείες βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο, και οι καλλιεργητές είχαν ήδη επιβαρυνθεί με το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με εντολή της ΥΠΔ/ΝΣΗΣ ΤΕ / ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ (βλ. (α) σχετικό έγγραφο), προγραμματίστηκε η έναρξη των εργασιών για τις αρχές Σεπτεμβρίου, μετά τη συγκομιδή των καλλιεργειών.

Το δεύτερο αφορά την αδειοδότηση για την υλοτομία της δασικής βλάστησης στην περιοχή του έργου, εργασίας που αποτελεί προαπαιτούμενο για την εκτέλεση όλων των υπολοίπων εργασιών καθαρισμού, αποκατάστασης και ενίσχυσης της κοίτης του ποταμού. Μετά από σχετική αλληλογραφία της ΥΠΔ/ΝΣΗΣ ΤΕ / ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ με τους αρμόδιους φορείς (βλ. (β) έως (ζ) σχετικά έγγραφα, καθώς και τα αναφερόμενα σε αυτά σχετικά), καθώς και το με αρ. 20/21-4-2023 Πρωτόκολλο Εγκατάστασης Μισθωτού για την απόληψη λήμματος έκτακτης κάρπωσης του ποταμού Αγγίτη, το οποίο κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας με το με αρ. πρωτ. 205409/27-4-2023 του Δασαρχείου Σερρών (η) σχετικό έγγραφο, ώστε η απομάκρυνση της δασικής βλάστησης να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 134 του Ν.Δ. 86/1968, από Δασικό Συνεταιρισμό της Περιοχής.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω κι επειδή:

- δεν κατέστη δυνατό μέχρι σήμερα να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του έργου,
- δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο ολοκλήρωσης όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για την υλοτόμηση της δασικής βλάστησης στην περιοχή του έργου και να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του έργου, καθώς το τελευταίο διάστημα στην περιοχή παρατηρούνται καθημερινές βροχοπτώσεις,
- ακόμα κι αν οι ανωτέρω διαδικασίες ολοκληρωθούν σύντομα, είναι πολύ πιθανό οι εργασίες να ξεκινήσουν από το Σεπτέμβριο 2023, μετά το πέρας της συγκομιδής των καλλιεργειών,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Κ.Μ.

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού και διαπλάτυνσης- ενίσχυσης κοίτης του ποταμού Αγγίτη σε αγροκτήματα των Δ.Δ. Σ.Σ. Αγγίστας και Σ. Λευκοθέας του Δήμου Νέας Ζίχνης Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων», κατά δώδεκα (12) μήνες δηλαδή έως 26-05-2024 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ

Τ.Ε. Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΤΑΤΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Τοπογρ. Μηχανικός με Α' β.

Τη διαλογική συζήτηση και τη ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία η κ. Θωμά Δ. και οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ. και Χρυσομάλλης Ν. έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού και διαπλάτυνσης- ενίσχυσης κοίτης του ποταμού Αγγίτη σε αγροκτήματα των Δ.Δ. Σ.Σ. Αγγίστας και Σ. Λευκοθέας του Δήμου Νέας Ζίχνης Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων», **προϋπολογισμού 300.000,00 €, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου “ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”, κατά δώδεκα (12) μήνες δηλαδή έως 26-05-2024,** για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“• δεν κατέστη δυνατό μέχρι σήμερα να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του έργου,

• δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο ολοκλήρωσης όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για την υλοτόμηση της δασικής βλάστησης στην περιοχή του έργου και να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του έργου, καθώς το τελευταίο διάστημα στην περιοχή παρατηρούνται καθημερινές βροχοπτώσεις,

• ακόμα κι αν οι ανωτέρω διαδικασίες ολοκληρωθούν σύντομα, είναι πολύ πιθανό οι εργασίες να ξεκινήσουν από το Σεπτέμβριο 2023, μετά το πέρας της συγκομιδής των καλλιεργειών,”

Επισημαίνεται ότι, το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ της ΣΑΕ 572 με ενάρθρο έργο 2014ΣΕ57200002, σύμφωνα με την Δ19/65/Φ.ΠΕΡ.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ 11-02-2020 απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ. – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ19)

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 555/2023

Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καρπανού Αικατερίνη