



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 19<sup>ο</sup>/16-05-2023  
Απόφαση 575/2023**

**ΘΕΜΑ 32ο:** «Έγκριση 2<sup>ης</sup> Παράταση της Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας του υποέργου 1: “Ανακαίνιση του Καρδιολογικού Τμήματος” του έργου: «Αναβάθμιση Ιατροτεχνικού Εξοπλισμού Γ.Ν.Θ. “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **16 Μαΐου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00’ π.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198 – Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΟΕ 322036/869/11-05-2023 (ορθή επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μπίλλιας Πάρις, Αντ/ρχης Υποδομών & Δικτύων, τακτικό μέλος Ο.Ε.
3. Θάνος Αλέξανδρος, Αντ/ρχης Τουρισμού Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος της Ο.Ε.
4. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
5. Καζαντζίδης Παντελής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
9. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
10. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
11. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
12. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Μαλλιαράς Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ του Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 32ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 2<sup>ης</sup> Παράταση της Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας του υποέργου 1: “Ανακαίνιση του Καρδιολογικού Τμήματος” του έργου: «Αναβάθμιση Ιατροτεχνικού Εξοπλισμού Γ.Ν.Θ. “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 318337/5478/10-5-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚΜ, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 953/10-5-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. Το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
4. Την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
5. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ),
6. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν),
7. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 ( ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-ΟΝ3 )
8. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-ΕΞ7),
9. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ),
10. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α΄42) αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 26 Α΄/31.1.2013),
12. Το γεγονός ότι το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Αναπτυξιακού Προγράμματος Επενδυτικών δαπανών της ΠΚΜ έτους 2022 με κωδικό αριθμό έργου 3151ΘΕΣ022ΙΔΠ19.
13. Την αρ. 1286/25-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΒΣΚ7ΛΛ-Θ8Ε) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. “ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”, για την υλοποίηση της πράξης «Αναβάθμιση Ιατροτεχνικού Εξοπλισμού Γ.Ν.Θ. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ" »
14. Την από 08.11.2021 Προγραμματική Σύμβαση του έργου, μεταξύ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Γ.Ν.Θ. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
15. Την αριθ. 100/22-11-2021 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ ΨΖΟΒ7ΛΛ-ΩΛΡ), με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου με επιλογή αναδόχου με εφαρμογή της ανοικτής διαδικασίας (αρθρ.27 του Ν.4412/2016) για έργα κάτω των ορίων,
16. Την Απόφαση με αριθμ. 270/2022 (ΑΔΑ: ΨΒΩΑ7ΛΛ-3ΥΥ) της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη της Δημοπρασίας και η επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου του θέματος, και ο με αριθμ. Πρωτ. 109080/12-4-2022 έλεγχος νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
17. Την ανάρτηση της Διακήρυξης σύμβασης του έργου στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., οι οποία έλαβε αριθμό **ΑΔΑΜ 22PROC0110492087**,
18. Την υπ. αρ. 750/2022 (πρακτικό 25° 14/06/2022 (ΑΔΑ: Ω5Ψ57ΛΛ-ΟΤΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε το 1°

πρακτικό ανάθεσης της σύμβασης του έργου «Αναβάθμιση Ιατροτεχνικού Εξοπλισμού Γ.Ν.Θ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (α/α προσφοράς 253017) με μέσο ποσοστό έκπτωσης 22,51%, επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης, συνολικής δαπάνης εργασιών 74.991,98 € (εκ των οποίων 55.243,75 € για εργασίες, 9.943,88 € Γ.Ε. και Ο.Ε 18%, 9.778,14 € απρόβλεπτα 15%, αναθεώρηση 26,21 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%

19. Την αριθμ.1030/2-8-2022 (Α.Δ.Α.: ΨΔ007ΛΛ-ΙΓ3 & ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011121899) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά στην Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου) του εν θέματι έργου

20. Την από 14.09.2022 Σύμβαση Κατασκευής Έργου (22SYMV011243325 2022-09-15), του υποέργου του θέματος, με την Ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση.

21. Την με αριθμ. 290/07.03.2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. που αφορά στην “Έγκριση 1ης Παράτασης της Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας του υποέργου 1” (ΑΔΑ: ΩΝ947ΛΛ-Ζ4Β)

22. Την από 08.03.2023 παροχή σύμφωνης γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Κ.Μ. (Πράξη 15<sup>η</sup>, Συνεδρία 3<sup>η</sup>) υπέρ της τροποποίησης της Αρχικής Σύμβασης με τη δημιουργία της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης Σύμβασης (1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης) του έργου

23. Το με αριθμ. Πρωτ.: 229927(7562)/05.04.2023 πρακτικό της Επιτροπής Κοινής Παρακολούθησης του έργου με το οποίο εγκρίθηκε η παράταση της προγραμματικής σύμβασης για έξι (6) μήνες, μέχρι 08.11.2023

24. Την με αριθμ. 50/03.05.2023 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΗΜΖ7ΛΛ- Ξ6Π), με την οποία εγκρίθηκε η παράταση έξι (6) μηνών της προγραμματικής σύμβασης του έργου,

25. Την από 05.05.2023 Αίτηση της Αναδόχου, με την οποία ζητείται η 2η Παράταση της Συνολικής Προθεσμίας του εν θέματι Έργου.

26. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 318337/5478/10-5-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚΜ, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 953/10-5-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή για την 2<sup>η</sup> Παράταση της Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας του υποέργου 1: “Ανακαίνιση του Καρδιολογικού Τμήματος” του έργου: «Αναβάθμιση Ιατροτεχνικού Εξοπλισμού Γ.Ν.Θ. “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”»

Προϋπολογισμός: 120.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Χρηματοδότηση: 1. ΝΟΣ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ Κ.Α.Ε. 9779.01 οικ. Έτος 2021

2. Αναπτυξιακό πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών Π.Κ.Μ. έτους

2022 της Π.Κ.Μ, ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ 3151ΘΕΣ2022ΙΔΠ19

Ανάδοχος: Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
2. το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε ύστερα από την υπ’ αριθμ. 81320+77909/1.12.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302 Β/30.12.2016),
3. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”),
4. το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»,
5. την υπ’ αριθμ. 72217(1346)/31.01.2022 (ΦΕΚ 458Β/07.02.2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα το Άρθρο 2, Παρ. Α6 που αφορά τις εισηγήσεις προς τα Συλλογικά Όργανα και Επιτροπές της ΠΚΜ για θέματα του τομέα ευθύνης τους.
6. την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./61/13-01-2022 (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί ορισμού αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους αντιπεριφερειάρχες της Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022).
7. την υπ’ αριθμ. οικ. 107833(2003)/11-2-2022, Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για την

«Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υποδομών και Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

Και αφού λάβαμε ιδιαίτερα υπόψιν:

1. την από 08.11.2021 Προγραμματική Σύμβαση για την Πράξη "Αναβάθμιση Ιατροτεχνικού Εξοπλισμού Γ.Ν.Θ. "Άγιος Παύλος"
2. την από 14.09.2022 Σύμβαση Κατασκευής Έργου (22SYMV011243325 2022-09-15), του υποέργου του θέματος, με την Ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση.
3. την με αριθμ. 290/07.03.2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. που αφορά στην "Έγκριση 1ης Παράτασης της Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας του υποέργου 1" (ΑΔΑ: ΩΝ947-Ζ4Β)
4. την από 08.03.2023 παροχή σύμφωνης γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Κ.Μ. (Πράξη 15<sup>η</sup>, Συνεδρία 3<sup>η</sup>) υπέρ της τροποποίησης της Αρχικής Σύμβασης με τη δημιουργία της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης Σύμβασης (1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης) του έργου
5. το με αριθμ. Πρωτ.: 229927(7562)/05.04.2023 πρακτικό της Επιτροπής Κοινής Παρακολούθησης του έργου με το οποίο εγκρίθηκε η παράταση της προγραμματικής σύμβασης για έξι (6) μήνες, μέχρι 08.11.2023
6. την με αριθμ. 50/03.05.2023 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΗΜΖ7ΛΛ- Ξ6Π), με την οποία εγκρίθηκε η παράταση έξι (6) μηνών της προγραμματικής σύμβασης του έργου,
7. την από 05.05.2023 Αίτηση της Αναδόχου, με την οποία ζητείται η 2η Παράταση της Συνολικής Προθεσμίας του εν θέματι Έργου.

#### Α. Ιστορικό – Συμβατικά Στοιχεία του Έργου:

Η Σύμβαση με την Ανάδοχο υπογράφηκε στις 14.09.2022 και είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης την 13.03.2023. Οι εργασίες του υποέργου ξεκίνησαν στις αρχές Ιανουαρίου, δηλαδή τρεις μήνες μετά. Ο λόγος της καθυστέρησης της έναρξης των εργασιών, ήταν το βεβαρυσμένο πρόγραμμα εφημεριών του Νοσοκομείου, το οποίο καθυστέρησε να κλείσει την καρδιολογική κλινική, ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση των εργασιών.

Η προετοιμασία της Αναδόχου – όσον αφορά στην εξασφάλιση των υλικών και των μεγάλων καθυστερήσεων παρόδσεων υλικών από εταιρείες λόγω της κρίσης –, δυσκόλεψε την άμεση εκτέλεση του έργου εντός της Καρδιολογικής Κλινικής, σύμφωνα με την τμηματική προθεσμία που αναφέρεται στο άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ.

Με την έγκριση της 1<sup>ης</sup> Παράτασης της Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας, σύμφωνα με την απόφαση 290/2023 (Πρακτικό 10<sup>ο</sup>/07.03.2023) της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ., εξασφαλίστηκε ο απαραίτητος χρόνος για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών σύνδεσης των αγωγών αποχέτευσης των νέων WC στο υφιστάμενο δίκτυο λυμάτων. Επίσης εκπονήθηκαν οι συμπληρωματικές εργασίες για την εύρυθμη λειτουργία της Καρδιολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ. "Άγιος Παύλος" και χορηγήθηκε η νέα προθεσμία έως την 08.05.2023

Ζητήθηκε παροχή σύμφωνης γνώμης για τροποποίηση της αρχικής σύμβασης με τη δημιουργία της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης, ποσού 11.135,02€ που ανέρχεται στο 14.85% της αρχικής Σύμβασης του υποέργου 1: "Ανακαίνιση του Καρδιολογικού Τμήματος" του Έργου: "Αναβάθμιση Ιατροτεχνικού Εξοπλισμού Γ.Ν.Θ. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ" " και εξασφαλίστηκε η θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου ΠΚΜ και η διαδικασία είναι σε εξέλιξη.

#### Β. Απόψεις και Πρόταση της Αναδόχου, αναφορικά με την Παράταση

Σύμφωνα με την αίτηση της Αναδόχου στην οποία αναφέρεται ότι η παράταση που ζητείται, προέκυψε χωρίς υπαιτιότητα της για τους παρακάτω αληθινούς και βάσιμους λόγους.

1) κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών, προέκυψαν εργασίες και προτάσεις που είναι αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση μεγάλου όγκου εργασιών, καθώς και για την ασφαλή και ορθή λειτουργία του έργου.

2) σε αναμονή της υπογραφής – έγκρισης της συμπληρωματικής σύμβασης.

Η Ανάδοχος αιτήθηκε παράταση (4) τεσσάρων μηνών.

#### Γ. Απόψεις και Πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αναφορικά με την Παράταση

Δεδομένου ότι το τεχνικό αντικείμενο προς υλοποίηση που υπολείπεται, είναι ιδιαίτερος σημαντικό για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του συνολικού Έργου, κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση παράτασης. Συγκεκριμένα, οι εργασίες προς εκτέλεση αφορούν τους αγωγούς εξαερισμού της αποχέτευσης των νέων WC στην καρδιολογική κλινική του Γ.Ν.Θ. "Άγιος Παύλος". Για τις εργασίες αυτές απαιτείται να εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας προκειμένου να τοποθετηθούν σκαλωσιές στην όψη του κτιρίου. Επίσης η υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψιν την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου για την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης με τη δημιουργία της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης και τη μέχρι σήμερα εξέλιξη των εκτελεσθεισών εργασιών, καθώς και το είδος και την ποσότητα των υπολειπομένων, εκτιμά, ότι πρέπει να παραταθεί η Σύμβαση για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών (έως 08.09.2023), χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, δηλαδή με αναθεώρηση, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 αλλά και με τις διατάξεις του ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021.

	Ημερομηνία περαίωσης		Σύνολο μηνών
	ισχύουσα	προτεινόμενη	
Συνολική προθεσμία	08.05.2023	08.09.2023	4



Εισηγούμεστε στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ.

Την Έγκριση Χορήγησης της 2<sup>ης</sup> Παράτασης της Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας του υποέργου του θέματος, έως τις 08/09/2023. Η παράταση προέκυψε χωρίς υπαιτιότητα της Αναδόχου, με αναθεώρηση.

Η Αν. Προϊσταμένη  
Υποδιεύθυνσης  
Έργων Δομών Περιβάλλοντος

Δέσποινα Ανταβαλίδου  
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ. και Χρυσομάλλης Ν. έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν Θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

**α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

**Εγκρίνει τη χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας του υποέργου 1: “Ανακαίνιση του Καρδιολογικού Τμήματος” της προγραμματικής σύμβασης του έργου «Αναβάθμιση Ιατροτεχνικού Εξοπλισμού Γ.Ν.Θ. “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”», Προϋπολογισμού: 120.000,00Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), έως τις 8-9-2023, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου με την επωνυμία Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:**

“ Δεδομένου ότι το τεχνικό αντικείμενο προς υλοποίηση που υπολείπεται, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του συνολικού Έργου, κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση παράτασης. Συγκεκριμένα, οι εργασίες προς εκτέλεση αφορούν τους αγωγούς εξαερισμού της αποχέτευσης των νέων WC στην καρδιολογική κλινική του Γ.Ν.Θ. “Άγιος Παύλος”. Για τις εργασίες αυτές απαιτείται να εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας προκειμένου να τοποθετηθούν σκαλωσιές στην όψη του κτιρίου. Επίσης η υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψιν την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου για την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης με τη δημιουργία της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης και τη μέχρι σήμερα εξέλιξη των εκτελεσθεισών εργασιών, καθώς και το είδος και την ποσότητα των υπολειπομένων, εκτιμά, ότι πρέπει να παραταθεί η Σύμβαση για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών (έως 08.09.2023), χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, δηλαδή με αναθεώρηση, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 αλλά και με τις διατάξεις του ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021.”

**Το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Επενδυτικών δαπανών της ΠΚΜ έτους 2022 με κωδικό αριθμό 3151ΘΕΣ022ΙΔΠ19 και από πιστώσεις του ΝΟΣ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ Κ.Α.Ε.9779.01 οικ. Έτος 2021.**

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 575/2023**

**Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Τα Μέλη**

**Η Γραμματέας**

**Καμπανού Αικατερίνη**