



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 19^ο/16-05-2023

Απόφαση 556/2023

ΘΕΜΑ 13^ο : «Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση οδοστρώματος της επαρχιακής οδού κόμβος Ε.Ο.-Καλά Δένδρα-Σκοτούσσα-Ηράκλεια», Προϋπολογισμού: 400.000,00 € έως 30-11-2023 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021.»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **16 Μαΐου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198 – Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΟΕ 322036/869/11-05-2023 (ορθή επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μπίλλιας Πάρις, Αντ/ρχης Υποδομών & Δικτύων, τακτικό μέλος Ο.Ε.
3. Θάνος Αλέξανδρος, Αντ/ρχης Τουρισμού Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος της Ο.Ε.
4. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
5. Καζαντζίδης Παντελής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
9. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
10. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
11. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
12. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Μαλλιαράς Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ του Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 13^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση οδοστρώματος της επαρχιακής οδού κόμβος Ε.Ο.-Καλά Δένδρα-Σκοτούσσα-Ηράκλεια», Προϋπολογισμού: 400.000,00 € έως 30-11-2023 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021.)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Τ.Τ. 290933/2857/9-5-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το

αριθ. πρωτ. 314972/340/9-5-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π/Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
4. Την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
5. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ),
6. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν),
7. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 (ΑΔΑ: 60Ε07ΛΛ-0Ν3)
8. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6Π037ΛΛ-ΕΞ7),
9. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ),
10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις των ΚΑΠ για έργα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021 με την αριθ. 35/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ. Μακεδονίας (Συνεδρίαση 8η/04-06-2021 Θέμα 4ο ΑΔΑ: ΩΓΕΠ7ΛΛ-ΨΑ1) περί Έγκρισης 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021 σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 2131ΣΕΡ002ΚΑΠ21 της Π.Κ.Μ. - Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ και το οποίο καταχωρήθηκε με α/α 2686 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Π.Κ.Μ.
13. Την αριθμ. 1139/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με ΑΔΑ: 65Υ87ΛΛ-9ΓΟ, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας και η δημοπράτηση του έργου.
14. Την με αριθμό **285/22** απόφαση (πρακτικό 9ο/14.03.2022 της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με **(ΑΔΑ: 65ΣΒ7ΛΛ-ΛΦΙ** , ΑΔΑΜ: 22ΑΩΡΔ010530992), με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ι.Κ.Ε.», για συνολική δαπάνη 205.881,89 ευρώ (με ΦΠΑ).

15. Την από **31-05-22 σύμβαση κατασκευής** του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 22SYMV010658064 σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι **30/05/2023**.
16. Την από 28/4/2023 αίτηση του Αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου.
17. Την αριθμ. πρωτ. Τ.Τ. 290933/2857/9-5-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών σχετικά με την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**Συντήρηση οδοστρώματος της επαρχιακής οδού κόμβος Ε.Ο.-Καλά Δένδρα-Σκοτούσσα-Ηράκλεια**», Προϋπολογισμού: **400.000,00 €** έως 30-11-2023 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και **χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου**, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021.

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το αρθρ. 176 του ν.3852/10 για τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
4. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/09-02-2007) «Αναπλήρωση Προϊσταμένων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/15-07-2014, τ.Α').
6. Τον Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α) για την ίδρυση των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων (Καλλικράτης).
7. Το Π.Δ. 133/23-12-2010 (ΦΕΚ 226/27-12-2010, τ.Α') για την κατάρτιση του Οργανισμού της Π.Κ.Μ. και την Π.Ε. Σερρών, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 81320+77909/01-12-2016 (ΦΕΚ 4302/30-12-2016, τ.Β') Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
8. Την με αρ. ΓΠΚΜ οικ. 94/11-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Την υπ' αριθμ. οικ. 72217(1346)/31-01-2022 (ΑΔΑ: 68ΙΕ7ΛΛ-ΚΟ9, ΦΕΚ 458/Β/07-02-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ", στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών.
10. Την υπ' αριθμ. 104057(143)/10-02-2022 (ΦΕΚ 702/Β/16-02-2022) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ", στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
11. Την αρ. οικ.641925(5511)/18-11-2020 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί ορισμού προσωρινού αναπληρωτή προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.
12. Την αρ. οικ.156475(1324)/16-03-2021 τροποποίηση της Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί Αναπλήρωσης Προϊσταμένων στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών.
13. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 147 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021.
14. Την με αρ. Πρωτ. οικ.58339 (5779)/17-09-21 απόφαση του Προϊσταμένου της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών ,με **ΑΔΑ 67Ο07ΛΛ-56Β** με την οποία **εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη, για τη δημοπράτηση του υπόψη έργου, συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00 Ευρώ.**
15. Την με αριθμό **1139/2021** απόφαση της **Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.)** της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με **ΑΔΑ: 65Υ87ΛΛ-9ΓΟ**, με την οποία **εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας και η δημοπράτηση του έργου.**
16. Την με αριθμό **285/22** απόφαση (πρακτικό **90/14.03.2022** της **Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.)** της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με (**ΑΔΑ: 65ΣΒ7ΛΛ-ΛΦΙ , ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010530992**), με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «**ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ι.Κ.Ε.**», για **συνολική δαπάνη 205.881,89 ευρώ (με ΦΠΑ).**
17. Τα οικονομοτεχνικά τεύχη και τα σχέδια της μελέτης, με βάση τα οποία διενεργήθηκε η δημοπρασία και τα οποία αναφέρονται στην ως άνω εγκριτική απόφαση της μελέτης – τευχών δημοπράτησης.
18. Την από **31-05-22 σύμβαση** κατασκευής του έργου του θέματος, με **ΑΔΑΜ: 22SYMV010658064** σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι **30/05/2023**.
19. Την από 28/4/2023 αίτηση του Αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου.
20. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Β. Λαμβάνοντας υπόψη ότι :

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας, εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος ΚΑΠ έτους 2021. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, προτείνεται προϋπολογισμός 400.000,00€ με Φ.Π.Α., με πίστωση 400.000,00€. Η διάρκεια κατασκευής του έργου θα είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης από τη συμβολή της Ε.Ο. Σερρών – Θεσσαλονίκης (κόμβος Καλών Δένδρων) με την Επαρχιακή οδό -Καλά Δένδρα-Σκοτούσσα-Ηράκλεια έως το Δ.Δ. Ηράκλεια.

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας, αφορά εργασίες συντήρησης στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο από τον κόμβο Καλών Δένδρων της Εθνικής οδού Σερρών – Θεσσαλονίκης έως το Δ.Δ. Ηράκλεια δια μέσω των δημοτικών διαμερισμάτων, Καλά Δένδρα - Σκοτούσσα-Γεφυρούδι – Βαλτερό - Ηράκλεια».

Το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο παρουσιάζει μεγάλες φθορές, οι οποίες αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τον βαθμό επικινδυνότητας που εμφανίζουν, τον χαρακτηρισμό της οδού, τη θέση της οδού μέσα στο οδικό δίκτυο και τις κοινωνικές ανάγκες που εξυπηρετούν.

Οι προβλεπόμενες επεμβάσεις συντήρησης θα γίνονται τοπικά σε τμήματα ασφαλτοστρωμένου δρόμου, στα οποία εμφανίζονται έντονες φθορές και αποδιοργάνωση του οδοστρώματος, με στόχο την επαναφορά τους στο αρχικό κατά το δυνατόν επίπεδο, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων.

Προβλέπεται να αποκατασταθούν οι πλέον φθαρμένες περιοχές, ειδικά σε θέσεις όπου οι παραμορφώσεις του οδοστρώματος, λόγω των φορτίων πέδησης των βαρέων οχημάτων, είναι έντονες. Θα αφαιρεθούν με φρεζάρισμα οι κατεστραμμένες ασφαλτικές στρώσεις και ανάλογα με το βάθος επέμβασης, θα κατασκευαστεί ασφαλική ισοπεδωτική στρώση και στη συνέχεια κάλυψη με ασφαλική στρώση κυκλοφορίας (ταπητίδα). Οι εργασίες αποκατάστασης θα γίνονται στη συγκεκριμένη προβληματική επιφάνεια και μόνο, με δυνατότητα άμεσου ελέγχου των συνθηκών αποκατάστασης, χωρίς πρόκληση άσκοπων ζημιών σε υγιή τμήματα.

Η Σύμβαση του ανωτέρω έργου υπογράφηκε στις 31/05/2022, με συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών, αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης, τους δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι τις 30/05/2023.

Το παραπάνω έργο έχει ημερομηνία περαίωσης στις **30-5-2023**.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευασθεί το 70% του προϋπολογισμού του έργου.

Υπολείπονται εργασίες ασφαλίστρωσης σε τμήματα του προαναφερθέντος επαρχιακού δικτύου, εργασίες καθαρισμών ερεισμάτων και σήμανσης -ασφάλειας.

Το είδος & η φύση των παραπάνω εργασιών απαιτούν καλές καιρικές συνθήκες .

Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από το τις τελευταίες εργασίες συν έπεσαι με την έναρξη του χειμώνα και των πρώτων μηνών της άνοιξης διάστημα κατά το οποίο είχαμε χαμηλές καιρικές συνθήκες και έντονες βροχοπτώσεις.

Τέλος πρέπει να επισημάνουμε ότι επειδή οι εργασίες αφορούν επαρχιακό οδικό δίκτυο το οποίο εξυπηρετεί, & διέρχεται από αμιγώς αγροτικές περιοχές και δέχεται μεγάλο φόρτο διέλευσης αγροτικών οχημάτων και επειδή το προηγούμενο δίμηνο ήταν χρόνος επανέναρξης βασικών αγροτικών εργασιών(οργώματα, φρεζαρίσματα, κτλ)θεωρήθηκε σωστό σε συνεννόηση και με την υπηρεσία να μην προβούμε σε εργασίες ασφαλίστρωσεων & καθαρισμών προκειμένου για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των παραπάνω αγροτικών εργασιών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Κ.Μ.

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση οδοστρώματος της επαρχιακής οδού κόμβος Ε.Ο.-Καλά Δένδρα-Σκοτούσσα-Ηράκλεια», κατά Έξι (6) μήνες δηλαδή έως 30-11-2023 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.

**Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδ/σης
Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών**

**Τάτης Αλέξανδρος
Τοπ. Μηχανικός με Α' β.**

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία η κ. Θωμά Δ. και ο κ. Χρυσομάλλης Ν. έδωσαν λευκή ψήφο, οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν Θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση οδοστρώματος της επαρχιακής οδού κόμβος Ε.Ο.-Καλά Δένδρα-Σκοτούσσα-Ηράκλεια», προϋπολογισμού 400.000,00€, κατά Έξι (6) μήνες δηλαδή έως 30-11-2023 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου «ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ι.Κ.Ε.» ,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021. για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“ Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας, αφορά εργασίες συντήρησης στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο από τον κόμβο Καλών Δένδρων της Εθνικής οδού Σερρών – Θεσσαλονίκης έως το Δ.Δ. Ηράκλειας δια μέσω των δημοτικών διαμερισμάτων, Καλά Δένδρα - Σκοτούσσα-Γεφυρούδι – Βαλτερό - Ηράκλεια».

Το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο παρουσιάζει μεγάλες φθορές, οι οποίες αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τον βαθμό επικινδυνότητας που εμφανίζουν, τον χαρακτηρισμό της οδού, τη θέση της οδού μέσα στο οδικό δίκτυο και τις κοινωνικές ανάγκες που εξυπηρετούν.

Οι προβλεπόμενες επεμβάσεις συντήρησης θα γίνονται τοπικά σε τμήματα ασφαλτοστρωμένου δρόμου, στα οποία εμφανίζονται έντονες φθορές και αποδιοργάνωση του οδοστρώματος, με στόχο την επαναφορά τους στο αρχικό κατά το δυνατόν επίπεδο, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων.

Προβλέπεται να αποκατασταθούν οι πλέον φθαρμένες περιοχές, ειδικά σε θέσεις όπου οι παραμορφώσεις του οδοστρώματος, λόγω των φορτίων πέδησης των βαρέων οχημάτων, είναι έντονες. Θα αφαιρεθούν με φρεζάρισμα οι κατεστραμμένες ασφατικές στρώσεις και ανάλογα με το βάθος επέμβασης, θα κατασκευαστεί ασφατική ισοπεδωτική στρώση και στη συνέχεια κάλυψη με ασφατική στρώση κυκλοφορίας (ταπητίδια). Οι εργασίες αποκατάστασης θα γίνονται στη συγκεκριμένη προβληματική επιφάνεια και μόνο, με δυνατότητα άμεσου ελέγχου των συνθηκών αποκατάστασης, χωρίς πρόκληση άσκοπων ζημιών σε υγιή τμήματα.

Η Σύμβαση του ανωτέρω έργου υπογράφηκε στις 31/05/2022, με συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών, αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης, τους δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι τις 30/05/2023.

Το παραπάνω έργο έχει ημερομηνία περαίωσης στις **30-5-2023**.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευασθεί το 70% του προϋπολογισμού του έργου.

Υπολείπονται εργασίες ασφαλτόστρωσης σε τμήματα του προαναφερθέντος επαρχιακού δικτύου, εργασίες καθαρισμών ερεισμάτων και σήμανσης -ασφάλειας.

Το είδος & η φύση των παραπάνω εργασιών απαιτούν καλές καιρικές συνθήκες .

Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από το τις τελευταίες εργασίες συν έπεσαι με την έναρξη του χειμώνα και των πρώτων μηνών της άνοιξης διάστημα κατά το οποίο είχαμε χαμηλές καιρικές συνθήκες και έντονες βροχοπτώσεις.

Τέλος πρέπει να επισημάνουμε ότι επειδή οι εργασίες αφορούν επαρχιακό οδικό δίκτυο το οποίο εξυπηρετεί, & διέρχεται από αμιγώς αγροτικές περιοχές και δέχεται μεγάλο φόρτο διέλευσης αγροτικών οχημάτων και επειδή το προηγούμενο δίμηνο ήταν χρόνος επανέναρξης βασικών αγροτικών εργασιών(οργώματα, φρεζαρίσματα, κτλ)θεωρήθηκε σωστό σε συνεννόηση και με την υπηρεσία να μην προβούμε σε εργασίες ασφαλτόστρωσεων & καθαρισμών προκειμένου για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των παραπάνω αγροτικών εργασιών.”

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις των ΚΑΠ για έργα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021 με την αριθ. 35/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ. Μακεδονίας (Συνεδρίαση 8η/04-06-2021 Θέμα 4ο ΑΔΑ: ΩΓΕΠ7ΛΛ-ΨΑ1) περί Έγκρισης 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021 σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 2131ΣΕΡ002ΚΑΠ21 της Π.Κ.Μ. - Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ και το οποίο καταχωρήθηκε με α/α 2686 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Π.Κ.Μ.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 556/2023

Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη