



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 43<sup>ο</sup>/24-10-2023  
Απόφαση 1330/2023**

**ΘΕΜΑ 35<sup>ο</sup>:** «Έγκριση χορήγησης 1<sup>ης</sup> Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2020 ΚΑΙ 2022»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **24 Οκτωβρίου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198 – Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΟΕ 711666/1985/19-10-2023 προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και το άρθρο 5 του κανονισμού της Ο.Ε. .

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
3. Καζαντζίδης Παντελής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
4. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
5. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Μαλλιαρας Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
11. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Μπίλλιας Παρίσης, Αντ/ρχης Υποδομών & Δικτύων, τακτικό μέλος Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ του Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 35<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης 1<sup>ης</sup> Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2020 ΚΑΙ 2022», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 665907/11817/13-10-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων, της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 984/17-10-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
4. Την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
5. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ),
6. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν),
7. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 ( ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-ΟΝ3 )
8. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-ΕΞ7),
9. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ),
10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Την 48685/07-05-2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: Ψ65Ν465ΧΙ8-Υ9Φ) με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2019 στην ΣΑΕΠ 508 Τροτ-0, του έργου 2014ΕΠ50800011: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 2013ΕΠ00800023)», ολικού προϋπολογισμού 17.499.723,79 ευρώ με ΦΠΑ.
12. Τον Αρ. έργου: 2022ΝΠ40800008 / 2014ΕΠ50800011 (συνεχιζόμενο 2013ΕΠ00800023) της ΣΑΕΠ 508
13. Την με αριθμ.227/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: Ω8ΨΗ7ΛΛ-ΖΛΟ) περί έγκρισης Διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση Δικτύων Φωτισμού, Σηματοδότησης και Τηλεματικής για την τριετία 2020- 2022»
14. Την εγκεκριμένη Διακήρυξη, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 05.03.2020 (ΑΔΑΜ:20PROC006386828) και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις 06.03.2020
15. Την με αριθμ. 483/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΩΚΓΧ7ΛΛ-Σ41), με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 1ου Σταδίου, του διαγωνισμού του έργου και ανακηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»,
16. Την με αριθμ. 620-2-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΡΨΒ7ΛΛ-Σ6Κ και ΑΔΑΜ: 20ΑWRD007211959) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην Έγκριση του Πρακτικού Σταδίου ΙΙ του διαγωνισμού του έργου
17. Την από 06.07.2022 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007575640 2020-11-03) υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου του θέματος.
18. Την οικ. 486118(5555)/06.07.2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010889271 2022-07-07)

Απόφαση της ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε ο πρώτος (1<sup>ος</sup>) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

19. Τη από 29.09.23 (αρ. πρωτ. ΠΚΜ: 665907(11817)/02.10.23) σχετική αίτηση της Αναδόχου, με την οποία αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 01.05.24.σχετική
20. Την αριθμ. πρωτ. 665907/11817/13-10-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων, της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 984/17-10-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων, και έχει ως εξής:

ΕΡΓΟ : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2020 ΚΑΙ 2022»

Αρ. έργου: 2022ΝΠ40800008 / 2014ΕΠ50800011 (συνεχιζόμενο 2013ΕΠ00800023) της ΣΑΕΠ 508

ΘΕΜΑ : Χορήγηση 1<sup>ης</sup> Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του έργου.

Σχετ. : Η από 02.10.23 (αρ. πρωτ. ΠΚΜ: 665907(11817)/02.10.23) υποβολή αιτήματος χορήγησης 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου της αναδόχου εταιρίας «ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου ... Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Το π.δ. 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226Α/27.12.2010) «Οργανισμός της ΠΚΜ» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Εγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το Άρθρο 147 «Προθεσμίες».
5. Την υπ' αρ. Γ.Π.Κ.Μ οικ.61 (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
6. Την υπ' αρ. 72217(1346)/31.01.2022 (ΑΔΑ: 68ΙΕ7ΛΛ-ΚΟ9) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "Με Εντολή Περιφερειάρχη" στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 458/Β'/7-2-2022) και συγκεκριμένα το άρθρο 2, παρ. Α6 που αφορά τις εισηγήσεις προς τα Συλλογικά Όργανα και Επιτροπές της ΠΚΜ για θέματα του τομέα ευθύνης τους.
7. Την από 06.07.2022 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007575640 2020-11-03) υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου του θέματος.
8. Το ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021.
9. Τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου με την οποία ζητείται η Χορήγηση της 1<sup>ης</sup> Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του εν θέματι Έργου.

Και επειδή:

Με τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου του Έργου του θέματος, η Ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα τη Χορήγηση της 1<sup>ης</sup> Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του Έργου του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

#### Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η δημοπρασία του έργου έγινε την 07.04.2020, με προϋπολογισμό μελέτης 5.700.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η σύμβαση (20SYMV007575640 2020-11-03) υπεγράφη την 02.11.2020, (μέση έκπτωση 61,00%) με συμβατικό προϋπολογισμό 2.223.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο πρώτος (1<sup>ος</sup>) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε με την οικ. 486118(5555)/06.07.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010889271 2022-07-07) Απόφαση της ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, Προϊσταμένης Αρχής του έργου.

#### Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Ο Ανάδοχος, με την από 29.09.23 (αρ. πρωτ. ΠΚΜ: 665907(11817)/02.10.23) σχετική αίτηση, αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 01.05.24. Ο λόγος που επικαλείται είναι:

- 1) Λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, παρατηρείται συστηματική καθυστέρηση παράδοσης των υλικών που θα ενσωματωθούν στο εν λόγω έργο.
- 2) Δεδομένου των υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΣΕΠΕ και των τεχνικών ασφαλείας, δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθούν στο σύνολό τους οι συμβατικές εργασίες.

#### Γ. ΑΠΟΦΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Επειδή:

- πράγματι οι συνθήκες της αγορά και προμήθειας υλικών επηρεάστηκαν αρνητικά από τον πόλεμο στην Ουκρανία και οι συνθήκες καύσωνα δυσχέραιναν την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων εργασιών, οι οποίες στο σύνολό τους γίνονται στο αίθριο.
- υπάρχει διαθέσιμη πίστωση εντός της παρούσης σύμβασης.
- Το αντικείμενο της σύμβασης του έργου αφορά, στη συντήρηση των δικτύων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των ηλεκτρολογικών δικτύων και τεχνικής υποδομής της πλειονότητας των φωτεινών σηματοδοτών του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, όπου η εύρυθμη λειτουργία τους επηρεάζει άμεσα την οδική ασφάλεια.
- Λόγω της καθυστέρησης στην έγκριση πίστωσης για το νέο έργο της συντήρησης των εγκαταστάσεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης και προκειμένου να μην υπάρξει χρονικό διάστημα χωρίς τεχνική υποστήριξη και δυνατότητα άρσης ζημιών και αποκατάστασης βλαβών, προτείνουμε να δοθεί παράταση έξι (6) μηνών, δηλαδή μέχρι 01-05-2024, καθώς εκτιμούμε ότι είναι ικανοποιητική μέχρι την υπογραφή νέας σύμβασης.

Εισηγούμεστε τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι την 01.05.24, «με αναθεώρηση» δεδομένου ότι η καθυστέρηση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
ΥΣΕ/ Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ. .

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α'β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία η κ. Θωμά Δ. και οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και κ. Χρυσομάλλης Ν. έδωσαν λευκή ψήφο, ο.κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

#### **α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα**

**Εγκρίνει τη χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2020 ΚΑΙ 2022», προϋπολογισμού μελέτης 5.700.000,00 € με ΦΠΑ, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας «ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι την 01-05-24, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:**

- *πράγματι οι συνθήκες της αγορά και προμήθειας υλικών επηρεάστηκαν αρνητικά από τον πόλεμο στην Ουκρανία και οι συνθήκες καύσωνα δυσχέραιναν την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων εργασιών, οι οποίες στο σύνολό τους γίνονται στο αίθριο.*
- *υπάρχει διαθέσιμη πίστωση εντός της παρούσης σύμβασης.*
- *Το αντικείμενο της σύμβασης του έργου αφορά, στη συντήρηση των δικτύων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Κεντρικής*

Μακεδονίας και των ηλεκτρολογικών δικτύων και τεχνικής υποδομής της πλειονότητας των φωτεινών σηματοδοτών του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, όπου η εύρυθμη λειτουργία τους επηρεάζει άμεσα την οδική ασφάλεια.

- Λόγω της καθυστέρησης στην έγκριση πίστωσης για το νέο έργο της συντήρησης των εγκαταστάσεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης και προκειμένου να μην υπάρξει χρονικό διάστημα χωρίς τεχνική υποστήριξη και δυνατότητα άρσης ζημιών και αποκατάστασης βλαβών, προτείνουμε να δοθεί παράταση έξι (6) μηνών, δηλαδή μέχρι 01-05-2024, καθώς εκτιμούμε ότι είναι ικανοποιητική μέχρι την υπογραφή νέας σύμβασης.

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1330/2023**

**Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Καμπανού Αικατερίνη**