



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 4<sup>ο</sup>/14-02-2024  
Απόφαση [159/2024](#)

**ΘΕΜΑ 26<sup>ο</sup> :** «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου περιοχών Δήμου Παιονίας (α) Οδός πρόσβασης προς Νεκροταφείο Ν. Καβάλας (β) Οδός πρόσβασης προς Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου Γρίβας», με προϋπολογισμό 280.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» .

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **14 Φεβρουαρίου** ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 101458/278/8-2-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος , Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Μπίλλιας Παρίσης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, αναπλ. μέλος Π.Ε
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπουλίδης, Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος η κ. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτριες Γραμματείς.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 26<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου περιοχών Δήμου Παιονίας (α) Οδός πρόσβασης προς Νεκροταφείο Ν. Καβάλας (β) Οδός πρόσβασης προς Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου Γρίβας», με προϋπολογισμό 280.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.», σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 57788/217/2-2-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κιλκίς, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. οικ. 84784/335/2-2-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κιλκίς, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 175,175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ( ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ ),
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 ( ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ )
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών έτους 2022 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με το οποίο χρηματοδοτείται το έργο από ΚΑΠ μέσω ΠΔΕ και φορέα εξόδου το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, με κωδικό 2131ΠΚΜ002ΚΑΠ19, προϋπολογισμού 280.000,00 € και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 51/22-07-2022 (ΑΔΑ:6ΩΖΔ7ΛΛ-Π40) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
12. Την με αρ.1827/2022 (ΑΔΑ:ΨΨΟ17ΛΛ-ΠΜΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του έργου του θέματος για το εν λόγω έργο και τον υπ’αρ.10301/23-01-2023 έλεγχο νομιμότητας αυτής.
13. Την με αριθμό 435/11-04-2023 (ΑΔΑ:Ψ1ΜΕ7ΛΛ-Ε6Λ, ΑΔΑΜ:23ΑWRD012586245 2023-05-02) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο του θέματος, στον Καϊσίδη Νικόλαο Παύλου, για συνολική δαπάνη 207.200,01 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και τον υπ’αρ.66248/05-05-2023 έλεγχο νομιμότητας αυτής.
14. Την από 29-05-2023 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012766853 2023-05-29, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι εννιά μήνες, δηλαδή μέχρι 29-02-2024.
15. Την υπ.αρ. 71/2020 (συνεδρίαση 8η/24-06-2020 , ΑΔΑ: Ω9ΙΕ7ΛΛ-ΕΚ9) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Κιλκίς έτους 2020»
18. Την από 24-01-2024 αίτηση του αναδόχου για τρεις (3) μήνες, μέχρι 29-05-2024,

παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών  
**19.**Την αριθ. πρωτ. 57788/217/2-2-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων  
 Π.Ε Κιλκίς, η οποία έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ: Εισήγηση για 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου περιοχών Δήμου Παιονίας (α) Οδός πρόσβασης προς Νεκροταφείο Ν. Καβάλας (β) Οδός πρόσβασης προς Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου Γρίβας», με προϋπολογισμό 280.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.**

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028.
4. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί Έκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
5. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
6. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ( ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ ).
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ).
8. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175, παρ. 6 ( ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ )
9. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31-01-2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα αρμοδιότητας των Περιφερειών.
10. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
11. Το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών έτους 2022 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με το οποίο χρηματοδοτείται το έργο από ΚΑΠ μέσω ΠΔΕ και φορέα εξόδου το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, με κωδικό 2131ΠΚΜ002ΚΑΠ19, προϋπολογισμού 280.000,00 € και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 51/22-07-2022 (ΑΔΑ:6ΩΖΔ7ΛΛ-Π40) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
12. Την υπ.αρ. 71/24-06-2020 (ΑΔΑ:Ω9ΙΕ7ΛΛ-ΕΚ9) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων Π.Ε. Κιλκίς».
13. Τη με αρ.πρωτ.869546/1684/07-12-2022 Βεβαίωση της Γεν. Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών περί ύπαρξης εγκεκριμένης πίστωσης (κωδ.έργου ΠΔΕ 2012ΕΠ00800053).
14. Την υπ.αρ. 71/2020 (συνεδρίαση 8η/24-06-2020 , ΑΔΑ: Ω9ΙΕ7ΛΛ-ΕΚ9) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Κιλκίς έτους 2020»
15. Το γεγονός ότι τα συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με την υπ.αριθμ.οικ.691566/3442/30-09-2022 Απόφαση του αναπλ. Προϊσταμένου της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς και ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 280.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
16. Τη με αρ.πρωτ.585471/2232/29-08-2022 (ΑΔΑ:Ψ08Γ7ΛΛ-8ΤΟ) υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Δ/σης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΠΕ Κιλκίς για την οδό πρόσβασης προς τον Ι.Ν.Αγ.Αντωνίου Γρίβας.
17. Τη με αρ.πρωτ.585480/2233/29-08-2022 (ΑΔΑ:610Ω7ΛΛ-ΟΥ7) υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Δ/σης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΠΕ Κιλκίς για την οδό πρόσβασης προς το νεκροταφείο της Ν.Καβάλας.
18. Την με αρ.1827/2022 (ΑΔΑ:ΨΨΟ17ΛΛ-ΠΜΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του έργου του θέματος για το εν λόγω έργο και τον υπ'αρ.10301/23-01-2023 έλεγχο νομιμότητας αυτής.
19. Την αρ.23PROC011986327 2023-01-16 ανάρτηση της Διακήρυξης στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
20. Τη με αρ.πρωτ: οικ.33408/178/16-01-2023 Περίληψη Διακήρυξης του έργου με ΑΔΑ:ΨΖ677ΛΛ-Ε12 και ΑΔΑΜ:23PROC011986395 2023-01-16.
21. Τη με αρ.226/21-02-2023 (ΑΔΑ:ΡΩΖΚ7ΛΛ-ΠΥΑ) Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του Πρακτικού 1 του διαγωνισμού του έργου του θέματος και τον υπ'αρ.29588/28-02-2023 έλεγχο νομιμότητας αυτής.
22. Την με αριθμό 435/11-04-2023 (ΑΔΑ:Ψ1ΜΕ7ΛΛ-Ε6Λ, ΑΔΑΜ:23ΑWRD012586245 2023-05-02) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο του θέματος, στον Καϊσίδη Νικόλαο Παύλου, για συνολική δαπάνη 207.200,01 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και τον υπ'αρ.66248/05-05-2023 έλεγχο νομιμότητας αυτής.
23. Την από 29-05-2023 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜV012766853 2023-05-29, σύμφωνα

- με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι εννιά μήνες, δηλαδή μέχρι 29-02-2024.
24. Την από 24-01-2024 αίτηση του αναδόχου για τρεις (3) μήνες, μέχρι 29-05-2024, παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών σύμφωνα με τους λόγους που επικαλείται σε αυτήν:
- 24.1. Στο διάστημα από την υπογραφή της Σύμβασης έως σήμερα, σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα, επικράτησαν περίοδοι με πολύ έντονες βροχοπτώσεις που καθιστούσαν την εκτέλεση των εργασιών αδύνατη. Από το σχετικό πίνακα με τις ημερομηνίες βροχοπτώσεων που παρατίθεται στη σχετική αίτηση του αναδόχου προκύπτει ότι οι ημέρες με βρόχοπτωση ανέρχονται σε 59.
- 24.2. Με την έναρξη της θερινής περιόδου οι υψηλές θερμοκρασίες έκαναν αδύνατη την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες του ΣΕΠΕ και των τεχνικών ασφαλείας (από 12 Ιουλίου 2023 έως και 26 Ιουλίου 2023). Από το σχετικό πίνακα με τις ημερομηνίες καύσωνα που παρατίθεται στη σχετική αίτηση του αναδόχου προκύπτει ότι οι ημέρες με φαινόμενα καύσωνα ανέρχονται σε 15.
- 24.3. Εντός του Αυγούστου αρκετές συνεργαζόμενες εταιρίες έκλεισαν λόγω περιόδου διακοπών με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η προμήθεια των απαραίτητων υλικών που αφορούν άμεσα τις εργασίες ασφαλτόστρωσης.
25. Το γεγονός ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες της χειμερινής περιόδου αλλά και οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν επιτρέπουν την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης.
26. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

### Εισηγούμαστε

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου περιοχών Δήμου Παιονίας (α) Οδός πρόσβασης προς Νεκροταφείο Ν. Καβάλας (β) Οδός πρόσβασης προς Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου Γρίβας», με ανάδοχο τον «Καϊσίδη Νικόλαο», με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, μέχρι 29-05-2024.

**Ο Αν. Πρ/νος**  
**Υποδ/σης Τεχνικών Έργων**  
**Π.Ε. Κιλκίς**

**Ο Αντιπεριφερειάρχης**  
**Π.Ε. Κιλκίς**

**Νικόλαος Γρηγοριάδης**

**Ανδρέας Βεργίδης**

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία, ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

### **α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

**Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου περιοχών Δήμου Παιονίας (α) Οδός πρόσβασης προς Νεκροταφείο Ν. Καβάλας (β) Οδός πρόσβασης προς Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου Γρίβας», με ανάδοχο τον «Καϊσίδη Νικόλαο», με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, μέχρι 29-05-2024 , για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:**

“ Στο διάστημα από την υπογραφή της Σύμβασης έως σήμερα, σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα, επικράτησαν περίοδοι με πολύ έντονες βροχοπτώσεις που καθιστούσαν την εκτέλεση των εργασιών αδύνατη. Από το σχετικό πίνακα με τις ημερομηνίες βροχοπτώσεων που παρατίθεται στη σχετική αίτηση του αναδόχου προκύπτει ότι οι ημέρες με βρόχοπτωση ανέρχονται σε 59.

Με την έναρξη της θερινής περιόδου οι υψηλές θερμοκρασίες έκαναν αδύνατη την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες του ΣΕΠΕ και των τεχνικών ασφαλείας (από 12 Ιουλίου 2023 έως και 26 Ιουλίου 2023). Από το σχετικό πίνακα με τις ημερομηνίες καύσωνα που παρατίθεται στη σχετική αίτηση του αναδόχου προκύπτει ότι οι ημέρες με φαινόμενα καύσωνα ανέρχονται σε 15.

*Εντός του Αυγούστου αρκετές συνεργαζόμενες εταιρίες έκλεισαν λόγω περιόδου διακοπών με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η προμήθεια των απαραίτητων υλικών που αφορούν άμεσα τις εργασίες ασφαλτόστρωσης.*

*Το γεγονός ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες της χειμερινής περιόδου αλλά και οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν επιτρέπουν την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης.”*

**Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ μέσω ΠΔΕ και φορέα εξόδου το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, με κωδικό 2131ΠΚΜ002ΚΑΠ19, προϋπολογισμού 280.000,00 € και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 51/22-07-2022 (ΑΔΑ:6ΩΖΔ7ΛΛ-Π40) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.**

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 159/2024**

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

**Τα μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Αικατερίνη Καμπανού**