



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 4º/14-02-2024

Απόφαση 170/2024

ΘΕΜΑ 37º: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Καθαρισμός ρέματος Ν. Σκοπού και κατασκευή κιβωτοειδούς τεχνικού απορροής στη θέση γέφυρας Ν. Σκοπού- Βαλτοτοπίου”, έως 18-05-2024 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **14 Φεβρουαρίου** ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00’ π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 101458/278/8-2-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Μπίλλιας Παρίσης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, αναπλ. μέλος Π.Ε
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπουλίδης, Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος η κ. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτριες Γραμματείς

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 37º της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Καθαρισμός ρέματος Ν. Σκοπού και κατασκευή κιβωτοειδούς τεχνικού απορροής στη θέση γέφυρας Ν. Σκοπού-Βαλτοτοπίου”, έως 18-05-2024 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021», σύμφωνα με την υπ’αριθμ. πρωτ. ΤΤ 46795/194/31-1-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ, αριθμ. πρωτ. 80223/75/1-2-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ,
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' αρμοδιότητας των Περιφερειών.
12. Την με αρ. 49/25-06-2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου του θέματος (ΑΔΑ: 6Ε6Σ7ΛΛ-5ΟΖ) με Ανοικτή Διαδικασία.
13. Το γεγονός ότι η κατασκευή του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. απόφαση 35/2021(αρ. συνεδρίασης 8η/04-06-2021, θέμα 4ο με ΑΔΑ ΩΓΕΠ7ΛΛ-ΨΑ1 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ.
14. Τη με αρ. 1137/2021 Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ.(ΑΔΑ: Ψ85Ω7ΛΛ-0Κ7).
15. Την με αρ. ΑΔΑΜ 21PROC009566876 ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
16. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Σερρών (ΚΑΠ) έτους 2021 με κωδικό έργου 1122ΣΕΡ003ΚΑΠ21 και έχουν εκδοθεί οι εξής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης: α) αρ.πρωτ. 387578(3323)/25-06-2021 (Α/Α 2684, ΑΔΑ: ΩΤΜ87ΛΛ-Ρ3Υ, ΑΔΑΜ: 21REQ008874766) για το οικονομικό έτος 2021 και καταχωρήθηκε με α/α 2642 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας β) αρ. πρωτ. 1257(23)/03-01-2022 (Α/Α 369, ΑΔΑ:6ΝΛΦ7ΛΛ-Γ1Ρ) για το οικονομικό έτος 2022 και καταχωρήθηκε με α/α 567 αριθμό στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας γ) αρ. πρωτ. 2915(140)/03-01-2023 (Α/Α 390, ΑΔΑ:6Ξ3Π7ΛΛ-ΛΙΖ) για το οικονομικό έτος 2023 και καταχωρήθηκε με α/α 917 αριθμό στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

17. Τη με αρ. 284/22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (ΑΔΑ: 6ΣΥΦ7ΛΛ-ΤΚΜ, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010360126).
18. Την από 18/05/22 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ010573410 σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δέκα οχτώ (18) μήνες, δηλαδή μέχρι την 17^η Νοεμβρίου 2023.
19. Την 1^η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι 18-02-2024 σύμφωνα με την υπ' αριθμ.602026(6117)/15-09-2023 απόφαση της Π.Κ.Μ. ΥΠ.Τ.Ε. Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ.
20. Την από 19-01-2023 αίτηση του Αναδόχου ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι 18/05/2024,
21. Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 46795/194/31-1-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ, αριθμ. πρωτ. 80223/75/1-2-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, και έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών σχετικά με την 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Καθαρισμός ρέματος Ν. Σκοπού και κατασκευή κιβωτοειδούς τεχνικού απορροής στη θέση γέφυρας Ν. Σκοπού- Βαλτοτοπίου", έως 18-05-2024 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το αρθρ. 176 του ν.3852/10 για τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε σύμφωνα με τους Νόμους 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α), 4623/2019 (ΦΕΚ 134^Α) και 4625/2019 (ΦΕΚ 139Α).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
4. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων".
5. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/09-02-2007) «Αναπλήρωση Προϊσταμένων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/15-07-2014, τ.Α').
6. Τον Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α) για την ίδρυση των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων (Καλλικράτης).
7. Το Π.Δ. 133/23-12-2010 (ΦΕΚ 226/27-12-2010, τ.Α') για την κατάρτιση του Οργανισμού της Π.Κ.Μ. και την Π.Ε. Σερρών, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 81320+77909/01-12-2016 (ΦΕΚ 4302/30-12-2016, τ.Β') Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
8. Την με αρ. ΓΠΚΜ οικ. 94/11-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Την με αρ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ 148/Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους Αντιπεριφερειάρχες και τους Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ.
10. Την αρ. οικ.641925(5511)/18-11-2020 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί ορισμού προσωρινού αναπληρωτή προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.
11. Την αρ. οικ.156475(1324)/16-03-2021 τροποποίηση της Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί Αναπλήρωσης Προϊσταμένων στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών.
12. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 147 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021.
13. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Σερρών (ΚΑΠ) έτους 2021 με κωδικό έργου 1122ΣΕΡ003ΚΑΠ21 και έχουν εκδοθεί οι εξής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης: α) αρ.πρωτ. 387578(3323)/25-06-2021 (Α/Α 2684, ΑΔΑ: ΩΤΜ87ΛΛ-Ρ3Υ, ΑΔΑΜ: 21REQ008874766) για το οικονομικό έτος 2021 και καταχωρήθηκε με α/α 2642 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας β) αρ. πρωτ. 1257(23)/03-01-2022 (Α/Α 369, ΑΔΑ:6ΝΛΦ7ΛΛ-Γ1Ρ) για το οικονομικό έτος 2022 και καταχωρήθηκε με α/α 567 αριθμό στο

βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας γ) αρ. πρωτ. 2915(140)/03-01-2023 (Α/Α 390, ΑΔΑ:6Ξ3Π7ΛΛ-ΛΙΖ) για το οικονομικό έτος 2023 και καταχωρήθηκε με α/α 917 αριθμό στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

14. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 579906(5758)/16-09-2021 απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του υπόψη έργου.
15. Τη με αρ. 1137/2021 (ΑΔΑ: Ψ85Ω7ΛΛ-0Κ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη του υπόψη έργου.
16. Τη με αρ. 284/22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (ΑΔΑ: 6ΣΥΦ7ΛΛ-ΤΚΜ, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010360126).
17. Την από 18/05/22 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ010573410 σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δέκα οχτώ (18) μήνες, δηλαδή μέχρι την 17^η Νοεμβρίου 2023.
18. Τα συμβατικά τεύχη του έργου, που αναφέρεται στο θέμα.
19. Την 1^η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι 18-02-2024 σύμφωνα με την υπ' αριθμ.602026(6117)/15-09-2023 απόφαση της Π.Κ.Μ. ΥΠ.Τ.Ε. Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ.
20. Την από 19-01-2023 αίτηση του Αναδόχου ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι 18/05/2024, εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών του χειμώνα με υγρασία και χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των εργασιών ασφαλτόστρωσης για τις οποίες απαιτείται να είναι το 3Α στεγνό και η θερμοκρασία του αέρα να είναι πάνω από 10C βαθμούς.
21. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Β. Λαμβάνοντας υπόψη ότι :

-Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αφορά στην κατασκευή νέου τεχνικού προς αντικατάσταση του παλιού, το οποίο λόγω της μικρής διατομής του (σωληνωτό) είναι ανεπαρκές για την απρόσκοπτη ροή των υδάτων της τεχνητής τάφρου. Η τεχνητή τάφρος κατασκευάστηκε εντός των ορίων του χειμάρρου Αγίου Ιωάννη με σκοπό την παροχέτευση των υδάτων συμπλέγματος μικρών χειμάρρων (κτημ. αριθμός 1472) σε χαμηλότερο σημείο, το οποίο βρίσκεται 310 μέτρα κατάντι της γέφυρας Ν.Σκοπού – Βαλτοτοπίου, ανεμπόδιστα στο χείμαρρο Αγίου Ιωάννη. Απώτερος στόχος είναι η καλύτερη αποστράγγιση των υδάτων και η αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, τα οποία έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή δυτικά του οικισμού Ν. Σκοπού. Παράλληλα θα αποκατασταθεί το οδόστρωμα εκατέρωθεν του τεχνικού και θα τοποθετηθούν νέα κιγκλιδώματα ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής κίνηση των οχημάτων.

-Οι εργασίες απομάκρυνσης των φερτών υλικών και αποκατάστασης της βαθιάς κοίτης του ρέματος Αγίου Ιωάννη, ένθεν και ένθεν της γέφυρας Ν.Σκοπού - Βαλτοτοπίου, έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 99%.

-Για την κατασκευή του ασφαλικού απαιτούνται καλές καιρικές συνθήκες δηλαδή να είναι το 3Α στεγνό και η θερμοκρασία του αέρα να είναι πάνω από 10C βαθμούς, γεγονός που καθιστά αδύνατη την εκτέλεση των εργασιών ασφαλτόστρωσης την περίοδο του χειμώνα.

Η ιδιαιτερότητα των καιρικών συνθηκών της χειμερινής περιόδου, δεν επιτρέπει την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών και είναι αναγκαία η παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου για τρεις (3) μήνες.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Κ.Μ.

Την χορήγηση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Καθαρισμός ρέματος Ν. Σκοπού και κατασκευή κιβωτοειδούς τεχνικού απορροής στη θέση γέφυρας Ν. Σκοπού- Βαλτοτοπίου”, λόγω ανωτέρας βίας, κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι 18/05/2024 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.

Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδ/νσης
Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών

Τάτλης Αλέξανδρος
Τοπ. Μηχανικός με Α' β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ., Παπουλίδης Στ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη 2^η Παράταση Συνολικής Προθεσμίας Περαιώσεως του έργου «“Καθαρισμός ρέματος Ν. Σκοπού και κατασκευή κιβωτοειδούς τεχνικού απορροής στη θέση γέφυρας Ν.

Σκοπού- Βαλτοτοπίου», Προϋπολογισμού 300.000,00€ με Φ.Π.Α., λόγω ανωτέρας βίας, κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι 18/05/2024, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου «ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“-Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αφορά στην κατασκευή νέου τεχνικού προς αντικατάσταση του παλιού, το οποίο λόγω της μικρής διατομής του (σωληνωτό) είναι ανεπαρκές για την απρόσκοπτη ροή των υδάτων της τεχνητής τάφρου. Η τεχνητή τάφος κατασκευάστηκε εντός των ορίων του χειμάρρου Αγίου Ιωάννη με σκοπό την παροχέτευση των υδάτων συμπλέγματος μικρών χειμάρρων (κτημ. αριθμός 1472) σε χαμηλότερο σημείο, το οποίο βρίσκεται 310 μέτρα κατάντι της γέφυρας Ν.Σκοπού – Βαλτοτοπίου, ανεμπόδιστα στο χείμαρρο Αγίου Ιωάννη. Απώτερος στόχος είναι η καλύτερη αποστράγγιση των υδάτων και η αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, τα οποία έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή δυτικά του οικισμού Ν. Σκοπού. Παράλληλα θα αποκατασταθεί το οδόστρωμα εκατέρωθεν του τεχνικού και θα τοποθετηθούν νέα κιγκλιδώματα ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής κίνηση των οχημάτων. -Οι εργασίες απομάκρυνσης των φερτών υλικών και αποκατάστασης της βαθιάς κοίτης του ρέματος Αγίου Ιωάννη, ένθεν και ένθεν της γέφυρας Ν.Σκοπού - Βαλτοτοπίου, έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 99%.

-Για την κατασκευή του ασφαλικού απαιτούνται καλές καιρικές συνθήκες δηλαδή να είναι το 3Α στεγνό και η θερμοκρασία του αέρα να είναι πάνω από 10C βαθμούς, γεγονός που καθιστά αδύνατη την εκτέλεση των εργασιών ασφαλοστρώσης την περίοδο του χειμώνα.

Η ιδιαιτερότητα των καιρικών συνθηκών της χειμερινής περιόδου, δεν επιτρέπει την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών και είναι αναγκαία η παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου για τρεις (3) μήνες.”

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Σερρών (ΚΑΠ) έτους 2021 με κωδικό έργου 1122ΣΕΡ003ΚΑΠ21 και έχουν εκδοθεί οι εξής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης: α) αρ.πρωτ. 387578(3323)/25-06-2021 (Α/Α 2684, ΑΔΑ: ΩΤΜ87ΛΛ-Ρ3Υ, ΑΔΑΜ: 21REQ008874766) για το οικονομικό έτος 2021 και καταχωρήθηκε με α/α 2642 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας β) αρ. πρωτ. 1257(23)/03-01-2022 (Α/Α 369, ΑΔΑ:6ΝΛΦ7ΛΛ-Γ1Ρ) για το οικονομικό έτος 2022 και καταχωρήθηκε με α/α 567 αριθμό στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας γ) αρ. πρωτ. 2915(140)/03-01-2023 (Α/Α 390, ΑΔΑ:6Ξ3Π7ΛΛ-ΛΙΖ) για το οικονομικό έτος 2023 και καταχωρήθηκε με α/α 917 αριθμό στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 170/2024

Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη