



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 46^ο/14-11-2023

Απόφαση 1454/2023

ΘΕΜΑ 32^ο : «Έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης Εβδομήντα επτά (77) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2024 για την περαίωση του έργου: «Βελτίωση - επισκευή υφιστάμενου οδοστρώματος σε τμήματα επί της 27^{ης} Επ. οδού Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας από είσοδο Περαίας έως Ν. Μηχανιώνα»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **14 Νοεμβρίου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198 – Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΟΕ 764870/2198/09-11-2023 ορθή επανάληψη προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και το άρθρο 5 του κανονισμού της Ο.Ε. .

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
3. Καζαντζίδης Παντελής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
4. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
5. Μαλλιαράς Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
11. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα ο κ. Μπίλλιας Παρίσης, Αντ/ρχης Υποδομών & Δικτύων, τακτικό μέλος Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ του Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 32^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης Εβδομήντα επτά (77) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2024 για την περαίωση του έργου: «Βελτίωση - επισκευή υφιστάμενου οδοστρώματος σε τμήματα επί της 27^{ης} Επ. οδού Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας από είσοδο Περαίας έως Ν. Μηχανιώνα», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 652334/9579/7-11-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. 2400/8-11-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
4. Την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
5. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ),
6. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν),
7. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 (ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-ΟΝ3)
8. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-ΕΞ7),
9. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ),
10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Το ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31-1-2013) και την αρ.15400/17-4-2013/εγκύκλιο αριθμ. 6 του Υπουργείου Εσωτερικών.
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων Πόρων (Ι.Δ.Π.) Μ.Ε.Θ. έτους 2020 (02.21.01.721.9781.β.01 - Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων - 002461-1) με κωδικό 2131ΘΕΣ011ΙΔΠ18, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2.500.000,00€ (200.000,00 ευρώ για το 2020 και δέσμευση πίστωσης 600.000,00 ευρώ για το 2021, 500.000,00 ευρώ για το 2022 και 1.200.000 ευρώ για το 2023) σύμφωνα με την 23/06-04-2020 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ), ορθή επανάληψη 28-04-2020 και την 51/29-07-2020 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου(ΑΔΑ:667Ν7ΛΛ-ΩΦΡ).
13. Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος με αρ. πρωτ.:182960(5831)/12-04-2019 - απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α/Α 1873- έχει καταχωρηθεί (ΑΔΑ:ΨΟ527ΛΛ-ΨΡΟ, ΑΔΑΜ:19REQ004786005). Έχει εκδοθεί η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: Α/Α 226/2020 ((ΑΔΑ: ΩΙ427ΛΛ-ΙΚΚ) και η απόφαση μερικής ανάκλησης και συμπληρωματικής πολυετούς δέσμευσης στην Α/Α 226 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:Ψ56Κ7ΛΛ-ΑΡΧ).
14. Την υπ' αριθμ. 1683/22-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:6ΧΥΨ7ΛΛ-9Ν2), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του εν λόγω έργου και συγκροτήθηκε η επταμελής επιτροπή διαγωνισμού του εν λόγω έργου,
15. Το υπ' αριθμ. 63536(2020)/07-01-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, από το οποίο προκύπτει ότι η παραπάνω απόφαση λήφθηκε νόμιμα,

16. Την ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., η οποία έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ 21PROC007987776,
17. Την αριθμ. 425/13-04-2021, (ΑΔΑ:6ΥΓΦ7ΛΛ-BBT), απόφαση της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ., περί έγκρισης του, 1ου πρακτικού
18. Την υπ' αριθμ. 714/22-6-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΠΚΞ7ΛΛ-8ΜΕ και ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009196338), η οποία αφορά στην «Έγκριση του 2ου πρακτικού του εν θέματι διαγωνισμού
19. Την υπ' αριθμ 535/2021 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
20. Την από 16-11-2021 ΑΔΑΜ: 21SYMV009543847 Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με Συμβατική ημερομηνία περαίωσης 15-11-2023
21. Την υπ. αρ. 22/198/01-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΜΡ7ΛΛ-N8Λ) Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (για τον 1ο ΑΠΕ) για χρήση επί έλασσον δαπανών στον 1ο Α.Π.Ε. –1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου
22. Την Αρ. πρωτ. οικ. 859663 (12033)/02-12-2023 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011730494) Απόφαση Έγκρισης 1ου ΑΠΕ
23. Την με Α.Π. 652334 / 9579 / 27.09.2023 Αίτηση του αναδόχου, περί 1ης παράτασης έως 31 / 01 / 2024
24. Την αριθμ. πρωτ. 652334/9579/7-11-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. 2400/8-11-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης Εβδομήντα επτά (77) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2024 για την περαίωση του έργου:

«Βελτίωση - επισκευή υφιστάμενου οδοστρώματος σε τμήματα επί της 27^{ης} Επ. οδού Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας από είσοδο Περαιάς έως Ν. Μηχανιώνας»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός	: 2.500.000,00 ΕΥΡΩ
Απόφαση έγκρισης μελέτης	: οικ 443344 (6653) /20.08.2020 απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Μ.Ε.Θ.
Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης Δημοπρασίας	Η με αριθμ. 1683/22-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΧΥΨ7ΛΛ-9Ν2/ ΑΔΑΜ 21PROC007987776)
Αποφάσεις Κατακύρωσης από την Οικονομική Επιτροπή	Η Α.Π. 714 / 22-06-2021 αποφ. Οικ. Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΠΚΞ7ΛΛ-8ΜΕ & ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009196338)
Έκπτωση	: μέση τεκμαρτή έκπτωση 65,19%
Προσυμβατικός έλεγχος	Η υπ' αριθμ 535/2021 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης	: 16-11-2021 ΑΔΑΜ: 21SYMV009543847
Ποσό σύμβασης	Αξία εργασιών (με ΓΕ + ΟΕ 18% 91.430,69€) 599.378,99€ Απρόβλεπτα 15% 89.906,85€ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 689.285,84€ για απολογιστικά ΑΕΚΚ (με ΓΕ + ΟΕ 18% 1.879,74€) 31.879,74€ Αναθεώρηση 162,66€ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 721.328,24€

Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (για τον 1ο ΑΠΕ)	Υπ. αρ. 22/198/01-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΜΡ7ΛΛ-Ν8Λ) για χρήση επί έλασσον δαπανών στον 1ο Α.Π.Ε. –1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου
Απόφαση Έγκρισης 1ου ΑΠΕ	Αρ. πρωτ. οικ. 859663 (12033)/02-12-2023 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011730494)
Συμβατική ημερομηνία περαίωσης	: 15-11-2023
Αίτηση 1ης παράτασης έως 31 / 01 / 2024	Α.Π. 652334 / 9579 / 27.09.2023
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	: ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	Μαρία Σαραφείδου, Πολ. Μηχανικός με Α'β. (Α.Π. Απόφασης οικ. 227044 (4218)/ 19-04-2021, (με ΑΔΑ: Ψ1ΠΗ7ΛΛ-ΞΑ1)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	2131ΘΕΣ011ΙΔΠ18

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο του έργου εκτελούνται εργασίες συντήρησης επί της επαρχιακής οδού 27 «Θεσσαλονίκης – Ν. Μηχανιώνας» αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Εργασίες εκτελούνται επί του οδοστρώματος της οδού, εκατέρωθεν επί των τεχνικών και των ερεισμάτων της οδού, σε κόμβους, και γενικά σε θέσεις όπου παρατηρούνται φθορές σε στοιχεία του Οδικού δικτύου, προκειμένου να αποκαθίσταται η ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Αντικείμενο του έργου το οποίο κατασκευάστηκε είναι εργασίες φρεζαρίσματος, ασφαλίστρωσης, διαγράμμισης, καθαρισμός ερεισμάτων σε συνδυασμό με εργασίες πρασίνου, καθαρισμός και ανύψωση φρεατίων και εργασίες σήμανσης και ασφάλισης.

Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα εκτελέστηκαν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλικών (από είσοδο Ν. Μηχανιώνας έως είσοδο Κερασιάς και από έξοδο Κερασιάς έως Lidl Ν. Μηχανιώνας) σε συνδυασμό με ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων και καθαρισμό τάφρων.

Παράλληλα σε όλο το μήκος της επαρχιακής οδού (ήτοι από είσοδο Περαίας έως Ν. Μηχανιώνα), εκτελέστηκαν εργασίες πρασίνου, κοπής δέντρων, αποψίλωσης και απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης εκατέρωθεν της οδού.

Τέλος εκτελέστηκαν εργασίες κατακόρυφης σήμανσης με τοποθέτηση νέων ή αντικατάσταση πληροφοριακών και ρυθμιστικών πινακίδων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως και σήμερα, η όλη πορεία των εργασιών εξελίχθηκε εντός του χρονοδιαγράμματος και χωρίς προβλήματα.

Οι εργασίες που υπολείπονται είναι :

1. Ολοκλήρωση των ασφαλικών εργασιών
2. Επεμβάσεις με εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων, τεχνικών και επέκταση αυτών όπου απαιτείται, αντικατάσταση παλαιών κατεστραμμένων σχαρών.
3. εργασίες διαγράμμισης – κατακόρυφης σήμανσης και ασφάλισης της οδού

ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος, με την από 27/ 09 /2023 αίτησή του, ζητά παράταση εργασιών έως 31 / 01 / 2024 λόγω κυρίως

1. των έκτακτων και ασυνήθιστων έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν από τον Φεβρουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2023, (παγετός, βροχοπτώσεις, καταιγίδες, καύσωνες) σε σύνολο περίπου 90 ημερών και
2. της αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της έντονης τουριστικής κίνησης που παρουσιάζει η περιοχή.

Οι απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το παραπάνω αίτημα του αναδόχου είναι οι εξής:

Α. Την πρόοδο του έργου κατά τους μήνες Φεβρουάριο έως Ιούλιο 2023, επηρέασαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, δυσκολεύοντας σε σημαντικό βαθμό την ομαλή εξέλιξη του έργου. Παρόλο που οι μήνες από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο θεωρούνται κατεχοχήν οι μήνες που κατά κόρον εκτελούνται εξωτερικές εργασίες, αντίστροφα καιρικές συνθήκες όπως παγετός, βροχοπτώσεις, καταιγίδες και καύσωνα επικράτησαν περίπου για 90 ημέρες.

Χαρακτηριστικές είναι οι θερμοκρασίες παγετού το πρώτο 15νήμερο του Φεβρουαρίου, οι έντονες και σχεδόν καθημερινές βροχοπτώσεις κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο (1ο δεκάημερο κακοκαιρία Ιλίνα), Μάιο και Σεπτέμβριο 2023 (1ο δεκάημερο κακοκαιρία Daniel) αλλά και οι συνθήκες καύσωνα που επικράτησαν στη χώρα το 2ο 10ήμερο του Ιουλίου παρεμποδίζοντας καταρχήν τον προγραμματισμό αλλά και κατ' επέκταση την εκτέλεση εργασιών.

Β. Επιπρόσθετα δεν θα πρέπει να αγνοούμε το γεγονός ότι η περιοχή εκτέλεσης των εργασιών του έργου είναι έντονα τουριστική κατά τους θερινούς μήνες επομένως τόσο το καλοκαίρι του 2022 όσο και το καλοκαίρι του 2023 δεν υπήρχε δυνατότητα εκτεταμένων εργασιών λόγω αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου επί της επαρχιακής οδού.

Γ. Τέλος, και σε ότι αφορά την ασφάλιση της οδού, από την πλευρά της Αναδόχου εταιρίας, σε συνεργασία με εξειδικευμένο γραφείο μελετών, υποβλήθηκε η απαραίτητη μελέτη ασφάλισης της οδού όπου υποδεικνύονταν θέσεις τοποθέτησης Συστημάτων Ασφαλείας Οδού (ΣΑΟ).

Όπως προέκυψε από την εν λόγω μελέτη κυρίως εκτός των οικισμών, υφίστανται προσβάσεις ή χωμάτινες οδοί που συμβάλουν στην επαρχιακή οδό πριν ή μετά από θέσεις ασφάλισης που ενδέχεται να επηρεάζουν την τοποθέτηση ΣΑΟ (το μήκος εφαρμογής ή την επιλογή συστήματος). Για το λόγο αυτό η Υπηρεσία με το με Α.Π. οικ 335863 (4922)/16-05-2023 έγγραφο της ζήτησε τη συνδρομή του Δήμου Θεσσαλονίκης ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες ασφάλισης δεν θα προκαλέσουν δυσάρεστες αντιδράσεις, από την πλευρά των κατοίκων, όμοιες αυτών που υπήρξαν στο παρελθόν κατά τις εργασίες τοποθέτησης στηθαίων στην είσοδο του οικισμού της Περαιάς. Η Τεχνική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε στις 18-09-2023 με το με Α.Π. 12106/2023 έγγραφο της, γεγονός που προκάλεσε επίσης χρονική καθυστέρηση εις βάρος του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω λαμβάνοντας υπόψη τον επιπρόσθετο χρόνο που απαιτείται για το υπό εκτέλεση έργο και επίσης κατανοώντας και αναγνωρίζοντας ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας από πλευράς του αναδόχου

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, του έργου: «Βελτίωση - επισκευή υφιστάμενου οδοστρώματος σε τμήματα επί της 27ης Επ. οδού Θεσσαλονίκης Μηχανίωνας από είσοδο Περαιάς έως Ν. Μηχανίωνας», κατά εβδομήντα επτά (77) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και 31 - 01 - 2024.

Η Εισηγήτρια	Η Αν. Προϊσταμένη ΤΣΕ /Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ	Ο Αν. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ
Θεσσαλονίκη, 31 - 10 - 2023	Θεσσαλονίκη, 31 - 10 - 2023	Θεσσαλονίκη, 07 - 11 - 2023
Μαρία Σαραφείδου Πολ. Μηχανικός με Α'β.	Κονδυλένια Σαφλέκου ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.	Δημήτριος Αγγελίδης ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α'β

Την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία η κ. Θωμά Δ. και οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Χρυσομάλλης Ν. έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν Θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 27ης ΕΠ. ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΕΩΣ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ», προϋπολογισμού 2.500.000,00€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.), με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου «ΔΡΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά εβδομήντα επτά (77) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και 31 - 01 - 2024, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“ Α. Την πρόοδο του έργου κατά τους μήνες Φεβρουάριο έως Ιούλιο 2023, επηρέασαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, δυσκολεύοντας σε σημαντικό βαθμό την ομαλή εξέλιξη του έργου. Παρόλο που οι μήνες από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο θεωρούνται κατεχοχήν οι

μήνες που κατά κόρον εκτελούνται εξωτερικές εργασίες, αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως παγετός, βροχοπτώσεις, καταιγίδες και καύσωνας επικράτησαν περίπου για 90 ημέρες.

Χαρακτηριστικές είναι οι θερμοκρασίες παγετού το πρώτο 15νήμερο του Φεβρουαρίου, οι έντονες και σχεδόν καθημερινές βροχοπτώσεις κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο (1ο δεκαήμερο κακοκαιρία *Ilina*), Μάιο και Σεπτέμβριο 2023 (1ο δεκαήμερο κακοκαιρία *Daniel*) αλλά και οι συνθήκες καύσωνα που επικράτησαν στη χώρα το 2ο 10ήμερο του Ιουλίου παρεμποδίζοντας καταρχήν τον προγραμματισμό αλλά και κατ' επέκταση την εκτέλεση εργασιών.

Β. Επιπρόσθετα δεν θα πρέπει να αγνοούμε το γεγονός ότι η περιοχή εκτέλεσης των εργασιών του έργου είναι έντονα τουριστική κατά τους θερινούς μήνες επομένως τόσο το καλοκαίρι του 2022 όσο και το καλοκαίρι του 2023 δεν υπήρχε δυνατότητα εκτεταμένων εργασιών λόγω αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου επί της επαρχιακής οδού.

Γ. Τέλος, και σε ότι αφορά την ασφάλιση της οδού, από την πλευρά της Αναδόχου εταιρίας, σε συνεργασία με εξειδικευμένο γραφείο μελετών, υποβλήθηκε η απαραίτητη μελέτη ασφάλισης της οδού όπου υποδεικνύονταν θέσεις τοποθέτησης Συστημάτων Ασφαλείας Οδού (ΣΑΟ).

Όπως προέκυψε από την εν λόγω μελέτη κυρίως εκτός των οικισμών, υφίστανται προσβάσεις ή χωμάτινες οδοί που συμβάλουν στην επαρχιακή οδό πριν ή μετά από θέσεις ασφάλισης που ενδέχεται να επηρεάζουν την τοποθέτηση ΣΑΟ (το μήκος εφαρμογής ή την επιλογή συστήματος). Για το λόγο αυτό η Υπηρεσία με το με Α.Π. οικ 335863 (4922)/16-05-2023 έγγραφο της ζήτησε τη συνδρομή του Δήμου Θερμαϊκού ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες ασφάλισης δεν θα προκαλέσουν δυσάρεστες αντιδράσεις, από την πλευρά των κατοίκων, όμοιες αυτών που υπήρξαν στο παρελθόν κατά τις εργασίες τοποθέτησης στηθαίων στην είσοδο του οικισμού της Περαίας. Η Τεχνική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε στις 18-09-2023 με το με Α.Π. 12106/2023 έγγραφο της, γεγονός που προκάλεσε επίσης χρονική καθυστέρηση εις βάρος του έργου.”

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων Πόρων (Ι.Δ.Π.) Μ.Ε.Θ. έτους 2020 (02.21.01.721.9781.β.01 - Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων - 002461-1) με κωδικό 2131ΘΕΣ011ΙΔΠ18.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1454/2023

Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη