



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 47<sup>ο</sup>/21-11-2023**

**Απόφαση 1474/2023**

**ΘΕΜΑ 13<sup>ο</sup>:** «Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε περιοχές ισόπεδων κόμβων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Σερρών» προϋπολογισμού 300.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **21 Νοεμβρίου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198 – Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΟΕ 784202/2267/16-11-2023 προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και το άρθρο 5 του κανονισμού της Ο.Ε.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε.Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
3. Καζαντζίδης Παντελής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
4. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
5. Μαλλιαράς Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Κούης Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αναπλ. μέλος Ο.Ε.
8. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
11. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα ο κ. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ του Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 13<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε περιοχές ισόπεδων κόμβων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Σερρών» προϋπολογισμού 300.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 740275/7538/1-11-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Σερρών η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 752234/745/6-11-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
4. Την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
5. Την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ),
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν),
8. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 ( ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-ΟΝ3 )
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-ΕΞ7),
10. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ),
11. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ2021 ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ με ενάρημο έργου 2131ΣΕΡ001ΚΑΠ21 ,**Προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.** και έχει εκδοθεί η με Α/Α 349/2022 (αρ. πρωτ. 6806(182)/05-01-2022) (ΑΔΑ: 658Κ7ΛΛ-Ε79) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών.
13. Τη με αρ. 183/2022 (ΑΔΑ: ΩΤ8Μ7ΛΛ-8ΛΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη του υπόψη έργου.
14. Την με αρ. 1016/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΡΧΟ7ΛΛ-ΝΛΧ, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011182860), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην Κ/Ξ ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ – ΑΥΓΕΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΔΕ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 24,33% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά μετά την έκπτωση 227.022,51 ευρώ (με Φ.Π.Α.).
15. Την με αριθμ. πρωτ. 446/11-4-2023 (**ΑΔΑ: ΨΦΡ97ΛΛ-ΑΝΚ**) Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ απόφαση χορήγησης πρώτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση κατά έξι μήνες ήτοι έως 07/01/2024.
16. Την με αρ. 35/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ, (ΑΔΑ: ΩΓΕΠ7ΛΛ-ΨΑ1), με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών (Π.Ε.Δ.) της Π.Κ.Μ. για το έτος 2021, στο οποίο είναι ενταγμένο το έργο, με προϋπολογισμό 300.000,00 ευρώ.
17. Την από 07/10/2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 22ΣΥΜV011383394, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι εννέα (9) μήνες, δηλαδή μέχρι 07/07/2023.
18. Την από 31/10/2023 **αίτηση** της Αναδόχου Κ/ξίας για χορήγηση νέας παράτασης κατά έξι μήνες ήτοι έως 07/07/2024.
19. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΤ 740275/7538/1-11-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Σερρών, η οποία έχει ως εξής:

**Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η**

**Του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών** σχετικά με τη δεύτερη παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**Επεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε περιοχές ισόπεδων κόμβων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Σερρών**», έως 07-07-2024 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021.

**Α. Έχοντας υπόψη :**

1. Το Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το αρθρ. 176 του ν.3852/10 για τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
4. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/09-02-2007) «Αναπλήρωση Προϊσταμένων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/15-07-2014, τ.Α').
6. Τον Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α) για την ίδρυση των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων (Καλλικράτης).
7. Το Π.Δ. 133/23-12-2010 (ΦΕΚ 226/27-12-2010, τ.Α') για την κατάρτιση του Οργανισμού της Π.Κ.Μ. και την Π.Ε. Σερρών, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 81320+77909/01-12-2016 (ΦΕΚ 4302/30-12-2016, τ.Β') Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
8. Την με αρ. ΓΠΚΜ οικ. 94/11-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Την υπ' αριθμ. οικ. 72217(1346)/31-01-2022 (ΑΔΑ: 68ΙΕ7ΛΛ-ΚΟ9, ΦΕΚ 458/Β/07-02-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ", στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών.
10. Την υπ' αριθμ. 104057(143)/10-02-2022 (ΦΕΚ 702/Β/16-02-2022) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ", στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
11. Την αρ. οικ.641925(5511)/18-11-2020 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί ορισμού προσωρινού αναπληρωτή προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.
12. Την αρ. οικ.156475(1324)/16-03-2021 τροποποίηση της Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί Αναπλήρωσης Προϊσταμένων στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών.
13. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 147 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021.
14. Την από **07/10/2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ011383394**, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι εννέα (9) μήνες, δηλαδή μέχρι 07/07/2023.
15. Την με αριθμ. πρωτ. 258467(2553)/24.04.23 απόφαση χορήγησης πρώτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση κατά έξι μήνες ήτοι έως 07/01/2024 (23ΣΥΜΝ012545197).
16. Τις με αριθμ. πρωτ. 138481/13.10.23 και 138469/13.10.23 αποφάσεις έγκρισης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΔΙΠΕΧΩΣ) οι οποίες αφορούν τις μελέτες προσωρινών και μόνιμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή του κυκλικού κόμβου στον οικισμό της Σκοτούσσας.
17. Την από 31/10/2023 αίτηση της Αναδόχου Κ/ξίας για χορήγηση νέας παράτασης κατά έξι μήνες ήτοι έως 07/07/2024.
18. Τα συμβατικά τεύχη του έργου, που αναφέρεται στο θέμα.
19. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

**Β. Λαμβάνοντας υπόψη ότι :**

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας, αφορά επεμβάσεις βελτίωσης στους κόμβους Σκοτούσσας, Ευκαρπίας (2) και Αμφίπολης (Λέων Αμφίπολης - γέφυρα ποταμού Στρυμόνα).

Πιο συγκεκριμένα, η σημερινή διαμόρφωση του τετρασκελούς κόμβου Σκοτούσσας σε συνδυασμό με την ελλιπή κατακόρυφη σήμανσή του, προκαλούν σύγχυση στους οδηγούς οχημάτων. Προτείνεται η κατασκευή ενός κυκλικού κόμβου με τέσσερις νησίδες στους αντίστοιχους κλάδους με επαρκή ηλεκτροφωτισμό.

Στους δύο κόμβους Ευκαρπίας αλλά και στον κόμβο Αμφίπολης (Λέων Αμφίπολης – γέφυρα ποταμού Στρυμόνα), προκειμένου να βελτιωθεί η ορατότητα των διερχόμενων οδηγών, πρόκειται να τοποθετηθεί κατάλληλη κατακόρυφη σήμανση (πινακίδες), ενώ θα πραγματοποιηθεί και κοπή της παρακείμενης αυτοφυούς βλάστησης.

Αναφορικά με την κατασκευή του κυκλικού κόμβου στον οικισμό της Σκοτούσσας, δεδομένης της καθυστέρησης των αποφάσεων έγκρισης των μελετών από τις αρμόδιες αρχές, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η χειμερινή περίοδος δεν ενδείκνυται για έργα ασφαλτοστρώσεων αλλά και προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με την απρόσκοπτη συνέχιση της κυκλοφορίας επί της επαρχιακής οδού, όπως απαιτείται από τις εγκεκριμένες κυκλοφοριακές μελέτες, και προκειμένου να ολοκληρωθεί το γρηγορότερο δυνατό το έργο, δύναται οι εργασίες να ξεκινήσουν την Άνοιξη του 2024, κατά συνέπεια:

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Κ.Μ.**

Την χορήγηση δεύτερης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε περιοχές ισόπεδων κόμβων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Σερρών», κατά επιπλέον έξι (6) μήνες δηλαδή έως 07-07-2024 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.

**Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδ/νσης  
Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών**

**Τάτλης Αλέξανδρος**

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία η κ. Θωμά Δ. και ο κ. Χρυσομάλλης Ν. έδωσαν λευκή ψήφο, οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

### **α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

**Εγκρίνει τη χορήγηση δεύτερης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε περιοχές ισόπεδων κόμβων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Σερρών», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α., με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου «Κ/Ξ ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ – ΑΥΓΕΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΔΕ», κατά επιπλέον έξι (6) μήνες δηλαδή έως 07-07-2024, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:**

“Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας, αφορά επεμβάσεις βελτίωσης στους κόμβους Σκοτούσσας, Ευκαρπίας (2) και Αμφίπολης (Λέων Αμφίπολης - γέφυρα ποταμού Στρυμόνα).

Πιο συγκεκριμένα, η σημερινή διαμόρφωση του τετρασκελούς κόμβου Σκοτούσσας σε συνδυασμό με την ελλιπή κατακόρυφη σήμανσή του, προκαλούν σύγχυση στους οδηγούς οχημάτων. Προτείνεται η κατασκευή ενός κυκλικού κόμβου με τέσσερις νησίδες στους αντίστοιχους κλάδους με επαρκή ηλεκτροφωτισμό.

Στους δύο κόμβους Ευκαρπίας αλλά και στον κόμβο Αμφίπολης (Λέων Αμφίπολης – γέφυρα ποταμού Στρυμόνα), προκειμένου να βελτιωθεί η ορατότητα των διερχόμενων οδηγών, πρόκειται να τοποθετηθεί κατάλληλη κατακόρυφη σήμανση (πινακίδες), ενώ θα πραγματοποιηθεί και κοπή της παρακείμενης αυτοφυούς βλάστησης.

Αναφορικά με την κατασκευή του κυκλικού κόμβου στον οικισμό της Σκοτούσσας, δεδομένης της καθυστέρησης των αποφάσεων έγκρισης των μελετών από τις αρμόδιες αρχές, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η χειμερινή περίοδος δεν ενδείκνυται για έργα ασφαλτοστρώσεων αλλά και

*προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με την απρόσκοπτη συνέχιση της κυκλοφορίας επί της επαρχιακής οδού, όπως απαιτείται από τις εγκεκριμένες κυκλοφοριακές μελέτες, και προκειμένου να ολοκληρωθεί το γρηγορότερο δυνατό το έργο, δύναται οι εργασίες να ξεκινήσουν την Άνοιξη του 2024”*

**Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ2021 ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ με ενάρθρο έργου 2131ΣΕΡ001ΚΑΠ21 Προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και έχει εκδοθεί η με Α/Α 349/2022 (αρ. πρωτ. 6806(182)/05-01-2022) (ΑΔΑ: 658Κ7ΛΛ-Ε79) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών.**

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1474/2023**

**Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Καμπανού Αικατερίνη**