



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 48^ο/28.11.2023

Απόφαση 1552/2023

ΘΕΜΑ 40^ο: «Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης για την περαίωση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 11,12,14 ΚΑΙ 33 (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Θ.) 2019-2020-2021», 237 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 31 Ιουλίου 2024»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **28 Νοεμβρίου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198 – Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΟΕ 801137/2343/23-11-2023 προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και το άρθρο 5 του κανονισμού της Ο.Ε. .

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε.Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μπίλλιας Παρίσης, Αντ/ρχης Υποδομών & Δικτύων, τακτικό μέλος Ο.Ε.
3. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
4. Καζαντζίδης Παντελής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
5. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Μαλλιαράς Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
9. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
10. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
11. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
12. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ του Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 40^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης για την περαίωση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 11,12,14 ΚΑΙ 33 (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Θ.) 2019-2020-2021», 237 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 31 Ιουλίου 2024», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 758464/10992/15-11-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. 2466/17-11-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
4. την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
5. την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7/ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777/ΛΛ-ΤΗΣ),
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57/ΛΛ-Ι1Ν),
8. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 (ΑΔΑ: 60ΕΘ7/ΛΛ-ΟΝ3)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37/ΛΛ-ΕΞ7),
10. τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7/ΛΛ-6Τ),
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο **χρηματοδοτείται** από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΜΕΘ χρηματοδοτούμενων από Ιδίους Πόρους 2020. Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ007ΙΔΠ19, και υπάρχει η με Α/Α 2556 (ΑΔΑΜ:20REQ006985626 2020-07-08) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης .
13. Την υπ’ αριθμ. 1684/22-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΓΤ97/ΛΛ-Χ3Λ), με την οποία **εγκρίθηκε η διακήρυξη** για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 11,12,14 ΚΑΙ 33 (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Θ.) 2019-2020-2021» και συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του εν λόγω έργου,
14. Την με αριθμ. 683/2021 απόφαση Ο.Ε. της Π.Κ.Μ. **έγκρισης κατακύρωσης** του έργου (Α.Δ.Α.: **9ΕΦΖ7/ΛΛ-85Χ**, ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009168513)
15. Την από 07-12-2021 **σύμβαση** κατασκευής του έργου του θέματος με ΑΔΑΜ: 21SYMV009681631 2021-12-07, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι επτακόσιες τριάντα (730) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 06-12-2023.
16. Την με ΑΔΑΜ: 22SYMV011833557- Α.Π.οικ.890180(12322)/16-12-2022 Απόφαση έγκρισης 1ου Α.Π.Ε.
17. Την με ΑΔΑΜ: 23SYMV012278810 - Α.Π.οικ.175812(2321)/13-03-2023 Απόφαση έγκρισης 2ου Α.Π.Ε.
18. Την από 07-11-2023 (αρ. πρωτ. 758464(10992) **αίτηση της αναδόχου** με αιτούμενη **ημερομηνία παράτασης έως 31-07-2024.**
19. Την αριθμ. πρωτ. 758464/10992/15-11-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης για την περαίωση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 11,12,14 ΚΑΙ 33 (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Θ.) 2019-2020-2021», 237 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 31 Ιουλίου 2024.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 11,12,14 ΚΑΙ 33 (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Θ.) 2019-2020-2021»	
Προϋπολογισμός μελέτης	3.500.000,00 €	
Απόφαση έγκρισης μελέτης	οικ. 491582 (7508)/11-09-2020 / Τ.Σ.Ε./Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.	
Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης Δημοπρασίας	την με αρ. 1684/22-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΓΤ97ΛΛ-Χ3Λ), απόφ. Ο.Ε. της Π.Κ.Μ (ΑΔΑΜ: 21PROC007988607)	
Απόφαση έγκρισης Πρακτικού Δημοπρασίας	την με αριθμ. 683/2021 απόφαση Ο.Ε. της Π.Κ.Μ. (Α.Δ.Α.: 9ΦΦΖ7ΛΛ-85Χ, ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009168513)	
Έκπτωση	63,97 %	
Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης	07-12-2021 (ΑΔΑΜ : 21SYMV009681631)	
Ποσό αρχικής σύμβασης	740.093,58 €	Εργασίες
	133.216,84 €	(ΓΕ + ΟΕ 18%)
	873.310,42 €	Εργασίες με ΓΕΟΕ
	130.996,56 €	Απρόβλεπτα 15%
	30.348,34 €	απολογιστικά ΑΕΚΚ με ΓΕ+ΟΕ 18% απολογιστικών
	625,34 €	Αναθεώρηση
	1.035.280,66 €	Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
	248.467,36 €	Φ.Π.Α (24%)
Συνολική αρχική δαπάνη του έργου	1.283.748,02 € (με Φ.Π.Α.)	
Συμβατική ημερομηνία περαίωσης	06 - 12 – 2023	
1 ^{ος} Α.Π.Ε.	22SYMV011833557 - Α.Π.οικ.890180(12322)/16-12-2022	
2 ^{ος} Α.Π.Ε.	23SYMV012278810 – Α.Π.οικ.175812(2321)/13-03-2023	
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΦΑΝΗΣ Ι. ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ	
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	Ασλανίδου Δήμητρα, Π.Ε. Πολ. Μηχανικό με Α΄β Σπατοβάλης Αλέξανδρος Τ.Ε. Μηχανικό με Α΄β, (βοηθός) (αρ. πρωτ. αποφ. οικ. 843092(11976)/ 23 - 12 – 2021 / Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. / Π.Κ.Μ., (ΑΔΑ 6ΦΩ67ΛΛ-ΔΨΜ)	
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη του έργου	• 1.523.748,02€	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	• • 2131ΘΕΣ007ΙΔΠ19 • • (με συνολική εγκεκριμένη πίστωση 1.583.748,02€)	

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με το παρόν έργο προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες που αφορούν κυρίως στη βελτίωση – επισκευή του υφιστάμενου οδοστρώματος αλλά και της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης και γενικά στη βελτίωση των

μέτρων ασφαλείας τμημάτων της 11ης, 12ης, 14ης και 33ης Επ.Οδού αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης. Οι επεμβάσεις θα γίνουν σε διάφορα τμήματα των επαρχιακών οδών με μεγαλύτερη έμφαση στην 11^η Επ. οδό, η οποία έχει και τους μεγαλύτερους κυκλοφοριακούς φόρτους.

Προβλέπονται να πραγματοποιηθούν ασφαλικές εργασίες συνολικής επιφάνειας 80.000τ.μ περίπου. Έντονη είναι η χαμηλή βλάστηση σε όλο σχεδόν το μήκος των οδών. Σε πολλά σημεία το λειτουργικό πλάτος του οδικού δικτύου μειώνεται εξαιτίας της έντονης παρόδιας βλάστησης. Ελλείψεις αλλά και φθορές σε υφιστάμενα στηθαία ασφαλείας παρουσιάζονται τόσο στις οριογραμμές όσο και σε τεχνικά σε μεγάλο μήκος των οδών. Ακόμη, θα τοποθετηθούν και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας των οδών, οι απαραίτητες σε αριθμό πινακίδες που ενημερώνουν και προειδοποιούν τους χρήστες. Τέλος, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες διαγράμμισης τόσο του άξονα όσο και των οριογραμμών στα τμήματα των οδών που θα συντηρηθούν.

ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Ο ανάδοχος, με την από 07 / 11 / 2023 αίτησή του, ζητά παράταση εργασιών έως 31/07/2024 (237 ημέρες) λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών που παρατηρήθηκαν από την έναρξη του έργου 07/12/2021 έως σήμερα.

Οι απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το παραπάνω αίτημα του αναδόχου είναι οι εξής:

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περισσότερο από το 50% του έργου.

Αξιίζει να σημειωθεί ότι με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών με αριθμ. 275234/05.09.2022 (ΦΕΚ τεύχος Β 4767/12.09.22), για τον καθορισμό τρόπου υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και, του πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE), απολογιστικά, η οποία δεν συνοδεύτηκε από διευκρινιστικές οδηγίες επήλθαν σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις σε όλα τα σχετικά έργα. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στην παρούσα φάση περιλαμβάνει :

- πρόταση από την υπηρεσία για την αύξηση της δαπάνης,
- έγκριση με την τροποποίηση του Προγράμματος,
- σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών από την υπηρεσία,
- γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο για τον ΑΠΕ και τέλος
- έγκριση της αύξησης από την Οικονομική Επιτροπή.

Όλα τα παραπάνω απαιτήσαν επιπρόσθετο χρόνο και δαπάνες για τα υπό εκτέλεση έργα και η καθυστέρηση δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου.

Επιπρόσθετα την πρόοδο των εργασιών του έργου όπως ήταν αναμενόμενο επηρέασε η περίοδος του χειμώνα καθώς το έργο ξεκίνησε το χειμώνα του 2022 αλλά και η περίοδος του καλοκαιριού του 2023 με τις ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη, κατανοεί και αναγνωρίζει ότι οι μέρες που χάθηκαν λόγω των έκτακτων και ασυνήθιστων γεγονότων, λόγω των επικρατούσων καιρικών συνθηκών αλλά και των καθυστερήσεων που επήλθαν εξαιτίας της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου (απολογιστικά) αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και είναι ανεξάρτητα της βούλησης του Αναδόχου. Οι καθυστερήσεις λοιπόν δεν οφείλονται σε έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας αυτού και επομένως το αίτημα παράτασης κρίνεται εύλογο.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 11,12,14 ΚΑΙ 33 (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Θ.) 2019-2020-2021», κατά 237 (διακόσια τριάντα επτά) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και 31-07-2024.

<p>Η Εισηγήτρια</p> <p>Θεσσαλονίκη, 15 - 11 - 2023</p> <p>Δήμητρα Ασλανίδου ΠΕ Πολ. Μηχανικός με Α.β.</p>	<p>Η Αν.Προϊσταμένη ΤΣΕ /Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ</p> <p>Θεσσαλονίκη, 15 - 11 - 2023</p> <p>Κονδυλένια Σαφλέκου ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α.β.</p>	<p>Ο Αν. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ</p> <p>Θεσσαλονίκη, 15 - 11 - 2023</p> <p>Δημήτριος Αγγελίδης ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΙΔΑΧ με Α.β</p>
---	---	--

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία η κ. Θωμά Δ. και ο κ. Χρυσομάλλης Ν. έδωσαν λευκή ψήφο, οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 11,12,14 ΚΑΙ 33 (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Θ.) 2019-2020-2021», με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου: ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΦΑΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, κατά 237 (διακόσια τριάντα επτά) ημερολο-

γιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και 31-07-2024, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

‘Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περισσότερο από το 50% του έργου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών με αριθμ. 275234/05.09.2022 (ΦΕΚ τεύχος Β 4767/12.09.22), για τον καθορισμό τρόπου υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και, του πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE), απολογιστικά, η οποία δεν συνοδεύτηκε από διευκρινιστικές οδηγίες επήλθαν σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις σε όλα τα σχετικά έργα. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στην παρούσα φάση περιλαμβάνει :

- πρόταση από την υπηρεσία για την αύξηση της δαπάνης,
- έγκριση με την τροποποίηση του Προγράμματος,
- σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών από την υπηρεσία,
- γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο για τον ΑΠΕ και τέλος
- έγκριση της αύξησης από την Οικονομική Επιτροπή.

Όλα τα παραπάνω απαίτησαν επιπρόσθετο χρόνο και δαπάνες για τα υπό εκτέλεση έργα και η καθυστέρηση δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου.

Επιπρόσθετα την πρόοδο των εργασιών του έργου όπως ήταν αναμενόμενο επηρέασε η περίοδος του χειμώνα καθώς το έργο ξεκίνησε το χειμώνα του 2022 αλλά και η περίοδος του καλοκαιριού του 2023 με τις ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες.”

Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΜΕΘ χρηματοδοτούμενων από Ιδίους Πόρους 2020, με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ007ΙΔΠ19.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1552/2023

Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη