



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 49<sup>ο</sup>/05.12.2023**

**Απόφαση 1608/2023**

**ΘΕΜΑ 36<sup>ο</sup>:** «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου: «Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος με κατασκευή ασφαλτοτάπητα και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της Δημοτικής οδού Κουλούρας – Μελίκης και τμημάτων της 5ης Επαρχιακής οδού», αναδόχου: «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ», (αρ. σύμβ.1/2023)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **05 Δεκεμβρίου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198 – Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΟΕ 821355/2431/30-11-2023 προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και το άρθρο 5 του κανονισμού της Ο.Ε. .

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε.Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μπίλλιας Παρίσης, Αντ/ρχης Υποδομών & Δικτύων, τακτικό μέλος Ο.Ε.
3. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
4. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
5. Μαλλιαράς Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
11. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα ο κ. Καζαντζίδης Παντελής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβητ του Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 36<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου: «Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος με κατασκευή ασφαλτοτάπητα και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της Δημοτικής οδού Κουλούρας – Μελίκης και τμημάτων της 5ης Επαρχιακής οδού», αναδόχου: «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ», (αρ. σύμβ.1/2023)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ 2.3.5/41/769112/3280/29-11-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ημαθίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
4. την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
5. την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ),
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν),
8. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 ( ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-ΟΝ3 )
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-ΕΞ7),
10. τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ),
11. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το εν θέματι έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Ημαθίας από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2023 για Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που εγκρίθηκε με την με την υπ' αρ. 85/14-11-2022 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με ΑΔΑ: Ω8Κ97ΛΛ-Π5Ζ που αφορά την «Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023» όπου περιλαμβάνεται το έργο του θέματος με κωδικό Ε.Π. 2131ΗΜΑ001ΚΑΠ21 στον φορέα 724 και ΚΑΕ 9781, με εγκεκριμένη πίστωση για το ποσό των 550.000,00€ για το έτος οικονομικό 2023 και για το ποσό των 450.000,00€ για το οικονομικό έτος 2024.
13. Το με αρ. πρωτ. Φ2.3.6/34/οικ.46698(137)/20-01-2022 (ΑΔΑΜ:22REQ009949872) πρωτογενές αίτημα και η με Α.Π. 50775(412)/27-01-2022 και Α/Α 1094 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης συνολικής Πίστωσης 1.000.000,00 €, για την ανάληψη Πολυετούς υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού 250.000,00€ για το οικονομικό έτος 2022 και ποσού 750.000,00€ για το οικονομικό έτος 2023 με ΑΔΑ:Ψ2ΒΑ7ΛΛ-ΕΞΗ & ΑΔΑΜ: 22REQ010093716 και αριθμό καταχώρησης α/α 1071 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Ο.Υ. της ΠΚΜ.
14. Την με αρ. πρωτ. 907367(6718)/28-12-2022 τροποποίηση πολυετούς δέσμευσης της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
15. Την με Α.Π. 19325(211)/11-01-2023 και Α/Α 98 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης συνολικής Πίστωσης 1.000.000,00 €, με ΑΔΑ:6ΚΟ07ΛΛ-Ζ6Χ & ΑΔΑΜ: 23REQ011972712 και αριθμό καταχώρησης α/α 941 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Ο.Υ. της ΠΚΜ.

16. Την υπ' αρ. **1663/2022** απόφαση, 52<sup>ου</sup>/6-12-2022 (ΑΔΑ:6ΒΦ57ΛΛ-Φ27) Πρακτικού, της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία **εγκρίθηκε η διακήρυξη** ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., του έργου του θέματος και ο ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού κατά το άρθρο 221 του Ν.4412/16.
17. Την με αριθμ. **411/11-04-2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (με ΑΔΑΜ:23ΑWRD012687157 & **ΑΔΑ:6ΕΤ97ΛΛ-3Μ0**), με την οποία **κατακυρώθηκε** το έργο στον οικονομικό φορέα με τη επωνυμία «ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 38,14% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 623.297,53 € (με Φ.Π.Α.).
18. Την από 16-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012896709 & ΑΔΑ: 6ΘΤΞ7ΛΛ-9Ε8) **Σύμβαση του έργου.**
19. Το γεγονός ότι η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι διακόσιες εβδομήντα έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, με ημερομηνία περαίωσης την **16 Δεκεμβρίου 2023.**
20. Την από 10-11-2023 **αίτηση του αναδόχου** για έξι (6) μήνες παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος.
21. Την αριθμ. πρωτ. Φ 2.3.5/41/769112/3280/29-11-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής:

## ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθέρωση του έργου: «Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος με κατασκευή ασφαλοτάτητα και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της Δημοτικής οδού Κουλούρας – Μελίκης και τμημάτων της 5ης Επαρχιακής οδού»  
 αναδόχου: «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ», (α.ρ. σύμβ. 1/2023)

## Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87Α/7-06-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. 81320+77909 / 01-12-2016 (ΦΕΚ 4302Β'/ 30-12-2016) Αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Το με αρ. πρωτ. Οικ. 35568 (192)/ 01- 02- 2017 έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών περί Έξοφαιόμενων οργάνων, μετά τις 81320 και 77909/ 2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ.΄΄.
6. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31-01-2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α'42) αρμοδιότητας των Περιφερειών όπως ισχύει (εγκύκλιος 6/2013 Υπουργείο Εσωτερικών του τμ. Γενικών υποθέσεων της ΔΤΥ της Γενικής Δ/σης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
7. Την υπ' αριθμ. Οικ 61/13-1-22 (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-1-22) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
8. Την υπ' αριθμ. οικ. 72217(1346)/31-1-22 (ΦΕΚ458Β/7-2-22) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
9. Την με αριθμ. 1663/2022 απόφαση, 52<sup>ου</sup>/6-12-2022 (ΑΔΑ:6ΒΦ57ΛΛ-Φ27) Πρακτικού, της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 6/2022 διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων (ΑΔΑΜ: 22PROC011798185) μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.000.000,00 €.
10. Την με αριθμ. 411/11-04-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (με ΑΔΑΜ:23ΑWRD012687157 & ΑΔΑ:6ΕΤ97ΛΛ-3Μ0), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα με τη επωνυμία «ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 38,14% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 623.297,53 € (με Φ.Π.Α.).
11. Τα συμβατικά τεύχη της υπόψη εργολαβίας.

12. Την υπ' αριθμ. 47/11-05-2023 πράξη της υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΟΤΑ Θεσσαλονίκης II (Καλαμαριάς), από το οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας
13. Την από 16-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012896709 & ΑΔΑ: 6ΘΤΞ7ΛΛ-9Ε8) Σύμβαση του έργου.
14. Το γεγονός ότι η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι διακόσιες εβδομήντα έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, με ημερομηνία περαίωσης την 16 Δεκεμβρίου 2023.
15. Την με αρ. πρωτ. Φ2.3.5/34/518580(2223)/09-08-2023 απόφαση Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων έγκρισης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου του θέματος
16. Την από 10-11-2023 αίτηση του αναδόχου για έξι (6) μήνες παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος.
17. Την υπ'αρ. ΔΥ/29-11-2023 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση του έργου: «Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος με κατασκευή ασφαλοτάπητα και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της Δημοτικής οδού Κουλούρας – Μελίκης και τμημάτων της 5ης Επαρχιακής οδού» αναδόχου: «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ», (αρ. σύμβ. 1/2023) κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 16-06-2024.

Επειδή

1. Με την υπ'αρ. ΔΥ/29-11-2023 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας τεκμηριώνεται πλήρως, η αναγκαιότητα παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση του έργου: «Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος με κατασκευή ασφαλοτάπητα και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της Δημοτικής οδού Κουλούρας – Μελίκης και τμημάτων της 5ης Επαρχιακής οδού», κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 16-06-2024, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος με κατασκευή ασφαλοτάπητα και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της Δημοτικής οδού Κουλούρας – Μελίκης και τμημάτων της 5ης Επαρχιακής οδού» αναδόχου «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ» χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 16-06-2024, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία, η κ. Θωμά Δ. και ο κ. Χρυσομάλλης Ν. έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Παπαστεργίου Χ. και ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

#### αποφασίζει ομόφωνα

**Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:** «Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος με κατασκευή ασφαλοτάπητα και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της Δημοτικής οδού Κουλούρας – Μελίκης και τμημάτων της 5ης Επαρχιακής οδού», **με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου: «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ»** κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 16-06-2024, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“ Οι εργασίες ξεκίνησαν από τον μήνα Αύγουστο του 2023 και μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 50% περίπου των εργασιών.

Ήδη διανύουμε χειμερινή περίοδο με χαμηλές θερμοκρασίες με αποτέλεσμα οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν να μην ευνοούν την εκτέλεση των ασφαλικών εργασιών δεδομένου ότι οι εργασίες ασφαλοστρώσης δεν μπορούν να εκτελεστούν σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C

Κατά την εκτέλεση του έργου εντοπίστηκαν και άλλες βλάβες και προβλήματα στο ανωτέρω οδικό δίκτυο πέραν των υπό κατασκευή τμημάτων που περιλαμβάνονταν στην σύμβαση τα οποία δεν ήταν εμφανή κατά τον χρόνο σύνταξης της μελέτης, και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με το εν λόγω έργο.”

**Σημειώνεται ότι, το εν θέματι έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Ημαθίας από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2023 για Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που εγκρίθηκε με την με την**

υπ' αρ. 85/14-11-2022 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με ΑΔΑ: Ω8Κ97ΛΛ-Π5Ζ που αφορά την «Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023» όπου περιλαμβάνεται το έργο του θέματος με κωδικό Ε.Π. 2131ΗΜΑ001ΚΑΠ21 στον φορέα 724 και ΚΑΕ 9781, με εγκεκριμένη πίστωση για το ποσό των 550.000,00€ για το έτος οικονομικό 2023 και για το ποσό των 450.000,00€ για το οικονομικό έτος 2024.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1608/2023

Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη