



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 51<sup>ο</sup>/19-12-2023**

**Απόφαση 1702/2023**

**ΘΕΜΑ 15<sup>ο</sup>:** «Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επεμβάσεις καθαρισμού κοίτης χειμάρρου Αγίου Ιωάννη και ανύψωση αναχωμάτων σε κρίσιμα τμήματα του», προϋπολογισμού 540.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **19 Δεκεμβρίου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198 – Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΟΕ 861622/2598/14-12-2023 προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και το άρθρο 5 του κανονισμού της Ο.Ε.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε.Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μπίλλιας Παρίσης, Αντ/ρχης Υποδομών & Δικτύων, τακτικό μέλος Ο.Ε.
3. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
4. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
5. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
10. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ Καζαντζίδης Παντελής, και Μαλλιαράς Αθανάσιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ. και τακτικά μέλη της Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ του Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 15<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επεμβάσεις καθαρισμού κοίτης χειμάρρου Αγίου Ιωάννη και ανύψωση αναχωμάτων σε κρίσιμα τμήματα του», προϋπολογισμού 540.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 842829/8555/11-12-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 852132/856/12-12-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 "περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
4. Την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
5. Την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ),
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν),
8. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 ( ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-ΟΝ3 )
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-ΕΞ7),
10. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ),
11. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο **χρηματοδοτείται** από πιστώσεις των Ι.Δ.Π. για έργα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021 με την αριθ. 35/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ. Μακεδονίας (Συνεδρίαση 8η/04-06-2021 Θέμα 4ο ΑΔΑ: ΩΓΕΠ7ΛΛ-ΨΑ1) περί Έγκρισης 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021 σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου **1122ΣΕΡ002ΙΔΠ21** της Π.Κ.Μ. - Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ και το οποίο καταχωρήθηκε με α/α 2699 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Π.Κ.Μ.για το έτος 2021 και με α/α 528 για το έτος 2022.
13. Τη με αρ. 1140/2021 (ΑΔΑ: Ω3ΜΔ7ΛΛ-ΦΤΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η **διακήρυξη** του υπόψη έργου.
14. Την με αρ. 501/2022 (**ΑΔΑ: ΨΒΥΤ7ΛΛ-1ΨΠ**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία **κατακυρώθηκε** το έργο στην εταιρεία «**ΧΡ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ**», με μέση τεκμαρτή έκπτωση **59,84%** και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά μετά την έκπτωση **174.910,83 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)**.
15. Την από 25-07-22 **σύμβαση** κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 22SYMV010992279 σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δώδεκα (18) μήνες, δηλαδή μέχρι 21/01/2024.
16. Την από 08/12/2023 **αίτηση** του Αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου.
17. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΤ 842829/8555/11-12-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Σερρών, η οποία έχει ως εξής:

**Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η**

**Του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών** σχετικά με την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**Επεμβάσεις καθαρισμού κοίτης χειμάρρου Αγίου Ιωάννη και ανύψωση αναχωμάτων σε κρίσιμα τμήματα του**», Προϋπολογισμού: **540.000,00 €** έως 19-07-2024 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαίτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021.

**Α. Έχοντας υπόψη :**

1. Το Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το αρθρ. 176 του ν.3852/10 για τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
4. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/09-02-2007) «Αναπλήρωση Προϊσταμένων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/15-07-2014, τ.Α').
6. Τον Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α) για την ίδρυση των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων (Καλλικράτης).
7. Το Π.Δ. 133/23-12-2010 (ΦΕΚ 226/27-12-2010, τ.Α') για την κατάρτιση του Οργανισμού της Π.Κ.Μ. και την Π.Ε. Σερρών, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 81320+77909/01-12-2016 (ΦΕΚ 4302/30-12-2016, τ.Β') Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
8. Την με αρ. ΓΠΚΜ οικ. 94/11-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Την υπ' αριθμ. οικ. 72217(1346)31-01-2022 (ΑΔΑ: 68ΙΕ7ΛΛ-ΚΟ9, ΦΕΚ 458/Β/07-02-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ", στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών.
10. Την υπ' αριθμ. 104057(143)10-02-2022 (ΦΕΚ 702/Β/16-02-2022) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ", στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
11. Την αρ. οικ.641925(5511)/18-11-2020 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί ορισμού προσωρινού αναπληρωτή προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.
12. Την αρ. οικ.156475(1324)/16-03-2021 τροποποίηση της Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί Αναπλήρωσης Προϊσταμένων στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών.
13. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 147 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021.
14. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις των Ι.Δ.Π. για έργα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021 με την αριθ. 35/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ. Μακεδονίας (Συνεδρίαση 8η/04-06-2021 Θέμα 4ο ΑΔΑ: ΩΓΕΠ7ΛΛ-ΨΑ1) περί Έγκρισης 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021 σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου **1122ΣΕΡ002ΙΔΠ21** της Π.Κ.Μ. - Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ και το οποίο καταχωρήθηκε με α/α 2699 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Π.Κ.Μ.για το έτος 2021 και με α/α 528 για το έτος 2022.
15. Την με αρ. πρωτ. οικ.577823(5725)/15-09-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΣΗ7ΛΛ-ΦΚΖ) Απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του υπόψη έργου.
16. Τη με αρ. 1140/2021 (ΑΔΑ: Ω3ΜΔ7ΛΛ-ΦΤΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη του υπόψη έργου.
17. Την με αρ. 501/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην εταιρεία «**ΧΡ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ**», με μέση τεκμαρτή έκπτωση **59,84%** και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά μετά την έκπτωση **174.910,83 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)**.
18. Τη με αρ. 19/2022 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου ΟΤΑ ΙΙ Θεσσαλονίκης, από το οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας.
19. Την από **25-07-22 σύμβαση** κατασκευής του έργου του θέματος, με **ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010992279 σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δώδεκα (18) μήνες, δηλαδή μέχρι 21/01/2024.**
20. Την από 08/12/2023 αίτηση του Αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου.
21. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

**Β. Λαμβάνοντας υπόψη ότι :**

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας, αφορά εργασίες καθαρισμού των τεχνικών (γέφυρες, κιβώτια, κ.α.) από εμπόδια (μπάζα, απορρίμματα κ.α.), την απομάκρυνση των φερτών υλικών και συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων του χειμάρρου Αγίου Ιωάννη.

Οι εργασίες αυτές αφορούν:

1. Τον καθαρισμό του υδατορεμάτος από βλάστηση, μπάζα, απορρίμματα και αποκατάσταση της υδραυλικής διατομής τους.

Λόγω πυκνής αυτοφυούς βλάστησης και πολλών υπολειμμάτων κλαδιών στην κοίτη του χειμάρρου, που συσσωρεύονται στα βάρη των γεφυρών και στα υπόλοιπα τεχνικά, δημιουργήθηκαν φράγματα στην κοίτη, με αποτέλεσμα σε μεγάλες παροχές νερού να υπάρχει ο κίνδυνος πρόκλησης πλημμυρικών φαινομένων και κατάρρευσης των γεφυρών και των τεχνικών. Επιπλέον, στα τεχνικά του χειμάρρου συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων και μπάζων.

Τα απόβλητα που θα προκύψουν θα απομακρυνθούν εκτός των αναχωμάτων του χειμάρρου, σε μέρη που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία και δε θα ξεπερνούν σε απόσταση το 1,0 χιλιόμετρο.

Οι εργασίες αυτές θα γίνουν με χρήση κατάλληλων μηχανημάτων (εκσκαφών, φορτωτών, προωθητών, γερανών, κ.α.), κινουμένων στις όχθες ή και την κοίτη ή στα υφιστάμενα τεχνικά έργα. Η έντεχνη ολοκλήρωση των εργασιών απαιτεί τεχνική γνώση και εξειδικευμένο εξοπλισμό με συνδυασμό μηχανημάτων, καθώς προέχει η προστασία των βάρων των γεφυρών από άστοχες ενέργειες.

2. Άρση προσχώσεων κάτω από οδικές γέφυρες

Ακόμη θα γίνει καθαρισμός όλων των γεφυρών και των τεχνικών από τις προσχώσεις ανάντι και κατάντι των παραπάνω γεφυρών και τεχνικών και με την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων ανεξαρτήτως περιμέτρου και θάμνων στο εύρος της κοίτης του χειμάρρου.

3. Συντήρηση και αποκατάσταση αναχωμάτων

Επίσης, τα αναχώματα του χειμάρρου παρουσιάζουν διαβρώσεις, υποχωρήσεις και απώλειες του υλικού τους είτε από χρόνια φθορά είτε από επεμβάσεις κατοίκων της περιοχής για δημιουργία προσβάσεων προς τα παρακείμενα αγροτεμάχια.

Η συντήρηση και αντικατάσταση των αναχωμάτων θα γίνει με αντικατάσταση ή συμπλήρωση συμπυκνωμένου αναχώματος κατάλληλης ποιότητας εδάφους, με βαθμό συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα  $\geq 90\%$  αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με απασχόληση μηχανημάτων διάστρωσης και συμπύκνωσης και η εκτέλεση δοκιμών συμπύκνωσης ανά 1.000 m<sup>3</sup> αναχώματος και τουλάχιστον μιας ανά αυτοτελές τμήμα του αναχώματος.

4. Αντικατάσταση – συντήρηση κατεστραμμένων συρματοκιβωτίων και τεχνικών από οπλισμένο σκυρόδεμα

Στα τμήματα κατεστραμμένων αναβαθμών, τεχνικών και τοιχίων, για την προστασία των βάρων των γεφυρών καθώς και στα τμήματα πρηνών αναχωμάτων και κοίτης, όπου υπήρχαν συρματοκιβώτια, χαλινόι και έχουν υποστεί ζημιές θα συντηρηθούν και θα συμπληρωθούν ή θα αντικατασταθούν με κατασκευή συρματοκιβωτίων από εξειδικευμένα συνεργεία. Η Σύμβαση του ανωτέρω έργου υπογράφηκε στις 25/07/2022, με συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών, αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης, τους δέκα οχτώ (18) μήνες, ήτοι μέχρι τις 21/01/2024.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευασθεί το 98% του φυσικού αντικειμένου.

Υπολείπονται εργασίες προστασία των βάρων των γεφυρών με κατασκευή συρματοκιβωτίων.

Το είδος & η φύση των παραπάνω εργασιών απαιτούν καλές καιρικές συνθήκες ώστε η στάθμη των υδάτων εντός της κοίτης να είναι χαμηλή.

Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από το τις τελευταίες εργασίες συνέπεσαι με την έναρξη του χειμώνα διάστημα κατά το οποίο είχαμε συνεχείς βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα την αύξηση της στάθμης υδάτων εντός του ρέματος, κάνοντας αδύνατη την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής συρματοκιβωτίων για λόγους ασφαλείας των εργαζομένων αλλά και της γέφυρας επί του ρέματος στην περιοχή του αγροκτήματος Νεοχωρίου.

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Κ.Μ.**

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επεμβάσεις καθαρισμού κοίτης χειμάρρου Αγίου Ιωάννη και ανύψωση αναχωμάτων σε κρίσιμα τμήματα του», κατά Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες δηλαδή έως 20-07-2024 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.

**Ο Αν. Προϊστάμενος  
Υποδ/σης  
Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών**

**Τάτλης Αλέξανδρος**

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία η κ. Θωμά Δ. και ο κ. Χρυσομάλλης Ν. έδωσαν λευκή ψήφο, οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

**α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

**Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επεμβάσεις καθαρισμού κοίτης χειμάρρου Αγίου Ιωάννη και ανύψωση αναχωμάτων σε κρίσιμα τμήματα του», κατά Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες δηλαδή έως 20-07-2024 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:**

*“ Μέχρι σήμερα έχει κατασκευασθεί το 98% του φυσικού αντικειμένου .*

*Υπολείπονται εργασίες προστασία των βάθρων των γεφυρών με κατασκευή συρματοκιβωτίων.*

*Το είδος & η φύση των παραπάνω εργασιών απαιτούν καλές καιρικές συνθήκες ώστε η στάθμη των υδάτων εντός της κοίτης να είναι χαμηλή.*

*Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από το τις τελευταίες εργασίες συνέπεσαι με την έναρξη του χειμώνα διάστημα κατά το οποίο είχαμε συνεχείς βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα την αύξηση της στάθμης υδάτων εντός του ρέματος, κάνοντας αδύνατη την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής συρματοκιβωτίων για λόγους ασφαλείας των εργαζομένων αλλά και της γέφυρας επί του ρέματος στην περιοχή του αγροκτήματος Νεοχωρίου.”*

**Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις των Ι.Δ.Π. για έργα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021 με την αριθ. 35/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ. Μακεδονίας (Συνεδρίαση 8η/04-06-2021 Θέμα 4ο ΑΔΑ: ΩΓΕΠ7ΛΛ-ΨΑ1) περί Έγκρισης 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021 σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 1122ΣΕΡ002ΙΔΠ21 της Π.Κ.Μ. - Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ και το οποίο καταχωρήθηκε με α/α 2699 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Π.Κ.Μ.για το έτος 2021 και με α/α 528 για το έτος 2022.**

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1702/2023**

**Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Καμπανού Αικατερίνη**