



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 51^ο/19-12-2023

Απόφαση 1705/2023

ΘΕΜΑ 18^ο: «Έγκριση 6^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ» στα πλαίσια του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 22^{ας} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΗΝ Π.Ε ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ 26^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΗΝ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΑΘΙΑΣ» Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 € με ΦΠΑ»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **19 Δεκεμβρίου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198 – Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΟΕ 861622/2598/14-12-2023 προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και το άρθρο 5 του κανονισμού της Ο.Ε .

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε.Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μπίλλιας Παρίσης, Αντ/ρχης Υποδομών & Δικτύων, τακτικό μέλος Ο.Ε.
3. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
4. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
5. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
10. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ Καζαντζίδης Παντελής, και Μαλλιάρης Αθανάσιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ. και τακτικά μέλη της Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβητ του Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 18^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 6^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ» στα πλαίσια του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 22^{ας} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΗΝ Π.Ε ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ 26^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΗΝ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΑΘΙΑΣ» Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 € με ΦΠΑ», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 833658/3951/12-12-2023, εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, η

οποία διαβιβάστηκε με το αρ. 01^α/783/12-12-2023, έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
4. την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
5. την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ),
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν),
8. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 (ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-ΟΝ3)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-ΕΞ7),
10. τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ),
11. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι το έργο είναι ενταγμένο και **χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΠΔΕ** (κωδ.: 2020ΕΠ80800000) **Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 € με ΦΠΑ** και έχει διατεθεί πίστωση με το αρ. πρωτ. οικ. 339678/1106/01-07-2020 έγγραφο του τμήματος Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
13. Την με αριθμ. **822/14-07-2020** απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΩΩ127ΛΛ-7ΤΘ) σχετικά με την **έγκριση των όρων της πρόσκλησης** σε διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και την συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης.
14. Την με αριθμ. 1006/25-08-2020 **απόφαση κατακύρωσης** της ΟΕ ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6ΦΝΖ7ΛΛ-ΩΝΡ, ΑΔΑΜ: 20ΑΝΡΔ007381523),
15. Την **σύμβαση** κατασκευής του έργου που υπογράφηκε την 06 Οκτωβρίου 2020.
16. Την **1η παράταση του έργου** (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008809233) με την οποία χορηγήθηκε με την υπ'αριθ. 344314/1278/ΥΤΕ/ΠΕΧ/ΠΚΜ Απόφαση, η οποία έχει λήξει την 06-01-2022.
17. Την **2η παράταση του έργου**(ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009869531) με την οποία χορηγήθηκε με την υπ'αριθ.798170/2893/29-12-2021/ΥΤΕ/ΠΕΧ/ΠΚΜ Απόφαση, η οποία έχει λήξει την 06-07-2022.

18. Την 3η παράταση του έργου με την οποία χορηγήθηκε με την υπ'αριθ.821/2022 Απόφαση, η οποία θα λήξει την 31-12-2022.

19. Την 4η παράταση του έργου με την οποία χορηγήθηκε με την υπ'αριθ. 873342/27-12-2022 Απόφαση, η οποία θα λήξει την 30-06-2023.

20. Την 5η παράταση του έργου με την οποία χορηγήθηκε με την υπ'αριθ. 428471/22-6-2023 (ΑΔΑ: 6ΣΤΥ7ΛΛ-ΔΙΗ) Απόφαση, η οποία θα λήξει την 31-12-2023.

21. Την απο 5-12-2023 αίτηση Χορήγησης Παράτασης Περαιώσης της Αναδόχου Εταιρίας (με αρ. πρωτ. 833658/3951/5-12-2023).

22. Την υπ' αριθμ. 833658/3951/12-12-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή θέματος στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση 8^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ» στα πλαίσια του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΗΝ Π.Ε ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ 26ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΗΝ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΑΘΙΑΣ»
 Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 ΕΥΡΩ
 Κωδικός Έργου: 2023ΝΠ80800002 (παλαιός 2020ΕΠ80800000)
 Ανάδοχος: As build A.T.E.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»
2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα .
3. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ-226/Α'/27-12-2010) "Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας", καθώς και το ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016 (Αποφάσεις 81320+77909/01-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ.
4. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
5. Την υπ' αριθμ. 7281/2019 (21.6.2019) Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Περί Ανακήρυξης του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ., των Αντιπεριφερειάρχων Περιφερειακών Ενοτήτων και των Περιφερειακών Συμβούλων για την περίοδο 1.9.2019 έως 31.12.2023,
6. Την υπ' αριθμ. 72217(1346) με ημερομηνία 07-02-2022 (ΦΕΚ 458/Β_2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ :68ΙΕ7ΛΛ-ΚΟ9) .
7. Την με αριθμ. 103879 (320)/10-02-2022 (ΦΕΚ 672/Β/15-2-2022) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής για παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
8. Την με αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ 1030 (ΦΕΚ 322/11.04.2023) περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής της Π.Κ.Μ. την Περιφερειακή Σύμβουλο Αικατερίνη Ζωγράφου.
9. Το με αριθ. πρωτ. 35568 (192)/01-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/ντή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β'/30-12-2016 «Έγκριση τροποποίησης ΟΕ της ΠΚΜ»)) σύμφωνα με τα οποία Προϊσταμένη Αρχή για τις συμβάσεις έργων, μελετών – υπηρεσιών είναι ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. ή Μ.ΕΘ και Διευθύνουσα Υπηρεσία ο Προϊστάμενος του αντίστοιχου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ή Δομών Περιβάλλοντος

Λαμβάνοντας υπόψη :

10. Την απο 05-12-2023 αίτηση Χορήγησης Παράτασης Περαιώσης της Αναδόχου Εταιρίας (με αρ. πρωτ. 833658(3951)/05-12-2023).

11. Την από 12-12-2023 εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας για παράταση προθεσμίας του έργου.

Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή

Την χορήγηση 6^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ» **μέχρι την 06 Ιουνίου 2024** «με αναθεώρηση» σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Παράγραφο 8α, του Άρθρου 147, του ν.4412/2016, αλλά και τις διατάξεις του ΦΕΚ 5983Β/20-12-2022, καθώς θεωρούμε επαρκή τον χρόνο περαίωσης των εργασιών του έργου, και δεδομένου ότι η καθυστέρηση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Χ.

Βαλαάμης Μιγδάνης
Τοπ. Μηχ. με Α' βαθμό

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία η κ. Θωμά Δ. και ο κ. Χρυσομάλλης Ν. έδωσαν λευκή ψήφο, οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση 6^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ» μέχρι την 06 Ιουνίου 2024 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους που αναφέρονται στο από 12-12-2023 έγγραφό της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, δεδομένου ότι:

1. Οι καιρικές συνθήκες την χρονική περίοδο από τον Ιούλιο του 2023 έως και τον Δεκέμβριο του 2023 όπου υπήρξαν μεγάλα διαστήματα βροχοπτώσεων με αποτέλεσμα να υπάρξουν ακατάλληλες συνθήκες για την εκτέλεση των εργασιών.
2. Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα των αγαθών λόγω του COVID-19 αλλά και της κρίσης στην Ουκρανία, προκάλεσαν την έλλειψη υλικών για τις απαιτούμενες εργασίες, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 2040/13-04-2022 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ)
3. Το γεγονός ότι έως σήμερα έχει εκτελεσθεί το 33% των εργασιών του έργου,

Το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΠΔΕ (κωδ.: 2020ΕΠ80800000) Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 € με ΦΠΑ και έχει διατεθεί πίστωση με το αρ. πρωτ. οικ. 339678/1106/01-07-2020 έγγραφο του τμήματος Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1705/2023

Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού