



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 38^ο/08-10-2024

Απόφαση [1413/2024](#)

ΘΕΜΑ 24^ο: «Έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράταξης προθεσμίας περάτωσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΕΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ, ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (4η, 8η, 16η και Δ15η ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΟΔΟΙ)» Προϋπολογισμού: 850.000 € με ΦΠΑ 24%»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **08 Οκτωβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 689750/2159/03-10-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Ο κ. Μυλόπουλος Ι. προσήλθε στην συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 19^{ου} τακτικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 24^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράταξης προθεσμίας περάτωσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΕΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ, ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (4η, 8η, 16η και Δ15η ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΟΔΟΙ)» Προϋπολογισμού: 850.000 € με ΦΠΑ 24%», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ 664025/3012/30-09-2024 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24Εεκαι 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Το γεγονός ότι το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 808 του ΠΔΕ – Εθνικοί Πόροι με κωδικό 2018ΕΠ80800002 και αφορούν στη γεωγραφική περιοχή της Π.Ε. Πιερίας με προϋπολογισθείσα δαπάνη 850.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%.
- 12.Τις με αρ. 599/2022 (πρακτικό 21ο/17-05-2022 με ΑΔΑ 9Β9Α7ΛΛ-4Υ3) καθώς και η με αρ.694/2022 (πρακτικό 24ο/7-06-2022 με ΑΔΑ 6ΥΥΦ7ΛΛ-ΗΩ9) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων Διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου του θέματος.
13. Την με αρ. **922/19-07-2022 (ΑΔΑ: 91ΔΡ7ΛΛ-ΗΗΣ)**, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ έγκρισης του πρακτικού Ι του διαγωνισμού.
14. Την από 28-12-2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ011909722 ποσού 759.129,00 € (με Φ.Π.Α 24%) με συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης τους 24 μήνες δηλ. μέχρι τις 28-12-2024.
15. Η με αρ. πρωτ. 24692(70)/18-1-2023 απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος του έργου με χρονική διάρκεια περαίωσης εργασιών 24 μήνες δηλ. μέχρι τις 28-12-2024.
16. Τη με αριθμ. πρωτ. 664025(3012)/24-09-2024 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου για χρονικό διάστημα 12 μηνών, δηλαδή από 28-12-2024 έως 28-12-2025.
17. Την με αριθ. πρωτ. 664025/3012/30-09-2024 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: Υποβολή Εισήγησης στην Περιφερειακή Επιτροπή για την έκδοση Απόφασης χορήγησης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΕΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ, ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (4η, 8η, 16η και 15η ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΟΔΟΙ)»

Ταξινόμηση κατά CPV 45112330-7 (Εργασίες αποκατάστασης περιοχής)

Προϋπολογισμού: 850.000 € με ΦΠΑ 24%

Χρηματοδότηση: ΣΑΠ 808 του ΠΔΕ του έργου με κωδικό 2023ΝΠ808000

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν σήμερα.
2. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως γενικότερα τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52Α/1-4-2019) και με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-21) και ισχύει σήμερα.
3. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ-226Α/27-12-2010) "Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας", καθώς και το ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016 (Αποφάσεις 81320+77909/01-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ..
4. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Το με αρ. πρ. οικ.35568(192)/1-2-2017 έγγραφο του Γενικού Δ/ντή περί Ορισμού "Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016).
6. Την με αρ. πρ. Γ.Π.Κ.Μ. 843/10-04-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί "Τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας".
7. Την υπ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ.71/08-01-2024 (ΑΔΑ 6ΓΓ07ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεσης τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
8. Την αριθμ. οικ.17255(397)/09-01-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». (ΦΕΚ 148/Β/11-01-2024).
9. Η με Α.Π. 72885/19-07-2022 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ ΨΘΣΑ46ΜΤΛΡ-ΩΑΧ) για την Έγκριση Ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022 στη ΣΑΕΠ 808 του έργου με κωδικό 2018Π80800002, με τίτλο «Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς» και προϋπολογισμού 24.959.326,72€ .
10. Το υποέργο με α/α (9): «Επείγουσες εργασίες για αποκατάσταση κατολισθόντων τμημάτων οδών και πρανών, άρση καταπτώσεων σε οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της ΠΕ Πιερίας (4η, 8η, 16η και Δ15η Επαρχιακοί Οδοί)» του έργου «Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς», του Τεχνικού Δελτίου (2η τροποποίηση) με ΑΔΑΜ 21REQ008110852, χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 808 του ΠΔΕ – Εθνικοί Πόροι και αφορούν στη γεωγραφική περιοχή της Π.Ε. Πιερίας με προϋπολογισθείσα δαπάνη 850.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%.
11. Την από 28-12-2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ 22SYMV011909722 ποσού 759.129,00 € (με Φ.Π.Α 24%) με συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης τους 24 μήνες δηλ. μέχρι τις 28-12-2024.
12. Την με αρ. Πρωτ. 45308(112)/ΟΙΚ.τ.τ./19-1-2023 απόφαση ορισμού επίβλεψης της Αν. Πρ/νης Τ.Σ.Ε. της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Πιερίας /Π.Κ.Μ., με ΑΔΑ Ψ8Τ27ΛΛ-ΕΧΓ
13. Η με αρ. πρωτ. 24692(70)/18-1-2023 Απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος του έργου με χρονική διάρκεια περαίωσης εργασιών 24 μήνες δηλ. μέχρι τις 28-12-2024.
14. Τη με αριθμ. πρωτ. 664025(3012)/24-09-2024 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου για χρονικό διάστημα 12 μηνών, δηλαδή από 28-12-2024 έως 28-12-2025, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.
15. Το γεγονός ότι έχει εκτελεστεί το 42% των εργασιών της σύμβασης.
16. Το γεγονός ότι κρίνεται απαραίτητη η παράταση για τους παρακάτω λόγους:
1) οι υπολειπόμενες εργασίες αποκατάστασης της 15ης Επαρχιακής Οδού στο ύψος του οικισμού της Ρητίνης (ορεινή περιοχή) απαιτούν πλήρη αποκλεισμό της οδού και εκτροπή κυκλοφορίας οχημάτων. Επειδή η οδός εκτροπής δεν είναι επαρκής για τη διέλευση των λεωφορείων του ΚΤΕΛ Κατερίνης, τα οποία εξυπηρετούν και την μεταφορά μαθητών (του δρομολογίου Κατερίνη-Ελατοχώρι), οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2025.
2) λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικράτησαν εξαιτίας του παρατεταμένου καύσωνα κατά τους θερινούς μήνες, καθιστώντας μη εφικτή την πραγματοποίηση εργασιών.
17. Το γεγονός ότι συνολική παράταση της κύριας σύμβασης δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας.

Εισηγούμαστε στην Περιφερειακή Επιτροπή

Την χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών για χρονικό διάστημα 12 μηνών, του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΕΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ, ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (4η, 8η, 16η και Δ15η ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΟΔΟΙ)», ήτοι έως 28-12-2025, με αναθεώρηση, λόγω μη υπαιτιότητας του αναδόχου, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Η Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Πιερίας
Σοφία Μαυρίδου

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ., Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή.

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών για χρονικό διάστημα 12 μηνών, του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΕΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ, ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (4η, 8η, 16η και Δ15η ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΟΔΟΙ)», ήτοι έως 28-12-2025, με αναθεώρηση, λόγω μη υπαιτιότητας του αναδόχου, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, για τους λόγους που έχει διατυπώσει η υπηρεσία ήτοι:

1) Οι υπολειπόμενες εργασίες αποκατάστασης της 15ης Επαρχιακής Οδού στο ύψος του οικισμού της Ρητίνης (ορεινή περιοχή) απαιτούν πλήρη αποκλεισμό της οδού και εκτροπή κυκλοφορίας οχημάτων. Επειδή η οδός εκτροπής δεν είναι επαρκής για τη διέλευση των λεωφορείων του ΚΤΕΛ Κατερίνης, τα οποία εξυπηρετούν και την μεταφορά μαθητών (του δρομολογίου Κατερίνη-Ελατοχώρι), οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2025.

2) Λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικράτησαν εξαιτίας του παρατεταμένου καύσωνα κατά τους θερινούς μήνες, καθιστώντας μη εφικτή την πραγματοποίηση εργασιών.”

Το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 808 του ΠΔΕ – Εθνικοί Πόροι με κωδικό 2018ΕΠ80800002 και αφορούν στη γεωγραφική περιοχή της Π.Ε. Πιερίας με προϋπολογισθείσα δαπάνη 850.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1413/2024

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη