



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 1^ο/23.01.2024

Απόφαση 10/2024

ΘΕΜΑ 2^ο: «Έγκριση 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του υποέργου: «Κατασκευή νέου κλειστού δικτύου άρδευσης σε τμήματα των Αγροκτημάτων Χαρίεσσας (περιοχές Πλατάνι - Ξηρό Αγώγι - Ζωοδόχος Πηγή) και Μονοσπίτων (περιοχή Τσαλί Α)» της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ» αναδόχου: «ERGEAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (αρ. σύμβ.7/2022)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **23 Ιανουαρίου** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΠΕ 44642/52/18-1-2024 προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπουλίδης, Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της ΠΕ και Παπαγιάννη Ελισσάβετ του Χαραλάμπους Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 2^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του υποέργου: «Κατασκευή νέου κλειστού δικτύου άρδευσης σε τμήματα των Αγροκτημάτων Χαρίεσσας (περιοχές Πλατάνι - Ξηρό Αγώγι - Ζωοδόχος Πηγή) και Μονοσπίτων (περιοχή Τσαλί Α)» της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ» αναδόχου: «ERGEAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (αρ. σύμβ.7/2022)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ2.2.5/56/31417/73/15-01-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. τα άρθρα 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
9. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την υπ’ αριθμ. 1604/13-03-2020 (ΑΔΑ:ΨΟΡΠ7ΛΛ-ΓΘΑ) απόφαση Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014, κωδ. ΟΠΣΑΑ:0016050846.
11. Την απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού με την οποία το έργο εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση Έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2020ΣΕ08210008.
12. Την υπ’ αρ. 458/2021 απόφαση, 18^{ου}/20-04-2021 (ΑΔΑ:ΩΧ107ΛΛ-Χ0Δ) Πρακτικού, της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων (ΑΔΑΜ: 21PROC008625101 2021-05-19) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), του έργου του θέματος και ο ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού κατά το άρθρο 221 του Ν.4412/16.
13. Την αριθμ. 295/22-3-2022 (Α.Δ.Α.: ΨΚ8Μ7ΛΛ-Α2Κ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην «Ακύρωση της με αρ. 844/2021 απόφασης 31ου/20-7-21 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 9ΟΖΥ7ΛΛ-Θ7Μ) και έγκριση του από 25-01-2022 Πρακτικού Ι (σε συνέχεια του από 17-06-2021 Πρακτικού Ι και σε συμμόρφωση της υπ’ αριθ. 1421/02-09-2021 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών)
14. Την υπ’ αριθμ. **415/12-04-2022** (ΑΔΑ:628Η7ΛΛ-ΜΑ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., περί έγκρισης συνέχισης διαδικασίας και υποβολή αιτήματος προς τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς παράτασης ισχύος των προσφορών τους και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής τους κατά εννέα (9) μήνες.
15. Την υπ’ αριθμ.: **834/2022** (ΑΔΑ:6Π4Λ7ΛΛ-ΞΘΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έγκρισης του πρακτικού ΙΙ της δημοπρασίας του έργου και το υπ’ αριθμ.: 182497/05-07-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί ελέγχου νομιμότητας της απόφασης αυτής.

16. Την από 07-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011384678 2022-10-07) **Σύμβαση** του έργου.
17. Την αρ. **129/2023** ΑΔΑ:9Θ1Φ7ΛΛ-Π6Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την έγκριση της **1ης παράτασης** συνολικής προθεσμίας μέχρι 06-09-2023
18. Με την υπ' αριθμ. **974/2023/01-08-2023** **ΑΔΑ: 6Π027ΛΛ-ΙΦΝ** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ εγκρίθηκε η **2η παράταση** συνολικής προθεσμίας του έργου, κατά δύο (02) ημερολογιακούς μήνες και έντεκα (11) ημέρες ήτοι έως 17-11-2023,
19. Την υπ' αριθμ. **1486/2023/21-11-2023**, **ΑΔΑ: 6ΜΦΓ7ΛΛ-ΥΜΔ** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε η **3η παράταση** συνολικής προθεσμίας του έργου, κατά δύο (02) ημερολογιακούς μήνες ήτοι έως 17-01-2024,
20. Την από **14-12-2023** εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά γενική παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος.
21. Την υπ' αρ. πρωτ. Φ2.2.5/56/31417/73/15-01-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του υποέργου:
 «Κατασκευή νέου κλειστού δικτύου άρδευσης σε τμήματα των Αγροκτημάτων Χαρίεσσας (περιοχές Πλατάνι - Ξηρό Αγώγι - Ζωοδόχος Πηγή) και Μονοσπίτων (περιοχή Τσαλί Α)» της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ» αναδόχου: «ERGEAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (αρ. σύμβ. 7/2022)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Το Π.Δ. 7 (ΦΕΚ26α'/31-01-2013) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και άλλες σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α'42) αρμοδιότητας των Περιφερειών» όπως ισχύει (εγκύκλιος 6/2013 Υπουργείο Εσωτερικών του τμ. Γενικών υποθέσεων της ΔΤΥ της Γενικής Δ/σης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
5. Τις υπ' αριθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302/τ. Β' / 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α' / 27-12-2010).
6. Το με αριθμό πρωτ. 35568(192)/01-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/ντή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β'/30-12-2016 «Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ»)).
7. Την υπ' αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08-01-2024(ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
8. Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397) (ΦΕΚ148τ.Β'/11.01.24) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
9. Την υπ' αριθμ. 1604/13-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΟΡΠ7ΛΛ-ΓΘΑ) Απόφαση Περιφερειάρχη ΚΜ για την ένταξη της πράξης ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ στη Δράση 4.3.1 του ΠΑΑ 2014-2020
10. Την υπ' αριθμ.: 458/2021 (ΑΔΑ: ΩΧ107ΛΛ-Χ0Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έγκρισης της διακήρυξης δημοπρασίας και του ορισμού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου και το με αρ. πρωτ. 81680/19-05-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας– Θράκης για τον έλεγχο νομιμότητάς της.
11. Την υπ' αριθμ.: 834/2022 (ΑΔΑ:6Π4Λ7ΛΛ-ΞΘΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έγκρισης του πρακτικού ΙΙ της δημοπρασίας του έργου και το υπ' αριθμ.: 182497/05-07-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί ελέγχου νομιμότητας της απόφασης αυτής.

12. Την από 07-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011384678 2022-10-07) Σύμβαση του έργου.
13. Την από 14-12-2023 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά γενική παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος.
14. Την υπ'αρ. ΔΥ/10-01-2024 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εισηγείται την έγκριση 4^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του υποέργου: «Κατασκευή νέου κλειστού δικτύου άρδευσης σε τμήματα των Αγροκτημάτων Χαρίεσσας (περιοχές Πλατάνι - Ξηρό Αγώγι - Ζωοδόχος Πηγή) και Μονοσπίτων (περιοχή Τσαλί Α)» της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ» αναδόχου: «ERGEAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες, ήτοι μέχρι 16-02-2024.
15. Την υπ' αριθμ.: 133/12-01-2024 θετική διατύπωση γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Κ.Μ. Επειδή
1. Με την υπ'αρ. ΔΥ/10-01-2024 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας τεκμηριώνεται πλήρως, η αναγκαιότητα παρατάσεως συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του υποέργου: «Κατασκευή νέου κλειστού δικτύου άρδευσης σε τμήματα των Αγροκτημάτων Χαρίεσσας (περιοχές Πλατάνι - Ξηρό Αγώγι - Ζωοδόχος Πηγή) και Μονοσπίτων (περιοχή Τσαλί Α)», κατά είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες, ήτοι μέχρι 16-02-2024, για την ολοκλήρωση των εργασιών του υποέργου.
 2. Σύμφωνα με την υπ' αρ.: 133/12-01-2024 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Κ.Μ, διατυπώθηκε θετική γνώμη για την παράταση συνολικής προθεσμίας του άνω υποέργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση της 4^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση, του υποέργου: «Κατασκευή νέου κλειστού δικτύου άρδευσης σε τμήματα των Αγροκτημάτων Χαρίεσσας (περιοχές Πλατάνι - Ξηρό Αγώγι - Ζωοδόχος Πηγή) και Μονοσπίτων (περιοχή Τσαλί Α)» της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ» του αναδόχου «ERGEAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες, ήτοι μέχρι 16-02-2024, για την ολοκλήρωση των εργασιών του υποέργου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Φωτιάδης Φ. έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την 4^η παράταση της συνολικής προθεσμίας του υποέργου: «Κατασκευή νέου κλειστού δικτύου άρδευσης σε τμήματα των Αγροκτημάτων Χαρίεσσας (περιοχές Πλατάνι - Ξηρό Αγώγι - Ζωοδόχος Πηγή) και Μονοσπίτων (περιοχή Τσαλί Α)» της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ», **με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου «ERGEAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες, ήτοι μέχρι 16-02-2024**, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“ 1. Λόγω εντοπισμού αρχαιοτήτων στον κλάδο Ν123-Ν124 στις 31-10-2023, προέκυψαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση εργασιών, με τις εργασίες αποκατάστασης να συνεχίζονται μετά από εντολή της Αρχαιολογίας στις 14-12-2023. Επίσης λόγω των εορταστικών αργιών στις 25-26/12/2023, 1-2/1/2024 αλλά και λόγω καιρού (βροχή και λάσπη) στις 22,23,24,29 Νοεμβρίου, 5,6,7,8,15,18 Δεκεμβρίου και 8,9,10 Ιανουαρίου δεν εκτελέστηκαν εργασίες.

2. Η πρόβλεψη των καιρικών συνθηκών για το επόμενο δεκαήμερο του μηνός Ιανουαρίου, δείχνει καιρικές συνθήκες με θερμοκρασίες κάτω των 10ο C, γεγονός που καθιστά απαγορευτική την αποκατάσταση των οδοστρωμάτων με εργασίες ασφαλοστρώσης”

Το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016050846. Η ένταξη της πράξης πραγματοποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 1604/13-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΟΡΠ7ΛΛ-ΓΘΑ) Απόφαση Περιφερειάρχη ΚΜ στη Δράση

4.3.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και με την υπ' αρ. 124227/24-11-2020 (ΑΔΑ:Ω58Σ46ΜΤΛΡ-Δ4Κ) Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων το έργο εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. στη ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2020ΣΕ08210008, και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. με προϋπολογισμό 1.524.917,81€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 10/2024

Η Πρόεδρος της Περιφ. Επιτροπής

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη