



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 1^ο/23-1-2024

Απόφαση 15/2024

ΘΕΜΑ 7^ο : «Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 30 Απριλίου 2024 για την περαίωση του έργου: «Βελτίωση - επισκευή υφιστάμενου οδοστρώματος σε τμήματα επί της 27ης Επ. οδού Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας από είσοδο Περαιάς έως Ν. Μηχανιώνα»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **23^η Ιανουαρίου** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΠΕ 44642/52/18-1-2024 προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπουλίδης, Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της ΠΕ και Παπαγιάννη Ελισσάβητ του Χαραλάμπους Αναπληρώτρια Γραμματέας

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 7^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 30 Απριλίου 2024 για την περαίωση του έργου: «Βελτίωση - επισκευή υφιστάμενου οδοστρώματος σε τμήματα επί της 27ης Επ. οδού Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας από είσοδο Περαιάς έως Ν. Μηχανιώνα», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 17254/173/11-1-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. 48/15-1-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
9. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων Πόρων (Ι.Δ.Π.) Μ.Ε.Θ. έτους 2020 (02.21.01.721.9781.β.01 - Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων - 002461-1) με κωδικό 2131ΘΕΣ011ΙΔΠ18, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2.500.000,00€ (200.000,00 ευρώ για το 2020 και δέσμευση πίστωσης 600.000,00 ευρώ για το 2021, 500.000,00 ευρώ για το 2022 και 1.200.000 ευρώ για το 2023) σύμφωνα με την 23/06-04-2020 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ), ορθή επανάληψη 28-04-2020 και την 51/29-07-2020 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου(ΑΔΑ:667Ν7ΛΛ-ΩΦΡ).
11. Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος με αρ. πρωτ.:182960(5831)/12-04-2019 - απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α/Α 1873- έχει καταχωρηθεί (ΑΔΑ:ΨΟ527ΛΛ-ΨΡΟ, ΑΔΑΜ:19REQ004786005). Έχει εκδοθεί η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: Α/Α 226/2020 ((ΑΔΑ: Ω1427ΛΛ-ΙΚΚ) και η απόφαση μερικής ανάκλησης και συμπληρωματικής πολυετούς δέσμευσης στην Α/Α 226 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:Ψ56Κ7ΛΛ-ΑΡΧ).
12. Την υπ' αριθμ. 1683/22-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:6ΧΥΨ7ΛΛ-9Ν2), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του εν λόγω έργου και συγκροτήθηκε η επταμελής επιτροπή διαγωνισμού του εν λόγω έργου,
13. Το υπ' αριθμ. 63536(2020)/07-01-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, από το οποίο προκύπτει ότι η παραπάνω απόφαση λήφθηκε νόμιμα,
14. Την ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ 21PROC007987776,
15. Την αριθμ. 425/13-04-2021, (ΑΔΑ:6ΥΓΦ7ΛΛ-ΒΒΤ), απόφαση της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ., περί έγκρισής του, 1ου πρακτικού

16. Την υπ' αριθμ. 714/22-6-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΠΚΞ7ΛΛ-8ΜΕ και ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009196338), η οποία αφορά στην «Έγκριση του 2ου πρακτικού του εν θέματι διαγωνισμού
17. Την υπ' αριθμ 535/2021 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
18. Την από 16-11-2021 ΑΔΑΜ: 21SYMV009543847 Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με Συμβατική ημερομηνία περαίωσης 15-11-2023
19. Την υπ. αρ. 22/198/01-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΜΡ7ΛΛ-Ν8Λ) Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (για τον 1ο ΑΠΕ) για χρήση επί έλασσον δαπανών στον 1ο Α.Π.Ε. –1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου
20. Την Αρ. πρωτ. οικ. 859663 (12033)/02-12-2023 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011730494) Απόφαση Έγκρισης 1ου ΑΠΕ
21. Την υπ' αριθ. 1454/2023 (ΑΔΑ: 6ΒΕΝ7ΛΛ-ΟΓΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ περί έγκρισης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά εβδομήντα επτά (77) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και 31 – 01 - 2024.
22. Την από 10-1-2024 αίτηση του αναδόχου για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος.
23. Την αριθμ. πρωτ. 17254/173/11-1-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 30 Απριλίου 2024 για την περαίωση του έργου:
«Βελτίωση - επισκευή υφιστάμενου οδοστρώματος σε τμήματα επί της 27^{ης} Επ. οδού Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας από είσοδο Περαιάς έως Ν. Μηχανιώνα»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός	: 2.500.000,00 ΕΥΡΩ
Απόφαση έγκρισης μελέτης	: οικ 443344 (6653) /20.08.2020 απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Μ.Ε.Θ.
Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης Δημοπρασίας	Η με αριθμ. 1683/22-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΧΥΨ7ΛΛ-9Ν2/ ΑΔΑΜ 21PROC007987776)
Αποφάσεις Κατακύρωσης από την Οικονομική Επιτροπή	Η Α.Π. 714 / 22-06-2021 αποφ. Οικ. Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΠΚΞ7ΛΛ-8ΜΕ & ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009196338)
Έκπτωση	: μέση τεκμαρτή έκπτωση 65,19%
Προσυμβατικός έλεγχος	Η υπ' αριθμ 535/2021 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης	: 16-11-2021 ΑΔΑΜ: 21SYMV009543847

Ποσό σύμβασης	Αξία εργασιών (με ΓΕ + ΟΕ 18% 91.430,69€)	599.378,99€
	Απρόβλεπτα 15%	89.906,85€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	689.285,84€
	για απολογιστικά ΑΕΚΚ	
	(με ΓΕ + ΟΕ 18% 1.879,74€)	31.879,74€
	Αναθεώρηση	162,66€
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	721.328,24€
	Δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%	173.118,78€
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ	894.447,02€
Απόφαση Έγκρισης 1ου ΑΠΕ	Αρ. πρωτ. οικ. 859663 (12033)/02-12-2023 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011730494)	
Συμβατική ημερομηνία περαίωσης	: 15-11-2023	
Ημερομηνία περαίωσης μετά την 1η παράταση	: 31-01-2024 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013861182)	
Αίτηση 2ης παράτασης έως 30 / 04 / 2024	: Α.Π. 17254 (173)/ 09-01-2024	
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	: ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ	
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	Μαρία Σαραφίδου, Πολ. Μηχανικός με Α' β. (Α.Π. Απόφασης οικ. 227044 (4218)/ 19-04-2021, (με ΑΔΑ: Ψ1ΠΗ7ΛΛ-ΞΑ1)	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	2131ΘΕΣ011ΔΠ18	

Στο πλαίσιο του έργου εκτελούνται εργασίες συντήρησης επί της επαρχιακής οδού 27 «Θεσσαλονίκης – Ν. Μηχανιώνας» αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Εργασίες εκτελούνται επί του οδοστρώματος της οδού, εκατέρωθεν επί των τεχνικών και των ερεισμάτων της οδού, σε κόμβους, και γενικά σε θέσεις όπου παρατηρούνται φθορές σε στοιχεία του Οδικού δικτύου, προκειμένου να αποκαθίσταται η ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Μέχρι σήμερα εκτελέστηκαν εργασίες συντήρησης του ασφαλιστικού της επαρχιακής οδού συνολικής επιφάνειας 55.000 m² σε συνδυασμό με ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων, καθαρισμό τάφρων και κατασκευή νέου αγωγού ομβρίων στην είσοδο του οικισμού της Ν. Μηχανιώνας.

Παράλληλα σε όλο το μήκος της επαρχιακής οδού (ήτοι από είσοδο Περαιάς έως Ν. Μηχανιώνα), εκτελέστηκαν εργασίες πρασίνου, κοπής δέντρων, αποψίλωσης και απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης εκατέρωθεν της οδού.

Επιπρόσθετα εκτελέστηκαν εργασίες κατακόρυφης σήμανσης με τοποθέτηση νέων ή αντικατάσταση πληροφοριακών και ρυθμιστικών πινακίδων ενώ έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και οι εργασίες τοποθέτησης Συστημάτων Ασφαλείας Οδού (ΣΑΟ) σε θέσεις που υποδείχθηκαν από την μελέτη ασφάλισης της οδού.

Οι εργασίες που υπολείπονται είναι :

1. Ολοκλήρωση των ασφαλικών εργασιών
2. Επεμβάσεις με εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων, τεχνικών και επέκταση αυτών όπου απαιτείται, αντικατάσταση παλαιών κατεστραμμένων σχαρών.
3. εργασίες διαγράμμισης – κατακόρυφης σήμανσης και ασφάλισης της οδού

ΛΟΓΟΙ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Την πρόοδο του έργου επηρέασαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, (κυρίως το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2023 και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2024) δυσκολεύοντας σε σημαντικό βαθμό την ομαλή εξέλιξη του. Αυτός είναι και ο λόγος που υπήρξε αποδεδειγμένη αδυναμία προγραμματισμού εργασιών λόγω των καθημερινών μεταβολών του καιρού (μπόρες, καταιγίδες, βροχοπτώσεις μικρής ή μεγάλης διάρκειας).

Ο άνωθεν λόγος, σε συνδυασμό με τον ιδιαίτερα αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2023, οδήγησε στην απώλεια σημαντικού χρόνου εις βάρος του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Ανάδοχος υπέβαλε αίτηση παράτασης εργασιών του έργου του θέματος, κατά τρεις (3) μήνες έως 30 / 04 / 2024.

Λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που απαιτείται για τις υπολειπόμενες εργασίες του έργου καθώς και το γεγονός ότι διανύουμε ήδη τους χειμερινούς μήνες του έτους, κατανοώντας και αναγνωρίζοντας ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας από πλευράς του αναδόχου

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, του έργου: «Βελτίωση - επισκευή υφιστάμενου οδοστρώματος σε τμήματα επί της 27^{ης} Επ. οδού Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας από είσοδο Περαιάς έως Ν. Μηχανιώνας», κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, **δηλαδή μέχρι και 30 – 04 - 2024.**

Η Εισηγήτρια	Η Αν.Προϊσταμένη ΤΣΕ /Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ	Ο Αν. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ
Θεσσαλονίκη, 11 - 01 - 2024	Θεσσαλονίκη, 12 - 01 - 2024	Θεσσαλονίκη, 12 - 01 - 2024
Μαρία Σαραφείδου Πολ. Μηχανικός με Αβ.	Κονδυλένια Σαφλέκου ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Αβ.	Δημήτριος Αγγελίδης ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Αβ

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ., Χαβατζάς Γ. και Φωτιάδης Φωτ. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 27^{ης} ΕΠ. ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΕΩΣ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ», **προϋπολογισμού 2.500.000,00€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.), με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου «ΔΡΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και 30 – 04 - 2024**, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“ Την πρόοδο του έργου επηρέασαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, (κυρίως το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2023 και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2024) δυσκολεύοντας σε σημαντικό βαθμό την ομαλή εξέλιξη του. Αυτός είναι και ο λόγος που υπήρξε αποδεδειγμένη αδυναμία προγραμματισμού εργασιών λόγω των καθημερινών μεταβολών του καιρού (μπόρες, καταιγίδες, βροχοπτώσεις μικρής ή μεγάλης διάρκειας).

Ο άνωθεν λόγος, σε συνδυασμό με τον ιδιαίτερα αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2023, οδήγησε στην απώλεια σημαντικού χρόνου εις βάρος του έργου.”

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων Πόρων (Ι.Δ.Π.) Μ.Ε.Θ. έτους 2020 (02.21.01.721.9781.β.01 - Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων - 002461-1) με κωδικό 2131ΘΕΣ011ΙΔΠ18.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 15/2024

Η Πρόεδρος της Περιφ. Επιτροπής

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη