



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 4^ο/04.02.2025

Απόφαση [106/2025](#)

ΘΕΜΑ 18^ο : «Έγκριση χορήγησης δεύτερης (2ης) παράτασης εκατόν ογδόντα (180) ημερών, ήτοι μέχρι την 30/07/2025 για την περαίωση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΟΥ – ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **4 Φεβρουαρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 74835/194/30-1-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Μήττας Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Αθλητισμού, αναπληρωμ. μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος η κ. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 18^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης δεύτερης (2ης) παράτασης εκατόν ογδόντα (180) ημερών, ήτοι μέχρι την 30/07/2025 για την περαίωση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΟΥ – ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 923691/13568/24-01-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 243/29-01-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24Εεκαι 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Την με αριθμ.410/12-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΑΤ7ΛΛ-ΦΚ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη, για τον διαγωνισμό του εν λόγω έργου
13. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021/Εργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ΣΑΕΠ808 ΤΡΟΠ. 0 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με κωδικό 2020ΕΠ80800001 εγκεκριμένου προϋπολογισμού 575.360,00€.
14. Την με αριθμ. 954/01-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΗΨΚ7ΛΛ-ΛΞΡ-ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013513818) απόφαση κατακύρωσης του εν λόγω έργου της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ.
15. Την από 20-11-2023 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV013795689. όπου προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, με λήξη την 20-11-24.
16. Την με αριθμ. 1731/2021 (ΑΔΑ: 61Ξ77ΛΛ-ΑΤΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 431/2024 (ΑΔΑ: 95ΑΧ7ΛΛ-2ΑΦ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 1^η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο.
17. Την με αρ. Πρωτ. 535415(8735)/05-08-24 Απόφαση διακοπής εργασιών του έργου λόγω μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού.
18. Την με αρ. Πρωτ. 641284(10095)/24-09-24 Απόφαση άρσης διακοπής εργασιών.
19. Την 1533/29-10-24 (ΑΔΑ:99ΝΣ7ΛΛ-Υ4Φ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης της **1ης παράτασης** του έργου του θέματος, ήτοι ως 31-01-25 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
20. Την με αριθμ. 1941/2024 (ΑΔΑ: 6ΝΒΙ7ΛΛ-896) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ, με την οποία εγκρίνεται η 2η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο.

21. Την από 30-12-2024 αίτηση της αναδόχου για 180 ημερών παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.

22. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 923691/13568/24-01-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε, η οποία έχει ως εξής :

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ : Έγκριση χορήγησης δεύτερης (2ης) παράτασης εκατόν ογδόντα (180) ημερών, ήτοι μέχρι την 30/07/2025 για την περαίωση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΟΥ – ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
2. Την με αρ. Πρωτ. Οικ.471362(7884)/27-07-2021 Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ., με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης.
3. Την με αριθμ. 319/2021 (ΑΔΑ: ΨΛΠ5ΩΛΛ-2ΡΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Την με αριθμ. 1731/2021 (ΑΔΑ: 61Ξ77ΛΛ-ΑΤΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο.
5. Την 28-02-22 Προγραμματική Σύμβαση για το έργο με πέρας αυτής την 31-01-25.
6. Την με αριθμ.410/12-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΑΤ7ΛΛ-ΦΚ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη, για τον διαγωνισμό του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΟΥ-ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ» προϋπολογισμού μελέτης: 575.360,00€ (με Φ.Π.Α.).
7. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021/Εργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας /ΣΑΕΠ808 ΤΡΟΠ. 0 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με κωδικό 2020ΕΠ80800001, προϋπολογισμού 575.360,00€ που εγκρίθηκε με αρ. πρωτ.51073/05/05/2021 (ΑΔΑ: Ω099446ΜΤΛΡ-30Η) την Απόφαση Υπουργού.
8. Την με αριθμ. 650/06-06-2023 (ΑΔΑ: 6ΨΨ07ΛΛ-Ξ97) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίνει το Πρακτικό Συμμόρφωσης (1α) του διαγωνισμού που διενεργήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου.
9. Την με αριθμ. 954/01-08-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την έγκριση του 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού με το οποίο η επιτροπή διαγωνισμού διαπιστώνει ότι δεν υφίσταται πρόβλημα για την κατακύρωση της σύμβασης για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον μειοδότη «ΑΡΓΥΡΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με μέσο ποσό έκπτωσης 21,76% και συνολική δαπάνη προσφοράς 367.388,35 € (χωρίς ΦΠΑ).
10. Την από 20-11-2023 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013795689, όπου προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, με λήξη την 20-11-24.
11. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2021 / ΚΩΔΙΚΟΣ 2020ΕΠ80800001.
12. Την με αρ. Πρωτ. 877932/3355/21-12-23 (ΑΔΑ: ΨΟ5Υ7ΛΛ-Σ6Β) Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα Π.Κ.Μ. σχετικά με την ανακατανομή των πιστώσεων.
13. Η με αριθμ. 20/2024 (ΑΔΑ: 94ΒΡΩΛΛ-ΚΕΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά με την οποία εγκρίνεται η 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
14. Την με αριθμ. 431/2024 (ΑΔΑ: 95ΑΧ7ΛΛ-2ΑΦ.) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ, με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο.
15. Την από 22-04-24 Τροποποίηση της Π.Σ. προς τα μέλη της επιτροπής παρακολούθησής της.
16. Την με αρ. Πρωτ. 535415(8735)/05-08-24 Απόφαση διακοπής εργασιών του έργου λόγω μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού.
17. Την με αρ. Πρωτ. 641284(10095)/24-09-24 Απόφαση άρσης διακοπής εργασιών.
18. Την 1533/29-10-24 (ΑΔΑ:99ΝΣ7ΛΛ-Υ4Φ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης της 1ης παράτασης του έργου του θέματος, ήτοι ως 31-01-25 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
19. Την 764976(11877)/14-11-24 απόφαση έγκρισης 1ης γενικής παράτασης με αναθεώρηση του έργου ως τις 31-01-25.
20. Η με αριθμ. 268/2024 (ΑΔΑ: ΨΑΟΑΩΛΛ-ΤΩ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά με την οποία εγκρίνεται η 2η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως προς την παράτασή της έως 31-01-26.
21. Την με αριθμ. 1941/2024 (ΑΔΑ: 6ΝΒΙ7ΛΛ-896) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ, με την οποία εγκρίνεται η 2η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο.
22. Το με αρ. Πρωτ. 4779/20-11-24 έγγραφο της ΟΣΕΘ ΑΕ.
23. Την από 30-12-2024 αίτηση της αναδόχου για 180 ημερών παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.
24. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»

25. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
26. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016".
27. Την Υπουργική Απόφαση 166653/2022 (ΦΕΚ 2735/Β/02-06-2022) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016".
28. Την Υπουργική Απόφαση Δ11/334219 (ΦΕΚ 5565/Β/31-10-2022) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ.23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016. ".

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

- οι εργασίες πραγματοποιούνται μέσα στην περίοδο του χειμώνα
- σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου οι μέρες κατά τις οποίες έβρεχε ή είχε καιρικά φαινόμενα και δεν ήταν εφικτή η εκτέλεση των εργασιών ανέρχονται μέχρι την ημέρα της αιτήσεως του αναδόχου σε 16 ημέρες
- υπάρχει υπόλοιπο αιτούμενου χρόνου παράτασης εργασιών από την 1η αίτηση παράτασης κατά 31 ημέρες που δεν χορηγήθηκε καθώς ήταν εκτός του χρόνου ισχύος της Π.Σ.
- δεν υπάρχει εναλλακτική διαδρομή των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σύμφωνα με το 22 σχετικό οπότε απαιτείται η σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα από την Υπηρεσία

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ ΗΤΟΙ

- οι μέρες κατά τις οποίες έβρεχε ή είχε καιρικά φαινόμενα και δεν ήταν εφικτή η εκτέλεση των εργασιών ανέρχονται μέχρι την ημέρα αιτήσεως του αναδόχου σε 16 ημέρες σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου
- ο αιτούμενος υπόλοιπος χρόνος παράτασης εργασιών από την 1η αίτηση παράτασης του αναδόχου ανέρχεται σε 31 ημέρες
- απαιτείται χρόνος σύνταξης και έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου λόγω μη ύπαρξης εναλλακτικής διαδρομής των Μ.Μ.Μ. επομένως λόγω αναγκαιότητας τροποποίησης των εργασιών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση χορήγησης δεύτερης (2ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΟΥ – ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ», κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και 30-07-25.

Ο Εισηγητής Θεσσαλονίκη, 24-01-2025 Ευφροσύνη Μποντζίδου ΤΕ Πολ. Μηχανικός με Α'β.	Η Αν. Προϊσταμένη Τ.Ε.Δ.Π.Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, 24-01-2025 Ελένη Διαμαντή ΠΕ Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α'β.	Ο Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ κ.α.α. Θεσσαλονίκη, -01-2025 Ελένη Διαμαντή ΠΕ Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α'β.
---	---	---

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ο κ. Μυλόπουλος Ι. έδωσε αρνητική ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντος του κ. Μυλόπουλου Ι.)

Εγκρίνει τη χορήγηση δεύτερης (2ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΟΥ – ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ», προϋπολογισμού 575.360,00€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.), με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου: «ΑΡΓΥΡΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και 30-07-25, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“-οι εργασίες πραγματοποιούνται μέσα στην περίοδο του χειμώνα

-σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου οι μέρες κατά τις οποίες έβρεχε ή είχε καιρικά φαινόμενα και δεν ήταν εφικτή η εκτέλεση των εργασιών ανέρχονται μέχρι την ημέρα της αιτήσεως του αναδόχου σε 16 ημέρες

-υπάρχει υπόλοιπο αιτούμενου χρόνου παράτασης εργασιών από την 1η αίτηση παράτασης κατά 31 ημέρες που δεν χορηγήθηκε καθώς ήταν εκτός του χρόνου ισχύος της Π.Σ.

-δεν υπάρχει εναλλακτική διαδρομή των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σύμφωνα με το 22 σχετικό οπότε απαιτείται η σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα από την Υπηρεσία”

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων /Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ΣΑΕΠ808 ΤΡΟΠ. 0 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με κωδικό 2020ΕΠ80800001 εγκεκριμένου προϋπολογισμού 575.360,00€.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 106/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη