



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Πρακτικό 6^ο/18-02-2025
Απόφαση 182/2025**

ΘΕΜΑ 21^ο: «Έγκριση 1^{ης} παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής νέων κόμβων εισόδου Κιλκίς και βελτίωση χαρακτηριστικών Δυτικής Περιφερειακής οδού Κιλκίς της Π.Ε. Κιλκίς»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **18 Φεβρουαρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 115089/299/13-2-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 21^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 1^{ης} παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής νέων κόμβων εισόδου Κιλκίς και βελτίωση χαρακτηριστικών Δυτικής Περιφερειακής οδού Κιλκίς της Π.Ε. Κιλκίς, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 99536/411/10-2-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς με το οποίο χρηματοδοτείται το έργο από Ίδιους Πόρους (ΙΔΠ) με κωδικό 2135ΚΙΛ0021ΔΠ19 προϋπολογισμού 293.162,73€ με Φ.Π.Α. και εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ.120/2024 (ΑΔΑ: 6ΘΚΖ7ΛΛ-8ΘΡ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
13. Την υπ.αρ. 78/2019 (συνεδρίαση: 7η/24-4-2019 , ΑΔΑ: ΩΙΜΠ7ΛΛ-ΡΟΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων Π.Ε. Κιλκίς»
14. Την με αριθμό 706/23-06-2020 (ΑΔΑ : 6ΧΩΚ7ΛΛ-ΝΘΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε Έγκριση διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της εν θέματι μελέτης
15. Την με αριθμ.741 /20-06-2023 (ΑΔΑΜ : 23WRD013079560 2023-07-13, **ΑΔΑ: 9Μ6Γ7ΛΛ-1ΡΜ**) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον ανάδοχο που απαρτίζεται από την ένωση των οικονομικών φορέων : α. ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΑΓΩΝ Α.Ε. , & β. ΣΚΕΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
16. Την από 03-10-2023 σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος με ΑΔΑΜ: 23SYMV013518766 2023-10-03 και συμβατική προθεσμία εκτέλεσης της μελέτης, 17 μήνες, ήτοι μέχρι τις 03-03-2025.
17. Τη με αρ.πρωτ.οικ.181508/734/11-03-2024 Απόφαση ορισμού επιβλέποντος της μελέτης.
18. Την από 07-02-2025 αίτηση του αναδόχου για έξι (6) μήνες, μέχρι 03-09-2025, παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης του θέματος σύμφωνα με τους λόγους που επικαλείται σε αυτήν

19. Την αριθμ. πρωτ. 99536/411/10-2-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για 1^η παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής νέων κόμβων εισόδου Κιλκίς και βελτίωση χαρακτηριστικών Δυτικής Περιφερειακής οδού Κιλκίς της Π.Ε. Κιλκίς».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις υπ' αριθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302/τ. Β' / 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α' / 27-12-2010).
4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' / 31-01-2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Το με αριθμό πρωτ. 35568 (192) / 01-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/ντή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β' / 30-12-2016 «Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ»).» σύμφωνα με τα οποία Προϊσταμένη Αρχή για τις συμβάσεις έργων, μελετών – υπηρεσιών είναι ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. ή Μ.ΕΘ και Διευθύνουσα Υπηρεσία ο Προϊστάμενος του αντίστοιχου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ή Δομών Περιβάλλοντος.
6. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
8. Την υπ'αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 3617/17-12-2024(ΑΔΑ: Ρ00Υ7ΛΛ-Μ2Ω) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα " 2η Τροποποίηση της υπ'αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 71/08-01-2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας"
9. Την υπ'αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.3666/18-12-2024 (ΑΔΑ: 96ΠΓ7ΛΛ-1ΥΤ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί "Ορισμού Αναπληρωτών Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας"
10. Την υπ'αριθμ. 897712(11955)/17-12-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα "Διορισμός Εκτελεστικού Γραμματέα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
11. Τη με αρ.2/2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
12. Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του θέματος.
13. Το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς με το οποίο χρηματοδοτείται το έργο από Ίδιους Πόρους (ΙΔΠ) με κωδικό 2135ΚΙΛ0021ΔΠ19 προϋπολογισμού 293.162,73€ με Φ.Π.Α. και εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ.120/2024 (ΑΔΑ: 6ΘΚΖ7ΛΛ-8ΘΡ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
14. Την υπ.αρ. 78/2019 (συνεδρίαση: 7η/24-4-2019 , ΑΔΑ: ΩΙΜΠ7ΛΛ-ΡΟΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων Π.Ε. Κιλκίς»
15. Το γεγονός ότι τα συμβατικά τεύχη της ανάθεσης μελέτης εγκρίθηκαν με την υπ.αριθμ.οικ.95958(483)/12-02-2020 Απόφαση του αναπλ. Προϊσταμένου της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς και ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 293.162,73€ με το ΦΠΑ.
16. Την με αριθμό 706/23-06-2020 (ΑΔΑ : 6ΧΩΚ7ΛΛ-ΝΘΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε Έγκριση διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη κατασκευής νέων κόμβων εισόδου Κιλκίς και βελτίωση χαρακτηριστικών Δυτικής Περιφερειακής οδού Κιλκίς» και έγκριση συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής διενέργειας ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την εν λόγω ανάθεση εκπόνησης μελέτης με προϋπολογισμό 293.162,73 ευρώ με Φ.Π.Α., της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς
17. Την με αριθμ.741 /20-06-2023 (ΑΔΑΜ : 23WRD013079560 2023-07-13, ΑΔΑ: 9Μ6Γ7ΛΛ-1ΡΜ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον αναδόχου που απαρτίζεται από την ένωση των οικονομικών φορέων :
α. ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΑΓΩΝ Α.Ε. , Λέοντος Σοφού 20 Θέρμη Θεσσαλονίκης , ΤΚ 57001 , τηλ 2310402300, & email:info@metesysm.gr , με ΑΦΜ : 094449085 ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης &

- β. ΣΚΕΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 17ης Νοεμβρίου 79 Πυλαία Θεσσαλονίκης, ΤΚ 55534, τηλ 2314400900, & email: info@skemmas.gr, με ΑΦΜ 80051146. ΔΟΥ Ζ' Θεσσαλονίκης με μέση τεκμαρτή έκπτωση εβδομήντα εννέα τοις τοις εκατό και ογδόντα δύο εκατοστά (79,82 %) και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 47.710,05 € χωρίς Φ.Π.Α. και 59.160,46 € με Φ.Π.Α.
18. Την από 03-10-2023 σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος με ΑΔΑΜ: 23SYMV013518766 2023-10-03 και συμβατική προθεσμία εκτέλεσης της μελέτης, 17 μήνες, ήτοι μέχρι τις 03-03-2025.
19. Τη με αρ.πρωτ.οικ.181508/734/11-03-2024 Απόφαση ορισμού επιβλέποντος της μελέτης.
20. Την από 07-02-2025 αίτηση του αναδόχου για έξι (6) μήνες, μέχρι 03-09-2025, παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης του θέματος σύμφωνα με τους λόγους που επικαλείται σε αυτήν:
- 20.1. Μετά την υποβολή της 1ης Φάσης των Οριστικών συγκοινωνιακών και υδραυλικών μελετών του έργου, σε συντονιστική σύσκεψη στην Υπηρεσία για την ανασκόπηση της μελέτης, αποφασίστηκε η αναγκαιότητα επέκτασης της εν λόγω μελέτης, μέσω Συμπληρωματικής Σύμβασης, ώστε να εξυπηρετεί και τον οικισμό των εργατικών κατοικιών που βρίσκεται σε απόσταση 1,2 χλμ από το τέλος της χάραξης.
- 20.2. Στις 30 Ιανουαρίου 2024, υποβλήθηκε στη Δ/ση Κτηματολογίου, αίτημα χορήγησης κτηματολογικών στοιχείων, σε ψηφιακή μορφή, ώστε να ολοκληρωθεί η εκπόνηση της συγκοινωνιακής μελέτης και κατ' επέκταση του κτηματολογίου της οδού, για το οποίο όμως δεν έχουμε λάβει ακόμη απάντηση.
21. Το γεγονός ότι η υπογραφή και η εκπόνηση των μελετών της συμπληρωματικής σύμβασης αλλά και το γεγονός ότι η αναμονή για τη χορήγηση των κτηματολογικών στοιχείων θα απαιτήσουν χρονικό διάστημα πολύ μεγαλύτερο από αυτό της συμβατικής προθεσμίας.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής νέων κόμβων εισόδου Κιλκίς και βελτίωση χαρακτηριστικών Δυτικής Περιφερειακής οδού Κιλκίς της Π.Ε. Κιλκίς», με ανάδοχο την ένωση των οικονομικών φορέων ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΑΓΩΝ Α.Ε. και ΣΚΕΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, μέχρι 03-09-2025.

Ο Αν. Πρ/νος
Υποδ/σης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Κιλκίς

Νικόλαος Γρηγοριάδης

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Κιλκίς

Ανδρέας Βεργίδης

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής νέων κόμβων εισόδου Κιλκίς και βελτίωση χαρακτηριστικών Δυτικής Περιφερειακής οδού Κιλκίς της Π.Ε. Κιλκίς», προϋπολογισμού 293.162,73 ευρώ με Φ.Π.Α., με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου ένωσης των οικονομικών φορέων ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΑΓΩΝ Α.Ε. και ΣΚΕΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μέχρι 3-9-2025, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“Το γεγονός ότι η υπογραφή και η εκπόνηση των μελετών της συμπληρωματικής σύμβασης αλλά και το γεγονός ότι η αναμονή για τη χορήγηση των κτηματολογικών στοιχείων θα απαιτήσουν χρονικό διάστημα πολύ μεγαλύτερο από αυτό της συμβατικής προθεσμίας”.

Το έργο (μελέτη) χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς από Ίδιους Πόρους (ΙΔΠ) με κωδικό 2135ΚΙΛ0021ΔΠ19 προϋπολογισμού 293.162,73€ με Φ.Π.Α. και εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ.120/2024 (ΑΔΑ: 6ΘΚΖ7ΛΛ-8ΘΡ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 182/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη