



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 7^ο/25.02.2025

Απόφαση 216/2025

ΘΕΜΑ 25^ο: «Έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός αρδευτικών – στραγγιστικών καναλιών και τάφρων αρμοδιότητας ΓΟΕΒ - ΤΟΕΒ και ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών» προϋπολογισμού: 620.000,00€ ως Υποέργο 2 της πράξης «Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες στις 04-01-2021 και 11-01-2021 στις εγκαταστάσεις και το αρδευτικό- αποστραγγιστικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών, του ΓΟΕΒ και των ΤΟΕΒ Δήμητρας και Ψυχικού - Πεθελινού της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών»»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **25 Φεβρουαρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 134873/349/20-2-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 25^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός αρδευτικών – στραγγιστικών καναλιών και τάφρων αρμοδιότητας ΓΟΕΒ - ΤΟΕΒ και ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών» προϋπολογισμού: 620.000,00€ ως Υποέργο 2 της πράξης «Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες στις 04-01-2021 και 11-01-2021 στις εγκαταστάσεις και το αρδευτικό- αποστραγγιστικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών, του ΓΟΕΒ και των ΤΟΕΒ Δήμητρας και Ψυχικού - Πεθελινού της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών»», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΤ 25303/121/14-02-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με

το υπ' αριθμ. πρωτ. 122233/98/17-02-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΠΔΕ 2022 – ΣΑΝΑ 271, αρ. 2023/06-10-2022 (αριθμ. πρωτ. 95939) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων/ Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΔΑ: 6ΗΚΦ46ΜΤΛΡ-Θ3Υ). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει το έργο/πράξη «Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις 04-01-2021 και στις 11-01-2021 στις εγκαταστάσεις και το αρδευτικό-αποστραγγιστικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών, του ΓΟΕΒ και των ΤΟΕΒ Δήμητρας και Ψυχικού –Πεθειλινού της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (πρωην ε.ε. 2021ΣΕ87200002)» και κωδικό 2022ΝΑ27100041, στη ΣΑΝΑ 271 του Π.Δ.Ε. 2022 για την υλοποίηση του υποέργου 2 (Υπηρεσία) «Καθαρισμός αρδευτικών – στραγγιστικών καναλιών και τάφρων αρμοδιότητας ΓΟΕΒ - ΤΟΕΒ και ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών». Η πράξη, με κωδικό ΟΠΣ 5185621 εντάχθηκε στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025» με την αριθμ πρωτ. 304425/30-09-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:ΨΕ47465ΧΘΞ-ΥΣΘ).
13. Την με αρ. 153/2023 (Πρακτικό 5ο/07-02-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. για την έγκριση των όρων της Διακήρυξης της παροχής υπηρεσίας και συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής του Διαγωνισμού (ΑΔΑ: 9ΤΜ47ΛΛ-7ΛΠ).
14. Την υπ' αρ.458/25-4-2023 απ. ΟΕ (Πρακτικό 16ο/25-04-2023) για την Έγκριση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της παροχής γενικών υπηρεσιών του Υποέργου 2 του θέματος
15. Την με αριθ. **669/2023** (Πρακτικό 23ο/06-06-2023) Απόφαση Ο.Ε. της Π.Κ.Μ. (**ΑΔΑ: 6ΡΨΘ7ΛΛ-Ε76**, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013087770) κατακύρωσης του διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας.
16. Την από 17/08/2023 Σύμβαση της προμήθειας (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV013265491).

17. Την με αρ. ΑΔΑΜ 23PROC012217979 ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

18. Το από 13-01-2025 αίτημά παράτασης της εταιρείας ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ για χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας μέχρι 16-11-2025.

19. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

20. Το από 11-02-2025 Πρακτικό Συνεδρίασης (Γνωμοδότηση) της επιτροπής παραλαβής της παρ. 11δ του άρθρου 221 του ν.4412/2016, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ)

Της Επιτροπής παραλαβής της παραγράφου 11δ του Άρθρου 221 του Ν.4412/2016 της παροχής υπηρεσίας: «Καθαρισμός αρδευτικών – στραγγιστικών καναλιών και τάφρων αρμοδιότητας ΓΟΕΒ - ΤΟΕΒ και ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών» προϋπολογισμού: 620.000,00€ ως Υποέργο 2 της πράξης «Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες στις 04-01-2021 και 11-01-2021 στις εγκαταστάσεις και το αρδευτικό- αποστραγγιστικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών, του ΓΟΕΒ και των ΤΟΕΒΔήμητρας και Ψυχικού - Πεθελινού της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών»

Στις Σέρρες, σήμερα 11/02/2025, ημέρα Τρίτη, η Επιτροπή Παραλαβής της παραγράφου 11δ του Άρθρου 221 του Ν.4412/2016 της παροχής υπηρεσίας: «Καθαρισμός αρδευτικών – στραγγιστικών καναλιών και τάφρων αρμοδιότητας ΓΟΕΒ - ΤΟΕΒ και ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών» αποτελούμενη από τους κάτωθι υπογεγραμμένους:

Τακτικά μέλη

α) Δήμου Δημήτριος, ΠΕ Μηχανικός με Α' β, στην Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών, πρόεδρος

β) Κατσιούρη Άρτεμις, ΤΕ Μηχανικός με Α' β, στην Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών, μέλος

γ) Διαμαντίδης Ανθιμος, ΤΕ Μηχανικός με Α' β στην Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών, μέλος

που συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ' αρ. 1100/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ : ΨΡΡΒ7ΛΛ-Ρ1Ξ), συνεδρίασε και αφού έλαβε υπόψη:

α) Τη με αριθ. πρωτ. οικ. οικ. 557048(5656)/17-08-2023 Σύμβαση της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας, (ΑΔΑΜ: 23SYMV013265491) σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας οριζόταν σε δεκαοχτώ (18) μήνες, ήτοι ως τις 16-02-2025.

β) Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 216 και 217 του νόμου και πιο συγκεκριμένα:

Την παρ. 4 του άρθρου 217 του ν.4412 που αναφέρεται: «...4. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος...»

Την παρ.1 του άρθρου 216 του ν.4412/16 που αναφέρεται: «1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανοκαι ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132».

γ) Το άρθρο 3 της σύμβασης της παροχής υπηρεσίας (ΑΔΑΜ: 23SYMV013265491) και των άρθρων 6.2.1. και 6.2.2. της συγκεκριμένης διακήρυξης της παροχής υπηρεσίας (ΑΔΑΜ: 23PROC012217979) όπου αναφέρεται «...Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος»

δ) Το από 13-01-2025 αίτημά παράτασης της εταιρείας ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ σύμφωνα με την οποία ο ανάδοχος αιτείται παράταση λόγω μη πληρωμής εγκεκριμένων λογαριασμών .

Και επειδή:

1. Οι εργασίες καθαρισμού των αρδευτικών – στραγγιστικών καναλιών και τάφρων κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου (Απρίλιο έως και Σεπτέμβριο), όπως είναι κατανοητό, δεν πραγματοποιούνται.
2. Δεν έχουν πληρωθεί, έως σήμερα, δύο πιστοποιημένοι λογαριασμοί.
Ο 1^{ος} Λογαριασμός, ποσού 55.331,87€ με ΦΠΑ, πιστοποιήθηκε στις 11/06/2024, έγινε αίτημα αύξησης πίστωσης στις 02/08/2024 και αίτημα χρηματοδότησης στις 31/10/2024.
Ο 2^{ος} Λογαριασμός, ποσού 49.052,80€ με ΦΠΑ, πιστοποιήθηκε στις 18/10/2024, έγινε αίτημα αύξησης πίστωσης στις 18/10/2024 κ
3. Τα ανωτέρω 1 και 2, συνιστούν από μόνοι τους, λόγους ανωτέρας βίας και ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους που αιτιολογούν την μετάθεση παράδοσης της παροχής υπηρεσίας

4. Κατά παγία νομολογία η «ανωτέρα βία», ως αόριστη νομική έννοια, αποτελεί γενική αρχή του δίκαιου, εφαρμόζεται ακόμα και αν ελλείπει ειδική νομοθετική πρόβλεψη και υπόκειται σε ακυρωτικό έλεγχο ως προς την επάρκεια της αιτιολογίας των εκτιμώμενων πραγματικών περιστατικών που την συγκροτούν. Ως τέτοια δε, θεωρείται κάθε γεγονός τυχαίο και απρόβλεπτο που δεν μπορεί να αποτραπεί ακόμα και με μέτρα άκρας επιμέλειας και εξαιτίας του οποίου εμποδίζεται κάποιος να τηρήσει συμβατική υποχρέωση ακόμα και αν καταβάλει την επιμέλεια και πρόνοια επιμελούς προσώπου.
5. Η προς τροποποίηση σύμβαση δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέδκυναν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, δεν επεκτείνει το αντικείμενο της σύμβασης, δεν υποκαθιστά τον ανάδοχο στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση και δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές της προμήθειας, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώσεων η επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός αρδευτικών – στραγγιστικών καναλιών και τάφρων αρμοδιότητας ΓΟΕΒ - ΤΟΕΒ και ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών» προϋπολογισμού: 620.000,00€ ως Υποέργο 2 της πράξης «Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες στις 04-01-2021 και 11-01-2021 στις εγκαταστάσεις και το αρδευτικό- αποστραγγιστικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών, του ΓΟΕΒ και των ΤΟΕΒ Δήμητρας και Ψυχικού - Πεθελινού της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» με ανάδοχο την εταιρεία ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, κατά εννέα (9) μήνες ήτοι έως 16/11/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Β) Για την διαβίβαση του παρόντος πρακτικού στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών για τις περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και υπογράφεται ως εξής:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- 1) Δήμου Δημήτριος
- 2) Καμτσιούρη Αρτεμής
- 3) Διαμαντίδης Ανθίμος

21. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΤ 25303/121/14-02-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία έχει ως εξής :

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών σχετικά με την 1^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός αρδευτικών – στραγγιστικών καναλιών και τάφρων αρμοδιότητας ΓΟΕΒ - ΤΟΕΒ και ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών» προϋπολογισμού: 620.000,00€ ως Υποέργο 2 της πράξης «Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες στις 04-01-2021 και 11-01-2021 στις εγκαταστάσεις και το αρδευτικό- αποστραγγιστικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών, του ΓΟΕΒ και των ΤΟΕΒ Δήμητρας και Ψυχικού - Πεθελινού της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών», μέχρι τις 16-11-2025 χωρίς αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016.

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τον Ν.3852/2010 για τη « Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης....[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].....και άλλες διατάξεις».
4. Το Π.Δ. 133 (ΦΕΚ 226/Α/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις αρ. Αποφάσεις 81320 και 77909/1-12-2016 Γενικού Γραμματέα ΑΔΜ-Θ , (ΦΕΚ 4302/τ.Β'/30.12.2016).
5. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ.ΟΙΚ.94/11-1-2017 απόφαση Περιφερειάρχη «ορισμός προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της ΠΚΜ»
6. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ 148/Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους Αντιπεριφερειάρχες και τους Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ.

7. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 2604(59)/02-01-2024 (ΦΕΚ 145/Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Εκτελεστικό Γραμματέα.
8. Την αριθ. πρωτ. : οικ. 477143(2868)/07-09-2020 απόφαση του Υποδιευθυντή της ΥΔΤΕ ΠΕ Σερρών «Συμπλήρωση της απόφασης κατανομής υπαλλήλων στα Τμήματα της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Σερρών»
9. Την αρ. οικ.641925(5511)/18-11-2020 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί «Αναπλήρωσης Προϊσταμένου στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών».
10. Την υπ' αριθ. οικ. 63853(60)/25-01-2024 (ΦΕΚ 717/Β/31-01-2024) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών για Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
11. Το ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31-1-2013) και την αρ.15400/17-4-2013/εγκύκλιο αριθμ. 6 του Υπουργείου Εσωτερικών.
12. Την με αρ. οικ. 611897(6081)/30-08-2022 Απόφαση της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του Υποέργου 2: «Καθαρισμός αρδευτικών – στραγγιστικών καναλιών και τάφρων αρμοδιότητας ΓΟΕΒ - ΤΟΕΒ και ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών», της πράξης «Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις 04-01-2021 και στις 11-01-2021 στις εγκαταστάσεις και το αρδευτικό-αποστραγγιστικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών, του ΓΟΕΒ και των ΤΟΕΒ Δήμητρας και Ψυχικού –Πεθελινού της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (πρώην ε.ε. 2021ΣΕ87200002)» προϋπολογισμού: δαπάνης Υποέργου 2: 620.000,00€.
13. Την με αρ. οικ. 55339(467)/24-01-2023 Απόφαση της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών με την οποία επικαιροποιήθηκε η έγκριση της μελέτης του Υποέργου 2: «Καθαρισμός αρδευτικών – στραγγιστικών καναλιών και τάφρων αρμοδιότητας ΓΟΕΒ - ΤΟΕΒ και ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών», της πράξης «Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις 04-01-2021 και στις 11-01-2021 στις εγκαταστάσεις και το αρδευτικό-αποστραγγιστικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών, του ΓΟΕΒ και των ΤΟΕΒ Δήμητρας και Ψυχικού –Πεθελινού της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (πρώην ε.ε. 2021ΣΕ87200002)» προϋπολογισμού δαπάνης Υποέργου 2: 620.000,00€.
14. Την με αρ. 153/2023 (Πρακτικό 5ο/07-02-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. για την έγκριση των όρων της Διακήρυξης της παροχής υπηρεσίας και συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής του Διαγωνισμού (ΑΔΑ: 9ΤΜ47ΛΛ-7ΛΠ).
15. Την με αριθ. 669/2023 (Πρακτικό 23ο/06-06-2023) Απόφαση Ο.Ε. της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΡΨΘ7ΛΛ-Ε76, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013087770) κατακύρωσης του διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας.
16. Την από 17/08/2023 Σύμβαση της προμήθειας (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013265491).
17. Την υπ' αριθ. 1100/2023 Απόφαση της Ο.Ε. Π.Κ.Μ. για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής της παρ. 11δ του άρθρου 221 του ν.4412/2016.
18. Το από 13-01-2025 αίτημά παράτασης της εταιρείας ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ για χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας μέχρι 16-11-2025.
19. Το από 11-02-2025 Πρακτικό Συνεδρίασης (Γνωμοδότηση) της επιτροπής παραλαβής της παρ. 11δ του άρθρου 221 του ν.4412/2016.
20. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Β. Λαμβάνοντας υπόψη ότι :

Οι εργασίες καθαρισμού των αρδευτικών – στραγγιστικών καναλιών και τάφρων κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου (από τον Απρίλιο έως και τον Σεπτέμβριο), όπως είναι κατανοητό, δεν πραγματοποιούνται, καθώς και του ότι ο ανάδοχος δεν έχει πληρωθεί ακόμη τους δύο (2) πιστοποιημένους λογαριασμούς είναι αναγκαία η παράταση προθεσμίας της ανωτέρω προμήθειας μέχρι 16-11-2025, ώστε να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Κ.Μ.

Την χορήγηση 1^{ης} Παράτασης της συνολικής Προθεσμίας Περαίωσης των εργασιών της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός αρδευτικών – στραγγιστικών καναλιών και τάφρων αρμοδιότητας ΓΟΕΒ - ΤΟΕΒ και ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών» μέχρι τις 16-11-2025 χωρίς αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016.

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ Τ.Ε. Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΤΑΤΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τοπ. Μηχανικός με Α'β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ., Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής Προθεσμίας Περαίωσης των εργασιών της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός αρδευτικών – στραγγιστικών καναλιών και τάφρων αρμοδιότητας ΓΟΕΒ - ΤΟΕΒ και ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών» μέχρι

τις **16-11-2025 χωρίς αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου**, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“ Οι εργασίες καθαρισμού των αρδευτικών – στραγγιστικών καναλιών και τάφρων κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου (από τον Απρίλιο έως και τον Σεπτέμβριο), δεν πραγματοποιούνται, καθώς και του ότι ο ανάδοχος δεν έχει πληρωθεί ακόμη τους δύο (2) πιστοποιημένους λογαριασμούς είναι αναγκαία η παράταση προθεσμίας της ανωτέρω προμήθειας μέχρι 16-11-2025, ώστε να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της.”

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΠΔΕ 2022 – ΣΑΝΑ 271, αρ. 2023/06-10-2022 (αριθμ. πρωτ. 95939) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων/ Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΔΑ: 6ΗΚΦ46ΜΤΛΡ-Θ3Υ). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει το έργο/πράξη «Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις 04-01-2021 και στις 11-01-2021 στις εγκαταστάσεις και το αρδευτικό-αποστραγγιστικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών, του ΓΟΕΒ και των ΤΟΕΒ Δήμητρας και Ψυχικού –Πεθελινού της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (πρωην ε.ε. 2021ΣΕ87200002)» και κωδικό 2022ΝΑ27100041, στη ΣΑΝΑ 271 του Π.Δ.Ε. 2022 για την υλοποίηση του υποέργου 2 (Υπηρεσία) «Καθαρισμός αρδευτικών – στραγγιστικών καναλιών και τάφρων αρμοδιότητας ΓΟΕΒ - ΤΟΕΒ και ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών». Η πράξη, με κωδικό ΟΠΣ 5185621 εντάχθηκε στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025» με την αριθμ πρωτ. 304425/30-09-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:ΨΕ47465ΧΘΞ-ΥΣΘ).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 216/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη