



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 11^ο/26-03-2025

Απόφαση [321/2025](#)

ΘΕΜΑ 12^ο: «Έγκριση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδικού άξονα Γέφυρας Ν. Πετριτσίου προς Καστανούσα έως τα όρια του Ν. Κιλκίς», έως 02-06-2025 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **26 Μαρτίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 210824/544/20-3-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 12^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδικού άξονα Γέφυρας Ν. Πετριτσίου προς Καστανούσα έως τα όρια του Ν. Κιλκίς», έως 02-06-2025 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΤ 206714/1749/19-03-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 208217/190/20-03-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Την με αριθμό 47174/19-05-2023(ΑΔΑ: 6Θ2Χ46ΤΛΡ-ΝΩΧ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ποσού δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00€) με ΦΠΑ σε βάρος της ΣΑΝΑ 471 του Π.Δ.Ε. ενάρθρος έργου 2023ΝΑ047100158.
13. Την 54/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Π.Κ. Μακεδονίας (Συνεδρίαση 10^η/24-07-2023) ΑΔΑ: ΨΔ2Χ7ΛΛ-ΕΔΖ με την οποία εγκρίνεται ο τρόπος δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση οδικού άξονα Γέφυρας Ν. Πετριτσίου προς Καστανούσα έως τα όρια του Ν. Κιλκίς» με Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗΣ.).
14. Τη με αρ. 1035/2023 (Πρακτικό 33ο/22-08-2023) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΩΔ37ΛΛ-ΚΑΝ).
15. Την με αρ. οικ.515838(5181)/26-07-2023 Απόφαση της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
16. Τη με αρ. 1306/2023 απόφαση (πρακτικό 43^ο /24-10-2023, ΑΔΑ: 68Ε07ΛΛ-Α3Π) της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ., η οποία ανακηρύσσει ως προσωρινό ανάδοχο του έργου τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία Κ/Ξ ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ- ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔΕ
17. Την με αριθμό **1764/27-12-2023** (πρακτικό 52^ο/27-12-2023 **ΑΔΑ: 6Φ177ΛΛ-ΔΥ2**, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014398341) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην εργοληπτική επιχείρηση «Κ/Ξ ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ- ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔΕ», με ποσοστό έκπτωσης 32,03% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά μετά την έκπτωση 1.359.459,83 ευρώ (με Φ.Π.Α.).
18. Την από 03/04/2024 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014520142, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 02/04/2025.
19. Τη με αρ. 823270(7515)/02-12-2024 ΑΔΑ ΨΥΓΡ7ΛΛ-ΥΥ6 Απόφαση διακοπής των εργασιών της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών με υπαιτιότητα του Κυρίου του έργου, έως την εκκαθάριση (εξόφληση του 2^{ου} λογαριασμού πιστοποίησης).
20. Τη με αρ. 83936(622)/03-02-2025 ΑΔΑ 964Χ7ΛΛ-ΞΝΝ Απόφαση της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών, για την άρση της διακοπής των εργασιών του έργου του θέματος.

21. Την από 11-03-2025 με αριθμό πρωτ. της Υπηρεσίας 181301(1521)/11-03-2025 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, λόγω διακοπής των εργασιών με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου (καθυστέρηση πληρωμής 2^{ου} λογαριασμού) και καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις της χειμερινής περιόδου).

22. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

23. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΤ 206714/1749/19-03-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία έχει ως εξής :

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών

Για τη χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδικού άξονα Γέφυρας Ν. Πετριτσίου προς Καστανούσα έως τα όρια του Ν. Κιλκίς», έως 02-06-2025 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021.

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τον Ν.3852/2010 για τη «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 175^Α και 176 που αφορούν στις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας, όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε σύμφωνα με τους Νόμους 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α), 4623/2019 (ΦΕΚ 134Α) και 4625/2019 (ΦΕΚ 139Α) και 5056/06-10-2023(ΦΕΚ 163Α').
3. Το Π.Δ. 133 (ΦΕΚ 226/Α/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις αρ. Αποφ. 81320 & 77909/1-12-2016 Γεν. Γραμματέα ΑΔΜ-Θ, (ΦΕΚ 4302/τ.Β'/30.12.2016).
4. Την αρ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ.94/11-1-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη ΠΚΜ για τον ορισμό Προϊσταμένων και αναπληρωτών προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γεν. Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών της ΠΚΜ.
5. Το με αρ. πρωτ. οικ. 35568(192)/01-02-2017 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Προγραμματισμού και Υποδομών για «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/30-12-2016, τ.Β') περί έγκρισης τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ».
6. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 156475(1324)/16-03-2021 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί τροποποίησης στην Αναπλήρωση Προϊσταμένων στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών.
7. Την με αρ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 ΦΕΚ (148/Β'/11-01-2024) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»» και της με αρ. πρωτ. οικ. 212528(3135)/22-03-2024 ΦΕΚ (2089/Β'/07-04-2024) «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (Β'148) απόφασης Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη» και της υπ. αριθμό 249859(3725)/08-04-2024 ΦΕΚ (2793/Β'/17-05-2024) "2η τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 17255(397)/09.01.2024 απόφασης Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ"».
8. Την υπ' αριθμόν οικ. 641925(5511)/18-11-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, για ορισμό προσωρινού αναπληρωτή Προϊσταμένου της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.
9. Την αριθ. οικ. 156475(1324)/16-03-2021 τροποποίησης της Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί Αναπλήρωσης Προϊσταμένων στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών.
10. Την υπ' αριθ. οικ. 63853(60)/25-01-2024 (ΦΕΚ 717/Β'/31-01-2024) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών για Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/09-02-2007) «Αναπλήρωση Προϊσταμένων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149Α/15-07-2014).
12. Την με αριθμό 47174/19-05-2023(ΑΔΑ: 6Θ2Χ46ΤΛΡ-ΝΩΧ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ποσού δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00€) με ΦΠΑ σε βάρος της ΣΑΝΑ 471 του Π.Δ.Ε. ενάρθρος έργου 2023ΝΑ047100158.
13. Την 54/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Π.Κ. Μακεδονίας (Συνεδρίαση 10^η/24-07-2023) ΑΔΑ: ΨΔ2Χ7ΛΛ-ΕΔΖ με την οποία εγκρίνεται ο τρόπος δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση οδικού άξονα Γέφυρας Ν.

Πετρισίου προς Καστανούσα έως τα όρια του Ν. Κιλκίς» με Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗΣ.).

14. Την με αρ. οικ.515838(5181)/26-07-2023 Απόφαση της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
15. Την με αριθμό 1764/27-12-2023 (πρακτικό 52º/27-12-2023 ΑΔΑ: 6Φ177ΛΛ-ΔΥ2, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014398341) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην εργοληπτική επιχείρηση «Κ/Ξ ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ- ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔΕ», με ποσοστό έκπτωσης 32,03% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά μετά την έκπτωση 1.359.459,83 ευρώ (με Φ.Π.Α.).
16. Τη με αρ. 18/2024/04-03-2024 Πράξη του Επιτρόπου ΟΤΑ Θεσσαλονίκης ΙΙ, από την οποία προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προ συμβατικού ελέγχου νομιμότητας.
17. Την από 03/04/2024 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 24ΣΥΜV014520142, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 02/04/2025.
18. Τα συμβατικά τεύχη του έργου, που αναφέρεται στο θέμα.
19. Τη με αρ. 823270(7515)/02-12-2024 ΑΔΑ ΨΥΓΡ7ΛΛ-ΥΥ6 Απόφαση διακοπής των εργασιών της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών με υπαιτιότητα του Κυρίου του έργου, έως την εκκαθάριση (εξόφληση του 2º λογαριασμού πιστοποίησης).
20. Τη με αρ. 83936(622)/03-02-2025 ΑΔΑ 964Χ7ΛΛ-ΞΝΝ Απόφαση της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών, για την άρση της διακοπής των εργασιών του έργου του θέματος.
21. Την από 11-03-2025 με αριθμό πρωτ. της Υπηρεσίας 181301(1521)/11-03-2025 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, λόγω διακοπής των εργασιών με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου (καθυστερήση πληρωμής 2º λογαριασμού) και καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις της χειμερινής περιόδου).
22. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Β. Απόψεις της Δ/νουσας Υπηρεσίας για το παραπάνω αίτημα του αναδόχου

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας, αφορά εργασίες αποκατάστασης βατότητας και ασφάλειας των τμημάτων του οδικού άξονα, γέφυρας π. Στρυμόνα από το Ν. Πετρισί έως τα όρια του Ν. Σερρών με τον Ν. Κιλκίς.

Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 70% και υφίσταται ανάγκη για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου εγκαίρως. Λόγω διακοπής των εργασιών με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου (καθυστερήση πληρωμής 2º λογαριασμού) και καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις της χειμερινής περιόδου), δεν ήταν εφικτή η έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών και είναι αναγκαία η παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου για δύο (2) μήνες μέχρι 02/06/2025 , ώστε να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Κ.Μ.

Την χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση οδικού άξονα Γέφυρας Ν. Πετρισί προς Καστανούσα έως τα όρια του Ν. Κιλκίς», κατά δύο (2) μήνες δηλαδή έως 02/06/2025 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.

Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδ/σης
Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών

Αλέξανδρος Τάτλης
Τοπ. Μηχανικός με Α'β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής Προθεσμίας Περαιώσεως του έργου: «Συντήρηση οδικού άξονα Γέφυρας Ν. Πετρισί προς Καστανούσα έως τα όρια του Ν. Κιλκίς», κατά δύο (2) μήνες δηλαδή έως 02/06/2025 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“ Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 70% και υφίσταται ανάγκη για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου εγκαίρως. Λόγω διακοπής των εργασιών με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου (καθυστέρηση πληρωμής 2^{ου} λογαριασμού) και καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις της χειμερινής περιόδου), δεν ήταν εφικτή η έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών και είναι αναγκαία η παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου για δύο (2) μήνες μέχρι 02/06/2025 , ώστε να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου.”

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023 στη ΣΑΝΑ 471, Κωδικός Ενάριθμου: 2023ΝΑ47100158, και η απόφαση που έχει εκδοθεί για την παρούσα διαδικασία και αποτελεί ανάληψη υποχρέωσης, έχει λάβει αρ. πρωτ. 47174/19-05-2023(ΑΔΑ: 6Θ2Χ46ΜΤΛΡ-ΝΩΧ).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 321/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Αναπληρώτρια Γραμματέας

Ελισσάβετ Παπαγιάννη