



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 11^ο/26-03-2025

Απόφαση 361/2025

ΘΕΜΑ 52^ο : «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ» Προϋπολογισμός μελέτης: 4.120.000,00 €»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **26 Μαρτίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 210824/544/20-3-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 52^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ» Προϋπολογισμός μελέτης: 4.120.000,00 €», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 149912/1883/12-3-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 194/17-3-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).

3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τη με αριθμ. 47/2023 (συνεδρίαση 9η/30-06-2023) (ΑΔΑ: 9Β037ΛΛ-ΦΕΤ) Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της ΠΚΜ για την έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου
13. Τη χρηματοδότηση του έργου από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023 (ΑΔΑ:60Α87ΛΛ-574). Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα με κωδικό έργου 2022ΝΠ40800021.
14. Το με αρ. οικ. 214393 (3789) ΔΤΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑΜ 23REQ012826481) πρωτογενές αίτημα και την με αρ. πρωτ: οικ. 404708 (7102)/08-06-2023 (ΑΔΑΜ 23REQ012861383) έγκριση πρωτογενούς αιτήματος έργου του θέματος.
15. Τη με αριθμ. 847/2023 (ΑΔΑ: 9Υ5Ρ7ΛΛ-6Β4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ που αφορά στην έγκριση της διακήρυξης και τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού,
16. Την ανάρτηση της Προκήρυξης του έργου στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ 23PROC013136469 και δημοσιεύτηκε στην ΕΕ με αριθμό S139-442129-2023ΕΛ στις 21/07/2023
17. Την ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ 23PROC013138759
18. Τη γνώμη 22Β/2023 της γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 περί επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων της εταιρείας «ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε», καθώς και την κοινοποίηση αυτής μέσω ΕΣΗΔΗΣ με το με αρ.πρωτ: 639185 (11395)/2023 έγγραφό μας σε όλους τους συμμετέχοντες
19. Την με αριθμό 1621/2023 (ΑΔΑ: 6ΝΩΒ7ΛΛ-8Β3) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι, περί ανάθεσης του διαγωνισμού στην ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ με μέση έκπτωση 9%.
20. Την Απόφαση 18/23-01-2024 (ΑΔΑ: 63677ΛΛ-0ΛΞ & ΑΔΑΜ 24ΑWRD014432398 2024-03-19) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ κατακύρωσης του διαγωνισμού της 30-08-2023) στην ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ.
21. Την υπ’ αριθμ.105/2024 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία ολοκληρώθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας για την υπογραφή της σύμβασης.
22. Τη σύμβαση κατασκευής του έργου, η οποία υπογράφηκε την 04-04-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV014532476 2024-04-04), με ποσό που ανέρχεται σε 3.023.777,21€ χωρίς ΦΠΑ, και με αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου να ανέρχεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή να λήγει την 03.04.2025.
23. Την με αριθμ. Πρωτ. Οικ. 246573 (3409)/05-04-2024 (ΑΔΑ:9Μ9Γ7ΛΛ-ΙΜΕ) Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, με την οποία έγινε η ανάθεση επίβλεψης του έργου.

24. Την με αριθμ. Πρωτ. 315594(4441)/14-05-2024 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
25. Την με αριθμ. Πρωτ. οικ. 905414 (12619)/19-12-2024 Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.
26. Τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου με την οποία ζητείται η Χορήγηση Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του εν θέματι Έργου.
27. Το από 11-03-2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο αποστέλλονται πρόσθετα στοιχεία για τις ημέρες με δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
28. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 149912/1883/12-3-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων, της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 194/17-3-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ., και έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ»

Προϋπολογισμός μελέτης: 4.120.000,00 €

Χρηματοδότηση : 2022ΝΠ40800021 MIS:5198513

Ανάδοχος: ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ

ΣΧΕΤ.: Η από 26/02/2025 (αρ.Πρωτ. εισερχομένου στη ΔΤΕ/ΠΚΜ 149912(1883)/26-02-2025) αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης ολικής προθεσμίας.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Το ΠΔ 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226Α/27.12.2010) «Οργανισμός της ΠΚΜ» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Το Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το Άρθρο 147: «Προθεσμίες».
5. Την υπ' αρ. πρ. οικ. 17255(397)/09.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ148/Β/11.01.2024), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ2793/Β/17.05.2024)
6. Την με αριθμ. Πρωτ. 125098/16.12.2024 (ΑΔΑ : 9ΞΦΡΟΡ1Υ-ΨΨΤ) Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
7. Την υπ' αρ. ΓΠΚΜ οικ 3617/17.12.2024 (ΑΔΑ: Ρ00Υ7ΛΛ-Μ2Ω) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Ορισμός Αν. Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας".
8. Την από 04.04.2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014532476 2024-04-04) υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου του θέματος.
9. Τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου με την οποία ζητείται η Χορήγηση Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του εν θέματι Έργου.
10. Το από 11-03-2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο αποστέλλονται πρόσθετα στοιχεία για τις ημέρες με δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Και επειδή:

Με τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου του Έργου του θέματος, η Ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα τη Χορήγηση Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του Έργου του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η αρχική πίστωση για το έργο ύψους 4.120.000,00€ εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 43301/10-05-2023 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με ΑΔΑ: ΨΗΣΒ46ΜΤΛΡ-ΥΨΩ στο οποίο είναι ενταγμένο το έργο της επικεφαλίδας με κωδικό 2022ΝΠ40800021

Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν με την Οικ. 456974(8032)03-07-2023 Απόφαση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών έργων / Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Με την απόφαση 847/2023 (ΑΔΑ: 9Υ5Ρ7ΛΛ-6Β4) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου: «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ» και η συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου.

Στον Διαγωνισμό, ο οποίος ορίστηκε για τις 30-08-2023, συμμετείχαν 4 εργοληπτικές επιχειρήσεις. Με την απόφαση 1621/2023 (ΑΔΑ: 6ΝΩΒ7ΛΛ-8Β3) της Οικονομικής Επιτροπής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε το πρακτικό Ι ανάθεσης του διαγωνισμού στην ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ με μέση έκπτωση 9%.

Το αρχικό συμβατικό αντικείμενο (ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α. 24%) είναι 3.749.483,74€.

Με την υπ' αριθμ.105/2024 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώθηκε ο προ συμβατικός έλεγχος νομιμότητας για την υπογραφή της σύμβασης.

Με την Απόφαση 18/23-01-2024 (ΑΔΑΜ 24ΑWRD014432398 2024-03-19) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ κατακύρωσης του διαγωνισμού της 30-08-2023) στην ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ.

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε την 04-04-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV014532476 2024-04-04). Το ποσό ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 3.023.777,21€ χωρίς ΦΠΑ.

Η αρχική προθεσμία περαίωση του έργου ανέρχεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή λήγει την 03.04.2025.

Με την με αριθμ. Πρωτ. Οικ. 246573 (3409)/05-04-2024 (ΑΔΑ:9Μ9Γ7ΛΛ-ΙΜΕ) Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ έγινε η ανάθεση επίβλεψης του έργου.

Με την με αριθμ. Πρωτ. 315594(4441)/14-05-2024 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Με την με αριθμ. Πρωτ. οικ. 905414 (12619)/19-12-2024 Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ.

Λόγω καθυστερήσεων στην προμήθεια των υλικών (πινακίδων, στηθαίων ασφαλείας, κ.λ.π.) από τις εταιρείες παραγωγής καθώς δεν υπήρχαν σε απόθεμα τα απαιτούμενα υλικά.

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του έργου υπήρχαν απαγορεύσεις εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης (π.χ. ΔΕΘ) αλλά και δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή του έργου από Απρίλιο 2024 έως και Φεβρουάριο του 2025 και δεν επέτρεπαν την εκτέλεση εργασιών για 84 ημέρες και που επηρέασαν την εξέλιξη των εργασιών.

Για τους ανωτέρω λόγους, ο ανάδοχος του έργου ζητάει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι την 03-10-2025.

Γ. ΑΠΟΦΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ.

Σχετικά με το αίτημα του Αναδόχου η Υπηρεσία έχει διαπιστώσει ότι:

Λόγω των καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις-καύσωνες) που επικράτησαν στην περιοχή του έργου από τον Απρίλιο του 2024 έως το Φεβρουάριο του 2025, δεν μπορούσαν να εκτελεστούν εργασίες για 84 ημέρες.

Επίσης, λόγω των απαγορεύσεων εκτέλεσης εργασιών σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους (π.χ. ΔΕΘ, 28ης Οκτωβρίου, Δεκαπενταύγουστο, Χριστούγεννα, κλπ) δεν εκτελέστηκαν εργασίες για 25 ημέρες.

Δεδομένου του χρόνου που απαιτείται για την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη και απαγορεύσεις εκτέλεσης εργασιών της Δ/σης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, της Αστυνομικής Δ/σης Χαλκιδικής και της Αστυνομικής Δ/σης Πέλλας εξαιτίας εορταστικών εκδηλώσεων του επόμενου διαστήματος (π.χ. Πάσχα, τριήμερο Αγ. Πνεύματος, περιορισμοί εργασιών συγκεκριμένες μέρες λόγω καλοκαιρινών μετακινήσεων)

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την Έγκριση Χορήγησης Παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 03.10.2025, δηλαδή κατά έξι (6) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και με Αναθεώρηση, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αλλά και τις διατάξεις του ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Υ.Σ.Ε./Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ. .

Χρήστος Παπαδόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α'β

Την διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία, οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ. και Παπουλίδης Στ. έδωσαν λευκή ψήφο, οι κ.κ. Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει τη Χορήγηση Παράτασης της συνολικής προθεσμίας του υποέργου: «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ», Προϋπολογισμού μελέτης: 4.120.000,00 €, έως τις 03-10-2025, δηλαδή κατά έξι (6) μήνες, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου «ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ», σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αλλά και τις διατάξεις του ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“ Λόγω των καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις-καύσωνες) που επικράτησαν στην περιοχή του έργου από τον Απρίλιο του 2024 έως το Φεβρουάριο του 2025, δεν μπορούσαν να εκτελεστούν εργασίες για 84 ημέρες.

Επίσης, λόγω των απαγορεύσεων εκτέλεσης εργασιών σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους (π.χ. ΔΕΘ, 28ης Οκτωβρίου, Δεκαπενταύγουστο, Χριστούγεννα, κλπ) δεν εκτελέστηκαν εργασίες για 25 ημέρες.

Δεδομένου του χρόνου που απαιτείται για την εκτέλεση των υπολοιπόμενων εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη και απαγορεύσεις εκτέλεσης εργασιών της Δ/σης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, της Αστυνομικής Δ/σης Χαλκιδικής και της Αστυνομικής Δ/σης Πέλλας εξαιτίας εορταστικών εκδηλώσεων του επόμενου διαστήματος (π.χ. Πάσχα, triήμερο Αγ. Πνεύματος, περιορισμοί εργασιών συγκεκριμένες μέρες λόγω καλοκαιρινών μετακινήσεων)“

Σημειώνεται ότι, το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με κωδικό έργου 2022ΝΠ40800021.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 361/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Αναπληρώτρια Γραμματέας

Ελισσάβετ Παπαγιάννη