



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 15^ο/14-04-2025

Απόφαση 479/2025

ΘΕΜΑ 27^ο: «Εισήγηση επί της από 21-03-2025 προσφυγής της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» κατά του με αρ. πρωτ. Φ2.3.7/56/100030(397)/20-02-2025 εγγράφου της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας περί μη αποδοχής του από 06-02-2025 αιτήματος, για πληρωμή αναδόχου της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)» της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ» του ΠΑΑ 2014-2020 Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0016050846»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στη **14 Απριλίου 2025**, ημέρα **Μ. Δευτέρα** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 266562/714/10-4-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παρευρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 27^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Εισήγηση επί της από 21-03-2025 προσφυγής της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» κατά του με αρ. πρωτ. Φ2.3.7/56/ 100030(397)/20-02-2025 εγγράφου της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας περί μη αποδοχής του από 06-02-2025 αιτήματος, για πληρωμή αναδόχου της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)» της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ» του ΠΑΑ 2014-2020 Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0016050846, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ2.2.5/31/213541/786/8-4-2025 εισήγηση του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ημαθίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την με Α.Π.: 1604/13-3-2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0016050846 για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση: 4.3.1.: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Π.Α.Α. 2014-2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
13. Την απόφαση με αρ. 1640/2020 57ου/22-12-2020 του αρμοδίου οργάνου: Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. έγκρισης της Διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης της σύμβασης του θέματος.
14. Την υπ’ αριθμ 7/2020 διακήρυξη (ΑΔΑΜ 21PROC007975867) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας.
15. Την με αρ. 488/2021 (ΑΔΑ:Ω5ΧΒ7ΛΛ-Γ04) απόφαση 19^{ου} /26-4-21 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., περί έγκρισης του Πρακτικού Ι και του Πρακτικού ΙΙ
16. Την με αρ. 750/2021 απόφαση 27^{ου} /29-6-21 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (Α.Δ.Α.: 6ΧΓ57ΛΛ-ΤΛΘ) περί έγκρισης του από 11-6-21 Πρακτικού ΙΙΙ του εν θέματι διαγωνισμού, την απόρριψη της προσφοράς του Οικονομικού Φορέα με την

- επωνυμία «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. προσφ. 209065), την κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής του και την ματαίωση της διαδικασίας όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ.αρ. 1640/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΖ007ΛΛ-ΖΓΠ)»
17. Το με αρ. πρωτ. Φ2.2.4/35/412678(1675)/6-7-2021 έγγραφο της υπηρεσίας, με θέμα «Κοινοποίηση της με αρ. 750/2021 απόφασης Ο.Ε. της Π.Κ.Μ. για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)»
 18. Την από 16-7-2021 προδικαστική προσφυγή της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της 750/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.
 19. Την με αρ. Α280/2021 απόφαση Α.Ε.Π.Π. περί διαδικασίας προσωρινής προστασίας
 20. Την με αρ. 1481/2021 απόφαση Α.Ε.Π.Π. με την οποία απορρίπτεται η από 16-7-2021 προδικαστική προσφυγή της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
 21. Την με αρ. καταχώρησης ΑΚ323/24-9-2021 αίτηση ακύρωσης – αναστολής της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά της 1481/2021 απόφασης Α.Ε.Π.Π. και της 750/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.,
 22. Την από 12-10-2021 προσωρινή διαταγή του Γ τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
 23. Το διατακτικό της 434/2021 απόφασης του Γ' Ακυρωτικού τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
 24. Την απόφαση με αρ. 39/2022 3ου /1-2-22 πρακτικού του αρμοδίου οργάνου: Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η προμήθεια της επικεφαλίδας, μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην Εταιρεία «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΔΑ: 6Λ837ΛΛ-ΙΕΨ και ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010277865)
 25. Το με αριθμ. Πρωτ. 69132/9-3-22 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκ. Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης
 26. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.: 1175/11-3-22 του αρμοδίου οργάνου: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Π.Κ.Μ., με την οποία δόθηκε η έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης της παραπάνω προμήθειας.
 27. Την με αρ. 1/2022 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010387011) μεταξύ της ΠΚΜ/ΠΕ Ημαθίας και της ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 28. Την κήρυξη ως έκπτωτου του οικονομικού φορέα σύμφωνα με την με αρ. 137/2023 απόφαση 15ης/24-7-23 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση για την κήρυξη ως έκπτωτου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., που εδρεύει ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ Τ.Κ. 25200 ΑΦΜ: 997238000, ΔΟΥ: Γ' Πατρών, αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)» της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ» του ΠΑΑ 2014-2020 Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0016050846» (ΑΔΑ: 9ΡΓΗ7ΛΛ-ΙΜ4)
 29. Την απόρριψη της προσφυγής του οικονομικού φορέα σύμφωνα με την με αρ. 186/2023 απόφαση 17ης/7-9-2024 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. με θέμα «Λήψη απόφασης επί της προσφυγής της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» κατά της 137/2023 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ., αναδόχου της εν θέματι προμήθειας (ΑΔΑ: ΨΤΞΖ7ΛΛ-ΒΧΚ)
 30. Την από 27-11-2024 υπεύθυνη δήλωση εκπροσώπου αναδόχου εταιρίας «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» με την οποία

- δεσμεύεται «....ότι θα καταβάλουμε τυχόν αποζημιώσεις για ζημιές που προκλήθηκαν από τα φερόμενα παραπτώματα, καθώς και ποινικές ρήτρες και ό,τι άλλο απαιτείται και οφείλουμε κατά τη σύμβαση και το νόμο....» (κωδικός γον xPMOd26-S7-YD4MPIMC2tQ
31. Το με αρ. πρωτ. Φ2.3.7/56/οικ.50723(152)/22-1-25 έγγραφο διαβίβασης του 1ου Αρνητικού Λογαριασμού της προμήθειας.
 32. Την με αρ.πρωτ. 134258(493)/20-02-25 αίτηση της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» περί πρόθεσης άσκησης προσφυγής του αρ.205 του Ν4412/2016
 33. Το από 21-02-2025 (έλαβε α.π.140149(519)/21-02-2025) έγγραφο της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», με συνημμένη την Προσφυγή της κατά του 1ου Αρνητικού Λογαριασμού της σύμβασης, όπως αυτός κοινοποιήθηκε την 22-01-2025, με το με αρ. πρωτ. Φ2.3.7/56/οικ.50723(152)/22-01-2025 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας.
 34. Την 276/18-03-2025 (ΑΔΑ: ΨΘΦ37ΛΛ-1Ρ0) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία αποφασίστηκε η απόρριψη, στο σύνολό της, της από 21-02-2025 προσφυγής της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», κατά του 1ου Αρνητικού Λογαριασμού της σύμβασης.
 35. Το Φ2.3.7/56/209033(771)/20-03-2025 έγγραφο της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας με το οποίο κοινοποιήθηκε η 276 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. στην «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».
 36. Το από 21-03-2025 (έλαβε α.π.213541(786)/21-03-2025) έγγραφο της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», με συνημμένη Προσφυγή κατά της με αρ. Πρωτ.:Φ2.3.7/56/100030(397)/20-02-2025 απόρριψης, του με αρ. Πρωτ. 100030(397)/07-02-2025 αιτήματος για πληρωμή αναδόχου (ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.) της εν θέματι Προμήθειας
 37. Την από 08-04-2025 γνωμοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών του άρθρου 221 παρ. 11β του ν.4412/16 της εν θέματι προμήθειας, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ.189/2025 απόφαση 7ου Πρακτικού/25-02-2025 της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και έχει ως εξής:

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

της Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών του άρθρου 221 παρ. 11β του ν.4412/16 της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)»,

που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ.189/2025 απόφαση 7ου Πρακτικού/25-02-2025 της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

για την γνωμοδότηση επί της από 21-03-2025 προσφυγής της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»,

κατά του με αρ. πρωτ. Φ2.3.7/56/100030(397)/20-02-2025 εγγράφου της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας περί μη αποδοχής του από 06-02-2025 αιτήματος, για πληρωμή αναδόχου.

Στην Βέροια σήμερα, 07 Απριλίου 2025, συνεδρίασε η επιτροπή ενστάσεων και προσφυγών του άρθρου 221 παρ. 11β του ν.4412/16 της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)», για την παροχή γνώμης επί της από 21-03-2025 προσφυγής της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», κατά του με αρ. πρωτ. Φ2.3.7/56/100030(397)/20-02-2025 εγγράφου της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας περί μη αποδοχής του από 06-02-2025 αιτήματος, για πληρωμή αναδόχου.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Την υπ' αριθμ. 7/2020 διακήρυξη (ΑΔΑΜ 21PROC007975867) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας.
3. Την με αρ. 1/2022 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010387011) μεταξύ της ΠΚΜ/ΠΕ Ημαθίας και της ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

4. Την κήρυξη ως έκπτωτου του οικονομικού φορέα σύμφωνα με την με αρ. 137/2023 απόφαση 15ης/24-7-23 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση για την κήρυξη ως έκπτωτου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., που εδρεύει ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ Τ.Κ. 25200 ΑΦΜ: 997238000, ΔΟΥ: Γ' Πατρών, αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 ΚWp (virtual net metering)» της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ» του ΠΑΑ 2014-2020 Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0016050846» (ΑΔΑ: 9ΡΓΗ7ΛΛ-ΙΜ4)
5. Την απόρριψη της προσφυγής του οικονομικού φορέα σύμφωνα με την με αρ. 186/2023 απόφαση 17ης/7-9-2024 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. με θέμα «Λήψη απόφασης επί της προσφυγής της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» κατά της 137/2023 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ., αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 ΚWp (virtual net metering)» της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ» του ΠΑΑ 2014-2020 Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0016050846» (ΑΔΑ: ΨΤΞΖ7ΛΛ-ΒΧΚ)
6. Την από 27-11-2024 υπεύθυνη δήλωση εκπροσώπου αναδόχου εταιρίας «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» με την οποία δεσμεύεται «...ότι θα καταβάλουμε τυχόν αποζημιώσεις για ζημιές που προκλήθηκαν από τα φερόμενα παραπτώματα, καθώς και ποινικές ρήτρες και ό,τι άλλο απαιτείται και οφείλουμε κατά τη σύμβαση και το νόμο....» (κωδικός γον xPMOδ26-S7-YD4MPIMC2tQ)
7. Το με αρ. πρωτ. Φ2.3.7/56/οικ.50723(152)/22-1-25 έγγραφο διαβίβασης του 1^{ου} Αρνητικού Λογαριασμού της προμήθειας.
8. Το από 06-02-2025 αίτημα του αναδόχου για πληρωμή εκτελεσμένων εργασιών ποσού 108.035,00€.
9. Το με αρ. πρωτ. Φ2.3.7/56/100030(397)/20-02-2025 έγγραφο της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας περί μη αποδοχής του από 06-02-2025 αιτήματος, για πληρωμή αναδόχου, ποσού 108.035,00€.
10. Το από 21-02-2025 (έλαβε α.π.140149(519)/21-02-2025) έγγραφο της ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, με συνημμένη την Προσφυγή της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» κατά του 1ου Αρνητικού Λογαριασμού της σύμβασης, όπως αυτός κοινοποιήθηκε την 22-01-2025, με το με αρ. πρωτ. Φ2.3.7/56/οικ.50723(152)/22-01-2025 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας.
11. Την από 11-03-2025 γνωμοδότηση της ίδιας επιτροπής επί της παραπάνω (σημείο 10) προσφυγής της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» κατά του 1ου Αρνητικού Λογαριασμού της σύμβασης.
12. Την Φ2.5/31/140149(519)/13-03-2025 εισήγηση του αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας προς την Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. για λήψη απόφασης επί της παραπάνω (σημείο 10) προσφυγής.
13. Την 276/18-03-2025 (ΑΔΑ: ΨΘΦ37ΛΛ-1Ρ0) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία αποφασίστηκε η απόρριψη, στο σύνολό της, της από 21-02-2025 προσφυγής της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», κατά του 1ου Αρνητικού Λογαριασμού της σύμβασης.
14. Το Φ2.3.7/56/209033(771)/20-03-2025 έγγραφο της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας με το οποίο κοινοποιήθηκε η 276 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. στην «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».
15. Το από 21-03-2025 (έλαβε α.π.213541(786)/21-03-2025) έγγραφο της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», με συνημμένη Προσφυγή κατά της με αρ. Πρωτ.:Φ2.3.7/56/100030(397)/20-02-2025 απόρριψης, του με αρ. Πρωτ. 100030(397)/07-02-2025 αιτήματος για πληρωμή αναδόχου (ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.) της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 ΚWp (virtual net metering)», του Αν. Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τ.Ε.Π.Ε. Ημαθίας.

και ειδικότερα

Το άρθρο 205 του ν. 4412/16 όπου αναφέρεται ότι «Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ' εφαρμογή των άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220, καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.»

Την παρ. 11β του άρθρου 221 του ν. 4412/16 όπου αναφέρεται: «β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης και

παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης.Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών, που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης.

εξέταση:

Το εμπρόθεσμο άσκησης της προσφυγής.

Η από 21-03-2025 προσφυγή ασκήθηκε εμπρόθεσμα καθώς το με α.π.: Φ2.3.7/56/100030(397)/20-02-2025 έγγραφο της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας περί μη αποδοχής του από 06-02-2025 αιτήματος, για πληρωμή αναδόχου, κοινοποιήθηκε στην εταιρεία αυθημερόν και η προθεσμία των 30 ημερών έληγε στις 23-03-2025.

Στη συνέχεια εξέτασε το ιστορικό και το φάκελο της σύμβασης.

Και επειδή

1. Με την υπ.αρ. 137/2023 απόφαση 15ης/24-7-23 συνεδρίασης το Περιφερειακό Συμβούλιο Π.Κ.Μ, αποφάσισε την κήρυξη ως ΕΚΠΤΩΤΟΥ του οικονομικού φορέα , «.....καθώς και ολική κατάρπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης ήτοι της με αρ. 011/Α 009376/11-4-22 εγγυητικής επιστολής της Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας ύψους 15.857,50€.....» εξουσιοδοτώντας την Υποδ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας για «.....την είσπραξη της εγγυητικής επιστολής με αρ. . 011/Α 009376/11-4-22 της Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας ύψους 15.857,50€.....»
2. Η υπ.αρ. 137/2023 απόφαση 15ης/24-7-23 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ, κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο στις 26-7-2023 με το υπ.αρ. 502176(683)/26-7-2023 έγγραφό του Περιφερειακού Συμβουλίου ενώ στις 27-7-2023, όπως αναφέρει στην προσφυγή του ο ανάδοχος, κοινοποιήθηκε έγγραφο από υπηρεσία μας με αρ. πρωτ. Φ2.2.6/31/οικ.518027(2222)/27-07-2023 προς της ΕΑΔΗΣΥ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 203 του ν. 4412/16 που αναφέρεται: «5. Η κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου γνωστοποιείται από την αναθέτουσα αρχή, αμελλητί, στην ΕΑΔΗΣΥ, η οποία ορίζεται αρμόδια για την τήρηση σχετικού μητρώου. Τα στοιχεία του μητρώου αξιοποιούνται κατά την εφαρμογή του άρθρου 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.»
3. Με την υπ.αρ. 186/2023 απόφαση 17ης /7-9-2023 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ απορρίφθηκε η με αρ. πρωτ. 575127(2462)/28-8-23 προσφυγή της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» κατά της 137/15ης/24-7-2023 (ΑΔΑ: 9ΡΓΗ7ΛΛ-ΙΜ4) απόφασης έκπτωσης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς κρίθηκε εκπρόθεσμη.
4. Στην από 27-11-2024 υπεύθυνη δήλωση εκπροσώπου αναδόχου εταιρίας «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» δεσμεύεται «....ότι θα καταβάλουμε τυχόν αποζημιώσεις για ζημιές που προκλήθηκαν από τα φερόμενα παραπτώματα, καθώς και ποινικές ρήτρες και ό,τι άλλο απαιτείται και οφείλουμε κατά τη σύμβαση και το νόμο....»
5. Με την υπ. αρ. Φ2.2.6/35/768832(2727)/3-11-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011534795) απόφαση της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας περί παράτασης-μετάθεσης συμβατικού χρόνου, όπως αυτή κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο αυθημερόν, αποφάσισε:

«..... Α) Την έγκριση της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως 12-4-2023 Β) Την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως 12-4-2023 Γ) Την επιβολή προστίμου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 207 του ν.4412/16 για τις εργασίες που εγκρίθηκε παράταση και που αναφέρονται στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς ήτοι των άρθρων με α/α 3 «Βάσεις Στήριξης» και του α/α 12 «Εργασίες: Προετοιμασίες: Εδάφους, Αποφιλώσεων-Καθαρισμού γηπέδου, Γενικών εκσκαφών, Χαλικόστρωσης, Περίφραξης, Πύλης εισόδου, Διάνοιξης τάφρου απορροής ομβρίων, Βάσης έδρασης οικίσκου, Λοιπές τεχνικές εργασίες», αναλυόμενη ως εξής:

α) α/α 3 «Βάσεις Στήριξης» 33600,00 * 5%=1680,00€

β) α/α 12 «Εργασίες.....» 35000,00 * 5%=1750,00€

ΣΥΝΟΛΟ 3430,00€

Ήτοι "Τρεις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ευρώ" τα οποία θα παρακρατηθούν από τον 1ο λογαριασμό.....»

Κατά της παραπάνω απόφασης δεν ασκήθηκε διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
6. Η υπ.αρ. 011/Α 009376/11-4-22, ποσού 15.857,50€ της Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας, έπαψε να ισχύει από τις 16-08-2023.
7. Το με α.π. Φ2.2.5/31/788548(3364)π.ε./13-03-2024 έγγραφο της υπηρεσίας με το οποίο ζητήθηκε η παράταση ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ή η αντικατάστασή της με νέα, προκειμένου να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
8. Για το αθροισμένο ποσό των 1.260,00€ που αφορά Δαπάνες ποσών 480,00 €, 435,00 € και 345,00 €, για δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης, σε τρεις εφημερίδες, στο άρθρο 1.6 παρ. Γ της Διακήρυξης αναφέρεται: «Οι δαπάνες δημοσίευσης της Προκήρυξης (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης), αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. (παρ.3 άρθρο 4 του Ν3548/07 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν 3801/09 ΦΕΚ 163Α /4-9-09)»

9. Ο τίτλος «Αρνητικός Λογαριασμός» στην επικεφαλίδα αυτού που κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο δεν έχει την έννοια με την οποία ορίζεται στο άρθρο 152 του ν. 4412/16 αλλά την «Επιστροφή των ποσών που αναφέρονται σε αυτόν»
10. Κατά τα οριζόμενα στην 7/2020 διακήρυξη (ΑΔΑΜ 21PROC007975867) της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)» προβλέπεται:
- Στο άρθρο 1.3 «Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (φωτοβολταϊκού σταθμού) ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος 499,8 kW και η παράδοσή του σε κατάσταση πλήρους και άρτιας λειτουργίας.....»
 - Στο άρθρο 6.1 «6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εγκατεστημένα και σε λειτουργία, συνδεδεμένα στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ, στο αγροτεμάχιο 2004Ιε Αγροκτήματος Επισκοπής συμπλ. διανομής 1962 (όπως αυτό διαμορφώθηκε με την υπ' αριθμ. 24655/2011/24 11 2015 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, ΠΕ Ημαθίας/ΔΑΟΚ/Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού & Αναδασμού, ΑΔΑ: Ω36Σ7ΛΛ Φ4Υ), το αργότερο εντός 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.....»
 - Στο άρθρο 5.1 «Επειδή, το υπό προμήθεια είδος περιλαμβάνει ολόκληρη την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, η παράδοση της οποίας σε λειτουργία επιτυγχάνεται με τη σύνδεση αυτής στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ήτοι με το τέλος της σύμβασης προμήθειας, κρίνεται σκόπιμη η δυνατότητα πληρωμής του αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας και όχι στο τέλος αυτής 1η πληρωμή-15% του φυσικού αντικείμενου: Περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της προετοιμασίας εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών πανέλων και συγκεκριμένα τις εργασίες , Αποψιλώσεων-Καθαρισμού γηπέδου, Γενικών εκσκαφών, Χαλικόστρωσης, Περίφραξης, Πύλης εισόδου, Διάνοιξης τάφρου απορροής όμβριων, και Βάσης έδρασης οικίσκου.....»

11. Στο από 21-9-2023 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας αναφέρεται μεταξύ άλλων: «..... Και επειδή αντικείμενο της εν θέματι προμήθειας είναι η παράδοση του πάρκου σε πλήρη λειτουργία στην οποία περιλαμβάνεται και η τελική σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ (αίτηση ετοιμότητας)

ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ να προβούμε σε σύνταξη πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)» Η υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/2016 δύναται, αυτεπάγγελα να παραπέμψει για επανεξέταση την υπόθεση σε δευτεροβάθμια επιτροπή.»

12. Έως την ημέρα υποχρέωσης παράδοσης της προμήθειας (ήτοι 12-6-2023) δεν είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες προετοιμασίας εδάφους (α/α 12 της Οικονομικής προσφοράς) και συγκεκριμένα εργασίες ολοκλήρωσης Χαλικόστρωσης σε πάχος τουλάχιστον 20cm, Περίφραξης (υπολείπεται ο εγκιβωτισμός της σε σκυρόδεμα για το υπόλοιπο τμήμα της περίφραξης)
13. Έως την ημέρα υποχρέωσης παράδοσης της προμήθειας (ήτοι 12-6-2023) δεν είχαν ξεκινήσει οι εργασίες Φ/Β πλαίσια (α/α 1), Μετατροπείς (α/α 2), Υποσταθμός Μ/Σ 400V/20kV (α/α 4), Οικίσκος Υποσταθμού (α/α 5), Κεντρικός ΗΛ.Πίνακας - Ασφάλειες - Καλώδια ΧΤ (AC/DC) – Στρίξεις καλωδίων, σχάρες, σιδηροκατασκευές (α/α 6), Σύστημα Καταγραφής Δεδομένων - Κεντρική Μονάδα (α/α 7), Εσωτερικό Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (α/α 8), Σύστημα Συναγερμού (α/α 9), Σύστημα Καταγραφής Εικόνας (α/α 10), Τοποθέτησης και σύνδεσης συστημάτων παρακολούθησης και καταγραφής, Συνδέσεις ηλεκτρολογικές και αυτοματισμών, Αποκατάσταση χώρου, Δοκιμές Σύνδεσης και Τελική Σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ, Λοιπές εργασίες εκτός της προμήθειας επί τόπου του εξοπλισμού (με α/α 1-10), εκτός των εργασιών προετοιμασίας εδάφους με α/α 12 (α/α 11) και μέρος του α/α 12, παρά μόνο έγιναν προπαρασκευαστικές εργασίες για Εσωτερικό Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας – Γειώσεις (α/α 8) , (α/α 11) και (α/α 12) και όχι ολοκλήρωση αυτών.
14. Έως την ημέρα υποχρέωσης παράδοσης της προμήθειας (ήτοι 12-6-2023) δεν υποβλήθηκαν από τον ανάδοχο το σύνολο των μελετών και δικαιολογητικών, ήτοι υπολείπονται:
- Ηλεκτρολογική μελέτη οικίσκου και πινάκων
 - Μελέτη εξαερισμού του μετασχηματιστή
 - Υποβολή μελέτης συνθέσεως σκυροδέματος για την κατασκευή περίφραξης και οικίσκου
 - Υποβολή ποιοτικών χαρακτηριστικών αδρανών υλικών για τη διάστρωση του περιβάλλοντα χώρου
 - Υποβολή ποιοτικών χαρακτηριστικών υλικών οικίσκου
 - Υποβολή ποιοτικών χαρακτηριστικών σιδηρού οπλισμού
15. Δεν υποβλήθηκαν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που προβλέπονται από τη νομοθεσία (πχ θλίψης δοκιμών σκυροδέματος, κοκκομετρία αδρανών κ.α).
16. Σύμφωνα με το άρθρο 5.1 της διακήρυξης η πληρωμή του αναδόχου γίνεται σε στάδια με την προϋπόθεση ολοκλήρωσης συγκεκριμένων εργασιών και τη σύνταξη πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής.
17. Για το 1^ο στάδιο προβλέπεται η 1^η πληρωμή ποσού 15% της συμβατικής αξίας του φυσικού αντικείμενου με την προϋπόθεση ολοκλήρωσης των εργασιών Αποψιλώσεων-Καθαρισμού γηπέδου, Γενικών εκσκαφών,

Χαλικόστρωσης, Περίφραξης, Πύλης εισόδου, Διάνοιξης τάφρου απορροής όμβριων, και Βάσης έδρασης οικίσκου.

18. Τα ποσοστά ολοκλήρωσης του φυσικού αντικείμενου που αναφέρονται στο από 06-02-2025 αίτημα του αναδόχου για πληρωμή εκτελεσμένων εργασιών ποσού 108.035,00€, δεν είναι ορθά και περιλαμβάνονται ημιτελείς εργασίες οι οποίες δεν δύναται να πιστοποιηθούν.

Γνωμοδοτούμε ομόφωνα

Για την απόρριψη στο σύνολό της, της από 21-03-2025 Προσφυγής της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», κατά της με αρ. πρωτ.: Φ2.3.7/56/100030(397)/20-02-2025 απόρριψης, του με αρ. Πρωτ. 100030(397)/07-02-2025 αιτήματος για πληρωμή αναδόχου (ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.) της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)», του Αν. Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τ.Ε.Π.Ε. Ημαθίας.

Η Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών του άρθρου 221 παρ. 11β του ν.4412/16 της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)»

Τεμιρτζόγλου Βασίλειος

Μπονάνου Βασιλική

Αράβας Δημήτριος

38. Την αριθμ. πρωτ. Φ2.2.5/31/213541/786/8-4-2025 εισήγηση του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση επί της από 21-03-2025 προσφυγής της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» κατά του με αρ. πρωτ. Φ2.3.7/56/ 100030(397)/20-02-2025 εγγράφου της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας περί μη αποδοχής του από 06-02-2025 αιτήματος, για πληρωμή αναδόχου της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)» της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ» του ΠΑΑ 2014-2020 Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0016050846

1. Η με αρ. 1/2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ:22SYMV010387011, ΑΔΑ:61ΚΛ7ΛΛ-13Π).
2. Το με αρ. πρωτ. Φ2.3.7/56/100030(397)/20-02-2025 έγγραφο της ΥΤΕ περί μη αποδοχής αιτήματος πληρωμής της προμήθειας.
3. Το από 21-03-2025 έγγραφο της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», με συνημμένη Προσφυγή κατά του παραπάνω (2 σχετικού) εγγράφου.
4. Την από 08-04-2025 γνωμοδότηση της επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις υπ' αριθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302/τ. Β' / 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α' / 27-12-2010).
4. Το με αριθμό πρωτ. 35568(192)/01-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/ντή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β' /30-12-2016 «Εγκριση τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ»)».
5. Την υπ' αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 71/08-01-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
6. Την υπ' αριθμ. οικ.17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ148Β'/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»
7. Την υπ'αρ. 125098/16-12-2024 (ΑΔΑ: 9ΞΦΡΟΡ1Υ-ΨΨΤ) Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.
8. Την με Α.Π.: 1604/13-3-2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0016050846 για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου

- 4.3, Δράση: 4.3.1.: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Π.Α.Α. 2014-2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Τη μελέτη με αριθμ. 07/2020 και τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)» που θεωρήθηκε από την Υποδ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
 10. Την απόφαση με αρ. 1640/2020 57ου/22-12-2020 του αρμοδίου οργάνου: Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. έγκρισης της Διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης της σύμβασης του θέματος.
 11. Την με αρ. ΕΕ Σ: 255/2020 639840-2020-ΕΛ Προκήρυξη Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21PROC007974776), όπως αυτή δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 12. Την υπ' αριθμ 7/2020 διακήρυξη (ΑΔΑΜ 21PROC007975867) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συντάξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας.
 13. Το με αρ. πρωτ. οικ Φ.2.2.1/31/1535(11)/04-01-2020 διαβιβαστικό για δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης (ΑΔΑ: Ψ56Φ7ΛΛ-Α4Υ) της εν θέματι προμήθειας.
 14. Τα πρακτικά της Επιτροπής του Διαγωνισμού σύμφωνα με τα οποία προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η Εταιρεία «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» που προσέφερε ποσό 393.266,00€.
 15. Την απόφαση με αρ. 39/2022 3ου /1-2-22 πρακτικού του αρμοδίου οργάνου: Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η προμήθεια της επικεφαλίδας, μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην Εταιρεία «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το με αριθμ. Πρωτ. 69132/9-3-22 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκ. Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης
 16. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.: 1175/11-3-22 του αρμοδίου οργάνου: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Π.Κ.Μ., με την οποία δόθηκε η έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης της παραπάνω προμήθειας.
 17. Την με αρ. 1/2022 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010387011) μεταξύ της ΠΚΜ/ΠΕ Ημαθίας και της ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 18. Την κήρυξη ως έκπτωτου του οικονομικού φορέα σύμφωνα με την με αρ. 137/2023 απόφαση 15ης/24-7-23 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση για την κήρυξη ως έκπτωτου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., που εδρεύει ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ Τ.Κ. 25200 ΑΦΜ: 997238000, ΔΟΥ: Γ' Πατρών, αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)» της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ» του ΠΑΑ 2014-2020 Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0016050846» (ΑΔΑ: 9ΡΓΗ7ΛΛ-ΙΜ4)
 19. Την απόρριψη της προσφυγής του οικονομικού φορέα σύμφωνα με την με αρ. 186/2023 απόφαση 17ης/7-9-2024 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. με θέμα «Λήψη απόφασης επί της προσφυγής της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» κατά της 137/2023 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ., αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)» της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ» του ΠΑΑ 2014-2020 Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0016050846» (ΑΔΑ: ΨΤΞΖ7ΛΛ-ΒΧΚ)
 20. Την από 27-11-2024 υπεύθυνη δήλωση εκπροσώπου αναδόχου εταιρίας «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» με την οποία δεσμεύεται «...ότι θα καταβάλουμε τυχόν αποζημιώσεις για ζημίες που προκλήθηκαν από τα φερόμενα παραπτώματα, καθώς και ποινικές ρήτρες και ό,τι άλλο απαιτείται και οφείλουμε κατά τη σύμβαση και το νόμο....» (κωδικός γον xPMOδ26-S7-YD4MPIMC2tQ)
 21. Το με αρ. πρωτ. Φ2.3.7/56/οικ.50723(152)/22-1-25 έγγραφο διαβίβασης του 1ου Αρνητικού Λογαριασμού της προμήθειας.
 22. Το από 06-02-2025 αίτημα του αναδόχου για πληρωμή εκτελεσμένων εργασιών ποσού 108.035,00€.
 23. Το με αρ. πρωτ. Φ2.3.7/56/100030(397)/20-02-2025 έγγραφο της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας περί μη αποδοχής του από 06-02-2025 αιτήματος, για πληρωμή αναδόχου, ποσού 108.035,00€.
 24. Την με αρ.πρωτ. 134258(493)/20-02-25 αίτηση της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» περί πρόθεσης άσκησης προσφυγής του αρ.205 του Ν4412/2016
 25. Το από 21-02-2025 (έλαβε α.π.140149(519)/21-02-2025) έγγραφο της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», με συνημμένη την Προσφυγή της κατά του 1ου Αρνητικού Λογαριασμού της σύμβασης, όπως αυτός κοινοποιήθηκε την 22-01-2025, με το με αρ. πρωτ. Φ2.3.7/56/οικ.50723(152)/22-01-2025 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας.
 26. Την από 11-03-2025 γνωμοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών του άρθρου 221 παρ. 11β του ν.4412/16 της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)», που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ.189/2025 απόφαση 7ου Πρακτικού/25-02-2025 της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 27. Την 276/18-03-2025 (ΑΔΑ: ΨΘΦ37ΛΛ-1Ρ0) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία αποφασίστηκε η απόρριψη, στο σύνολό της, της από 21-02-2025 προσφυγής της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

- ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», κατά του 1ου Αρνητικού Λογαριασμού της σύμβασης.
28. Το Φ2.3.7/56/209033(771)/20-03-2025 έγγραφο της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας με το οποίο κοινοποιήθηκε η 276 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. στην «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».
29. Το από 21-03-2025 (έλαβε α.π.213541(786)/21-03-2025) έγγραφο της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», με συνημμένη Προσφυγή κατά της με αρ. Πρωτ.:Φ2.3.7/56/100030(397)/20-02-2025 απόρριψης, του με αρ. Πρωτ. 100030(397)/07-02-2025 αιτήματος για πληρωμή αναδόχου (ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.) της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)», του Αν. Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τ.Ε.Π.Ε. Ημαθίας.
30. Την από 08-04-2025 γνωμοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών του άρθρου 221 παρ. 11β του ν.4412/16 της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)», που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ.189/2025 απόφαση 7ου Πρακτικού/25-02-2025 της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

και ειδικότερα

Το άρθρο 205 του ν. 4412/16 όπου αναφέρεται:

«Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ' εφαρμογή των άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220, καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.»

Την παρ. 11β του άρθρου 221 του ν. 4412/16 όπου αναφέρεται:

«β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης.Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών, που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης.

Το άρθρο 163 του ν. 4412/16 όπου αναφέρεται:

«..... Το περιφερειακό συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ανήκουν στην περιφέρεια, εκτός από εκείνες που έχουν ανατεθεί με ρητή διάταξη σε άλλο όργανο της περιφέρειας ή έχουν μεταβιβαστεί από το ίδιο το συμβούλιο σε επιτροπή του..... «Ιστ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη και των συμβάσεων που υλοποιούνται με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α' 232) που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου των συμβάσεων του πρώτου εδαφίου, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του πρώτου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή του. Δύνатаι να εξουσιοδοτεί τις αρμόδιες υπηρεσίες προς άσκηση καθηκόντων αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων της περ. ιστ) πλην των ζητημάτων που άπτονται τροποποίησης του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου αυτών.....» σε συνδυασμό με την αιτιολογική έκθεση του ν. 5056/24 που αναφέρεται: «Ορίζεται ρητά, προς αποφυγή ερμηνευτικών δυσχερειών, ότι στην περιφερειακή επιτροπή περιέρχεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων, που μέχρι τώρα είχαν ανατεθεί, με οιαδήποτε υφιστάμενη διάταξη, στην εκτελεστική επιτροπή και στην οικονομική επιτροπή και προστίθενται σε αυτήν αρμοδιότητες, προς αποσυμφόρηση του περιφερειακού συμβουλίου και την ενασχόλησή του με ζητήματα μείζονος σημασίας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων αρμοδιότητάς του. Οι νέες αρμοδιότητες που περιέρχονται στην περιφερειακή επιτροπή αφορούν ενδεικτικά ζητήματα όπως η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων και η υποβολή αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού, η αφαίρεση των οποίων από το αντικείμενο του περιφερειακού συμβουλίου επ' ουδενί αποδυναμώνει το κύρος του, αλλά αντιθέτως ενισχύει την ευχέρεια του τελευταίου να εστιάζει στις κρίσιμες τοπικές υποθέσεις.»

τη γνωμοδότηση της επιτροπής όπου αναλύεται λεπτομερώς το σκεπτικό σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα για την απόρριψη στο σύνολό της, της από 21-03-2025 (α.π. εισερχομένου 140149(519)/21-02-

2025) Προσφυγής της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» κατά της με αρ. Πρωτ.:Φ2.3.7/56/100030(397)/20-02-2025 απόρριψης, του με αρ. Πρωτ. 100030(397)/07-02-2025 αιτήματος για πληρωμή αναδόχου (ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.) της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)», του Αν. Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τ.Ε.Π.Ε. Ημαθίας, με την οποία και συμφωνούμε

και επειδή

1. Με την 1/2022 υπογραφέισα σύμβαση (ΑΔΑΜ:22SYMV010387011) μεταξύ της ΠΚΜ/ΠΕ Ημαθίας και της ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ο δεύτερος συμβαλλόμενος ανέλαβε την εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)»
2. Σύμφωνα με το άρθρο 1.3 της διακήρυξης το αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (φωτοβολταϊκού σταθμού) ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος 499,8 kW και η παράδοσή του σε κατάσταση πλήρους και άρτιας λειτουργίας.
3. Με την υπ.αρ. 137/2023 απόφαση 15ης/24-7-23 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ, ο οικονομικός φορέας «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», κηρύχθηκε έκπτωτος της προμήθειας και του επιβλήθηκε μεταξύ άλλων η κύρωση της ολικής κατάρπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού 15.857,50€.
4. Με την υπ.αρ. 186/2023 απόφαση 17^{ης} /7-9-2023 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ απορρίφθηκε η με αρ. πρωτ. 575127(2462)/28-8-23 προσφυγή του οικονομικού φορέα κατά της 137/2023 (ΑΔΑ: 9ΡΓΗ7ΛΛ-ΙΜ4) απόφασης έκπτωσης καθώς αυτή κρίθηκε ως εκπρόθεσμη.
5. Με την υπ. αρ. Φ2.2.6/35/768832(2727)/3-11-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011534795) απόφαση της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας περί παράτασης-μετάθεσης συμβατικού χρόνου, όπως αυτή κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο αυθημερόν, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η επιβολή προστίμου ποσού 3.430,00€ και η παρακράτησή του από τον 1^ο λογαριασμό.
6. Το συνολικό ποσό των 1.260,00€, που αφορά Δαπάνες ποσών 480,00 €, 435,00 € και 345,00 €, για δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης σε τρεις εφημερίδες, καταβάλλεται, όπως ορίζεται στο άρθρο 1.6, παρ. Γ της διακήρυξης, από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία.
7. Στο άρθρο 5.1 της διακήρυξης προβλέπεται η πληρωμή του αναδόχου σε τρία στάδια, με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των εργασιών κάθε σταδίου και της σύνταξης πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας.
8. Έως την ημέρα υποχρέωσης παράδοσης της προμήθειας (ήτοι 12-6-2023) δεν είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες κάποιου σταδίου, δεν παραδόθηκε το σύνολο των απαιτούμενων μελετών και δικαιολογητικών και δεν υποβλήθηκαν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που προβλέπονται από τη νομοθεσία.
9. Στο από 21-09-2023 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας αναφέρεται ότι «ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ να προβούμε σε σύνταξη πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της προμήθειας...» ενώ περιγράφονται οι ημιτελείς εργασίες και οι ελλείψεις της προμήθειας, αντικείμενο της οποίας είναι η παράδοση του πάρκου σε πλήρη λειτουργία.
10. Τα ποσοστά ολοκλήρωσης του φυσικού αντικείμενου που αναφέρονται στο από 06-02-2025 αίτημα του αναδόχου για πληρωμή εκτελεσμένων εργασιών ποσού 108.035,00€, δεν είναι ορθά και περιλαμβάνονται ημιτελείς εργασίες οι οποίες δεν δύναται να πιστοποιηθούν.
11. Ο τίτλος «Αρνητικός Λογαριασμός» στην επικεφαλίδα του εγγράφου που κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο δεν έχει την έννοια με την οποία ορίζεται στο άρθρο 152 του ν. 4412/16 αλλά την «Επιστροφή των ποσών που αναφέρονται σε αυτόν»
12. Η έννοια της εκκαθάρισης της εργολαβίας δεν έχει εφαρμογή στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών.

εισηγούμεστε

την απόρριψη στο σύνολό της, της από 21-03-2025 Προσφυγής της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», κατά της με αρ. πρωτ.: Φ2.3.7/56/ 100030(397)/20-02-2025 απόρριψης, του με αρ. Πρωτ. 100030(397)/07-02-2025 αιτήματος για πληρωμή αναδόχου (ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.) της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)», του Αν. Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τ.Ε.Π.Ε. Ημαθίας.

Ο Αναπλ. Προϊσταμένος Υποδιεύθυνσης

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Τ.Ε. της Π.Ε. Ημαθίας

Τεμριτζόγλου Βασίλειος
Ηλεκ. Μηχ/κός Π.Ε. με Α'β

Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Φωτιάδης Φ., Παπουλίδης Σ., Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Απορρίπτει, στο σύνολό της, την από 21-03-2025 Προσφυγή της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», κατά της με αρ. πρωτ.: Φ2.3.7/56/100030(397)/20-02-2025 απόρριψης, του με αρ. Πρωτ. 100030(397)/07-02-2025 αιτήματος για πληρωμή αναδόχου (ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.) της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)», προϋπολογισμού 530.558,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., του Αν. Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τ.Ε.Π.Ε. Ημαθίας, σύμφωνα με τους λόγους που αναφέρονται στην από 7-4-2025 γνωμοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών του άρθρου 221 παρ. 11β του ν.4412/16 της εν θέματι προμήθειας, καθώς και στην με αριθμ. πρωτ. Φ2.2.5/31/213541/786/8-4-2025 εισήγηση του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ημαθίας

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 479/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη