



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 16^ο/29.04.2025

Απόφαση [526/2025](#)

ΘΕΜΑ 27^ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση τμημάτων οδοστρώματος της 1ης Επαρχιακής οδού αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας», με αναθεώρηση».

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στη **29 Απριλίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 294141/799/24-4-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 27^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση τμημάτων οδοστρώματος της 1ης Επαρχιακής οδού αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας», με αναθεώρηση», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ2.3.5/34/283239/1056/23-04-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)

3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι το εν θέματι έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Ημαθίας από Ιδίους Πόρους (ΙΔΠ) έτους 2024 για Έργα Π.Κ.Μ. που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 213/2023 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. (Αριθμός Συνεδρίασης 19η/13-11-2023) με ΑΔΑ:6Ν107ΛΛ-2ΓΔ που αφορά την «Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2024» καθώς και την υπ’ αρ. 43/2024 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΨΒΥ47ΛΛ-ΤΒΡ) που αφορά την «Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κ.Μ. έτους 2024» όπου περιλαμβάνεται το έργο του θέματος με κωδικό Ε.Π. 2131ΗΜΑ001ΙΔΠ23 στον φορέα 721 και ΚΑΕ 9781, με εγκεκριμένη συνολική πίστωση 1.000.000,00€, ποσού 30.000,00€ για το έτος 2024, ποσού 970.000,00€ για το έτος 2025.
13. Το με αρ. πρωτ. Φ2.3.4/34/οικ.269391(968)/15-04-2024 (ΑΔΑΜ:24REQ014662102) πρωτογενές αίτημα και η με Α.Π. 269653(2180)/24-04-2024 και Α/Α 2404 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης με ΑΔΑ:9Π2Ε7ΛΛ-ΥΑΑ & ΑΔΑΜ:24REQ014662680, συνολικού ύψους 1.000.000,00€, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του φορέα 721 και στον ΚΑΕ 9781.
14. Την υπ’ αρ. 699/2024 απόφαση (ΑΔΑ:68Β57ΛΛ-Ξ7Λ), 17ου/20-05-2024 Πρακτικού, της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., του έργου του θέματος και ο ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού κατά το άρθρο 221 του Ν.4412/16.
15. Τη Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου, η οποία δημοσιεύτηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις 24-05-2024 και έλαβε αριθμό 24PROC014817352
16. Την υπ’ αρ. 1096/06-08-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ:24ΑWRD015541039 & **ΑΔΑ:ΨΙΝ17ΛΛ-Η3Ν**), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα με τη επωνυμία «ΖΑΡΚΑΔΑΣ Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 26,19% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 741.346,54€ με Φ.Π.Α. 24%.
17. Την από 22 Οκτωβρίου 2024 υπογραφή της Σύμβασης του έργου του θέματος (ΑΔΑ: 67ΥΠ7ΛΛ-ΣΙΗ & ΑΔΑΜ: 24SYMV015643168).

18. Το γεγονός ότι η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με ημερομηνία περαίωσης την 22 Απριλίου 2025.
19. Την από 16-04-2025 αίτηση του αναδόχου για εκατό δώδεκα (112) ημέρες παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος.
20. Την αριθμ. πρωτ. Φ2.3.5/34/283239/1056/23-04-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση τμημάτων οδοστρώματος της 1^{ης} Επαρχιακής οδού αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας», με αναθεώρηση αναδόχου: «ΖΑΡΚΑΔΑΣ Ο.Ε.» (αρ. σύμ. 6/2024)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. 81320+77909 / 01-12-2016 (ΦΕΚ 4302Β' / 30-12-2016) Αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Το με αρ. πρωτ. Οικ. 35568 (192)/01-02-2017 έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών περί "Αποφαινόμενων οργάνων, μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ."
5. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών όπως ισχύει (εγκύκλιος 6/2013 Υπουργείο Εσωτερικών του τμ. Γενικών υποθέσεων της ΔΤΥ της Γενικής Δ/σης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
6. Την υπ' αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08-01-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
7. Την υπ' αριθμ. οικ.17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ148Β'/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8. Την υπ' αριθμ. οικ.250394(2033)/08-04-2024 (ΦΕΚ 2268/Β/16-04-2024) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Την υπ' αρ. 125098/16-12-2024 (ΑΔΑ: 9ΞΦΡΟΡ1Υ-ΨΨΤ) Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
10. Το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας από Ιδίους Πόρους (ΙΔΠ) έτους 2025, που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 120/2024 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ (ΑΔΑ:6ΘΚΖ7ΛΛ-8ΘΡ) Κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025 καθώς και την υπ' αρ. 23/2025 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. (Αριθμός Συνεδρίασης 6η/31-3-2025) με ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ έγκρισης 1^{ης} τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025» όπου περιλαμβάνεται το έργο του θέματος με κωδικό Ε.Π. 2131ΗΜΑ001ΙΔΠ23.
11. Την υπ' αρ. 699/2024 απόφαση (ΑΔΑ:68Β57ΛΛ-Ξ7Λ), 17ου/20-05-2024 Πρακτικού, της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 3/2024 διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων (ΑΔΑΜ: 24PROC014817352) μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., του έργου του θέματος και ο ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού κατά το άρθρο 221 του Ν.4412/16.
12. Την υπ' αρ. 1096/06-08-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ:24ΑWRD015541039 & ΑΔΑ:ΨΙΝ17ΛΛ-Η3Ν), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα με τη επωνυμία «ΖΑΡΚΑΔΑΣ Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 26,19% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 741.346,54€ με Φ.Π.Α. 24%.
13. Την υπ' αριθμ. 71/2024 πράξη της υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΟΤΑ Θεσσαλονίκης ΙΙ (Καλαμαριάς), από το οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας
14. Τα συμβατικά τεύχη της υπόψη εργολαβίας.
15. Την από 22 Οκτωβρίου 2024 υπογραφή της Σύμβασης του έργου του θέματος (ΑΔΑ: 67ΥΠ7ΛΛ-ΣΙΗ & ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015643168).
16. Το γεγονός ότι η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, με ημερομηνία περαίωσης την 22 Απριλίου 2025.

17. Την με αρ. πρωτ. Φ2.3.5/44/776616(3071)/20-11-2024 απόφαση Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων έγκρισης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου του θέματος
18. Την από 16-04-2025 αίτηση του αναδόχου για εκατό δώδεκα (112) ημέρες παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος.
19. Την υπ' αρ. ΔΥ/22-04-2025 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση τμημάτων οδοστρώματος της 1^{ης} Επαρχιακής οδού αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας» αναδόχου: «ΖΑΡΚΑΔΑΣ Ο.Ε.», (αρ. σύμβ. 6/2024) κατά εκατό δώδεκα (112) επιπλέον ημέρες, ήτοι μέχρι 12 Αυγούστου 2025.

Επειδή

Με την υπ' αρ. ΔΥ/22-04-2025 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας τεκμηριώνεται πλήρως, η αναγκαιότητα παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση του έργου καθόσον:

1. Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (22-10-2024) και την εγκατάσταση του Αναδόχου, ξεκίνησε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου η οργάνωση του εργοταξίου, η οποία βάση της νομοθεσίας Δημοσίων Έργων έχει διάρκεια μέχρι και 1μήνα.
2. Βάση της ΕΣΥ και του 1ου χρονοδιαγράμματος του έργου, οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ως την 22-04-2025.
3. Εκ των πραγμάτων διαπιστώθηκε ότι ο παραπάνω στόχος είναι ανέφικτος, καθώς διανύσαμε χειμερινή περίοδο με αποτέλεσμα οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν δεν ευνόησαν την εκτέλεση των εργασιών δεδομένου ότι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης δεν μπορούν να εκτελεστούν σε θερμοκρασίες κάτω των 10° C. Επίσης, κατά την ίδια περίοδο (μετεωρολογικά στοιχεία 22/11/2024 έως 15/04/2025) υπήρχαν βροχοπτώσεις κατά εκτεταμένες περιόδους, γεγονός που καθιστά εξίσου απαγορευτικό τον ομαλό προγραμματισμό ασφαλικών εργασιών και των λοιπών εργασιών. (από επίσημα κλιματολογικά δελτία συνολικός αριθμός 112 ημέρες παγετού - βροχής).
4. Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα η μη ολοκλήρωση των εργασιών να μην οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
5. Η αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου, δεν επιφέρει αλλαγές στις μεθόδους και στο φυσικό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να μην αλλάζει το βασικό σχέδιο.
6. Η παράταση που προτείνεται να δοθεί, για τους παραπάνω λόγους, είναι εκατό δώδεκα (112) ημέρες, μέχρι 12 Αυγούστου 2025, η οποία είναι αρκετή για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση τμημάτων οδοστρώματος της 1^{ης} Επαρχιακής οδού αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας» αναδόχου «ΖΑΡΚΑΔΑΣ Ο.Ε.» χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση, κατά εκατό δώδεκα (112) ημέρες, ήτοι μέχρι 12 Αυγούστου 2025, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Παπουλίδης Στ. έδωσαν λευκή ψήφο, οι κ.κ. Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση τμημάτων οδοστρώματος της 1ης Επαρχιακής οδού αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας», με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου: ΖΑΡΚΑΔΑΣ Ο.Ε., κατά εκατό δώδεκα (112) ημέρες, δηλαδή μέχρι 12 Αυγούστου 2025, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν δεν ευνόησαν την εκτέλεση των εργασιών δεδομένου ότι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης δεν μπορούν να εκτελεστούν σε θερμοκρασίες κάτω των 10° C. Επίσης, κατά την ίδια περίοδο (μετεωρολογικά στοιχεία 22/11/2024 έως 15/04/2025) υπήρχαν βροχοπτώσεις κατά εκτεταμένες περιόδους, γεγονός που καθιστά εξίσου απαγορευτικό τον ομαλό προγραμματισμό ασφαλικών εργασιών και των λοιπών εργασιών. (από επίσημα κλιματολογικά δελτία συνολικός αριθμός 112 ημέρες παγετού - βροχής)”.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών, από ΙΔΠ της ΠΚΜ/ΠΕ Ημαθίας με κωδικό ΕΠ2131ΗΜΑ001ΙΔΠ23

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 526/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη