



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 19^ο/20.05.2025
Απόφαση [676/2025](#)**

ΘΕΜΑ 31^ο: «Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επεμβάσεις καθαρισμού και ενίσχυσης αναχωμάτων των χειμάρρων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για το έτος 2023» προϋπολογισμού 730.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **20 Μαΐου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00'** μ.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 355328/984/15-05-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε και η Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 31^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επεμβάσεις καθαρισμού και ενίσχυσης αναχωμάτων των χειμάρρων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για το έτος 2023» προϋπολογισμού 730.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 292477/2488/08-05-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 336224/279/09-05-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Σερρών (ΚΑΠ) έτους 2024 με κωδικό έργου 1122ΣΕΡ001ΚΑΠ23.
13. Τη με αρ. 1193/2023 (Πρακτικό 39ο/26-09-2023) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΔΥΟ7ΛΛ-ΝΒΨ).
14. Την με αρ. ΑΔΑΜ 23PROC013570834 2023-10-12 ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
15. Την με αριθμ. 209/2024 (πρακτικό 5ο, με **ΑΔΑ:6Ρ347ΛΛ-ΒΒΑ**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014758358), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, «ΧΡ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,92% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά τριακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων οκτακοσίων επτά ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (321.807,44 ευρώ) με τον ΦΠΑ.
16. Την από 3/06/24 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 24SYMV014865945 σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι την 3^η Ιουνίου 2025.
17. Την από 23-04-2025 αίτηση της Αναδόχου «ΧΡ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 3/06/2026, εξαιτίας της αναμονής έγκρισης υλοτομίας δασικών προϊόντων εντός της κοίτης των χειμάρρων που προβλεπόταν από την μελέτη και την έγκριση της ΤΕΠΕΜ από το υπουργείο ΥΠΕΝ .
18. Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 292477/2488/08-05-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών σχετικά με την 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επεμβάσεις καθαρισμού και ενίσχυσης αναχωμάτων των χειμάρρων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για το έτος 2023», έως 03-06-2026 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το αρθρ. 176 του ν.3852/10 για τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε σύμφωνα με τους Νόμους 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α), 4623/2019 (ΦΕΚ 134^Α) και 4625/2019 (ΦΕΚ 139 Α).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
4. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/09-02-2007) «Αναπλήρωση Προϊσταμένων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/15-07-2014, τ.Α').
6. Τον Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α) για την ίδρυση των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων (Καλλικράτης).
7. Το Π.Δ. 133/23-12-2010 (ΦΕΚ 226/27-12-2010, τ.Α') για την κατάρτιση του Οργανισμού της Π.Κ.Μ. και την Π.Ε. Σερρών, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 81320+77909/01-12-2016 (ΦΕΚ 4302/30-12-2016, τ.Β') Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
8. Την με αρ. ΓΠΚΜ οικ. 94/11-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Την με αρ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ 148/Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους Αντιπεριφερειάρχες και τους Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ.
10. Την υπ' αρ. 63853(60)/25-01-2024 (ΑΔΑ: 9Ρ6Υ7ΛΛ-Ε3Σ, ΦΕΚ: 717/Β/31-01-24) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών της Π.Κ.Μ.
11. Την αρ. οικ.641925(5511)/18-11-2020 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί ορισμού προσωρινού αναπληρωτή προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.
12. Την αρ. οικ.156475(1324)/16-03-2021 τροποποίηση της Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί Αναπλήρωσης Προϊσταμένων στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών.
13. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 147 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021.
14. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Σερρών (ΚΑΠ) έτους 2024 με κωδικό έργου 1122ΣΕΡ001ΚΑΠ23 και έχουν εκδοθεί οι εξής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης: α) αρ.πρωτ. 816666(6008)/06-12-2023 (Α/Α 4432, ΑΔΑ: Ψ0ΟΞ7ΛΛ-ΠΑ8,) για το οικονομικό έτος 2023 και καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, β) αρ. πρωτ. 239743(1898)/04-04-2024 (Α/Α 2017, ΑΔΑ:6Λ8Χ7ΛΛ-ΩΚ0) για το οικονομικό έτος 2023 και καταχωρήθηκε με α/α 2163 αριθμό στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, γ) αρ. πρωτ. 775965(5469)/26-11-2024 (Α/Α 4296, ΑΔΑ:6Λ1ΠΛΛ-ΘΨΩ) για το οικονομικό έτος 2024 και καταχωρήθηκε με α/α 917 αριθμό στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δ) αρ. πρωτ. 5673(95)/02-01-2025 (Α/Α 570, ΑΔΑ:6ΧΩΞ7ΛΛ-2ΧΜ) για το οικονομικό έτος 2025 και καταχωρήθηκε με α/α 602 αριθμό στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ε) αρ. πρωτ. 69687(567)/29-01-2025 (Α/Α1157, ΑΔΑ:6Κ577ΛΛ-ΩΕΣ) για το οικονομικό έτος 2025 και καταχωρήθηκε με α/α 1144 αριθμό στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
15. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 5799297(5893)/29-08-2023 απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του υπόψη έργου.
16. Τη με αρ. 1193/2023 (Πρακτικό 390/26-09-2023) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΔΥΟ7ΛΛ-ΝΒΨ).
17. Την με αριθμ. 209/2024 (πρακτικό 5ο, με ΑΔΑ:6Ρ347ΛΛ-ΒΒΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ: 24ΑΩΡΔ014758358), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, «ΧΡ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,92% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά τριακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων οκτακοσίων επτά ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (321.807,44 ευρώ) με τον ΦΠΑ.
18. Την από 3/06/24 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014865945 σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι την 3^η Ιουνίου 2025.
19. Τα συμβατικά τεύχη του έργου, που αναφέρεται στο θέμα.
20. Την από 23-04-2025 αίτηση της Αναδόχου «ΧΡ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 3/06/2026, εξαιτίας της αναμονής έγκρισης υλοτομίας δασικών προϊόντων εντός της κοίτης των χειμάρρων που προβλεπόταν από την μελέτη και την έγκριση της ΤΕΠΕΜ από το υπουργείο ΥΠΕΝ .
21. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Β. Λαμβάνοντας υπόψη ότι :

-Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αφορά στον καθαρισμό τμημάτων χειμάρρων αρμοδιότητας της Π.Ε. Σερρών καθώς και των γεφυρών και των τεχνικών έργων αυτών, αλλά και στην ενίσχυση των αναχωμάτων, ώστε να ενισχυθεί η αντιπλημμυρική προστασία των παρακείμενων οικισμών και αγροκτημάτων πράγμα που απαιτεί πρώτα την απομάκρυνση της αυτοφύους βλάστης με την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων για την έναρξη των εργασιών.

Στης 20-3-2025 από το δασαρχείο Σερρών δόθηκε η άδεια για την απομάκρυνση της αυτοφυούς βλάστης προκειμένου να εκτελεσθεί το έργο και βρισκόμαστε σε αναμονή για την έγκριση της ΤΕΠΕΜ του έργου από το ΥΠΕΝ

Λόγω της εμπλοκής άλλων υπηρεσιών και της καθυστέρησης για την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων για την απομάκρυνση της αυτοφυούς βλάστης που δεν επέτρεπαν την έγκαιρη έναρξη των εργασιών είναι αναγκαία η παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου για δώδεκα (12) μήνες.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Κ.Μ.

Την χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επεμβάσεις καθαρισμού και ενίσχυσης αναχωμάτων των χειμάρρων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για το έτος 2023», «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, λόγω καθυστέρησης για την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων για την απομάκρυνση της αυτοφυούς βλάστης που δεν επέτρεπαν την έγκαιρη έναρξη των εργασιών, κατά δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 03/06/2026 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.

Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδ/σης
Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών
Τάτλης Αλέξανδρος
Τοπ. Μηχανικός με Α'β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Φωτιάδης Φ., Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επεμβάσεις καθαρισμού και ενίσχυσης αναχωμάτων των χειμάρρων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για το έτος 2023», κατά δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 03/06/2026 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αφορά στον καθαρισμό τμημάτων χειμάρρων αρμοδιότητας της Π.Ε. Σερρών καθώς και των γεφυρών και των τεχνικών έργων αυτών, αλλά και στην ενίσχυση των αναχωμάτων, ώστε να ενισχυθεί η αντιπλημμυρική προστασία των παρακείμενων οικισμών και αγροκτημάτων πράγμα που απαιτεί πρώτα την απομάκρυνση της αυτοφυούς βλάστης με την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων για την έναρξη των εργασιών.

Στης 20-3-2025 από το δασαρχείο Σερρών δόθηκε η άδεια για την απομάκρυνση της αυτοφυούς βλάστης προκειμένου να εκτελεστεί το έργο και βρισκόμαστε σε αναμονή για την έγκριση της ΤΕΠΕΜ του έργου από το ΥΠΕΝ

Λόγω της εμπλοκής άλλων υπηρεσιών και της καθυστέρησης για την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων για την απομάκρυνση της αυτοφυούς βλάστης που δεν επέτρεπαν την έγκαιρη έναρξη των εργασιών είναι αναγκαία η παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου για δώδεκα (12) μήνες”

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 676/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη