



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 24<sup>ο</sup>/25.06.2025  
Απόφαση 919/2025**

**ΘΕΜΑ 33<sup>ο</sup>:** «Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης εκατόν ογδόντα τεσσάρων (184) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 19 Ιανουαρίου 2026 για την περαίωση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ- ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **25 Ιουνίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων της Μητροπολιτικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Κτίριο Κ1.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 453763/1302/19-6-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Ιντζές Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 33<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης εκατόν ογδόντα τεσσάρων (184) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 19 Ιανουαρίου 2026 για την περαίωση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ- ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 428475/6563/17-06-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 1548/17-06-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 23/31-03-2025 (αρ. συνεδρίασης 6η/31-3-2025) απόφαση του Περιφ. Συμβ. Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ), με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ003ΙΔΠ23.
13. Την υπ’ αριθμ. 1218/26-09-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:Ψ6ΤΠ7ΛΛ-Δ56), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη και συγκροτήθηκε η τριμελής επιτροπή διαγωνισμού του εν λόγω έργου,
14. Την ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ 23PROC013556363.
15. Την υπ’ αρ. 570/24 Απόφαση της Π.Ε. της Π.Κ.Μ., που αφορά στην έγκριση της κατακύρωσης της σύμβασης (Α.Δ.Α.: Ψ8ΗΚ7ΛΛ-4ΛΣ & ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014984750), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ - Δ.ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ ΟΕ» (ΑΦΜ: 999831625, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 8, Χαλκηδόνα, ΤΚ:57007, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 2391021003, e-mail: infotekaf@gmail.com), με μέση έκπτωση σαράντα οχτώ τοις εκατό (48%) επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης και συνολική δαπάνη προσφοράς: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (167.727,90€) χωρίς ΦΠΑ.
16. Την από 19/7/2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015164295) σύμβαση του έργου του θέματος με συμβατική δαπάνη 207.982,60€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και ημερομηνία περαίωσης την 19/7/2025.
17. Την με αρ.πρωτ. οικ.94016(1355) 5/2/2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016275485) απόφαση εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου.
18. Την από 10/6/2025 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης, στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, με την οποία ζητήθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) ημερολογιακές ημέρες, μέχρι 19/1/2026.
19. Την αριθμ. πρωτ. 428475/6563/17-06-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία έχει ως εξής:

## ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 1<sup>ης</sup> παράτασης εκατόν ογδόντα τεσσάρων (184) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 19 Ιανουαρίου 2026 για την περαίωση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ- ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Α. Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α/06-10-2023) με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 «Έναρξη ισχύος») (αρ.20).
  3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
  4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
  5. Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/τ. Β'11-01-2024.
  6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα το άρθρο 147.
  7. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α / 08-08-2016) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 147, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  8. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
  9. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
  10. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016".
  11. Την Υπουργική Απόφαση 166653/2022 (ΦΕΚ 2735/Β/02-06-2022) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016".
  12. Την Υπουργική Απόφαση Δ11/334219 (ΦΕΚ 5565/Β/31-10-2022) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ.23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016.
  13. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 23/31-03-2025 (αρ. συνεδρίασης 6η/31-3-2025) απόφαση του Περιφ. Συμβ. Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ), με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ003ΙΔΠ23.
  14. Την με αρ. πρωτ. 608699(8992)/11-09-2023 απόφαση της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου.
  15. Την υπ' αρ. 1218/26-09-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:Ψ6ΤΠ7ΛΛ-Δ56) με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «Κατασκευή Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού επί της Επαρχιακής Οδού Μελισσοχωρίου - Ωραιοκάστρου», και συγκροτήθηκε η τριμελής επιτροπή διαγωνισμού του εν λόγω έργου.
  16. Την υπ' αρ. 570/24 Απόφαση της Π.Ε. της Π.Κ.Μ., που αφορά στην έγκριση της κατακύρωσης της σύμβασης (Α.Δ.Α.: Ψ8ΗΚ7ΛΛ-4ΛΣ & ΑΔΑΜ: 24ΑΩΡΔ014984750), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ - Δ.ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ ΟΕ» (ΑΦΜ: 999831625, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 8, Χαλκηδόνα, ΤΚ:57007, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 2391021003, e-mail: infotekaf@gmail.com), με μέση έκπτωση σαράντα οχτώ τοις εκατό (48%) επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης και συνολική δαπάνη προσφοράς: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (167.727,90€) χωρίς ΦΠΑ.
- Β. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του έργου:
17. Την από 19/7/2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015164295) σύμβαση του έργου του θέματος με συμβατική δαπάνη 207.982,60€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και ημερομηνία περαίωσης την 19/7/2025.
  18. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
  19. Την με αριθμ. Πρωτ. οικ. 520306(8520) 23/7/2024 απόφαση ορισμού επίβλεψης του έργου (ΑΔΑ:9ΘΛΩ7ΛΛ-ΨΨ6) .
  20. Την με αρ.πρωτ. οικ.94016(1355) 5/2/2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016275485) απόφαση εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου.
  21. Την από 10/6/2025 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης, στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, με την οποία ζητήθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) ημερολογιακές ημέρες, μέχρι 19/1/2026.

Γ. και ειδικότερα τα εξής:

Αντικείμενο του έργου είναι η τοποθέτηση ηλιακών φωτιστικών στο τμήμα της διαδρομής από το τέλος του οικισμού του Μελισσοχωρίου μέχρι τον οικισμό του Αγίου Δημητρίου (όπου υπάρχει και μία διασταύρωση) σε μία απόσταση 1,2 χλμ. Θα τοποθετηθούν 48 ηλιακά φωτιστικά.

Το έργο περιλαμβάνει:

Α) εργασίες εκσκαφής για κατασκευή βάσεων ιστών

Β) εργασίες τοποθέτησης ιστού, βραχίονα, φωτιστικού και πάνελ

Γ) ρύθμιση, έλεγχος και συντήρηση των εγκαταστάσεων

Με την με αρ.πρωτ. οικ.94016(1355) 5/2/2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016275485) απόφαση εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. του έργου. Ο Α.Π.Ε. έγινε για να συμπεριλάβει νέα τιμή που αφορά στη βελτίωση των χαρακτηριστικών του συστήματος αυτόνομου ηλιακού φωτιστικού ώστε να αποκτήσει δυνατότητα μεγαλύτερης αυτονομίας. Σύμφωνα με το τιμολόγιο μελέτης το φωτιστικό LED θα ήταν ισχύος 60W και η μπαταρία χωρητικότητας τουλάχιστον 500Wh. Η προσφορά του αναδόχου ήταν για φωτιστικό LED ισχύος 60W μπαταρία χωρητικότητας 768Wh. Πριν προχωρήσει στην έγκριση των υλικών η υπηρεσία σε συνεννόηση με τον ανάδοχο, μετά από ενδελεχή έρευνα αγοράς και νέα δεδομένα που ανέκυψαν τους τελευταίους μήνες αποφάσισε να αλλάξει δύο από τα χαρακτηριστικά του συστήματος ώστε να πετύχει μεγαλύτερο διάστημα αυτόνομης λειτουργίας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό στα αυτόνομα συστήματα. Σε συνέχεια και της από 11/12/2024 πρότασης του αναδόχου αποφασίστηκε α) να μειωθεί η ισχύς του φωτιστικού από 60W σε 40W και να αυξηθεί η χωρητικότητα της μπαταρίας από 768Wh σε 1228Wh. Σε συνδυασμό με πρόγραμμα λειτουργίας (κάτι το οποίο προβλεπόταν και στην μελέτη) η αυτονομία θα κυμαίνεται από 2 έως 3 ημέρες. Με την πρόταση του αναδόχου κατατέθηκε και φωτοτεχνική μελέτη που καλύπτει τις προδιαγραφές για οδό κατηγορίας M4 (όπως περιγράφεται στη μελέτη).

Ο Ανάδοχος, με την από 10/6/2025 αίτηση του, ζητά παράταση εργασιών εκατόν ογδόντα τεσσάρων (184) ημερολογιακών ημερών παραθέτοντας το εξής σκεπτικό:

«Υποβλήθηκε νέα φωτοτεχνική μελέτη με τη νέα ισχύ των φωτιστικών σωμάτων και υπολογίστηκαν ξανά τα στατικά για τους ιστούς των φωτιστικών αφού άλλαζε το συνολικό βάρος της κατασκευής.

Λόγω του γεγονότος ότι τα φωτιστικά σώματα είναι ειδική κατασκευή σύμφωνα με τις απαιτήσεις μας, δεν υπάρχουν ετοιμοπαράδοτα σαν ένα τεμάχιο, αλλά θα πρέπει να γίνει η προμήθειά των επί μέρους υλικών τους ξεχωριστά καθώς και η κατασκευή και η συναρμολόγησή τους στο εργοστάσιο του προμηθευτή. Ο χρόνος παράδοσης των φωτιστικών με τους ιστούς είναι 5-6 μήνες.»

Οι απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το παραπάνω αίτημα του αναδόχου είναι οι εξής:

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη, κατανοεί και αναγνωρίζει ότι οι μέρες που χάθηκαν λόγω των ανωτέρω αναφερομένων αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και είναι ανεξάρτητα της βούλησης του Αναδόχου, αφού απαιτήθηκε μετά τον 1ο ΑΠΕ η σύνταξη φωτοτεχνικής μελέτης, επανυπολογισμός των στατικών για τους ιστούς των νέων φωτιστικών καθώς και ο χρόνος προμήθειας αυτών, όπου η παράδοση και η τοποθέτηση τους προσδιορίζεται σε 6 μήνες ήτοι έως τις 19/1/2026. Ως εκ τούτου οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε παραλείψεις, έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας του και επομένως το αίτημα παράτασης κρίνεται εύλογο.

Για το λόγο αυτό:

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και 19/1/2026.

|                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Η Εισηγήτρια<br/>Θεσσαλονίκη, 17/6/2025</p> <p>Α. Σταθοπούλου<br/>Μηχ. Μηχανικός με Α'β.</p> | <p>Η αν. Προϊσταμένη ΤΣΕ /Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ<br/>Θεσσαλονίκη, 17/6/2025</p> <p>Κονδυλένια Σαφλέκου<br/>Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.</p> | <p>Ο Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ<br/>Θεσσαλονίκη, 17/6/2025<br/>κ.α.α.</p> <p>Ελένη Διαμαντή<br/>Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α'β</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Χαβατζάς Γ. και Ιντζές Κ. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

#### αποφασίζει ομόφωνα

**Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και 19/1/2026, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:**

*“Μετά τον 1ο ΑΠΕ απαιτήθηκε η σύνταξη φωτοτεχνικής μελέτης, επανυπολογισμός των στατικών για τους ιστούς των νέων φωτιστικών καθώς και ο χρόνος προμήθειας αυτών, όπου η παράδοση και η τοποθέτηση τους προσδιορίζεται σε 6 μήνες ήτοι έως τις 19/1/2026.”*

**Το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 23/31-03-2025 (αρ. συνεδρίασης 6η/31-3-2025) απόφαση του Περιφ. Συμβ. Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ), με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ003ΙΔΠ23.**

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 919/2025**

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Καμπανού Αικατερίνη**