



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 24^ο/25-06-2025

Απόφαση [930/2025](#)

ΘΕΜΑ 44^ο: «Έγκριση της 2^{ης} τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (έγκριση παράτασης-μετάθεσης συμβατικού χρόνου) του 1^{ου} υποέργου: «Συστήματα αυτοματισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας και εκσυγχρονισμού δικτύων άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Κρύας Βρύσης» της ομότιπλης Πράξης (ΑΔΑΜ: 24SYMV014510369 2024-04-02 και ΑΔΑ: 9Φ6Κ7ΛΛ-Π9Ε) Αναδόχου: Ένωση οικονομικών φορέων "Χωροτεχνική ΑΤΕ-Σ.Αίβαζίδης Α.Ε.Β.Ε." Αρ.Σύμβασης: 5/2024 Προϋπολογισμός: 2.198.905,24 € (με Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **25 Ιουνίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων της Μητροπολιτικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Κτίριο Κ1.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 453763/1302/19-6-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Ιντζές Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 44^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση της 2^{ης} τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (έγκριση παράτασης-μετάθεσης συμβατικού χρόνου) του 1^{ου} υποέργου: «Συστήματα αυτοματισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας και εκσυγχρονισμού δικτύων άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Κρύας Βρύσης» της ομότιπλης Πράξης (ΑΔΑΜ: 24SYMV014510369 2024-04-02 και ΑΔΑ: 9Φ6Κ7ΛΛ-Π9Ε) Αναδόχου: Ένωση οικονομικών φορέων "Χωροτεχνική ΑΤΕ-Σ.Αίβαζίδης Α.Ε.Β.Ε." Αρ.Σύμβασης: 5/2024 Προϋπολογισμός: 2.198.905,24 € (με Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 442020/1814/16-06-2025 εισήγηση του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. Τ.Τ. 442020/1814/16-06-2025 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Τ.Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τη με αριθμ. 1068/2023 (ΑΔΑ: ΨΜΣΚ7ΛΛ-ΔΕΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί έγκρισης της Διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης της σύμβασης του θέματος.
13. Την διακήρυξη της προμήθειας με (ΑΔΑΜ: 23PROC013527723 2023-10-04)
14. Την με αριθμ. πρωτ. 29/23-01-2024 (ΑΔΑΜ:24AWRD014358188 2024-03-04 ΑΔΑ:ΡΡΟΞ7ΛΛ-ΙΚ3) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η προμήθεια της επικεφαλίδας, μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. - Σ.ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», α.π.: ΠΚΜ 812719 (3651)/28-11-2023 προσφορά, με στοιχεία: Α.«ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής επί της οδού Αγ. Ειρήνης 12, Τ.Κ. 174 55 με ΑΦΜ 095758680 ΔΟΥ:ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και Β. «Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ζάππα, Τ.Κ. 570 13 με ΑΦΜ:094490579 ΔΟΥ:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και το με αριθμ. Πρωτ. 18320/05-02-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.
15. Την υπ' αριθμ.**1286/17-09-2024 (ΑΔΑ:60Ω07ΛΛ-Χ20)** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής που αφορά στην «Έγκριση της 1ης μη ουσιώδους τροποποίησης της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Συστήματα αυτοματισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας και εκσυγχρονισμού δικτύων άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Κρύας Βρύσης»».
16. Το από 27-02-2025 **αίτημα** με αρ.πρωτ. ΠΚΜ160058(652) της αναδόχου εταιρείας αφορά τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης της σύμβασης προμήθειας κατά τρεις (3) μήνες ήτοι ως τις 02/09/2025 χωρίς αλλαγή του οικονομικού και φυσικού αντικείμενου. Η προτεινόμενη καταληκτική ημερομηνία είναι προγενέστερη της 31^{ης} Οκτωβρίου 2025 κατά την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο και να έχει υποβληθεί το τελικό αίτημα πληρωμής.
17. Την από 31-03-2025 γνωμοδότηση της Επιτροπής παραλαβής.
18. Την από 27-05-2025 απόφαση προέγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ.
19. Την από 02-04-2024 δημόσια **σύμβαση** της προμήθειας του θέματος, με ΑΔΑΜ: 24SYMV014510369 2024-04-02 και ΑΔΑ: 9Φ6Κ7ΛΛ-Π9Ε, ποσού 2.176.916,19 € με ΦΠΑ, διάρκειας

δεκατεσσάρων (14) μηνών, με καταληκτική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας την 02-06-2025.

20. Το από 31-05-2025 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής για την τροποποίηση νομικής δέσμευσης (παράταση-μετάθεση του συμβατικού χρόνου) της προμήθειας με τίτλο «Συστήματα αυτοματισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας και εκσυγχρονισμού δικτύων άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Κρύας Βρύσης» (ΑΔΑΜ: 24SYMV014510369 2024-04-02 και ΑΔΑ: 9Φ6Κ7ΛΛ-Π9Ε), το οποίο έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής για την τροποποίηση νομικής δέσμευσης (παράταση-μετάθεση του συμβατικού χρόνου) της προμήθειας με τίτλο «Συστήματα αυτοματισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας και εκσυγχρονισμού δικτύων άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Κρύας Βρύσης» (ΑΔΑΜ: 24SYMV014510369 2024-04-02 και ΑΔΑ: 9Φ6Κ7ΛΛ-Π9Ε)

Αναδόχου: Ένωση οικονομικών φορέων Ήχωροτεχνική ΑΤΕ-Σ.Αίβαζίδης Α.Ε.Β.Ε."

Αρ.Σύμβασης: 5/2024

Προϋπολογισμός: 2.198.905,24 € (με Φ.Π.Α.)

Ποσό Σύμβασης: 2.176.916,19 € (με Φ.Π.Α.)

Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0036158683

ΣΧΕΤ: 1) Το από 27-02-2025 με αρ.πρωτ. ΠΚΜ160058(652) αίτημα της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων Ήχωροτεχνική ΑΤΕ-Σ.Αίβαζίδης Α.Ε.Β.Ε." με θέμα "Αίτηση μετάθεσης"

Στην Έδρα σήμερα 31/03/2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. συνεδρίασε στο γραφείο 401 του 4ου ορόφου του Διοικητηρίου Έδεσσας, η Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 1388/2023 (ΑΔΑ: 6ΜΧΟ7ΛΛ-Ν3Θ) απόφαση της ΟΕ της ΠΚΜ.

Την επιτροπή αποτελούν οι εξής υπάλληλοι της Π.Ε. Πέλλας:

- 1) **Σαμσάκη Μαρία**, υπάλληλος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πέλλας (Πρόεδρος).
- 2) **Σαπίδης Χρήστος**, υπάλληλος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πέλλας (τακτικό μέλος).
- 3) **Καλαϊτζίδου Χαρίκλεια**, υπάλληλος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πέλλας (τακτικό μέλος)

Η Επιτροπή Παραλαβής, συνεδρίασε κατ' εφαρμογή του άρθρου 221, παρ. 11 (β) του ν. 4412/2016 (Α' 147), σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Παραλαβής ως «**γνωμοδοτικό όργανο**» κατά το νόμο, γνωμοδοτεί και εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης. Αφορμή για τη συνεδρίαση αποτέλεσε το αρ.πρωτ.ΠΚΜ160058(652)/27-02-2025 αίτημα της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων Ήχωροτεχνική ΑΤΕ-Σ.Αίβαζίδης Α.Ε.Β.Ε." με θέμα "Αίτηση μετάθεσης"

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την διακήρυξη της προμήθειας (ΑΔΑΜ: 23PROC013527723 2023-10-04)
 2. Την ΑΔΑΜ: 24SYMV014510369 2024-04-02 σύμβαση, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας οριζόταν σε δεκατέσσερις μήνες (14) μήνες, η οποία αναλυτικότερα, ήταν δώδεκα (12) μήνες για την παράδοση των υλικών ήτοι ως τις 02/03/2025 και οι υπόλοιποι τρεις (3) μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, ήτοι ως τις 02/06/2025.
 3. Την υπ' αριθμ.1286/17-09-2024 (ΑΔΑ:60ΩΟ7ΛΛ-Χ20) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής που αφορά στην «Έγκριση της 1ης μη ουσιώδους τροποποίησης της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Συστήματα αυτοματισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας και εκσυγχρονισμού δικτύων άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Κρύας Βρύσης»».
 4. Το από 27-02-2025 με αρ.πρωτ. ΠΚΜ160058(652) αίτημα της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων Ήχωροτεχνική ΑΤΕ-Σ.Αίβαζίδης Α.Ε.Β.Ε.", που ανέλαβε την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης, για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης (υλοποίησης) της σύμβασης της προμήθειας κατά επιπλέον τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες ήτοι έως τις 02/09/2025, χωρίς αλλαγή του οικονομικού και φυσικού αντικείμενου της προμήθειας και χωρίς δική της υπαιτιότητα. Η αιτούμενη παράταση-μετάθεση αφορά μόνο το χρόνο παράδοσης των υλικών (έως 02/06/2025) και όχι το χρόνο της δοκιμαστικής λειτουργίας, τεκμηρίωσης και εκπαίδευσης που θα παραμείνει τρεις (3) μήνες (έως 02/09/2025). Στο αίτημα της η ανάδοχος εταιρεία αναφέρει ότι « υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στην παράδοση του επικοινωνιακού εξοπλισμού και κατ' επέκταση στην κατασκευή των πινάκων αυτοματισμού και ισχύος. Στο στάδιο διεξαγωγής του διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια προσφέρθηκε ο επικοινωνιακός εξοπλισμός MIDGE 2 του αναγνωρισμένου οίκου κατασκευής RACOM. Σύμφωνα με την από 6/11/2024 συνημμένη επιστολή της προμηθεύτριας εταιρείας του βασικού επικοινωνιακού εξοπλισμού των πινάκων, η παραγωγή τους έχει σταματήσει από 28/06/2024 εξαιτίας της αντικατάστασής του από αναβαθμισμένο και ανώτερων προδιαγραφών τύπου. Η αλλαγή αυτή αφορά το Racom modem/router MIDGE 2 σε MIDGE 3 και τα τεχνικά χαρακτηριστικά αφορούν κυρίως αναβαθμίσεις στα πρωτόκολλα ασφάλειας ασύρματης μετάδοσης και τις αναγκαίες προσαρμογές στις πρόσφατες προδιαγραφές μετάδοσης των παρόχων κινητής τηλεφωνίας σε Data προδιαγραφών 5G. Ως εκ τούτου, ο νέος εξοπλισμός για το σύνολο των συστημάτων επικοινωνίας δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος, λόγω της τροποποίησης της γραμμής παραγωγής του κατασκευαστή και της αυξημένης ζήτησης, με αποτέλεσμα τη καθυστέρηση στην συναρμολόγηση και παράδοση των πινάκων.
- Πέραν τούτου, υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στην παράδοση των ρυθμιστών στροφών (inverter). Τα προσφερόμενα υλικά κατά το στάδιο διεξαγωγής του διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια είναι οι ρυθμιστές στροφών CP2000 κατασκευής του αναγνωρισμένου οίκου κατασκευής DELTA ELECTRONICS. Η παραγωγή των ρυθμιστών στροφών πραγματοποιείται σε εργοστάσιο του οίκου στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας. Η συνεχιζόμενη κρίση στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα έχει επιφέρει μια σημαντική καθυστέρηση στην κατασκευή και παράδοση των υλικών και κατ' επέκταση στην υλοποίηση της προμήθειας. Η συνεχιζόμενη ζήτηση σε μικροσίπ και άλλα βασικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα, σε συνδυασμό με τη διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας, έχει οδηγήσει σε παγκόσμιες ελλείψεις με άμεσο αποτέλεσμα τη διατάραξη των ρυθμών

παραγωγής των εργοστασίων. Αν και οι περιορισμοί σχετικά με τον covid 19 έχουν χαλαρώσει, η παραγωγική ικανότητα πολλών εργοστασίων στην Ασία δεν έχει επιστρέψει ακόμα στα προ πανδημίας επίπεδα. Οι θαλάσσιες μεταφορές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πληθώρα προβλημάτων, με τις καθυστερήσεις σε μεγάλα λιμάνια (π.χ. Σαγκάη, Πειραιάς, Ρότερνταμ) λόγω συμφόρησης, την Έλλειψη εμπορευματοκιβωτίων σε ορισμένες περιοχές και τέλος τα Αυξημένα ναύλα ειδικά για μεταφορές από την Ασία προς την Ευρώπη, να είναι τα κυριότερα. Η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουν τα πλοία από επιθέσεις έχει αναγκάσει πολλές εταιρείες να αποφεύγουν τη Διώρυγα του Σουέζ, προσθέτοντας εβδομάδες καθυστέρησης μέσω του γύρου της Αφρικής.

Συμπληρωματικά είναι εύλογο η δοκιμαστική λειτουργία της εν λόγω προμήθειας να γίνει μέσα στην αρδευτική περίοδο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν παρατηρείται η εμφάνιση των περισσότερων προβλημάτων στην λειτουργία των αντλιοστασίων. Οπότε είναι επιθυμητή η διεξαγωγή της δοκιμαστικής λειτουργίας για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων με απώτερο στόχο την βέλτιστη λειτουργία του προς παράδοση συστήματος στον ΤΟΕΒ Κρύας Βρύσης.»

5. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 206 και 221 του νόμου και πιο συγκεκριμένα την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412 που αναφέρεται: «...4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

6. Την παρ.11στ του άρθρου 221 του ν.4412/16 που αναφέρεται: «...στ) Η επιτροπή της περ. β' γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132.....»

7. Το άρθρο 7 της σύμβασης της προμήθειας (ΑΔΑΜ: 24SYMV014495190) όπου αναφέρεται «...Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στον χρόνο, στον τόπο και με τρόπο που καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2. της Διακήρυξης.....» και τα άρθρα 6.1.1. και 6.1.2. της εγκεκριμένης διακήρυξης της προμήθειας (ΑΔΑΜ: 23PROC013551377) όπου αναφέρεται «...Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των αγαθών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης 240. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσας. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των αγαθών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

8. Το άρθρο 5.2.2 της Διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο: «Αν το αγαθό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων αγαθών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα αγαθά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των αγαθών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.»

9. Το από 06-11-2024 έγγραφο της προμηθεύτριας εταιρίας NRG SYSTEM του βασικού επικοινωνιακού εξοπλισμού των πινάκων που ενημερώνει ότι ο εξοπλισμός βρίσκεται σε διακοπή παραγωγής του από το εργοστάσιο παραγωγής (RACOM) από 28-06-2024 με αποτέλεσμα την καθυστέρηση παράδοσης μετά την 13-01-2025. Συνημμένα υποβλήθηκε και το έγγραφο της εταιρίας RACOM με λεπτομερή επεξήγηση της καθυστέρησης της παραγγελίας.

10. Το από 06-11-2024 έγγραφο της προμηθεύτριας εταιρίας NRG SYSTEM που ενημερώνει ότι οι ρυθμιστές στροφών τύπου CP2000 του οίκου κατασκευής DELTA ELECTRONICS βρίσκονται σε έλλειψη και θα υπάρξει καθυστέρηση έως 28-02-2025.

11. Την με αριθμ 1144/07-04-2025 (ΑΔΑ: 6Ξ5Φ46553ΠΓ-ΥΛ9) απόφαση ένταξης της Πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020-Δράση 4.3.1. : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» όπου αναφέρεται στην σελ 4 Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ότι «...Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των πράξεων, ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2025. Εντούτοις θα πρέπει, το φυσικό αντικείμενο να έχει ολοκληρωθεί και η τελική αίτηση πληρωμής να έχει υποβληθεί από το δικαιούχο, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών παρεμβάσεων, Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ, το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου 2025»

Και επειδή:

1. Οι έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας εξαιτίας των διεθνών δυσχερών γεγονότων προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στις μεταφορές εμπορευμάτων και στις παραδόσεις παραγγελιών προϊόντων. Το γεγονός αυτό συνιστά από μόνο του, ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο που αιτιολογεί την παράταση-μετάθεση παράδοσης υλικών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, διότι είναι παράγοντες μη διαχειρίσιμοι από οποιοδήποτε ανάδοχο, ως προς την παράδοση των υλικών, άρα έχουν εφαρμογή η παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και οι όροι των άρθρων 6.1.1. και 6.1.2. της εγκεκριμένης διακήρυξης, όπου αναφέρεται: «..... Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.....».

2. η δοκιμαστική λειτουργία της εν λόγω προμήθειας μέσα στην αρδευτική περίοδο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, εξυπηρετεί καλύτερα, διότι τότε εμφανίζονται τα περισσότερα προβλήματα στην λειτουργία των αντλιοστασίων και εξασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία του προς παράδοση συστήματος στον ΤΟΕΒ Κρύας Βρύσης. Η δοκιμαστική λειτουργία εκτός αρδευτικής περιόδου, όπως αρχικά προβλέπεται στην σύμβαση, δεν θα εξασφάλιζε την καλή λειτουργία του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

3. Η μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης των υλικών, εντός του συμβατικού χρόνου της προμήθειας, συμπαρασύρει και την παράταση της δοκιμαστικής λειτουργίας

4. Η προς τροποποίηση νομική δέσμευση (παράταση-μετάθεση συμβατικού χρόνου) της προμήθειας δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, δεν επεκτείνει το αντικείμενο της σύμβασης, δεν υποκαθιστά τον ανάδοχο στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση και δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές της προμήθειας, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

5. Το αίτημα της αναδόχου εταιρείας αφορά τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης της σύμβασης προμήθειας κατά τρεις (3) μήνες ήτοι ως τις 02/09/2025 χωρίς αλλαγή του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου. Η προτεινόμενη καταληκτική ημερομηνία είναι προγενέστερη της 31^{ης} Οκτωβρίου 2025 κατά την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο και να έχει υποβληθεί το τελικό αίτημα πληρωμής.

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώσεων και έπειτα από διαλογική συζήτηση, η επιτροπή

Γνωμοδοτεί ομόφωνα :

Για την έγκριση της τροποποίησης νομικής δέσμευσης (παράτασης-μετάθεσης του συμβατικού χρόνου) της προμήθειας με τίτλο: «**Συστήματα αυτοματισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας και εκσυγχρονισμού δικτύων άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Κρύας Βρύσης**» προϋπολογισμού: **2.198.905,24 € (με Φ.Π.Α.)**, ποσό σύμβασης: 2.176.916,19 € (με Φ.Π.Α.), κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0036158683, ως Υποέργο 1 της ομότιτλης πράξης, με ανάδοχο την ένωση οικονομικών φορέων «Χωροτεχνική ΑΤΕ-Σ.Αίβαζίδης Α.Ε.Β.Ε.», **κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 02/09/2025** χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

Η Επιτροπή Παραλαβής

Τακτικά μέλη:

1. **Σαμσάκη Μαρία ΠΕ Μηχανικών**
2. **Σαπίδης Χρήστος Π.Ε. Μηχανικών**
3. **Καλαϊτζίδου Χαρίκλεια Π.Ε. Μηχανικών**

21. Την αριθμ. πρωτ. 442020/1814/16-06-2025 εισήγηση του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση της 2^{ης} τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (έγκριση παράτασης-μετάθεσης συμβατικού χρόνου) του 1^{ου} υποέργου: «**Συστήματα αυτοματισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας και εκσυγχρονισμού δικτύων άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Κρύας Βρύσης**» της ομότιτλης Πράξης (ΑΔΑΜ: 24SYMV014510369 2024-04-02 και ΑΔΑ: 9Φ6Κ7ΛΛ-Π9Ε)

Αναδόχου: Ένωση οικονομικών φορέων «Χωροτεχνική ΑΤΕ-Σ.Αίβαζίδης Α.Ε.Β.Ε.»

Αρ.Σύμβασης: 5/2024

Προϋπολογισμός: 2.198.905,24 € (με Φ.Π.Α.)

Ποσό Σύμβασης: 2.176.916,19 € (με Φ.Π.Α.)

Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0036158683

ΣΧΕΤ: 1. Το από 27-02-2025 με αρ.πρωτ. ΠΚΜ160058(652) αίτημα της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων «Χωροτεχνική ΑΤΕ-Σ.Αίβαζίδης Α.Ε.Β.Ε.» με θέμα «Αίτηση μετάθεσης»

2. Η από 31-03-2025 γνωμοδότηση της Επιτροπής παραλαβής
3. από 27-05-2025 απόφαση προέγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις υπ' αριθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302/τ. Β' / 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α' / 27-12-2010).
3. Την υπ' αριθμ. Οικ. 61/13-1-22 (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-1-22) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.»
4. Την υπ' αριθμ. οικ. 72217(1346)/31-1-22 (ΦΕΚ458Β/7-2-22) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
5. Το με αριθμό πρωτ. 35568(192)/01-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/ντή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β' /30-12-2016 «Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ»)).
6. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Το Π.Δ. 7 (ΦΕΚ26α' /31-01-2013) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και άλλες σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α'42) αρμοδιότητας των Περιφερειών» όπως ισχύει (εγκύκλιος 6/2013 Υπουργείο Εσωτερικών του τμ. Γενικών υποθέσεων της ΔΤΥ της Γενικής Δ/σης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
8. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α' /23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
9. Τη μελέτη με τίτλο «Συστήματα αυτοματισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας και εκσυγχρονισμού δικτύων άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Κρύας Βρύσης» που θεωρήθηκε από την Υποδ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν και εγκρίθηκε με την με αριθμ. πρωτ. ΠΚΜ 307185(1280)/10-05-2022 απόφαση.
10. Την με Α.Π.: 1144/07-04-2023 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Συστήματα αυτοματισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας και εκσυγχρονισμού δικτύων άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Κρύας Βρύσης» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0036158683 για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μέτρου «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού», Υπομέτρου «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» της ΔΡΑΣΗΣ 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Π.Α.Α. 2014-2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Την Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάρημο 2023ΣΕ08210009
12. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.: 2786/21-07-2023 (ΑΔΑ: 65ΗΕ4653ΠΓ-ΙΑΝ) Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων/Γενικής Γραμματείας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής/Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ με θέμα: «Προέγκριση διακήρυξης του 1ου υποέργου «Συστήματα αυτοματισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας και εκσυγχρονισμού δικτύων άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Κρύας Βρύσης», της ομότιτλης Πράξης, στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020» – Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 0036158683».
13. Την υπ' αριθμ διακήρυξη (ΑΔΑΜ 23PROC013527723 2023-10-04) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας.
14. Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. 1068/2023 (ΑΔΑ: ΨΜΣΚ7ΛΛ-ΔΕΑ) της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί έγκρισης της Διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης της σύμβασης του θέματος.
15. Την αρ.1388/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ Σύσταση Επιτροπής παραλαβής της σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Συστήματα αυτοματισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας και εκσυγχρονισμού δικτύων άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Κρύας Βρύσης», (ΑΔΑ: 6ΜΧΟ7ΛΛ-Ν3Θ).
16. Την από 02-04-2024 δημόσια σύμβαση της προμήθειας του θέματος, με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014510369 2024-04-02 και ΑΔΑ: 9Φ6Κ7ΛΛ-Π9Ε, ποσού 2.176.916,19 € με ΦΠΑ, διάρκειας δεκατεσσάρων (14) μηνών, με καταληκτική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας την 02-06-2025.
17. Την υπ' αριθμ.1286/17-09-2024 (ΑΔΑ:60Ω07ΛΛ-Χ20) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής που αφορά στην «Έγκριση της 1ης μη ουσιαστικής τροποποίησης της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Συστήματα αυτοματισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας και εκσυγχρονισμού δικτύων άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Κρύας Βρύσης»».
18. Το από 15-04-2024 χρονοδιάγραμμα του έργου
19. Η αρ.πρωτ.ΠΚΜ 268408(1250)/15-04-2024 απόφαση έγκρισης του χρονοδιαγράμματος της προμήθειας
20. Η από 31-03-2025 γνωμοδότηση της Επιτροπής παραλαβής
21. Η από 27-05-2025 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ με θέμα: «Προέγκριση της 2ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου) του 1ου υποέργου: «Συστήματα αυτοματισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας και εκσυγχρονισμού δικτύων άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Κρύας Βρύσης» της ομότιτλης Πράξης, του Μέτρου 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»».

Και επειδή:

6. Οι έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας εξαιτίας των διεθνών δυσχερών γεγονότων προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στις μεταφορές εμπορευμάτων και στις παραδόσεις παραγγελιών προϊόντων. Το γεγονός αυτό συνιστά από μόνο του, ιδιαίτερος σοβαρό λόγο που αιτιολογεί την παράταση-μετάθεση παράδοσης υλικών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, διότι είναι παράγοντες μη διαχειρίσιμοι από οποιοδήποτε ανάδοχο, ως προς την παράδοση των υλικών, άρα έχουν εφαρμογή η παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και οι όροι των άρθρων 6.1.1. και 6.1.2. της εγκεκριμένης διακήρυξης, όπου αναφέρεται: «..... Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή **άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι**, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.....».

7. η δοκιμαστική λειτουργία της εν λόγω προμήθειας μέσα στην αρδευτική περίοδο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, εξυπηρετεί καλύτερα, διότι τότε εμφανίζονται τα περισσότερα προβλήματα στην λειτουργία των αντλιοστασίων και εξασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία του προς παράδοση συστήματος στον ΤΟΕΒ Κρύας Βρύσης. Η δοκιμαστική λειτουργία εκτός αρδευτικής περιόδου, όπως αρχικά προβλέπεται στην σύμβαση, δεν θα εξασφάλιζε την καλή λειτουργία του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

8. Η προς τροποποίηση νομική δέσμευση (παράταση-μετάθεση συμβατικού χρόνου) της προμήθειας δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, δεν επεκτείνει το αντικείμενο της σύμβασης, δεν υποκαθιστά τον ανάδοχο στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση και δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές της προμήθειας, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

9. Το αίτημα της αναδόχου εταιρείας αφορά τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης της σύμβασης προμήθειας κατά τρεις (3) μήνες ήτοι ως τις 02/09/2025 χωρίς αλλαγή του οικονομικού και φυσικού αντικείμενου. Η προτεινόμενη καταληκτική ημερομηνία είναι προγενέστερη της 31^{ης} Οκτωβρίου 2025 κατά την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο και να έχει υποβληθεί το τελικό αίτημα πληρωμής.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Α) Την έγκριση της 2ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (έγκριση παράτασης-μετάθεσης συμβατικού χρόνου) της σύμβασης του 1ου υποέργου: «Συστήματα αυτοματισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας και εκσυγχρονισμού δικτύων άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Κρύας Βρύσης» της ομότιπλης Πράξης, του Μέρους 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», προϋπολογισμού: 2.198.905,24 € (με Φ.Π.Α.), ποσό σύμβασης: 2.176.916,19 € (με Φ.Π.Α.), κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0036158683, με ανάδοχο την ένωση οικονομικών φορέων «Χωροτεχνική ΑΤΕ-Σ.Αίβαζίδης Α.Ε.Β.Ε.», **κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 02/09/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου και χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.**

Β.) την έγκριση του πρακτικού Γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής της σύμβασης του 1ου υποέργου «Συστήματα αυτοματισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας και εκσυγχρονισμού δικτύων άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Κρύας Βρύσης» της ομότιπλης Πράξης, σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί για την έγκριση της τροποποίησης νομικής δέσμευσης (παράτασης-μετάθεσης του συμβατικού χρόνου) της προμήθειας με τίτλο: «Συστήματα αυτοματισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας και εκσυγχρονισμού δικτύων άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Κρύας Βρύσης» της ομότιπλης Πράξης, του Μέρους 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», προϋπολογισμού: 2.198.905,24 € (με Φ.Π.Α.), ποσό σύμβασης: 2.176.916,19 € (με Φ.Π.Α.), κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0036158683, με ανάδοχο την ένωση οικονομικών φορέων «Χωροτεχνική ΑΤΕ-Σ.Αίβαζίδης Α.Ε.Β.Ε.», **κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 02/09/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου και χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.** Πιο συγκεκριμένα η παράταση-μετάθεση αφορά ουσιαστικά τον χρόνο παράδοσης των υλικών που λήγει στις 02/03/2025 και μετατίθεται για τρεις μήνες ήτοι έως τις 02/06/2025 και στη συνέχεια εκκινεί η τρίμηνη διάρκεια δοκιμαστικής λειτουργίας που λήγει στις 02/06/2025.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 02-04-2024 δημόσια σύμβαση της προμήθειας του θέματος, με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014510369 2024-04-02 και ΑΔΑ: 9Φ6Κ7ΛΛ-Π9Ε, ποσού 2.176.916,19 € με ΦΠΑ, με ανάδοχο την ένωση οικονομικών φορέων «Χωροτεχνική ΑΤΕ-Σ.Αίβαζίδης Α.Ε.Β.Ε.»

Τα στοιχεία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ έχουν ως εξής:

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): 1.755.577,57€

ΦΠΑ:24%

CPV: 32441100-7 «Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολούθησης»,

32441200-8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου» και

43323000-3 «Εξοπλισμός άρδευσης»

Κωδικός ΣΑΕ: 082/1

Ενάρθρος : 2023ΣΕ08210009

Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0036158683

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΑΦΜ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
«ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. - Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»			1.755.577,57€
ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.	095758680/Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ	Αγίας Ειρήνης 12, Άλιμος Τ.Κ. 17455	1.041.607,39€
«Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	094490579/Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ζάππα, Τ.Κ. 570 13	713.970,18 €

ΚΥΡΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΟΧΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΒΙΒΛΙΟ Ι-ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ	1
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	15 ΜΗΝΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ -ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ	3 ΜΗΝΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΤ. ΚΑΤ' ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΟΧΙ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝ.&ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΟΧΙ

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της αρ.76928/13-7-2021 (ΦΕΚ 3075/Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)» η παρούσα απόφαση αναρτάται άμεσα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Επίσης ζητάμε να εξουσιοδοτηθεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την κοινοποίηση της απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και στην ανάδοχο εταιρεία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. - Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» και για την πρόσκληση στην ανάδοχο εταιρεία για την υπογραφή σύμβασης παράτασης.

**Ο Προϊσταμένος Υποδ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ**

**Οικονόμου Χρήστος
Μηχ/γος Μηχ/κός με Α' Βο**

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ., Χαβατζάς Γ. και Ιντζές Κ., έδωσαν λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει :

Α. Το από 31-03-2025 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής της σύμβασης του 1ου υποέργου: «Συστήματα αυτοματισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας και εκσυγχρονισμού δικτύων άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Κρύας Βρύσης» της ομότιπλης Πράξης, σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί για την έγκριση της τροποποίησης της σύμβασης (παρατάσης-μετάθεσης του συμβατικού χρόνου) της εν λόγω προμήθειας και σύμφωνα με τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό:

Β. Την 2η τροποποίηση της σύμβασης (έγκριση παράτασης-μετάθεσης συμβατικού χρόνου) του 1ου υποέργου: «Συστήματα αυτοματισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας και εκσυγχρονισμού δικτύων άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Κρύας Βρύσης» της ομότιπλης Πράξης, του Μέτρου 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», προϋπολογισμού: 2.198.905,24 € (με Φ.Π.Α.), ποσό σύμβασης: 2.176.916,19 € (με Φ.Π.Α.), κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0036158683, με ανάδοχο την ένωση οικονομικών φορέων "Χωροτεχνική ΑΤΕ-Σ.Αϊβαζίδης Α.Ε.Β.Ε.", κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 02/09/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου και χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα η παράταση-μετάθεση αφορά ουσιαστικά τον χρόνο παράδοσης των υλικών που λήγει στις 02/03/2025 και μετατίθεται για τρεις μήνες ήτοι έως τις 02/06/2025 και στη συνέχεια εκκινεί η τριμήνη διάρκεια δοκιμαστικής λειτουργίας που λήγει στις 02/06/2025.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 02-04-2024 δημόσια σύμβαση της προμήθειας του θέματος, με ΑΔΑΜ: 24SYMV014510369 2024-04-02 και ΑΔΑ: 9Φ6Κ7ΛΛ-Π9Ε, ποσού 2.176.916,19 € με ΦΠΑ, με ανάδοχο την ένωση οικονομικών φορέων "Χωροτεχνική ΑΤΕ-Σ.Αϊβαζίδης Α.Ε.Β.Ε."

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της αρ.76928/13-7-2021 (ΦΕΚ 3075/Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ)" η παρούσα απόφαση αναρτάται άμεσα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Τα στοιχεία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ έχουν ως εξής:

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): 1.755.577,57€

ΦΠΑ:24%

CPV: 32441100-7 «Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολούθησης»,

32441200-8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου» και

43323000-3 «Εξοπλισμός άρδευσης»

Κωδικός ΣΑΕ: 082/1

Ενάρθρος : 2023ΣΕ08210009

Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0036158683

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΑΦΜ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
«ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. - Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»			1.755.577,57€
ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.	095758680/Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ	Αγίας Ειρήνης 12, Άλιμος Τ.Κ. 17455	1.041.607,39€
«Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	094490579/Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ζάππα, Τ.Κ. 570 13	713.970,18 €

ΚΥΡΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΟΧΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΒΙΒΛΙΟ Ι-ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ	1
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	15 ΜΗΝΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ -ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ	3 ΜΗΝΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΤ. ΚΑΤ' ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΟΧΙ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝ.&ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΟΧΙ

Η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας **εξουσιοδοτείται** για την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και στην ανάδοχο εταιρεία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. - Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» και για την πρόσκληση στην ανάδοχο εταιρεία για την υπογραφή σύμβασης παράτασης.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 930/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη