



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 28^ο/15-07-2025
Απόφαση [1035/2025](#)

ΘΕΜΑ 26^ο : «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, εργασίες συντήρησης και αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του Διοικητηρίου της Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ»»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **15 Ιουλίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη»** συνεδρίαση, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 512087/1484/10-07-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 26^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, εργασίες συντήρησης και αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του Διοικητηρίου της Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ»», σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 491258/2412/07-07-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κιλκίς, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. οικ.500788/2455/07-07-2025 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα

4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Την 1η Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ έτους 2025, το οποίο εγκρίθηκε με την με αρ.23/2025 (Αρ.Συνεδ.6/31-03-2025) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ (ΑΔΑ:9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ) (Κωδικός ένταξης έργου 4271ΚΙΛ001ΚΑΠ21, προϋπολογισμός: 2.490.263,76€).
13. Την υπ.αρ. 55/2021 (συνεδρίαση 8η/29-07-2021 , ΑΔΑ: 9Ρ0Φ7ΛΛ-ΕΒ2) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Κιλκίς έτους 2021».
14. Την με αρ.1639/21-12-2021 (ΑΔΑ: Ω0107ΛΛ-ΩΓΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του έργου του θέματος και η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το εν λόγω έργο.
15. Την αρ. 21PROC009863633 2021-12-29 ανάρτηση της Διακήρυξης στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
16. Τη με αριθμ . 629/24-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΥΠΓ7ΛΛ-ΒΑ3, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010894396 2022-07-08) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην «ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με αρ. ΜΕΕΠ: 13825 και ΑΦΜ: 094489894 ΔΟΥ: ΦΑΕ Θεσσαλονίκη, με μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα οκτώ τοις εκατό και τριάντα επτά εκατοστά (38,37 %) και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 1.540.703,88 €
17. Τη με αριθμ 531/2022 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της Σύμβασης του έργου του θέματος.
18. Την από 25/07/2022 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV010991944 2022-07-25.
19. Την υπ'αρ. 801/2024 (Αρ. Πρακτικού 21/11-06-2024, ΑΔΑ: ΨΞΥΤ7ΛΛ-ΟΩΥ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014928968 2024-06-12) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης 5ου ΑΠΕ και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος.
20. Την από 12/07/2024 1η Συμπληρωματική σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV015117568 2024-07-12
21. Τις με αρ. Α/Α 1428/13-02-2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ016306339 2025-02-13) ποσού 172,08 ευρώ, Α/Α 458/02-01-2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ016115398 2025-01-02 ποσού 151.900,00 και Α/Α 2826/03-06-2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ016947212 2025-06-03) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.

22. Την υπ'αρ. **1037/2024** (Αρ. πρακτικού 27ο/23-07-2024, **ΑΔΑ: ΡΓΠΨ7ΛΛ-8ΝΩ**) Απόφασης της περιφερειακής Επιτροπής κεντρικής Μακεδονίας περί έγκρισης της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Εργασίες διαμόρφωσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, εργασίες συντήρησης και αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του Διοικητηρίου της Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ» κατά δώδεκα (12) μήνες, έως 24/07/2025, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.

23. Την από **03/07/2025 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου** με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά οκτώ (08) μήνες.

24. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του Αναδόχου, αλλά στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες εξαιτίας των οποίων δεν κατέστη δυνατό να εκτελεστούν οι εργασίες εξωραϊσμού και ενδοδαπέδιας θέρμανσης του περιβάλλοντος χώρου και η ολοκλήρωση της μόνωσης του δώματος.

25. Την αριθ. πρωτ. 491258/2412/07-07-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κιλκίς, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, εργασίες συντήρησης και αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του Διοικητηρίου της Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ»

Χρηματοδότηση: ΚΑΠ

Κωδ. Έργου: 4271ΚΙΛ001ΚΑΠ21

Αναδόχου: ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συνολικής δαπάνης (με ΦΠΑ): 2.490.263,76 €

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις υπ' αριθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302/τ. Β' / 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α' / 27-12-2010).
5. Τα άρθρα 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 "περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
6. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028.
7. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
8. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ).
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ).
11. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα αρμοδιότητας των Περιφερειών.
12. Το με αριθμό πρωτ. 35568 (192) / 01-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/ντή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β' /30-12-2016 «Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ».)» σύμφωνα με τα οποία Προϊστάμενη Αρχή για τις συμβάσεις έργων, μελετών – υπηρεσιών είναι ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. ή Μ.ΕΘ και Διευθύνουσα Υπηρεσία ο Προϊστάμενος του αντίστοιχου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ή Δομών Περιβάλλοντος.
13. Την **1η Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ έτους 2025**, το οποίο εγκρίθηκε με την με αρ.23/2025 (Αρ.Συνεδ.6/31-03-2025) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου

ΠΚΜ (ΑΔΑ:9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ) (Κωδικός ένταξης έργου 4271ΚΙΛ001ΚΑΠ21, προϋπολογισμός: 2.490.263,76€).

14. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
15. Την υπ.αρ. 55/2021 (συνεδρίαση 8η/29-07-2021 , ΑΔΑ: 9Ρ0Φ7ΛΛ-ΕΒ2) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. με θέμα «**Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Κιλκίς έτους 2021**».
16. Το γεγονός ότι **τα συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν** με την υπ.αριθμ. οικ. 808069 (4449) / 13-12-2021 Απόφαση του αναπλ. Προϊσταμένου της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς.
17. Την με αρ.1639/21-12-2021 (ΑΔΑ: Ω0107ΛΛ-ΩΓΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία **εγκρίθηκε η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ** του έργου του θέματος και η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το εν λόγω έργο .
18. Την αρ. 21PROC009863633 2021-12-29 **ανάρτηση της Διακήρυξης** στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
19. Τη με αρ.πρωτ: οικ. 855626 (4702)/29-12-2021 **Περίληψη Διακήρυξης** του έργου με ΑΔΑ: Ψ4ΒΧ7ΛΛ-ΨΗ3 και ΑΔΑΜ 21PROC009863917 2021-12-29.
20. Τη με αριθμ . 629/24-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΥΠΓ7ΛΛ-ΒΑ3, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010894396 2022-07-08) **Απόφαση** της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία **κατακυρώθηκε** το έργο στην «ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με αρ. ΜΕΕΠ: 13825 και ΑΦΜ: 094489894 ΔΟΥ: ΦΑΕ Θεσσαλονίκη, με μέση τεκμαρτή έκπτωσης τριάντα οκτώ τοις εκατό και τριάντα επτά εκατοστά (38,37 %) και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 1.540.703,88 €
21. Τη με αριθμ 531/2022 **Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου** σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της Σύμβασης του έργου του θέματος.
22. Την από 25/07/2022 **σύμβαση** κατασκευής του έργου του θέματος με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010991944 2022-07-25.
23. Την υπ'αρ. οικ. 536739 (2578)/25-07-2022 **Απόφαση ορισμού επιβλεπόντων** του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος.
24. Την υπ'αρ. οικ. 786882 (3959)/08-11-2022 Απόφαση έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου του θέματος. (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011557514 2022-11-08)
25. Την υπ'αρ. οικ. οικ. 178630 (886)/13-03-2023 Απόφαση έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου του θέματος. (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012283022 2023-03-13).
26. Την υπ'αρ. οικ. 449560 (2320)/29-06-2023 Απόφαση έγκρισης 3ου ΑΠΕ του έργου του θέματος. (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012980273 2023-06-29).
27. Την υπ'αρ. οικ. 252842 (1093)/09-04-2024 Απόφαση έγκρισης 4ου ΑΠΕ του έργου του θέματος. (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014561845 2024-04-09).
28. Τη με αριθμ. με αρ. 801/11-06-2024 (ΑΔΑ: ΨΞΥΤ7ΛΛ-ΟΩΥ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014928968) Απόφασης ΠΕ – ΠΚΜ περί έγκρισης 5ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.
29. Την από 12/07/2024 **1η Συμπληρωματική σύμβαση** κατασκευής του έργου του θέματος με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015117568 2024-07-12.
30. Την υπ'αρ. οικ. 669239 (3102)/26-09-2024 Απόφασή μας περί έγκρισης 6ου ΑΠΕ του έργου του θέματος. (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015488788 2024-09-26).
31. Την υπ'αρ. οικ.481404 (2348)/30-06-2025 Απόφασή μας περί έγκρισης 7ου ΑΠΕ του έργου του θέματος. (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017115261 2025-06-30) συνολικής δαπάνης 2.179.439,28 € .
32. Την υπ'αρ. 1037/2024 (Αρ. πρακτικού 27ο/23-07-2024, ΑΔΑ: ΡΓΠΨ7ΛΛ-8ΝΩ) Απόφασης της περιφερειακής Επιτροπής κεντρικής Μακεδονίας **περί έγκρισης της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Εργασίες διαμόρφωσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, εργασίες συντήρησης και αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του Διοικητηρίου της Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ»** κατά δώδεκα (12) μήνες, **έως 24/07/2025, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.**
33. Την από **03/07/2025 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου** με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά οκτώ (08) μήνες.
1. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση **δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του Αναδόχου**, αλλά στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες εξαιτίας των οποίων δεν κατέστη δυνατό να εκτελεστούν οι εργασίες εξωραϊσμού και ενδοδαπέδια θέρμανσης του περιβάλλοντος χώρου και η ολοκλήρωση της μόνωσης του δώματος.

Κατόπιν τούτων,

Εισηγούμαστε

1. Την έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Εργασίες διαμόρφωσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, εργασίες συντήρησης και αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του Διοικητηρίου της Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ» κατά **οκτώ (08) μήνες, έως 24/03/2026, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου** με την επωνυμία: «ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ», προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες εξωραϊσμού και ενδοδαπέδια θέρμανσης του περιβάλλοντος χώρου και μόνωσης του δώματος.

2. Να εξουσιοδοτήσετε την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Κιλκίς να κοινοποιήσει την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής στον Ανάδοχο με την επωνυμία : «ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ».

Επισημαίνεται ότι η Σύμβαση του έργου με τίτλο : «Εργασίες διαμόρφωσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, εργασίες συντήρησης και αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του Διοικητηρίου της ΠΕ Κιλκίς» δεν εμπίπτει

στην Έφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΦΕΚ Β466/2021) και δεν εμπίπτει στην κατηγορία αγαθών – υπηρεσιών

Ο αναπλ. Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης
Τ.Ε. Π.Ε. Κιλκίς

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς

Νικόλαος Γρηγοριάδης
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος με Α' β

Ανδρέας Βεργίδης

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ο κ. Μυλόπουλος Ι. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, εργασίες συντήρησης και αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του Διοικητηρίου της Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ», προϋπολογισμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ, κατά **οκτώ (08) μήνες, έως 24/03/2026, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου** με την επωνυμία: «ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ», προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες εξωραϊσμού και ενδοδαπέδιας θέρμανσης του περιβάλλοντος χώρου και μόνωσης του δώματος, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“ Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του Αναδόχου, αλλά στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες εξαιτίας των οποίων δεν κατέστη δυνατό να εκτελεστούν οι εργασίες εξωραϊσμού και ενδοδαπέδιας θέρμανσης του περιβάλλοντος χώρου και η ολοκλήρωση της μόνωσης του δώματος.”

Η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς **εξουσιοδοτείται** να κοινοποιήσει την παρούσα απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής στον Ανάδοχο με την επωνυμία: «ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ».

Επισημαίνεται ότι η Σύμβαση του έργου με τίτλο : «Εργασίες διαμόρφωσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, εργασίες συντήρησης και αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του Διοικητηρίου της ΠΕ Κιλκίς» δεν εμπίπτει στην Έφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΦΕΚ Β466/2021) και δεν εμπίπτει στην κατηγορία αγαθών – υπηρεσιών.

Το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από τους Κεντρικού Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) με κωδικό έργου: 4271ΚΙΛ001ΚΑΠ21

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1035/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού