



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Πρακτικό 28°/15-07-2025
Απόφαση 1041/2025**

ΘΕΜΑ 32° : «Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση τμημάτων της 16ης και 10ης Επαρχιακής Οδού αρμοδιότητας ΠΕ Πιερίας». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1.200.000,00 € με Φ.Π.Α.»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **15 Ιουλίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη»** συνεδρίαση, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 512087/1484/10-07-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 32° της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση τμημάτων της 16ης και 10ης Επαρχιακής Οδού αρμοδιότητας ΠΕ Πιερίας». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1.200.000,00 € με Φ.Π.Α.», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 492285/2282/09-07-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)

3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Την υπ’ αριθ. 85/14-11-2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω8Κ97ΛΛ-Π5Ζ) με θέμα «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2023» της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, όπου το έργο με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση τμημάτων της 16ης και 10ης Επαρχιακής Οδού αρμοδιότητας ΠΕ Πιερίας», είναι εγγεγραμμένο με κωδικός έργου: 2131ΠΙΕ003ΙΔΠ23, με προϋπολογισθείσα δαπάνη 1.200.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%, καθώς και την με αριθμ. 92/2023 Απόφαση (συνεδρίαση 11η/17-05-2023, θέμα 4ο, ΑΔΑ: 68ΓΔ7ΛΛ-ΚΟΖ) του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. που αφορά την «Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023».
13. Την από 23-08-2023 Σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ 23SYMV013288177, και οικονομικού αντικειμένου 896.226,00, με συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών Είκοσι Τέσσερις (24) μήνες, δηλαδή μέχρι 23-08-2025.
14. Την με αρ. πρωτ. 608968(2358)/19-09-2023 Απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος του έργου με χρονική διάρκεια περαίωσης εργασιών 24 μήνες δηλ. μέχρι τις 23-08-2025.
15. Την με αρ. 232/2023 (πρακτικό 7ο/21-02-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων Διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου του θέματος (ΑΔΑ: 6ΚΞ77ΛΛ-6ΕΖ).
16. Την Διακήρυξη του έργου του θέματος, (ΑΔΑΜ-23PROC012211546) και την Περιληπτική Διακήρυξη (ΑΔΑΜ-23PROC012211062 και ΑΔΑ:91Φ87ΛΛ-Ν15
17. Την με αριθ. **595/24-05-2023** (Πρακτικό 20ο/24-05-2023 **ΑΔΑ:9Ξ7Ε7ΛΛ-16Π**, ΑΔΑΜ:23ΑWRD012986228), Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου του θέματος με την οποία κατακυρώθηκε το έργο του θέματος, στον οικονομικό φορέα: «ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», για συνολική δαπάνη 896.226,00 €(με Φ.Π.Α 24%)

18. Την με αριθμ. πρωτ. εισ. 492285(2282)/03-07-2025 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου για χρονικό διάστημα 24 μηνών, δηλαδή από 23-08-2025 έως 23-8-2027, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.
19. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 492285/2282/09-07-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Υποβολή Εισήγησης στην Περιφερειακή Επιτροπή για την έκδοση Απόφασης χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου:

«Συντήρηση – αποκατάσταση τμημάτων της 16ης και 10ης Επαρχιακής Οδού αρμοδιότητας ΠΕ Πιερίας».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1.200.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Χρηματοδότηση : Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ με κωδικό Έργου 2131ΠΙΕ003ΙΔΠ23

Συμβατική Δαπάνη Έργου : 896.226,00 €, με ΦΠΑ 24%

Ταξινόμηση κατά CPV : 45233142 (Εργασίες Επισκευής οδών)

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν σήμερα.
2. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'/147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως γενικότερα τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52Α/1-4-2019) και με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-21) και ισχύει σήμερα.
3. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ-226/Α'/27-12-2010) "Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας", καθώς και το ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016 (Αποφάσεις 81320+77909/01-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ..
4. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Το με αρ. πρ. οικ.35568(192)/1-2-2017 έγγραφο του Γενικού Δ/ντή περί Ορισμού "Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016).
6. Την με αρ. πρ. Γ.Π.Κ.Μ. 843/10-04-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί "Τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας".
7. Την υπ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ.71/08-01-2024 (ΑΔΑ 6ΓΓ07ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως ισχύει
8. Την αριθμ. οικ.17255(397)/09-01-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». (ΦΕΚ 148/Β'/11-01-2024), όπως ισχύει.
9. Την υπ' αριθ. 85/14-11-2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω8Κ97ΛΛ-Π5Ζ) με θέμα «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2023» της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, όπου το έργο με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση τμημάτων της 16ης και 10ης Επαρχιακής Οδού αρμοδιότητας ΠΕ Πιερίας», είναι εγγεγραμμένο με κωδικός έργου: 2131ΠΙΕ003ΙΔΠ23, με προϋπολογισθείσα δαπάνη 1.200.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%, καθώς και την με αριθμ. 92/2023 Απόφαση (συνεδρίαση 11η/17-05-2023, θέμα 4ο, ΑΔΑ: 68ΓΔ7ΛΛ-ΚΟΖ) του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. που αφορά την «Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023».

10. Την από 23-08-2023 Σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013288177, και οικονομικού αντικειμένου 896.226,00, με συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών Είκοσι Τέσσερις (24) μήνες, δηλαδή μέχρι 23-08-2025.
11. Την με αρ. Πρωτ. 120781(476)τ.τ./16-02-2024 απόφαση 2ης τροποποίησης ορισμού επίβλεψης της Αν. Πρ/νης Τ.Σ.Ε. της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Πιερίας/Π.Κ.Μ., με ΑΔΑ 6ΛΠΦ7ΛΛ-ΩΥ6.
12. Η με αρ. πρωτ. 608968(2358)/19-09-2023 Απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος του έργου με χρονική διάρκεια περαίωσης εργασιών 24 μήνες δηλ. μέχρι τις 23-08-2025.
13. Το γεγονός ότι έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 27.65% των εργασιών της σύμβασης, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις.
14. Την με αριθμ. πρωτ. εισ. 492285(2282)/03-07-2025 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου για χρονικό διάστημα 24 μηνών, δηλαδή από 23-08-2025 έως 23-8-2027, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.
15. Το γεγονός ότι κρίνεται απαραίτητη η παράταση για τους παρακάτω λόγους:

1.Επειδή στις 23/08/2025 λήγει η προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος, στα πλαίσια του οποίου έχει εκτελεσθεί το 27,65% των εργασιών, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις και δεδομένου:

α) Της ελλιπούς χρηματοδότησης του έργου

β) Των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν εξαιτίας του παρατεταμένου καύσωνα κατά τους θερινούς μήνες, του έτους 2024 και δεν κατέστη εφικτό η υλοποίηση εργασιών στο 2024 για την 16^η Επαρχιακή οδό.

γ) Η 16^η Επ. Οδός αποτελεί ορεινή οδός και στο τμήμα των 1650μ. όπου προβλέπονταν οι εργασίες η διατομή της κυμαίνεται κατά 70% σε 4 μέτρα χωματόδρομος. Η εκτέλεση εργασιών είναι εφικτή σε μικρό χρονικό διάστημα, λόγω της παραπάνω παραμέτρου (β) αλλά και των ακραίων καιρικών συνθηκών και το χειμώνα. Ταυτόχρονα η οδός χρησιμοποιείται και για μεταφορά της ξύλευσης από το δασαρχείο με βαρέα οχήματα, οπότε η οδός δεν μπορεί να είναι κλειστή για εργασίες, παρά μόνο σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

δ) Για την 10^η Επ. Οδό, υπάρχει δέσμευση από την κυκλοφοριακή μελέτη να υλοποιηθεί κατά τους θερινούς μήνες, όταν τα σχολεία είναι κλειστά, αλλά για το 2025 δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για την εκτέλεση των εργασιών.

2.Το γεγονός ότι συνολική παράταση της κύριας σύμβασης δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας.

Εισηγούμαστε στην Περιφερειακή Επιτροπή

Την χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 16ης ΚΑΙ 10ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ**» για χρονικό διάστημα 24 μηνών, δηλαδή έως 23-08-27, με αναθεώρηση, λόγω μη υπαιτιότητας του αναδόχου, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Η Αντιπεριφερειάρχης

Π.Ε. Πιερίας

Σοφία Μαυρίδου

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Παπουλίδης Στ. έδωσαν αρνητική ψήφο, ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ο κ. Μυλόπουλος Ι. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και, ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Παπουλίδη Στ.)

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 16ης ΚΑΙ 10ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ**» Προϋπολογισμού: 1.2000.000,00 €, για χρονικό διάστημα 24 μηνών, δηλαδή έως 23-08-27, με αναθεώρηση, λόγω μη υπαιτιότητας του αναδόχου, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“ α) Της ελλιπούς χρηματοδότησης του έργου

β) Των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν εξαιτίας του παρατεταμένου καύσωνα κατά τους θερινούς μήνες, του έτους 2024 και δεν κατέστη εφικτό η υλοποίηση εργασιών στο 2024 για την 16^η Επαρχιακή οδό.

γ) Η 16^η Επ. Οδός αποτελεί ορεινή οδός και στο τμήμα των 1650μ. όπου προβλέπονταν οι εργασίες η διατομή της κυμαίνεται κατά 70% σε 4 μέτρα χωματόδρομος. Η εκτέλεση εργασιών είναι εφικτή σε μικρό χρονικό διάστημα, λόγω της παραπάνω παραμέτρου (β) αλλά και των ακραίων καιρικών συνθηκών και το χειμώνα. Ταυτόχρονα η οδός χρησιμοποιείται και για μεταφορά της ξύλευσης από το δασαρχείο με βαρέα οχήματα, οπότε η οδός δεν μπορεί να είναι κλειστή για εργασίες, παρά μόνο σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

δ) Για την 10^η Επ. Οδό, υπάρχει δέσμευση από την κυκλοφοριακή μελέτη να υλοποιηθεί κατά τους θερινούς μήνες, όταν τα σχολεία είναι κλειστά, αλλά για το 2025 δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για την εκτέλεση των εργασιών.”

Το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της ΠΕ Πιερίας, με κωδικό 2131ΠΙΕ003ΙΔΠ23 του έτους 2023, Προϋπολογισμού: 1.200.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1041/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού