



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Πρακτικό 29^ο/22.07.2025
Απόφαση [1058/2025](#)**

ΘΕΜΑ 3^ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Εργασίες αποπεράτωσης Πολιτιστικού-Πνευματικού Κέντρου» της Πράξης με τίτλο: «Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου Μαυρονερίου Κιλκίς» που εντάσσεται στο Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 "Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **22 Ιουλίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 532153/1574/17-07-2025 (Ορθή Επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 3^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Εργασίες αποπεράτωσης Πολιτιστικού-Πνευματικού Κέντρου» της Πράξης με τίτλο: «Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου Μαυρονερίου Κιλκίς» που εντάσσεται στο Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 "Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 508429/2499/10-07-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς, η οποία διαβιβάστηκε με την αριθμ. οικ. 512821/2516/10-07-2025 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο είναι ενταγμένο στο Μετρό 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤόΚ), του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020, Υπομέτρο 19.2, με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. (0045925078), συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1 ενώ είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάρημο 2017ΣΕ08210000.
13. Την υπ’αριθμ. 265/06-02-2024 (ΑΔΑ:611446ΜΧΛΛ-ΔΥ1) Απόφαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.) περί ένταξης της 1ης Πράξης με τίτλο: «Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου Μαυρονερίου Κιλκίς» του Υπομέτρου 19.2: «Υλοποίηση πράξεων της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «ΠΑΑ 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 2014-2020: 0045925078. στην οποία περιλαμβάνεται το έργο του θέματος.
14. Την από 30/05/2024 Προγραμματική Σύμβαση, του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ Π.Ε. Κιλκίς και του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Μαυρονερίου Κιλκίς
15. Την υπ’αριθμ. 450/08-04-2025 (ΑΔΑ 9ΗΕΤ7ΛΛ-3ΨΡ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση Τροποποίησης-Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας /Π.Ε. Κιλκίς και του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Μαυρονερίου Κιλκίς για το 1ο υποέργο με τίτλο: «Εργασίες αποπεράτωσης Πολιτιστικού-Πνευματικού Κέντρου» της Πράξης με τίτλο: «Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου Μαυρονερίου Κιλκίς»
16. Την υπ’αριθμ. 1229/3-9-2024 (Α.Δ.Α.:ΨΣΙΗ7ΛΛ-ΝΓΙ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής που αφορά στην Έγκριση διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε..Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή του εν θέματι 1^{ου} υποέργου

17. Την αρ.24PROC015413351 2024-09-12 ανάρτηση της Διακήρυξης στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
18. Την υπ'αριθμ. 1809/10-12-2024 (ΑΔΑ:98ΚΚ7ΛΛ-3ΨΨ) - (ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016217216) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του πρακτικού 2 του από 3-10-2024 διαγωνισμού του 1ου υποέργου με τίτλο: «Εργασίες αποπεράτωσης Πολιτιστικού-Πνευματικού Κέντρου» της Πράξης με τίτλο: «Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου Μαυρονερίου Κιλκίς»
19. Την από 17-02-2025 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 25SYMV016316221 2025-02-17, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 17-08-2025.
20. Την από 08-07-2025 αίτηση του αναδόχου για σαράντα τρεις (43) ημέρες, ήτοι έως 30-09-2025, παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών
21. Την αριθ. πρωτ. 508429/2499/10-07-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του 1ου Υποέργου με τίτλο: «Εργασίες αποπεράτωσης Πολιτιστικού-Πνευματικού Κέντρου» της Πράξης με τίτλο: «Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου Μαυρονερίου Κιλκίς» που εντάσσεται στο Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 "Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤΟΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Προϋπολογισμός 1ου υποέργου: 270.000,00 € με ΦΠΑ
Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0045925078

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028.
4. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
5. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
6. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ).
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ).
8. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175, παρ. 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α'/31-01-2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα αρμοδιότητας των Περιφερειών.
10. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
11. Την υπ'αριθμ. 265/06-02-2024 (ΑΔΑ:611446ΜΧΛΛ-ΔΥ1) Απόφαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.) περί ένταξης της 1ης Πράξης με τίτλο: «Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου Μαυρονερίου Κιλκίς» του Υπομέτρου 19.2: «Υλοποίηση πράξεων της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «ΠΑΑ 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 2014-2020: 0045925078. στην οποία περιλαμβάνεται το έργο του θέματος.
12. Την από 30/05/2024 Προγραμματική Σύμβαση, του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,., μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ Π.Ε. Κιλκίς και του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Μαυρονερίου Κιλκίς
13. Την αριθμ. 1712/2023, Πρακτικό 51ο/19-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΤΑ7ΛΛ-ΟΞΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίθηκε η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού μέσω του του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
14. Την υπ'αριθμ. 1229/3-9-2024 (Α.Δ.Α. :ΨΣΙΗ7ΛΛ-ΝΓΙ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής που αφορά στην « Έγκριση διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή του 1ου υποέργου με τίτλο: «Εργασίες αποπεράτωσης Πολιτιστικού-Πνευματικού Κέντρου» της Πράξης με τίτλο: «Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου Μαυρονερίου Κιλκίς»
15. Την αρ.24PROC015413351 2024-09-12 ανάρτηση της Διακήρυξης στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
16. Τη με αρ. πρωτ. οικ.633256(2945)/12.09.2024 Περίληψη Διακήρυξης του έργου με ΑΔΑ 9ΥΝΚ7ΛΛ-1ΨΚ και ΑΔΑΜ 24PROC015416601 2024-09-12.

17. Την από 10-10-2024 πρόσκληση της Επιτροπής Διαγωνισμού μέσω της επικοινωνίας του υποσυστήματος του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ παροχής εξηγήσεων προς έναν συμμετέχοντα του διαγωνισμού του οποίου η προσφορά εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από το μ.ο., σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της διακήρυξης.
18. Την από 17-10-2024 παροχή εξηγήσεων της Κ/ΞΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ & ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΛΙΛΗΣ.
19. Το από 23-10-2024 Πρακτικό 1 του τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπής διαγωνισμού)του έργου του θέματος που διεξήχθη στις 3-10-2024.
20. Την υπ'αριθμ. 1577/05-11-2024 (Α.Δ.Α. : 98Κ7ΛΛ-ΤΝ6) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του πρακτικού 1 του από 3-10-2024 διαγωνισμού του 1ου υποέργου με τίτλο: «Εργασίες αποπεράτωσης Πολιτιστικού-Πνευματικού Κέντρου» της Πράξης με τίτλο: «Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου Μαυρονερίου Κιλκίς»
21. Την υπ'αριθμ. 1577/05-11-2024 (ΑΔΑ : 987Κ7ΛΛ-ΤΝ6) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του πρακτικού 1 του από 3-10-2024 διαγωνισμού του 1ου υποέργου με τίτλο: «Εργασίες αποπεράτωσης Πολιτιστικού-Πνευματικού Κέντρου» της Πράξης με τίτλο: «Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου Μαυρονερίου Κιλκίς»
22. Την με αρ. πρωτ.782135(3627)/19.11.2024 πρόσκληση προσκόμισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου όπως του κοινοποιήθηκε μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στις 19 /11/2024.
23. Την από 23/11/2024 υποβολή μέσω του ΕΣΗΔΗΣ των προβλεπόμενων από τη Διακήρυξη δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας του άρθρου 4.2β της Διακήρυξης.
24. Το από 27-11-2024 Πρακτικό 2 του τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπής διαγωνισμού)του έργου του θέματος που διεξήχθη στις 3-10-2024.
25. Την υπ'αριθμ. 1809/10-12-2024 (ΑΔΑΜ : 25ΑWRD016217216) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του πρακτικού 2 του από 3-10-2024 διαγωνισμού του 1ου υποέργου με τίτλο: «Εργασίες αποπεράτωσης Πολιτιστικού-Πνευματικού Κέντρου» της Πράξης με τίτλο: «Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου Μαυρονερίου Κιλκίς»
26. Τον με αρ.πρωτ. 128816/27.12.2024 έλεγχο νομιμότητας της υπ' αριθμ.1809/10-12-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής.
27. Την από 17-02-2025 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016316221 2025-02-17, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 17-08-2025.
28. Την υπ'αριθμ. 450/08-04-2025 (ΑΔΑ 9ΗΕΤ7ΛΛ-3ΨΡ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση Τροποποίησης-Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας /Π.Ε. Κιλκίς και του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Μαυρονερίου Κιλκίς για το 1^ο υποέργο με τίτλο: «Εργασίες αποπεράτωσης Πολιτιστικού-Πνευματικού Κέντρου» της Πράξης με τίτλο: «Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου Μαυρονερίου Κιλκίς»
29. Την από 08-07-2025 αίτηση του αναδόχου για σαράντα τρεις (43) ημέρες, ήτοι έως 30-09-2025, παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών σύμφωνα με τους λόγους που επικαλείται σε αυτήν:
29.1. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (τόσο την εαρινή περίοδο με τις έντονες βροχοπτώσεις όσο και κατά τον μήνα Ιούνιο με τον έντονο καύσωνα) εξαιτίας των οποίων δεν κατέστη δυνατόν να εκτελεστούν οι εργασίες της διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου ,της κατασκευής της κεραμοσκεπής και της άντλησης των υδάτων από το φρεάτιο του ανελκυστήρα ώστε να ολοκληρωθεί η εγκατάστασή του.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου, «Εργασίες αποπεράτωσης Πολιτιστικού-Πνευματικού Κέντρου» της Πράξης με τίτλο: «Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου Μαυρονερίου Κιλκίς» με ανάδοχο την «Κ/Ξ Βασίλειος Τερζής- Αργύριος Μπασιρακλιλής», με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, μέχρι 30-09-2025.

Ο Αν. Πρ/νος
Υποδ/σης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Κιλκίς
Νικόλαος Γρηγοριάδης

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Κιλκίς
Ανδρέας Βεργίδης

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες αποπεράτωσης Πολιτιστικού-Πνευματικού Κέντρου» της Πράξης με τίτλο: «Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου Μαυρονερίου Κιλκίς» με ανάδοχο την «Κ/Ξ Βασίλειος Τερζής- Αργύριος Μπασιρακλιλής», με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, μέχρι 30-09-2025, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (τόσο την εαρινή περίοδο με τις έντονες βροχοπτώσεις όσο και κατά τον μήνα Ιούνιο με τον έντονο καύσωνα) εξαιτίας των οποίων δεν κατέστη δυνατόν να εκτελεστούν οι εργασίες της διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου, της κατασκευής της κεραμοσκεπής και της άντλησης των υδάτων από το φρεάτιο του ανελκυστήρα ώστε να ολοκληρωθεί η εγκατάστασή του.”

Το έργο είναι ενταγμένο στο Μετρό 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤόΚ), του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020, Υπομέτρο 19.2, με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. (0045925078), συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1 ενώ είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάρθμο 2017ΣΕ08210000.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1058/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη