



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 32<sup>ο</sup>/05.08.2025**

**Απόφαση 1195/2025**

**ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup>:** «Έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση Τμήματος Δικτύου Άρδευσης ΤΟΕΒ Νιγρίτας», έως 30-10-2025 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **5 Αυγούστου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη»** συνεδρίαση, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 566795/1686/31-7-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος. Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτρια Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 11<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση Τμήματος Δικτύου Άρδευσης ΤΟΕΒ Νιγρίτας», έως 30-10-2025 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΤ 556283/4726/28-07-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 563249/488/31-07-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)

3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ), Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», ΔΡΑΣΗ 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων
13. Την με αριθμό 40961/04-05-2023(ΑΔΑ: ΩΖΗΦ46ΜΤΛΡ-38Λ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ποσού ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1.955.641,25€) με ΦΠΑ σε βάρος της ΣΑΕ 082/1 του Π.Δ.Ε. ενάρητος έργου 2023ΣΕ08210009.
14. Τη με αρ. 1034/2023 (Πρακτικό 33ο/22-08-2023) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΡΞΨ7ΛΛ-87Γ).
15. Την με αρ. ΑΔΑΜ 23PROC013402833 2023-09-14 ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
16. Την με αριθμό πρωτ. 1700/2023 (ΑΔΑ: 6ΕΗΓ7ΛΛ-ΜΕ2) απόφαση του αρμοδίου οργάνου Οικ. Επιτροπή Π.Κ.Μ. με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 1.436.544,98€ χωρίς ΦΠΑ.
17. Την από 28/02/2024 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 24ΣΥΜV014345036, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δεκαοχτώ (18) μήνες, δηλαδή μέχρι 28/08/2025.
18. Τη με αρ. 304135(2578)/08-05-2025 ΑΔΑ ΨΣ417ΛΛ-ΙΥΘ Απόφαση διακοπής των εργασιών της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών με υπαιτιότητα του Κυρίου του έργου, έως την εκκαθάριση (εξόφληση του 1ου λογαριασμού πιστοποίησης).
19. Τη με αρ. 405461(3398)/04-06-2025 ΑΔΑ ΨΡΦΙ7ΛΛ-7Τ6 Απόφαση της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών, για την άρση της διακοπής των εργασιών του έργου του θέματος.
20. Την από 14-07-2025 με αριθμό πρωτ. της Υπηρεσίας 520503(4438)/14-07-2025 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερεις (4) μήνες, λόγω διακοπής των εργασιών με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου (καθυστέρηση πληρωμής 1ου

λογαριασμού), καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες και έντονες βροχοπτώσεις της χειμερινής περιόδου) και της έναρξης της αρδευτικής περιόδου έγγραφα, α) Τ.Ο.Ε.Β. Νιγρίτας αρ. πρωτ. 45/06-02-2024, β) Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδος Σερρών αρ. πρωτ. 413/23-4-2025 σύμφωνα με τα οποία αιτούνται την υδροδότηση από 23-4-2025.

**21.** Τη με αριθμό πρωτ.: 203161/25-07-2025 απόφαση της Ε.Υ.Ε.Α.Ε.Τ.Π. με την οποία διατυπώνεται η θετική γνώμη για την 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 30/10/2025.

**22.** Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΤ 556283/4726/28-07-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία έχει ως εξής :

#### Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

##### Της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών

Για τη χορήγηση της 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση Τμήματος Δικτύου Αρδευσης ΤΟΕΒ Νιγρίτας», έως 30-10-2025 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021.

##### Α. Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τον Ν.3852/2010 για τη «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 175<sup>Α</sup> και 176 που αφορούν στις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας, όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε σύμφωνα με τους Νόμους 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α), 4623/2019 (ΦΕΚ 134Α) και 4625/2019 (ΦΕΚ 139Α) και 5056/06-10-2023(ΦΕΚ 163Α').
3. Το Π.Δ. 133 (ΦΕΚ 226/Α/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις αρ. Αποφ. 81320 & 77909/1-12-2016 Γεν. Γραμματέα ΑΔΜ-Θ, (ΦΕΚ 4302/τ.Β'/30.12.2016).
4. Την αρ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ.94/11-1-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη ΠΚΜ για τον ορισμό Προϊσταμένων και αναπληρωτών προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γεν. Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών της ΠΚΜ.
5. Το με αρ. πρωτ. οικ. 35568(192)/01-02-2017 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Προγραμματισμού και Υποδομών για «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/30-12-2016, τ.Β') περί έγκρισης τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ».
6. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 156475(1324)/16-03-2021 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί τροποποίησης στην Αναπλήρωση Προϊσταμένων στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών.
7. Την με αρ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 ΦΕΚ (148/Β'/11-01-2024) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»» και της με αρ. πρωτ. οικ. 212528(3135)/22-03-2024 ΦΕΚ (2089/Β'/07-04-2024) «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (Β'148) απόφασης Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη» και της υπ. αριθμό 249859(3725)/08-04-2024 ΦΕΚ (2793/Β'/17-05-2024) "2η τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 17255(397)/09.01.2024 απόφασης Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ"».
8. Την υπ' αριθμόν οικ. 527853(3205)/21-07-2025 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, για ορισμό προσωρινού αναπληρωτή Προϊσταμένου της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών.
9. Την υπ' αριθ. οικ. 63853(60)/25-01-2024 (ΦΕΚ 717/Β'/31-01-2024) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών για Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/09-02-2007) «Αναπλήρωση Προϊσταμένων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149Α/15-07-2014).
11. Την με αριθμό 40961/04-05-2023(ΑΔΑ: ΩΖΗΦ46ΜΤΛΡ-38Λ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ποσού ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1.955.641,25€) με ΦΠΑ σε βάρος της ΣΑΕ 082/1 του Π.Δ.Ε. ενάρθρος έργου 2023ΣΕ08210009.
12. Την 40/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Π.Κ. Μακεδονίας (Συνεδρίαση 8<sup>η</sup>/14-06-2023) ΑΔΑ: 95ΑΗ7ΑΛ-8ΚΟ με την οποία εγκρίνεται ο τρόπος δημοπράτησης του έργου με Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
13. Την με αριθμό οικ. 348671(3434)/17-05-2022 Απόφαση της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών περί εγκρίσεως της τεχνικής μελέτης –τευχών δημοπράτησης του έργου «Αντικατάσταση Τμήματος Δικτύου Αρδευσης ΤΟΕΒ Νιγρίτας» προϋπολογισμού 1.955.641,25€ με ΦΠΑ.
14. Την με αριθμό πρωτ. 1700/2023 απόφαση του αρμοδίου οργάνου Οικ. Επιτροπή Π.Κ.Μ. με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 1.436.544,98€ χωρίς ΦΠΑ.
15. Την από 28/02/2024 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014345036, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δεκαοχτώ (18) μήνες, δηλαδή μέχρι 28/08/2025.
16. Τα συμβατικά τεύχη του έργου, που αναφέρεται στο θέμα.
17. Τη με αρ. 304135(2578)/08-05-2025 ΑΔΑ ΨΣ417ΑΛ-ΙΥΘ Απόφαση διακοπής των εργασιών της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε.

- Σερρών με υπαιτιότητα του Κυρίου του έργου, έως την εκκαθάριση (εξόφληση του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού πιστοποίησης).
18. Τη με αρ. 405461(3398)/04-06-2025 ΑΔΑ ΨΡΦ17ΛΛ-7Τ6 Απόφαση της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών, για την άρση της διακοπής των εργασιών του έργου του θέματος.
  19. Την από 14-07-2025 με αριθμό πρωτ. της Υπηρεσίας 520503(4438)/14-07-2025 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, λόγω διακοπής των εργασιών με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου (καθυστέρηση πληρωμής 1<sup>ου</sup> λογαριασμού), καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες και έντονες βροχοπτώσεις της χειμερινής περιόδου) και της έναρξης της αρδευτικής περιόδου έγγραφα, α) Τ.Ο.Ε.Β. Νιγρίτας αρ. πρωτ. 45/06-02-2024, β) Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδος Σερρών αρ. πρωτ. 413/23-4-2025 σύμφωνα με τα οποία αιτούνται την υδροδότηση από 23-4-2025.
  20. Τη με αριθμό πρωτ.: 203161/25-07-2025 απόφαση της Ε.Υ.Ε.Α.Ε.Τ.Π. με την οποία διατυπώνεται η θετική γνώμη για την 1<sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 30/10/2025.
  21. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

#### **Β. Απόψεις της Δ/νουσας Υπηρεσίας για το παραπάνω αίτημα του αναδόχου**

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας, αφορά εργασίες αντικατάστασης φθαρμένων τμημάτων των κεντρικών, αλλά και δευτερευόντων τμημάτων του δικτύου διανομής άρδευσης του ΤΟΕΒ Νιγρίτας που τροφοδοτούνται από το υπάρχων αντλιοστάσιο Α12 και αφορούν σε φθαρμένους χαλυβδόσωληνες και σωλήνες αμιάντου, με τοποθέτηση νέων σωλήνων ισοδύναμης διατομής, ελατού χαλυβδόσωληνα DN700 & DN800. Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 43% και υφίσταται ανάγκη για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου εγκαίρως. Λόγω διακοπής των εργασιών με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου (καθυστέρηση πληρωμής 1<sup>ου</sup> λογαριασμού), καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες και έντονες βροχοπτώσεις της χειμερινής περιόδου) και της έναρξης της αρδευτικής περιόδου έγγραφα, α) Τ.Ο.Ε.Β. Νιγρίτας αρ. πρωτ. 45/06-02-2024, β) Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδος Σερρών αρ. πρωτ. 413/23-4-2025 σύμφωνα με τα οποία αιτούνται την υδροδότηση από 23-4-2025, δεν ήταν εφικτή η έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών και είναι αναγκαία η παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου για δύο (2) μήνες περίπου μέχρι 30/10/2025, ώστε να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου.

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Κ.Μ.**

Την χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση Τμήματος Δικτύου Άρδευσης ΤΟΕΒ Νιγρίτας», κατά δύο (2) μήνες δηλαδή έως 30/10/2025 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.

Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδ/νσης  
Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών  
Βασίλειος Βασιλακάκης  
Πολ. Μηχανικός με Α' β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Μυλόπουλος Ι. έδωσε λευκή ψήφο, ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

#### **αποφασίζει ομόφωνα**

**Εγκρίνει τη χορήγηση 1ης παράτασης** της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση Τμήματος Δικτύου Άρδευσης ΤΟΕΒ Νιγρίτας», κατά δύο (2) μήνες δηλαδή έως 30/10/2025 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021, **για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:**

“ Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 43% και υφίσταται ανάγκη για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου εγκαίρως. Λόγω διακοπής των εργασιών με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου (καθυστέρηση πληρωμής 1ου λογαριασμού), καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες και έντονες βροχοπτώσεις της χειμερινής περιόδου) και της έναρξης της αρδευτικής περιόδου έγγραφα, α) Τ.Ο.Ε.Β. Νιγρίτας αρ. πρωτ. 45/06-02-2024, β) Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδος Σερρών αρ. πρωτ. 413/23-4-2025 σύμφωνα με τα οποία αιτούνται την υδροδότηση από 23-4-2025, δεν ήταν εφικτή η έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών και είναι αναγκαία η παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου για δύο (2) μήνες περίπου μέχρι 30/10/2025, ώστε να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου.”.

**Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ), Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε**

υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», ΔΡΑΣΗ 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (Σ.Α.Ε.082/1, αριθ. ενάριθμο Έργου 2023ΣΕ08210009). Η συλλογική απόφαση που έχει εκδοθεί για την παρούσα διαδικασία και αποτελεί ανάληψη υποχρέωσης, έχει λάβει αρ. πρωτ. 40961/04-05-2023(ΑΔΑ: ΩΖΗΦ46ΜΤΛΡ-38Λ).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1195/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη