



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 41^ο/15.10.2025

Απόφαση 1521/2025

ΘΕΜΑ 32^ο: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του 1ου Υποέργου: «Αναβάθμιση Αρδευτικού Δικτ. στην Τ.Κ. Σταθμού Μουριών» της πράξης: Αναβάθμιση Αρδευτικού Δικτ. στην Τ.Κ. Σταθμού Μουριών του Δ.Κιλκίς» της Πράξης «Αναβάθμιση Αρδευτικού Δικτύου στην Τ.Κ. Σταθμού Μουριών του Δ. Κιλκίς» του Μέτρου 4/ Υπομέτρου 4.3 /Δράσης 4.3.1. του ΠΑΑ 2014-2020 Συνολικής δαπάνης (με ΦΠΑ): 1.093.739,11 €»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **15 Οκτωβρίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη»** συνεδρίαση, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 747984/2146/9-10-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ, Αναπληρώτρια Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 32^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του 1ου Υποέργου: «Αναβάθμιση Αρδευτικού Δικτ. στην Τ.Κ. Σταθμού Μουριών» της πράξης: Αναβάθμιση Αρδευτικού Δικτ. στην Τ.Κ. Σταθμού Μουριών του Δ.Κιλκίς» της Πράξης «Αναβάθμιση Αρδευτικού Δικτύου στην Τ.Κ. Σταθμού Μουριών του Δ. Κιλκίς» του Μέτρου 4/ Υπομέτρου 4.3 /Δράσης 4.3.1. του ΠΑΑ 2014-2020 Συνολικής δαπάνης (με ΦΠΑ): 1.093.739,11€», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 739674/3523/07-10-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κιλκίς, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. οικ. 739679/3524/07-10-2025 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)

3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩ-ΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την υπ’αρ.1089/2023 (Αρ. Πρακτικού 35°/05-09-2023, ΑΔΑ: Ψ9127ΛΛ-ΑΥ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή του 1ου υποέργου με τίτλο «Αναβάθμιση Αρδευτικού Δικτύου στην Τ.Κ. Σταθμού Μουριών» της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση Αρδευτικού Δικτύου στην Τ.Κ. Σταθμού Μουριών του Δήμου Κιλκίς» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036164677, το οποίο εντάχθηκε στη Δράση 4.3.1, του Υπομέτρου 4.3, του Μέτρου 4 του Π.Α.Α. 2014 – 2020 Κωδικός ΣΑΕ έργου: 2020ΣΕ08210008 Προϋπολογισμός 1^{ου} υποέργου: 2.189.000,00 €.
13. Την με αρ. 1186/2023 (Αρ. Πρακτικού 39°/26-09-2023, ΑΔΑ: 6ΑΥΦ7ΛΛ-ΟΣ8) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’αρ 1089/2023 (Αρ. Πρακτικού 35ο/05-09-2023, ΑΔΑ: Ψ9127ΛΛ-ΑΥ6) Απόφαση ως προς το σχέδιο της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του υποέργου του θέματος .
14. Την αρ. 23PROC013517090 2023-10-03 ανάρτηση της Διακήρυξης στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
15. Τη με αριθμ. 111/2024 (Αρ. Πρακτικού 3ο/06-02-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών οριστικού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα: «ΟΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. «ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.» με τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 882.047,67.€ χωρίς ΦΠΑ. (ΑΔΑ:ΨΩΨΖ7ΛΛ-Β7Ξ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD01444 2073 2024-03-20)
16. Την από 19/04/2024 σύμβαση κατασκευής του υποέργου του θέματος με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014626011 2024-04-19.
17. Την από 08/08/2025 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου κατά (2) μήνες
18. Την υπ’αρ.271215/06-10-2025 Απόφαση Προέγκρισης 1ης τροποποίησης νομικής δέσμευσης (Προέγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών) του υποέργου του θέματος της Ειδικής Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014-2020 (ΑΔΑ: 945Ο4653ΠΓ-ΣΘ6) έως 19/10/2025.
19. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 739674/3523/07-10-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κιλκίς, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις υπ' αριθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302/τ. Β' / 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α' / 27-12-2010).
5. Τα άρθρα 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 "περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
6. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028.
7. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
8. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ).
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ).
11. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα αρμοδιότητας των Περιφερειών.
12. Το με αριθμό πρωτ. 35568 (192) / 01-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/ντή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β' /30-12-2016 «Εγκριση τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ»).» σύμφωνα με τα οποία Προϊστάμενη Αρχή για τις συμβάσεις έργων, μελετών – υπηρεσιών είναι ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. ή Μ.ΕΘ και Διευθύνουσα Υπηρεσία ο Προϊστάμενος του αντίστοιχου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ή Δομών Περιβάλλοντος.
13. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
14. Την υπ'αρ.1144/07-04-2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ ένταξης των πράξεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 – Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6Ξ5Φ4653ΠΓ-ΥΛ9) στην οποία περιλαμβάνεται το εν λόγω υποέργο του θέματος.
15. Την υπ.αρ. 53/2023 (συνεδρίαση 10η/24-07-2023, ΑΔΑ: 9ΝΞΩ7ΛΛ-ΖΥΑ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί έγκρισης του τρόπου δημοπράτησης του υποέργου του θέματος.
16. Τη με αρ.πρωτ οικ. 352156 (1738)/18-05-2022 Απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε. Κιλκίς , με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης και την υπ'αρ. οικ. 515435 (2639)/26-07-2023 Απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε. Κιλκίς, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του υπόψη υποέργου .
17. Την με αρ. 1089/2023 (Αρ. Πρακτικού 35ο/05-09-2023, ΑΔΑ: Ψ9127ΛΛ-ΑΥ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του έργου του θέματος και η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το εν λόγω έργο .
18. Την με αρ. 1186/2023 (Αρ. Πρακτικού 39ο/26-09-2023,ΑΔΑ: 6ΑΥΦ7ΛΛ-ΟΞ8) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία τροποποιήθηκε η υπ'αρ 1089/2023 (Αρ. Πρακτικού 35ο/05-09-2023, ΑΔΑ: Ψ9127ΛΛ-ΑΥ6) Απόφαση ως προς το σχέδιο της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του υποέργου του θέματος .
19. Την αρ. 23PROC013517090 2023-10-03 ανάρτηση της Διακήρυξης στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
20. Τη με αρ.πρωτ: οικ. 668283/3444/03-10-2023 Περίληψη Διακήρυξης του έργου με ΑΔΑ: 9ΗΩΒ7ΛΛ-0Α0 και ΑΔΑΜ 23PROC013517960 2023-10-03.
21. Τη με αριθμ. 111/2024 (Αρ. Πρακτικού 3ο/06-02-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών οριστικού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα: «ΟΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. «ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.» με τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 882.047,67.€ χωρίς ΦΠΑ. (ΑΔΑ: ΨΩΨΖ7ΛΛ-Β7Ξ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014442073 2024-03-20)
22. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.: 1021/14-03-2024 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014-2020 (ΑΔΑ: ΡΠΕΗ4653ΠΓ-ΗΑ3) με την οποία δόθηκε η έγκρισης ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου.
23. Την από 19/04/2024 σύμβαση κατασκευής του υποέργου του θέματος με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV014626011 2024-04-19.

24. Την υπ'αρ. οικ. 289298 (1256)/23-04-2024 Απόφαση ορισμού επιβλεπόντων του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος.
25. Την από 08/08/2025 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου κατά (2) μήνες
26. Την υπ'αρ.271215/06-10-2025 Απόφαση Προέγκρισης 1^{ης} τροποποίησης νομικής δέσμευσης (Προέγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών) του υποέργου του θέματος της Ειδικής Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014-2020 (ΑΔΑ: 94504653ΠΓ-ΣΘ6) έως 19/10/2025.

Και καθώς:

Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αίτησή του οφείλεται στην αναμονή πρόσληψης αρχαιολόγου αλλά και στις ακραίες καιρικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες) που επικρατούσαν τους θερινούς μήνες όπου απαγορεύτηκαν οι εργασίες στον εξωτερικό χώρο.

Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί πλέον του 90% του συνόλου των εργασιών και υπολείπονται οι εργασίες ολοκλήρωσης της αποκατάστασης της αγροτικής οδοποιίας καθώς και μεταφορά και διαχείριση αποβλήτων των εκσκαφών του υποέργου. Όλες οι κύριες εργασίες που αφορούν στη λειτουργία του αρδευτικού έχουν ολοκληρωθεί καθώς και όλες οι απαραίτητες δοκιμές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία

Κατόπιν τούτων,

Εισηγούμεστε

1. Την έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του 1ου Υποέργου : «Αναβάθμιση Αρδευτικού Δικτύου στην Τ.Κ. Σταθμού Μουριών» της πράξης: Αναβάθμιση Αρδευτικού Δικτύου στην Τ.Κ. Σταθμού Μουριών του Δήμου Κιλκίς» της Πράξης «Αναβάθμιση Αρδευτικού Δικτύου στην Τ.Κ. Σταθμού Μουριών του Δήμου Κιλκίς» του Μέτρου 4/ Υπομέτρου 4.3 /Δράσης 4.3.1. του ΠΑΑ 2014-2020 κατά δύο (02) μήνες, έως 19/10/2025, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου με την επωνυμία: «ΟΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. «ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.», προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης της αγροτικής οδοποιίας και η μεταφορά και διαχείριση των αποβλήτων του υποέργου.

2. Να εξουσιοδοτήσετε την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Κιλκίς να κοινοποιήσει την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής στον Ανάδοχο με την επωνυμία : ΟΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. «ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.»

Επισημαίνεται ότι η Σύμβαση του έργου με τίτλο : Αναβάθμιση Αρδευτικού Δικτύου στην Τ.Κ. Σταθμού Μουριών» δεν εμπίπτει στην Έφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΦΕΚ Β466/2021) και δεν εμπίπτει στην κατηγορία αγαθών – υπηρεσιών

Ο αναπλ. Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης
Τ.Ε. Π.Ε. Κιλκίς

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς

Νικόλαος Γρηγοριάδης
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος με Α' β

Ανδρέας Βεργίδης

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του 1ου Υποέργου: «Αναβάθμιση Αρδευτικού Δικτύου στην Τ.Κ. Σταθμού Μουριών» της πράξης: Αναβάθμιση Αρδευτικού Δικτύου στην Τ.Κ. Σταθμού Μουριών του Δήμου Κιλκίς» της Πράξης «Αναβάθμιση Αρδευτικού Δικτύου στην Τ.Κ. Σταθμού Μουριών του Δήμου Κιλκίς» του Μέτρου 4/ Υπομέτρου 4.3 /Δράσης 4.3.1. του ΠΑΑ 2014-2020 κατά δύο (02) μήνες, έως 19/10/2025, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου με την επωνυμία: «ΟΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. «ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.», προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης της αγροτικής οδοποιίας και η μεταφορά και διαχείριση των αποβλήτων του υποέργου, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“ Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αίτησή του οφείλεται στην αναμονή πρόσληψης αρχαιολόγου αλλά και στις ακραίες καιρικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες) που επικρατούσαν τους θερινούς μήνες όπου απαγορεύτηκαν οι εργασίες στον εξωτερικό χώρο”.

Η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς εξουσιοδοτείται για την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής στον ανάδοχο με την επωνυμία: ΟΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. «ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.»

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από μτο Ε.Γ.Τ.Α.Α.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1521/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη